

عن عملية : تنفيذ الجسر الدرابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع ( السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح )  
في المسافة من الكيلو 195+000 الي الكيلو 200+000 بطول 5 كم اتجاه محور الضبعة  
تنفيذ شركة الهنداوية للمقاولات " حسين سيد احمد وشريكاه " في الفترة من بدء العمل حتى تاريخ 2022/10/24

مستخلص ختامي

| رقم البند | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الوحدة | الفئة | الكمية حسب " فائسه المعدلة 1 " | مقدار العمل السابق اجراؤه | مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة | اجمالي مقدار الاعمال التي تمت حتى الان | اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان | استقطاع او حجز | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | اعمال الإنزال والتطهير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |                                |                           |                                       |                                        |                                       |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1-1       | بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق لا تقل عن 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | م2     | 5.00  | 40000.00                       | 40000.00                  | 40000.00-                             | 0.00                                   | 0.00                                  | 0.00           | 0                    | التقارير متواجده مبدئي شهري اسبوعي المهندسون وفريق العمل متواجدون المعدات متواجده العمل الموقع موجود السيارة غير متواجده البرنامج الزمني متواجد اعمال تامين وسلامة المرور متواجده لوحات المشروع متواجده المستلزمات والمهمات متواجده |
| 1-3       | بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المباني الخرسانية عادية أو مسلحة أو أرصفة أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب لمسافة نقل ناتج التكسير حتي 45 كم و يتم احتساب علاوة 0.8 جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | م3     | 80.00 | 50.00                          | 13.00                     | 13.00-                                | 0.00                                   | 0.00                                  | 0.00           | 0                    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1-4       | بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتي 10 كم وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة النقل عن 10 كم من محور الطريق يتم احتساب علاوة 0.8 جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | م3     | 50.00 | 200.00                         | 180.00                    | 0.00                                  | 180.00                                 | 10800.00                              | 0.00           | 10800                |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | اعمال الحفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |                                |                           |                                       |                                        |                                       |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2-1       | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام ( البلدوزر وذلك بناء علي توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال ) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرايسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة 0.8 جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م3     | 20 10 | 2000.00                        | 1300.00                   | 0.00                                  | 1300.00                                | 26130.00                              | 0.00           | 26130                |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3         | اعمال الردم Embankment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |                                |                           |                                       |                                        |                                       |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3-1       | أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر ) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرايسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.<br>- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%.<br>- مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان.<br>- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجربة. | م3     | 57.00 | 70000.00                       | 23440.00                  | 2248.17                               | 31688.17                               | 1806226.00                            | 0.00           | 1806226              |                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | علاوة مسافة النقل لمسافة 60 كم بمقدار 1.2 لكل كم زياده عن 2كم (2-60) كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 69.60 |                                | 29440.00                  | 2248.17                               | 31688.17                               | 2205496.00                            | 0.00           | 2205496              |                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | علاوة الكرت والموازين بمقدار 13 جنيه عن كل متر مكعب لمسافة نقل 60 كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 13.00 |                                | 29440.00                  | 2248.17                               | 31688.17                               | 411946.00                             | 0.00           | 411946               |                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | علاوة القيمة المحجربة في الفترة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 31.25 |                                | 300.00                    | 0.00                                  | 300.00                                 | 9375.00                               | 0.00           | 9375                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | علاوة القيمة المحجربة في الفترة الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 37.50 |                                | 10200.00                  | 0.00                                  | 10200.00                               | 382500.00                             | 0.00           | 382500               |                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | علاوة القيمة المحجربة في الفترة الثالثة حتي الان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 40.00 |                                | 21188.17                  | 2248.17                               | 21188.17                               | 847527.00                             | 0.00           | 847527               |                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | الإجمالي ( فقط خمسة ملايين وسبعمائة الف جنيهها لا غير )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |                                |                           |                                       |                                        | 5700000.00                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |

يعتمد  
رئيس الادارة المركزية  
مهندس / مجدي عبد السلام تامر  
التوقيع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية  
استاذ / مصطفى عبد الجواد  
التوقيع

استاذ /  
التوقيع

مدير المشروع ( الهيئة )  
م / كارم امام سلامة  
التوقيع

استاذ / عبد الله  
التوقيع

مدير المشروع ( الاستشاري مكتب انترانس )  
م / تامر شرف الدين  
التوقيع

المهندس المشرف ( مكتب انترانس )  
م / سامي علي عبدالله  
التوقيع

استشاري المساحة ( مكتب XYZ )  
م / سيد حسن  
التوقيع

مدير المشروع الشركة المنفذة  
م / محمود صبري  
التوقيع