

مستخلص رقم (١) جارى

عملية :- مشروع تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ عقد رقم ١٢٠٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تاريخ بدء العمل / سنة ٢٠

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو) شاملة المدة من بدء العمل الى / / ٢٠

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
الأعمال الإعتيادية												
٢-٢	بالمتر المكعب توريد ورم رمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الأساسات	م٣	١٢١	٦٠٠٠٠	٠,٠٠	٣٠٤٧٠,٠٠	٣٠٤٧٠,٠٠	جاري	٣٦٨٦٨٧٠,٠٠		٣٦٨٦٨٧٠,٠٠	
٣-٢	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	م٣	٤٦٣	١١٠٠٠	٠,٠٠	٨١٤,٠٠	٨١٤,٠٠		٣٧٦٨٨٢,٠٠		٣٧٦٨٨٢,٠٠	
١-٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات	م٣	١٨٥٦	٩٩٠	٠,٠٠	٣٤٢,٠٠	٣٤٢,٠٠		٦٣٤٧٥٢,٠٠		٦٣٤٧٥٢,٠٠	
٢-٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاساسات	م٣	٢٣٧٦	٢٠٣٥	٠,٠٠	٧٨٦,٠٠	٧٨٦,٠٠		١٨٦٧٥٣٦,٠٠		١٨٦٧٥٣٦,٠٠	
٣-٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة اساسات الخزان	م٣	٢٣٧٦	١٣٨	٠,٠٠	٩٦,٠٠	٩٦,٠٠		٢٢٨٠٩٦,٠٠		٢٢٨٠٩٦,٠٠	
٨-٣	بالطن توريد و تركيب و رص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية	طن	٣٠٣٢٣	٤١٣	٠,٠٠	٩٩,٠٠	٩٩,٠٠		٣٠٠١٩٧٧,٠٠		٣٠٠١٩٧٧,٠٠	
١-٤	بالمتر المسطح توريد شبات من البولي ايثيلين بسمك ٤٠٠ ميكرون (vapour barrier) اسفل الاساسات و أسفل الدكات من الخرسانة العادية	م٢	٥٩	٣٨٥٠٠	٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	٩٩٠,٠٠		٥٨٤١٠,٠٠		٥٨٤١٠,٠٠	
٢-٤	بالمتر المسطح تنفيذ طبقة عازلة من الببوتومين على البارد بوجه تحضيري ووجهين للاساسات وجميع الاجزاء المدفونة	م٢	٥١	٦٢٧٠	٠,٠٠	١٩٢٠,٠٠	١٩٢٠,٠٠		٩٧٩٢٠,٠٠		٩٧٩٢٠,٠٠	
١-٥	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ طبقة عازلة اقفية ضد الرطوبة ورشح المياه للخزان	م٢	٢٣١	٢٢٠	٠,٠٠	١٥٥,٠٠	١٥٥,٠٠		٣٥٨٠٥,٠٠		٣٥٨٠٥,٠٠	
٣-٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتثبيت (water stop) من شرائح مائية مانعة للنفاذية للخزان	م.ط	٢٣٢	٢٢٠	٠,٠٠	٦٢,٠٠	٦٢,٠٠		١٤٣٨٤,٠٠		١٤٣٨٤,٠٠	
الأعمال المعدنية												
1	بالطن توريد وتركيب هيكل معدني من قطاعات ST.37 – Hot Rolled و مقاطع B.U.S ومدادات ST.52 و مواسير A500Gr.B	طن	٨٦٤٨٠	٥٨٢	٠,٠٠	٨٣,٠٠	٨٣,٠٠		٧١٧٧٨٤٠,٠٠		٧١٧٧٨٤٠,٠٠	
الاجمالي												
رقم البند												
مهندس المكتب الفني												
مدير المشروع												
م / محمد نايه هاشم												
مهندس المشروع												
م / علي العربي												
مدير المشروع												
م / محمد شحات محمد												
مدير عام المشروعات												
م / أحمد عراقي												
الهيئة العامة للطرق والكباري												
قرش جنية												
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول												
تحريراً في ٢٠ / / ٢٠												
م / محمد شحات محمد												
مدير المشروع												
م / أحمد عراقي												
مدير عام المشروعات												
م / أحمد عراقي												
ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعتدت من مدير المصلحة												
يعتمد												
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء												
م / احمد الطحان												