

FINAL INVOICE (A3)

كشف رقم (٨) ختامي

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العين المسخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين المسخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٣٤,٥ الي الكم ٣٧,٥ بطول ٣ كم الإتجاهين.

تنفيذ : شركة الجمعية التعاونية الإنتاجية للإستشارات الهندسية والإنشاءات عن المدة من بدء العمل الي ١٢ / ٤ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (١٥٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ٢٩ / ٨ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	جنية	م ^٣	٢٣٥٠٠,٠٠	٣٤٦٩,٠٠	٢٦٩٦٩,٠٠	ختامي	٤٥٨٤٧٣,٠٠	جنية	٤٥٨٤٧٣,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد. (٢) المهندسون متواجدون. (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده. (٥) المكتب متواجد. (٦) المعمل متواجد.
٢	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	جنية	م ^٣	٨٠٠٠,٠٠	١٥٧,٠٠	٨١٥٧,٠٠	ختامي	١٦٣٩٥٥,٧٠	جنية	١٦٣٩٥٥,٧٠	(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد. (٨) التقارير الشهرية و البرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٨ / ٨ / ٢٠٢١ و تنتهي في ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٢. (١٠) أعمال الجسر الترابي إشراف مكتب د / حسن مهدي. (١١) أعمال الخرسانات إشراف مكتب الرائد. (١٢) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
٣	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل حتي ٢ كم	جنية	م ^٢	٣٥٠٠,٠٠	٣٠٥,٠٠	٣٨٠٥,٠٠	ختامي	١٨٦٤٤٥,٠٠	جنية	١٨٦٤٤٥,٠٠	
٤	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٢٠ كم	جنية	م ^٣	٤٣٥٠٠,٠٠	١٠٢٦٧,٠٠	٤٤٥٢٦٧,٠٠	ختامي	٢٩٨٣٢٨٨٩,٠٠	جنية	٢٩٨٣٢٨٨٩,٠٠	
٥	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٦ كم مقنن ترابي ٦ كم	جنية	م ^٣	١٥٠٠٠,٠٠	٧٠٧٣,٠٠	١٥٧٠٧٣,٠٠	ختامي	٨٣٢٤٨٦٩,٠٠	جنية	٨٣٢٤٨٦٩,٠٠	
٦	أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و المنول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	جنية	م ^٢	١٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	ختامي	٦٠٣٥٠٠٠,٠٠	جنية	٠,٠٠	
٧	أعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٦٦,٣ كم	جنية	م ^٣	١٥٠٠٠,٠٠	٢٣٧٦,٠٠	١٧٣٧٦,٠٠	ختامي	٦١٥٩٧٩٢,٠٠	جنية	٦١٥٩٧٩٢,٠٠	
الإجمالي											
فقط واحد وخمسون مليون وثلاثمائة وسبعة وتسعون الف وثلاثة وثلاثون و ١٠٠٢٠ جنيها لا غير											
٥١٣٩٧٠٣٣,٢٠											
<p>الشركة المنفذة م / عمرو التوقيع /</p> <p>استشاري الهيئة (XYZ) م / التوقيع /</p> <p>عاطف حسي</p> <p>مدير المشروع / التوقيع /</p> <p>مهندس المشروع / التوقيع /</p> <p>مدير المشروع / التوقيع /</p> <p>مهندس المشروع / التوقيع /</p> <p>استشاري الهيئة م / التوقيع /</p> <p>مهندس المشروع / التوقيع /</p> <p>مدير المشروع / التوقيع /</p> <p>مهندس المشروع / التوقيع /</p> <p>الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف م / رامي بهيج التوقيع /</p> <p>مدير عام مشروعات م / أحمد عراقي التوقيع /</p> <p>يعتمد ،،،</p> <p>رئيس الإدارة المركزية م / أحمد الطحان</p> <p>الإستشاري العام (Systra) م / فالح البطل التوقيع /</p> <p>م / عبد الله محمد التوقيع /</p> <p>روجع فرجد علي صحة تحرير في / / ٢٠٢٣</p>											