



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
(المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)
مشروع تقوية وإعادة رصف طريق كفر الدوار منية السيد المرحلة الثانية بطول 17 كم
تنفيذ شركة/ فوزى الرفاعي للمقاولات ورصف الطرق
عقد رقم 1822/2022/2023 بتاريخ 10/4/2023

مستخلص رقم (6) ختامي

عن المدة من بدء العمل حتى 10 \ 9 \ 2024

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	كمية المقاييسه الختامية	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
1	اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات -- الخ	6	20496.00	م2	20496	0	20496.00	جاري	122976.0	0	122976.0	يتم خصم مبلغ وقدره (29684.55) فقط وقدره
2	اعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية ---- الخ	23	6600.00	م3	6600	0	6600.00	جاري	151800.0	0	151800.0	تسعة وعشرون الفا وستمائه واربعه وثمانون جنيهها
3	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي -- الخ	94	11740.00	م3	11740	0	11740.00	جاري	1103560.0	0	1103560.0	وخمسة وخمسون قرشا قيمة اجراء تجارب معملية
4	اعمال توريد وتحميل ونقل اتربه صالحه للردم----- الخ	267.20	27024.91	م3	22175	4849.91	27024.91	جاري	7221054.9	0	7221054.9	
5	أعمال انشاء طبقة أساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير كسارات	436	28887.58	م3	28581	306.58	28887.58	جاري	12594984.9	0	12594984.9	
6	بالمتر مسطح اعمال انشاء طبقة تشريب MCO ----- الخ	31.5	82175.24	م2	80133	2042.24	82175.24	جاري	2588520.1	0	2588520.1	
7	بالمتر مسطح توريد وفرش طبقه رابطه من الخرسانه الاسفلتية	166.25	82175.24	م2	80133	2042.24	82175.24	جاري	13661633.7	0	13661633.7	
13	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (52) لجميع الأقطار --- الخ	46000	5.27	طن	5	0.272	5.27	جاري	242512.0	0	242512.0	بوليصه التامين متواجده حتى تاريخ 8/9/2025
14	اعمال انشاء طبقه من الدبش على الناشف بدون مونه اسمنتية	370	1428.00	م3	1348	80	1428.00	جاري	528360.0	0	528360.0	البرنامج الزمني متواجد
16	اعمال انشاء حائط ساند من الدبش والمونه	799	2841.15	م3	2742	99.15	2841.15	جاري	2270078.9	0	2270078.9	لوحات المشروع متواجده
21	اعمال انشاء حائط ساند من الخرسانه المسلحه -- الخ	3400	2568.91	م3	2517	51.91	2568.91	جاري	8734304.2	0	8734304.2	مكاتب جهاز الاشراف متواجده
الاجمالي												يراعى تطبيق نصوص العقد
الاجمالي بعد خصم 5% بناء على موافقه الشركه على المفاوضات												التقارير الشهرية متواجده
في حاله المرور على محطات تحصيل رسوم الشركه الوطنيه لانشاء وتنميه وإداره الطرق يضاف قيمه تحصيل رسوم كارتة والموازن طبقا لائحة الشركه الوطنيه كالتالى :												المهندسون متواجدون
4	اعمال توريد وتحميل ونقل اتربه صالحه للردم----- الخ	13	27024.91	م3	22175.0	4849.91	27024.91	جاري	351323.8	0	351323.8	فني تامين سلامه المرور متواجد
5	أعمال انشاء طبقة أساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير كسارات .. الخ	25	28887.58	م3	28581.0	306.58	28887.58	جاري	722189.5	0	722189.5	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
7	بالمتر مسطح توريد وفرش طبقه رابطه من الخرسانه الاسفلتية	3	82175.24	م2	80133.0	2042.24	82175.24	جاري	246525.7	0	246525.7	المعمل ومهندس المعمل متواجد
الاجمالي												يراعى تطبيق نصوص العقد
اجمالي قيمه المستخلص السابق												يراعى تطبيق نصوص العقد
صافي قيمه المستخلص												يراعى تطبيق نصوص العقد
عن الشركه م. صلاح عبدالحميد												مدير عام التنفيذ والصيانه م/ سعد علي مصطفى حسن
عن الهيئه م. علاء متولى												يعتمد : رئيس الادارة المركزية مهندس / مجدى عبد السلام
أقر أنا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ البينة بظاهرها و قدرها التاريخ يدفع إلى المقاول ملاحظة الفئات اعتمدت من التاريخ												سبق صرفها إلى المقاول المحاسب على الحساب نهائيا الفئات غير الواردة بصك الشروط

(٥٠٩٢٥)