

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جاري اعمل احلال وتجديد سور المنطقة الاولى المركزية ( الجزء الامامي من السور ) (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / تبارك للمقاولات العمومية

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في: ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٥  
عدد المرفقات ( )  
أصل وصورتين من المستخلص  
استمارة ٥٠٥ ح ٢  
حصص اعمال  
محضر استلام موقع  
خطاب محملات

يعتمد ،،،،،

رئيس الإدارة المركزية  
مهندس / طارق يوسف الجزار



✓

✓

|                                           |
|-------------------------------------------|
| الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري |
| المحطقة الاولى المركزية                   |
| قسم المحفوظات العامة                      |
| رقم الصادر /                              |
| عدد المرفقات /                            |
| التاريخ /                                 |
| التوقيع /                                 |

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة .... وبعد ....

ايماء الي العقد ( رقم ٨١٧ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ) ( بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٥ )

اعمال احلال وتجديد سور المنطقة الاولى المركزية ( الجزء الامامي من السور ) (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / تبارك للمقاولات العمومية

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد عاليه على توريد عدد (١٥) كرتونة ورق 4a الي الادارة العامة

للمعلومات بالهيئة ولا يشمل على اى محملات

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في : ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٥

يعتمد ،،،  
رئيس الإدارة المركزية  
طارق يوسف الجزار





جمهورية مصر العربية  
استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة: البنك الأهلي المصري  
قسم: القانون  
المبلغ المستحق إلى: مصر بنوك لخدمات العملاء  
بموجب: الطلبات طيه، أو: مصر بنوك  
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة  
إذن صرف على: شيك على البنك المركزي في:  
شيك على الخارج: صاحب الحق أو:  
يسحب باسم: ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

| بيانات الفواتير |         |         |     |
|-----------------|---------|---------|-----|
| رقم             | التاريخ | جنيته   | قرش |
|                 |         | ٢٠٨٢٤٦٤ |     |
| الجملة          |         | ٢٠٨٢٤٦٤ |     |

رقم: \_\_\_\_\_  
الختم ذو التاريخ: \_\_\_\_\_

كتب المراجعة  
رئيس القسم  
مدير الإدارة العامة

تقيد في السجل برقم: \_\_\_\_\_

| عدد المرفقات | الاعتماد الإداري ونوع الخصم                                                                                    |                                                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|              | بيانات                                                                                                         | نوع الخصم                                                           |
|              | <p>١٠٨٢٤٦٤ - ٢٠٨٢٤٦٤</p> <p>١٠٨٢٤٦٤ - ٢٠٨٢٤٦٤</p>                                                              | <p>بند</p> <p>نقل</p> <p>فرع</p> <p>قسم</p> <p>جنيته</p> <p>قرش</p> |
|              | إجمالي الأمل                                                                                                   |                                                                     |
|              | بيانات الاستقطاعات                                                                                             | قرش جنيته                                                           |
|              | <p>عادي</p> <p>إضافي</p> <p>دمغة توقيع</p> <p>قرش جنيته</p> <p>رسم الدمغة</p> <p>صافي القيمة المطلوب صرفها</p> |                                                                     |

الختم ذو التاريخ: \_\_\_\_\_

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: \_\_\_\_\_  
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: \_\_\_\_\_  
جاري: \_\_\_\_\_  
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: \_\_\_\_\_  
الإيرادات: \_\_\_\_\_

الختم ذو التاريخ: \_\_\_\_\_  
(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: \_\_\_\_\_  
توقيع الكاتب المنوط بالسجل: \_\_\_\_\_  
روجع في سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)  
شيك  
يعتمد سحب  
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات  
وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ مبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١٢ - ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع ح») \_\_\_\_\_  
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: \_\_\_\_\_  
إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ: \_\_\_\_\_  
(٣) سحب  
(٤) قيد في سجل  
(٥) أدرج في كشف  
(٦) استلمت

رقم: \_\_\_\_\_  
شيك  
إذن صرف

رقم: \_\_\_\_\_  
الشيكات  
الحوالات

رقم: \_\_\_\_\_  
الشيكات  
الحوالات

رقم: \_\_\_\_\_  
شيك  
إذن صرف

إمضاء الطالب أو كاتب التصدير  
في سنة ٢٠١



من تاريخ ٢٧/٣/٢٠٢٥ حتى تاريخ ٢٢/٤/٢٠٢٥

| رقم بند                           | نوع العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الكمية (متر مربع) | وحدة | قيمة تنفيذ | قيمة تسليم | قيمة الأصل التي تمت في خلال هذه المدة | القيمة التي تمت حتى الآن | جاري / نهائي | قيمة الأصل | الاستهلاك | القيمة المتبقية | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------------|------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>إولا: الأعمال الاعتيادية :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |      |            |            |                                       |                          |              |            |           |                 |                                                                                                                                                                                                                         |
| ١                                 | أعمال التكسير والهدم والإزالة ونقل مخلفات ونقل المرافق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٢٥٠               | متر  | ٣٠٠        | ٣٠٠        | ٣٠٠                                   | ٣٠٠                      | جاري         | ١٠٥٠٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ١٠٥٠٠,٠٠        | ١- المهتمون والمشاركون متواجدين .<br>٢- تجهيزات المعمل متواجدة .<br>٣- المعدات متواجدة .<br>٤- طوحت العلامات الإرشادية والتوجيهية متواجدة .<br>٥- التقارير ( اسبوعية - شهرية ) متواجدة .<br>٦- البرنامج الزمني متواجد . |
| ٢-١                               | بالمتر المكعب أعمال تكسير خرسانة مسلحة بأي سمك والبند يشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية مع اتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .                                                                                                                                                                                                           | ٣٠                | متر  | ٣٠٠        | ٣٠٠        | ٣٠٠                                   | ٣٠٠                      | جاري         | ١٠٥٠٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ١٠٥٠٠,٠٠        |                                                                                                                                                                                                                         |
| ٨-١                               | بالمقطوعة فك وإعادة تركيب بافطة المنطقة البند يشمل الفك والنقل والتجميع مره اخرى واستكمال النواقص ولوازم التركيب والتثبيت و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الإشراف .                                                                                                                                                                                 | ٣٦٠٠٠             | مقط  | ١٠٠        | ١٠٠        | ١٠٠                                   | ١٠٠                      | جاري         | ١٨٠٠٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ١٨٠٠٠,٠٠        |                                                                                                                                                                                                                         |
| ٢                                 | أعمال الحفر والردم ونقل المخلفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٠٠               | متر  | ١١٠        | ١١٠        | ١١٠                                   | ١١٠                      | جاري         | ١٠١٠٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ١٠١٠٠,٠٠        |                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٠-٢                              | بالمتر المكعب حفر ميكانيكي في جميع أنواع التربة حتى منسوب التأسيس الموضح بتقرير التربة ويتم الحفر ليلا والبند يشمل زح المياه الجوفية ان وجدت والبند يشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية مع اتخاذ كافة مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .                                                                                                              | ١١٠               | متر  | ١١٠        | ١١٠        | ١١٠                                   | ١١٠                      | جاري         | ١٠١٠٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ١٠١٠٠,٠٠        |                                                                                                                                                                                                                         |
| ٢٠-٢                              | بالمتر المكعب ردم برملا نظيفة على طبقات سمك كل واحدة ٢٥ سم والدك باستخدام الدك الميكانيكي والفجر بالمياه للوصول لاعلى كثافة رطبة للتربة والبند يشمل اتخاذ كافة مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .                                                                                                                                                        | ١٩٠               | متر  | ٦٥٠        | ٦٥٠        | ٦٥٠                                   | ٦٥٠                      | جاري         | ٨٥٥٠٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٨٥٥٠٠,٠٠        |                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٠-٢                              | بالمتر المكعب توريد وعمل تربة احلال ( ١:٢ ) سن الي رمل على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الفجر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة على حساب المقاول والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حتى مسافة النقل ٤٠ كم يتم احساب علاوة نقل ١,٣ جنيه لكل كم زيادة حتى ١٠٠ كم.                                  | ٢٨٨               | متر  | ٣٠٠        | ٣٠٠        | ٣٠٠                                   | ٣٠٠                      | جاري         | ١٠٥١٤٨,٠٠  | ٠,٠٠      | ١٠٥١٤٨,٠٠       |                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤-٢                               | بالمتر الطولي عمل جسات للتربة والسعر يشمل اجراء الاختبارات والتحليل اللازمة وعمل التقرير الاسترشادي للتصميم .                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٧٢                | متر  | ٦٠         | ٦٠         | ٦٠                                    | ٦٠                       | جاري         | ٤١٠٤٠,٠٠   | ٠,٠٠      | ٤١٠٤٠,٠٠        |                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣                                 | الأعمال الإنشائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |      |            |            |                                       |                          |              |            |           |                 |                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٠-٣                              | بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات الخرسانية للمبنى والسور حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي اسمنتي لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ والبند يشمل كل مايلزم من رش ودمك للتربة اسفلها ومعالجة الخرسانة لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .                           | ٢٢٩٠              | متر  | ١١٥        | ١١٥        | ١١٥                                   | ١١٥                      | جاري         | ٢٤٥٠٣٠,٠٠  | ٠,٠٠      | ٢٤٥٠٣٠,٠٠       |                                                                                                                                                                                                                         |
| ٢٠-٣                              | بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاساسات من الاسمنت البورتلاندي العادي حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات اجهاد ٣٠٠ كجم / سم ٢ ونسوية السطح العلوي ومعالجة مع الدك الميكانيكي جبها واعمال الفرم الخشبية المتينة وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. | ٣٢٥٠              | متر  | ٨٥         | ٨٥         | ٨٥                                    | ٨٥                       | جاري         | ٢٥٠٢٥٠,٠٠  | ٠,٠٠      | ٢٥٠٢٥٠,٠٠       |                                                                                                                                                                                                                         |

مهندس /  
طارق يوسف الجزار

مهندس /  
نهي حسن ايوب

مهندس /  
هدى زهير

مهندس /  
محمد ساي

مهندس /  
محمد خالد

مهندس /  
محمد خالد



من تاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٧ حتى تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٢

| رقم بند | نوع العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قوة (متر) | وحدة           | كمية المطلوبة | كمية فعلت | تحت أي بند آخر | كمية الإجمالي التي تمت في بند آخر | بمضي كسب الإجمالي حتى تحت بند آخر | جاري / انتهى | هذه الإجمالي | الاستقاعات | الإجمالي بعد الاستقاعات | ملاحظات                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (متر)     |                |               |           |                |                                   |                                   |              | جنيه         | جنيه       | جنيه                    |                                                                         |
| ٣٠٣     | بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأعمدة والأسقف والكمرات مع تصميم الخلطة الخرسانية علي أن يكون الخلط والدعم ميكانيكي وعلى الان نقل المقاومة المميزة عن ٣٠٠ كجم /سم <sup>٣</sup> بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م <sup>٣</sup> اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. | ٣٥٠٠      | م <sup>٣</sup> | ٤٨            | ٠,٠٠٠     | ١٥             | ١٥,٠٠٠                            | ١٥,٠٠٠                            | جاري         | ٥٢٥٠٠٠,٠٠    | ٠,٠٠٠      | ٥٢٥٠٠٠,٠٠               |                                                                         |
| ٤٠٣     | بالطن توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح (٣٧/٥٢) بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتركيب والترتيب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات مهندس الاشراف .                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٥٨٠٠٠     | طن             | ١٧            | ٠,٠٠٠     | ١٢             | ١٢,٠٠٠                            | ١٢,٠٠٠                            | جاري         | ٦٩٦٠٠٠,٠٠    | ٠,٠٠٠      | ٦٩٦٠٠٠,٠٠               |                                                                         |
| ٤       | <b>أعمال المباني</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                |               |           |                |                                   |                                   |              |              |            |                         |                                                                         |
| ١٠٤     | بالمتر المكعب توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الاسمني المصمت أو الطفلي بسمك ٢٥ سم ويتم البناء بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي ٣م/ رمل مع رش المباني طبقا للمواصفات والبند يشمل كانات تربيط المباني بالعناصر الإنشائية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                           | ٢٥٠٠      | م <sup>٣</sup> | ٩٠            | ٠,٠٠٠     | ٢٤,٠٠٠         | ٢٤,٠٠٠                            | ٢٤,٠٠٠                            | جاري         | ٦١٢٠٠٠,٠٠    | ٠,٠٠٠      | ٦١٢٠٠٠,٠٠               |                                                                         |
| ٢٠٤     | بالمتر المسطح توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الاسمني المصمت بسمك ١٢,٥ سم ويتم البناء بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي ٣م/ رمل مع رش المباني طبقا للمواصفات والبند يشمل اشارة تربيط المباني بالعناصر الإنشائية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                   | ٣٤٧       | م <sup>٢</sup> | ٢٠            | ٠,٠٠٠     | ٢,٠٠٠          | ٢,٠٠٠                             | ٢,٠٠٠                             | جاري         | ٦٩٤,٠٠       | ٠,٠٠٠      | ٦٩٤,٠٠                  |                                                                         |
| ٥       | <b>أعمال العزل</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                |               |           |                |                                   |                                   |              |              |            |                         |                                                                         |
| ١٠٥     | بالمتر المسطح توريد وعمل بيتومين بارد من وجهين للإساسات ومباني قصية الردم والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٨٠        | م <sup>٢</sup> | ٧٤٢           | ٠,٠٠٠     | ٥٥٥,٠٠٠        | ٥٥٥,٠٠٠                           | ٥٥٥,٠٠٠                           | جاري         | ٤٤٤٠٠٠,٠٠    | ٠,٠٠٠      | ٤٤٤٠٠٠,٠٠               |                                                                         |
| ١٢      | <b>الكابلات واللوحات</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                |               |           |                |                                   |                                   |              |              |            |                         |                                                                         |
| ١٠١٢    | بالمتر الطول نقل كبل كهربائي البند يشمل الحفر الحذر وبعماله بدويه علي المسار القديم واظهار الكبل وحفر مسار جديد ونقله وتوزيعه والردم عليه برمال ووضع شريط تحذري وذلك طبقا لاشتراطات شركة الكهرباء وعمل التنسيق اللازمة معها واعاده الشئ لاصله للمسار القديم والجديد طبقا لاصول الصناعات وتعليمات مهندس الاشراف.                                                                                                                                                                                  | ٣٠٠       | م. ط           | ١٢٥٠          | ٠,٠٠٠     | ١٢٤,٠٠٠        | ١٢٤,٠٠٠                           | ١٢٤,٠٠٠                           | جاري         | ٣٧٢٠٠٠,٠٠    | ٠,٠٠٠      | ٣٧٢٠٠٠,٠٠               |                                                                         |
|         | <b>الإجمالي</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                |               |           |                |                                   |                                   |              | ٢٠.٨٣٢٦٢,٠٠  | ٠,٠٠٠      | ٢٠.٨٣٢٦٢,٠٠             | فقط الثمان مليون و ثمانية وثمانون ألفا و ثمان و ستون جنيها مصريا لا غير |

تحریراتی : / ۲۰۲۵ /

روجع فوجد على صحته  
 يدفع الى المقاتل مبلغ  
 اقر بصحة ذلك

### ملاحظات نهائية

أقر بأن هذا الحساب  
تحريرا في  
على حساب

مدير مشروع الهيئة  
مهندسة / هدى زهير

مدير عام الصيانة  
مهندسة /  
نهي حسن أيوب

سبق صرفها للمقاوم .

Signature: \_\_\_\_\_

بمقتضى  
رئيس الإدارة المركزية  
مهندس / طارق يوسف الخياط





من تاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٧ حتى تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٢

[illegible]

تحریراتی : / ۲۰۲۵/

روجع فوجد على صحته  
بدفع الى المقاول مبلغ  
أقر بصحة ذلك

### ملاحظات نهائية

مدير مشروع الهيئة  
مهندسة / هدى زهر  
هدى زهر

مدير عام الصيانة  
مهندسة /  
نهي حسن أيوب

سبق صرفها للمقابل  
ويعتمد  
رئيس الإدارة المركزية  
طالبي يوسف الجزار



| رقم بند  | نوع سبور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | من تاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٧ حتى تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٢ ملاحظات |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | القيمة المضافة                                 | القيمة المضافة | القيمة المضافة | القيمة المضافة | القيمة المضافة | القيمة المضافة | القيمة المضافة | القيمة المضافة | القيمة المضافة | القيمة المضافة |
| ٢٣       | بالمر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاعمدة والارصفة والكمرات مع تصميم الدائبة الخرسانية على ان يكون الحائط والسكك متساويين وعلى الاقل المقاومة المبرزة عن ٢٠ سم / سم ٢٨ يوم من السبب بالطبقة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم / ٢٢ سم ٢٨ يوم من السبب بالطينية مع معالجة الخرسانة بعد السبب طبقا للمواصفات واللينة تشمل كل ما يلزم لتوفير العمل كمرلا طبقا للبروتات المعتمدة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفترة لا تشمل توريد وتثبيت وتزجيج حديد التسليح | ٥٢٥٠٠٠٠٠                                       | ٠٠٠٠           | ٥٢٥٠٠٠٠٠       | جاري           | ١٥٠٠٠          | ١٥             | ٠٠٠٠           | ٤٨             | ٢٢             | ٢٥٠٠           |
| ٤٣       | بالطن توريد وتثبيت وتزجيج حديد تسليح (٢٧/٥٢) بجميع الاقطار واللينة تشمل التوريد والتزجيج والتثبيت وكل ما يلزم لتوفير العمل كمرلا طبقا للبروتات المعتمدة والشروط والمواصفات والفترة تشمل تعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٩٩٠٠٠٠٠٠                                      | ٠٠٠٠           | ١٩٩٠٠٠٠٠٠      | جاري           | ١٢٠٠٠          | ١٢             | ٠٠٠٠           | ١٧             | ٢٢             | ٥٨٠٠٠          |
| ٤        | أعمال المياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| ١٤       | بالمر المكعب توريد وتثبيت أعمال مياني من الطبوب الاسمنتي المصمت أو القاطن بسمك ٢٥ سم وتتم البناء بوزنة الاسمنت والرمل بنسبة ٢:١ كجم / سم ٢٨ يوم من السبب بالطينية مع معالجة الخرسانة بعد السبب طبقا للمواصفات واللينة تشمل كل ما يلزم لتوفير العمل كمرلا طبقا للبروتات المعتمدة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                | ١١٢٠٠٠٠٠٠                                      | ٠٠٠٠           | ١١٢٠٠٠٠٠٠      | جاري           | ٢٤٠٠٠          | ٢٤٠٠٠          | ٠٠٠٠           | ٩٠             | ٢٢             | ٢٥٠٠           |
| ٢٤       | بالمر المسطح توريد وتثبيت أعمال مياني من الطبوب الاسمنتي المصمت بسمك ١١,٥ سم وتتم البناء بوزنة الاسمنت والرمل بنسبة ٢:١ كجم / سم ٢٨ يوم من السبب بالطينية مع معالجة الخرسانة بعد السبب طبقا للمواصفات واللينة تشمل كل ما يلزم لتوفير العمل كمرلا طبقا للبروتات المعتمدة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                        | ١٩٤٠٠٠٠                                        | ٠٠٠٠           | ١٩٤٠٠٠٠        | جاري           | ٢٠٠٠           | ٢٠٠٠           | ٠٠٠٠           | ٢٠             | ٢٢             | ٢٢٧            |
| ٥        | أعمال المياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| ١٥       | بالمر المسطح توريد وتثبيت أعمال مياني من الطبوب الاسمنتي المصمت بسمك ١١,٥ سم وتتم البناء بوزنة الاسمنت والرمل بنسبة ٢:١ كجم / سم ٢٨ يوم من السبب بالطينية مع معالجة الخرسانة بعد السبب طبقا للمواصفات واللينة تشمل كل ما يلزم لتوفير العمل كمرلا طبقا للبروتات المعتمدة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                        | ٤٤٤٠٠٠٠٠                                       | ٠٠٠٠           | ٤٤٤٠٠٠٠٠       | جاري           | ٥٥٥٠٠٠         | ٥٥٥٠٠٠         | ٠٠٠٠           | ٧٢             | ٢٢             | ٨٠             |
| ١٢       | الكباري والبروتات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| ١١٢      | بالمر الطول نقل كل كودزات البند يشمل الحفر والعمالة يدوية على السور القديم وإظهار الكباري وحفر مسار جديد ونقله وتوزيعه والرمل عليه برمال ووضعي خرطبة تحاذي وذلك طبقا لاشتراطات شركة الكهرباء وعمل التفتيش اللازمة معها وإعادة ارضه المسار القديم والجديد طبقا لاصول المساحة وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                       | ٣٧٤٠٠٠٠٠٠                                      | ٠٠٠٠           | ٣٧٤٠٠٠٠٠٠      | جاري           | ١٢٤٠٠٠         | ١٢٤٠٠٠         | ٠٠٠٠           | ١١٥            | ٢٢             | ٢٠٠            |
| ٢٠٢٥ / ١ | مرفأين :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |

رئيس الإدارة المركزية  
مهندسين / مهندسين  
علاء يوسف العظمي

مدير عام الصيانة  
مهندسين / مهندسين  
علي حسن الربيع

مدير مشروع الهيئة  
مهندسين / مهندسين  
عبدالله زاهر

مهندس الهيئة  
مهندسين / مهندسين  
محمد سبيح

مهندس الشركة  
مهندسين / مهندسين  
محمد خالد







...

[illegible]

تحریراتی : ۱ / ۱۰۳۰

لا رجوع لأوجد على صفحته  
يذهب الى المطاوع مبلغ  
أقر بمسحة ذلك  
ملاحظات نهائية

11/11/11  
11/11/11  
11/11/11

1 unito  
 1 unito  
 1 unito

## محضر استلام موقع

عملية : أعمال إحلال و تجديد سور المنطقة الأولى المركزية ( الجزء الأمامي من السور ) .

إشراف : المنطقة الأولى المركزية

عقد رقم ( ٨١٧ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ) المؤرخ في ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٥

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية .

انه في يوم الخميس الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٥ اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

- |                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 1- المهندس / هدى زهير   | مدير المشروع ( الهيئة العامة للطرق و الكباري )    |
| 2- المهندس / محمود سامي | مهندس المشروع ( الهيئة العامة للطرق و الكباري )   |
| 3- المهندس / محمد خالد  | مهندس الشركة المنفذة ( تبارك للمقاولات العمومية ) |

بناءا على العقد رقم ( ٨١٧ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ) بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٥ تمت المعاينة للمشروع عالية و تبين أن الموقع خالي من العوائق ظاهريا و عليه يكون تاريخ استلام الموقع هو ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٥ .

و أقفل المحضر على ذلك

التوقيعات :



- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 3- المهندس / محمد خالد  |  |
| 2- المهندس / محمود سامي |  |
| 1- المهندس / هدى زهير   |  |

يعتمد  
رئيس الإدارة المركزية  
مهندس / طارق يوسف الجزار





### الهيكل التنظيمي

عملية : أعمال إحلال و تجديد سور المنطقة الأولى المركزية ( الجزء الأمامي من السور ) .

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية .

م / محمد عبدالعاطي

١- رئيس مجلس الإدارة

م / محمد عمرو

٢- مدير عام الشركة

أ / عبدالله سلامة

٣- مدير الحسابات

م / محمد خالد

٤- مدير المشروع

م / عمرو خلف

٥- مهندس التنفيذ

م / اسلام محمد

٦- مهندس المكتب الفني

أ / أيمن رمضان

٧- مشرف تنفيذ

أ / حسين عبدالستار

٨- مشرف تنفيذ





*Handwritten signature*

|     |           |   |
|-----|-----------|---|
| ١   | نكاح صغير | ٥ |
| ٢   | قالب      | ٤ |
| ١   | مراس      | ٣ |
| ١   | حفار      | ٢ |
| ٢   | لوزر      | ١ |
| عدد | المعدة    | ٢ |

. تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات المعمارية .

. ( رسم الاسامي من الاسماء الجزئية ) الجزئية الأولى المنطقة المنطوق سور جديد و تحلل و أعمال : عملية

كشف المعدات





### جدول تنفيذ

عملية : أعمال إحصاء و تجديد سور المنطقة الأولى المركزية ( الجزء الأمامي من السور ) .  
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية .

| سبتمبر | أغسطس | يوليو | يونيو | مايو | أبريل | بند الأعمال                                          | م  |
|--------|-------|-------|-------|------|-------|------------------------------------------------------|----|
|        |       |       |       |      |       | أعمال الحفر                                          | ١  |
|        |       |       |       |      |       | أعمال حفر و نقل كابلات الكهرباء                      | ٢  |
|        |       |       |       |      |       | أعمال تكسير خرسانة مسلحة                             | ٣  |
|        |       |       |       |      |       | أعمال تربة الإحلال                                   | ٤  |
|        |       |       |       |      |       | أعمال خرسانة عادية للأساسات                          | ٥  |
|        |       |       |       |      |       | أعمال خرسانة مسلحة للأساسات                          | ٦  |
|        |       |       |       |      |       | أعمال خرسانة مسلحة أعمدة السور و غرفة الأمن          | ٧  |
|        |       |       |       |      |       | أعمال مباني قصبة الردم للسور غرفة الأمن              | ٨  |
|        |       |       |       |      |       | أعمال عزل الأساسات و مباني قصبة الردم                | ٩  |
|        |       |       |       |      |       | أعمال ردم برمال نظيفة                                | ١٠ |
|        |       |       |       |      |       | أعمال مباني السور و غرفة الأمن                       | ١١ |
|        |       |       |       |      |       | أعمال خرسانة مسلحة للطابق و سقف غرفة الأمن           | ١٢ |
|        |       |       |       |      |       | تأسيس أعمال الكهرباء للسور و غرفة الأمن              | ١٣ |
|        |       |       |       |      |       | تأسيس الأعمال الصحية لغرفة الأمن                     | ١٤ |
|        |       |       |       |      |       | أعمال عزل رطوبة و حرارة و خرسانة ميول سقف غرفة الأمن | ١٥ |
|        |       |       |       |      |       | أعمال بياض محارة داخلية و خارجية                     | ١٦ |
|        |       |       |       |      |       | أعمال سراميك حوائط و أرضيات و بوزابكو سطح غرفة الأمن | ١٧ |
|        |       |       |       |      |       | تشطيب الأعمال الصحية لغرفة الأمن                     | ١٨ |
|        |       |       |       |      |       | أعمال أبواب و شبابيك غرفة الأمن                      | ١٩ |
|        |       |       |       |      |       | تشطيب أعمال الكهرباء للسور و غرفة الأمن              | ٢٠ |
|        |       |       |       |      |       | أعمال تكسير السور القديم و نقل مخلفاته               | ٢١ |
|        |       |       |       |      |       | أعمال دهانات داخلية لغرفة الأمن                      | ٢٢ |
|        |       |       |       |      |       | أعمال توريد و تركيب و دهان بردورة                    | ٢٣ |
|        |       |       |       |      |       | أعمال توريد و تركيب انترلوك                          | ٢٤ |
|        |       |       |       |      |       | أعمال جرافيتو للسور و واجهة غرفة الأمن               | ٢٥ |

مدير مشروع  
١٢ محرم ١٤٤١  
م





| البند                        | البيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الوحدة | كمية الحصر | كميات المستخلص |            |           | نسبة الصرف % |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|------------|-----------|--------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            | المبينة        | خلال العدة | الاجمالية |              |
| أولاً: الأعمال الاعتيادية :  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |                |            |           |              |
| ١                            | أعمال التكسير والهدم والإزالة ونقل مخلفات ونقل المرافق بالمتر المكعب أعمال تكسير خرسانة مسلحة بأي سمك والبند يشمل نقل المخلفات للمقلب العمومي مع اتخاذ كافة ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .                                                                                                                                                                                                                                   | م³     | ٤٥,٢٢      | ٠,٠٠           | ٣٠,٠٠      | ٣٠,٠٠     | ٦٦%          |
| ٨-١                          | بالمقطوعة فك وإعادة تركيب باقطة المنطقة البند يشمل الفك والنقل والتجميع مره اخرى واستكمال النواقص ولو ازم التركيب والتثبيت و البند يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الإشراف .                                                                                                                                                                                                                                                           | مقطوعة | ١,٠٠       | ٠,٠٠           | ٠,٥٠       | ٠,٥٠      | ٥٠%          |
| ٢                            | أعمال الحفر والردم ونقل المخلفات بالمتر المكعب حفر ميكانيكي في جميع انواع التربة حتي منسوب التأسيس الموضح بتقرير التربة ويتم الحفر لولا والبند يشمل نزع المياه الجوفية ان وجدت والبند يشمل نقل المخلفات الي المقلب العمومي مع اتخاذ كافة مايلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .                                                                                                                                                       | م³     | ١,٠٦٦,٢٥   | ٠,٠٠           | ١,٠١٠,٠٠   | ١,٠١٠,٠٠  | ٩٥%          |
| ٢-٢                          | بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة على طبقات سمك كل واحدة ٢٥ سم وذلك باستخدام الدك الميكانيكي والغمز بالمياه للوصول لأعلى كثافة رطبة للتربة والبند يشمل اتخاذ كافة مايلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .                                                                                                                                                                                                                                  | م³     | ٥٥٨,٢٦     | ٠,٠٠           | ٤٥٠,٠٠     | ٤٥٠,٠٠    | ٨١%          |
| ٢-٢                          | بالمتر المكعب توريد وعمل تربة إحلال ( ١:٢ ) سن الي رمل على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة على حساب المقاول والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حتى مسافة النقل ٤٠ كم يتم احساب علاوة نقل ١,٣ جنيه لكل كم زيادة حتى ١٠٠ كم.                                                                                                             | م³     | ٢٨٤,٩٩     | ٠,٠٠           | ٢٧١,٠٠     | ٢٧١,٠٠    | ٩٥%          |
| ٤-٢                          | بالمتر الطولي عمل جسات للتربة والسعر يشمل اجراء الاختبارات والتحليل اللازمة وعمل التقرير الاسترشادي للتصميم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | م.ط    | ٦٠,٠٠      | ٠,٠٠           | ٥٧,٠٠      | ٥٧,٠٠     | ٩٥%          |
| ٣                            | أعمال الإنشائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |                |            |           |              |
| ١-٣                          | بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات الخرسانية للمبنى والسور حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات اجهاد لايق عن ٢٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبقة ومحتوي اسمنتى لايق عن ٣٠٠ كجم/م³ والبند يشمل كل مايلزم من رش ودمك للتربة اسفلها ومعالجة الخرسانة لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .                                                                                                                | م³     | ١١٢,٦٣     | ٠,٠٠           | ١٠٧,٠٠     | ١٠٧,٠٠    | ٩٥%          |
| ٢-٣                          | بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاساسات من الاسمنت البورتلاندي العادي حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات اجهاد ٣٠٠ كجم/سم² وتسوية السطح الطوي ومعالجة مع الدك الميكانيكي جينا واعمال القرم الخشبية المتينة وكل مايلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .                                                                              | م³     | ٨١,٢٤      | ٠,٠٠           | ٧٧,٠٠      | ٧٧,٠٠     | ٩٥%          |
| ٣-٣                          | بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأعمدة والأسقف والكمرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدك ميكانيكي وعلى الانقل المقنونة المميزة عن ٣٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبقة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. | م³     | ٢٤,٥٥      | ٠,٠٠           | ١٥,٠٠      | ١٥,٠٠     | ٦١%          |
| ٤-٣                          | بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح (٢٧/٥٢) بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتركيب والتربيط وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات مهندس الإشراف .                                                                                                                                                                                                                                                            | طن     | ١٢,٤٢      | ٠,٠٠           | ١٢,٠٠      | ١٢,٠٠     | ٩٦%          |
| ٤                            | أعمال المباني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |                |            |           |              |
| ١-٤                          | بالمتر المكعب توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الاسمنتي المصمت أو الطيني بسمك ٢٥ سم ويتم البناء بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣:١ كجم اسمنت بورتلاندي عادي ٣/م³ رمل مع رش المباني طبقاً للمواصفات والبند يشمل كانت تربيط المباني بالعناصر الإنشائية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                           | م³     | ٢٥,٤٤      | ٠,٠٠           | ٢٤,٠٠      | ٢٤,٠٠     | ٩٤%          |
| ٢-٤                          | بالمتر المسطح توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الاسمنتي المصمت بسمك ١٢,٥ سم ويتم البناء بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣:١ كجم اسمنت بورتلاندي عادي ٣/م³ رمل مع رش المباني طبقاً للمواصفات والبند يشمل اشبار تربيط المباني بالعناصر الإنشائية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                  | م²     | ٢,٥٢       | ٠,٠٠           | ٢,٠٠       | ٢,٠٠      | ٨٠%          |
| ٥                            | أعمال العزل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |                |            |           |              |
| ١-٥                          | بالمتر المسطح توريد وعمل بيتومين بارد من وجهين للأساسات ومباني قصبة الردم والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | م²     | ٥٨٥,٣٩     | ٠,٠٠           | ٥٥٥,٠٠     | ٥٥٥,٠٠    | ٩٥%          |
| ثانياً: الأعمال الكهربائية : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |                |            |           |              |
| ١٢                           | الكابلات واللوحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |                |            |           |              |
| ١-١٢                         | بالمتر الطول نقل كبل كهربائي البند يشمل الحفر الحذر وعمله بنويه على المسار القديم واضهار الكبل وحفر مسار جديد ونقله وتوزيعه والردم عليه برمال ووضع شريط تحذري وذلك طبقاً لاشتراطات شركة الكهرباء وعمل التيسيمات اللازمة معها واعاده الشئ لاصله للمسار القديم والجديد طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الإشراف.                                                                                                                                                      | م.ط    | ١,٣٠٥,٠٠   | ٠,٠٠           | ١,٢٤٠,٠٠   | ١,٢٤٠,٠٠  | ٩٥%          |

مدير مشروع الهيئة  
مهندسة / هدى زهير

مهندس الهيئة  
مهندس / محمود سامي





## تفيد الادارة العامة للمعلومات بأن


|                |                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| الشركة         | تبارك للمقاولات العمومية                                                   |
| رقم العقد      | (2025/2024/817)                                                            |
| العمالة        | تنفيذ أعمال سور حول المنطقة الاولى المركزية بالخصوص الجزء الاهامى من السور |
| الافادة        | تم توريد محملات                                                            |
| تفاهيل الافادة | 1- عدد(8) حجارة ساهسونج 203S ( طبقا لهذكرة تبديل الموردرات ).              |

تحرير فى (29-04-2025)

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ....

(  )  
الهندس / محمد صابر الباجورى  
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

صورة طبق الأصل  
م / محمد الباجورى



وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكباري  
القيد : / / المعلومات  
التاريخ : ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٥

مذكرة للمعرض علي السيد  
اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة  
بشأن: تغيير بند مورديات شركة تبارك للمقاولات العمومية

أولاً: الموضوع :

تعديل بند المورديات للعقد رقم ( ٨١٧ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ) عن عملية " تنفيذ اعمال سسور حول المنطقة الاولى المركزية  
بالخصوص الجزء الامامي من السور )

ثانياً: المطالب :

- برجاء التكرم من سيادتكم الموافقة على تعديل بند المورديات كالاتي وذلك بعد التوافق مع الشركة :-  
- عدد (١٥) كرتونة ورق A4 (بغرامه قدرها ٢٥,٠٠٠ خمسة وعشرون الف جنيه ) .

إلي بند توريد كالاتي :

١- عدد (٨) حباره سامسونج 203s

التوقيع ( )  
مهندس / سوزان عبد العزيز  
رئيس لجنة المشتريات

التوقيع ( )  
مهندس / محمد صابر الباجوري  
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

ثالثاً: رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ( )  
مهندس / محسن محمد زهران  
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رابعاً: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ( )  
لواء مهندس / طارق محمد عبدالجواد  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

او اعيد