

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى مشروع تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق (المنطقة الثامنة بقنا) .

تنفيذ :- شركة السعداء جروب للتشييد والبناء.

عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٨٦

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعلية :-

• السيارة الحملة على المشروع كانت متواجدة بالمنطقة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١٩ و حتى ٢٠٢٤/٢/١ ومن تاريخ

٢٠٢٤/٢/١ و حتى تاريخ المستخلص جاري (٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٠ غير متواجدة .

• عدد (٢) عمالة الحملة على المشروع عالية طبقاً للعقد غير متواجدة بالمنطقة منذ تاريخ ٢٠٢٤/١/١ .

• جهاز الكمبيوتر يراجع بالإدارة العامة بالقاهرة .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ٢٠٢٥/٤/٢٩

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين

مهندس /



ع.ع. / ع.ع.

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (٤) لمشروع اعمال تطوير وتحديث

مبانى الهيئة الواقعة فى نطاق المنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ (شركة السعداء جروب للتشييد والبناء) .

عقد رقم (١٣٨٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين



المرفقات :

عدد (٢) شمل ٤ طارى

عدد ١ شهادة ٠٥٠٠ ج

بيانات الفواتير			
رقم	تاريخ	جنية	قرش
		٢٦٨٩٧٩٤	١٠

رقم الختم ذو التاريخ

كشف المراجعة

رئيس القسم

مصلحة التأمين العامة للطريق

قسم

المبلغ المستحق إلى شركة التأمين والتأمين

الطلبات طية أو ..

بموجب

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

صاحب الحق أو

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقييد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد		العرفقات		الاعتماد الإداري ونوع الخصم		الختم ذو التاريخ	
				نوع الخصم			
		بيانات		قسم		جنية	قرش
		٨١ تطور وحده من الحساب		٢٦٨٩		٧٩٤	١٠
		الواقع من نظام المصلحة العامة					
				المجموع الكلي		٧٩٤	١٠
		بيانات الاستقطاعات		مليم			
		عادي إضافي		جنية			
		دمغة توقيع					
		قرش جنية قرش جنية قرش					
		رسم الدمغة					
				المطلوب صرفها		٧٩٤	١٠

رئيس المصلحة

سنة _____

الإمضاء

الإعضاء

الامضاء

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص

جاری

(او) بان المبلغ مصافاً بحساب الإيرادات

توقيع الكاتب المنوط السجل

(ج) قید فی سبجل رقم ۵۵ ع. ح. برقم

الختم ذو التاريخ

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع ، فى _____ سنة

شیخ

إذن صرف

مدیر او رئیس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ لسنة _____ المبلغ _____

إمضاء الكاتب الموقوف.

(١) رقم المسند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ١٠١٤ ج.ع)

(2)

(١) تبيد في دوائر الحسابات المختصة
امضاءات موظفي

ك / إذن صرف رقم

(٤) قید او

امضاء الكاتب المنوط.

امضاء الكاتب المزهو

ب ف

ك / اذن صرف امضاء طالب أو كاتب الشطب


(٦) استلمت

في _____ سنة


رقم البند	كمية المقايضة المعلة	نوع العمل	الوحدة	اللفة	مبلغ العمل السابق اجازة	مبلغ الاعمال التي تمت خلال العدة	جاري/نهائي	الاجمالي	الاستقطاعات	جملة الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	٦٠	رفع التربة والمخلفات التي تعوق الاعمال	م٣	٤٦,٨٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	١,٤٠٤,٠٠		١,٤٠٤,٠٠	مكتب مهندسى الهيئة موجود
٢	١٥١,٤٠	تكسير وإزالة بلاط سيراميك التالف للحوائط والارضيات والبلاط الموزايكو	م٢	٥٩,٥٠	٦,٠٠	١٨٩,٢٥	جاري	١١,٢٦٠,٣٨		١١,٢٦٠,٣٨	المهندسون والملاحظون والمشترون موجودين
٣	١	تكسير وإزالة ارضيات وحوائط رخام او جرانيت واللفة تشمل نقل المخلفات	م٢	٨٩,٣٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٨٩,٣٠		٨٩,٣٠	العلامات الارشادية والتحذيرية والاشارة موجودة
٥	٥٢	تكسير وإزالة مباني طوب باى سمك واللفة تشمل التدمير ونقل المخلفات	م٣	١٧٠,٠٠	٥٠,٥٨	٣,٧٨	جاري	٩,٢٤٢,٠٢		٩,٢٤٢,٠٢	
٧	١٢٦	تكسير وإزالة اسقف وجملونات من الحديد والششب و نقل المخلفات	م٢	٢٣٣,٨٠	١٢٦,٠٠	٠,٠٠	جاري	٢٩,٤٥٨,٨٠		٢٩,٤٥٨,٨٠	
٨	٣٠١	تكسير وإزالة البياض الخارجى حتى منسوب الطوب	م٢	٨٠,٨٠	٣٠٠,٧١	٠,٠٠	جاري	٢٤,٢٩٧,٣٧		٢٤,٢٩٧,٣٧	
٩	٣٠٠	تكسير وإزالة البياض الداخلى حتى منسوب الطوب	م٢	٦٣,٨٠	٠,٠٠	٢١٥,٩٠	جاري	١٣,٧٧٤,٢٦		١٣,٧٧٤,٢٦	
١٢	٥	تكسير خرسانة عادية واللفة تشمل التدمير ونقل المخلفات	م٣	٨٠,٨٠	٥,٠٠	٠,٠٠	جاري	٤٠,٤٠٠		٤٠,٤٠٠	
١٣	٣٢	تكسير خرسانة مسلحة واللفة تشمل التدمير بدويا وصلب السقف المجاور	م٣	٥٩٥,٠٠	٢٩,٧٤	٠,٠٠	جاري	١٧,٦٩٥,٣٠		١٧,٦٩٥,٣٠	
١٤	١	تكسير الخطاء الخرستى المسلئ اسفل وحول اسياخ التسليح والدهان بمادة ايبوكسية	م٢	٤٠٣,٨٠	٠,٠٠	١,٢٥	جاري	٥٠٤,٧٥		٥٠٤,٧٥	
١٥	٤٠	تكسير اسفلت باى سمك واللفة تشمل التدمير ونقل المخلفات	م٢	٣٤,٠٠	٣٦,٦٤	٠,٠٠	جاري	١,٢٤٥,٦٨		١,٢٤٥,٦٨	
١٩	٢٠	فك وإزالة الاجهزة الصحية	عدد	٣٨٢,٥٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	جاري	٩,٥٦٢,٥٠		٩,٥٦٢,٥٠	
٢٠	٦	فك وإزالة باب او شبك الومنيوم او خشب باى مقاس وتسليمه لمخازن المنطقة	عدد	١٢٧,٥٠	١,٠٠	٦,٠٠	جاري	٨٩٢,٥٠		٨٩٢,٥٠	
٢٢	٢	فك وإزالة بوابة حديد كبيرة باى مقاس وتسليمه لمخازن المنطقة	بالمقطوعة	٢,١٢٥,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	جاري	٢,١٢٥,٠٠		٢,١٢٥,٠٠	
٢٣	٣٢	تكسير درج سلالم قائمة وتقامة باى ابعاد	م ط	٦٣,٨٠	١٥,٨٤	٠,٠٠	جاري	١,٠١٠,٥٩		١,٠١٠,٥٩	
٢٤	٦٢	فك مواسير مياه باى قطر وتسليمها لمخازن الهيئة	م ط	٥١,٠٠	٣٢,٥٠	٦٤,٥٠	جاري	٣,٢٨٩,٥٠		٣,٢٨٩,٥٠	
٢٥	٢٠	عمل جسات واختبار نوع التربة بعمق لا يقل عن ١٠م	م ط	٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	جاري	٨,٥٠٠,٠٠		٨,٥٠٠,٠٠	
٢٦	١٧٨٦	حفر التربة لزوم الاساسات	م٣	١١٧,٠٠	١٢١٠,٩٦	٥٠٣,٩٤	جاري	١٧١٤,٩٠		٢٠٠,٦٤٣,٠١	
٢٧	١٦٤٧	ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية على طبقات	م٣	٢٨٠,٨٠	١٦٤٧,٠٠	٠,٠٠	جاري	٤٦٢,٤٧٧,٦٠		٤٦٢,٤٧٧,٦٠	
٢٩	١٢٢٧	توريد وفرش تربة احلال من الزلط المدرج والرمل	م٣	٣٨٠,٣٠	١٠٨٧,٥٢	١١٥,٦٠	جاري	٤٥٧,٥٤٦,٥٤		٤٥٧,٥٤٦,٥٤	
٣٠	١٦٢	خرسانة عادية لزوم الاساسات واسفل السمات	م٣	١,٨٧٢,٠٠	١٣٦,٠٩	٠,٠٠	جاري	٢٥٤,٧٦٠,٤٨		٢٥٤,٧٦٠,٤٨	
		مجمدة						١,٥١٠,١٨٣,٥٦			

المحاسب / نهائياً

على الحساب / نهائياً
غير الواردة بهك الشروط أختصت من
مدير المصلحة
تعدا الى سنة



تعدوا الى سنة
بدا الى المقابل مبلغ
ملاحظة : الفئات



يعتمد رئيس الإدارة المركزية

تحريراً في ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٢٠
روجع فوجد على صحة
تحريراً في ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٢٠

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة بقنا

مستخلص (4 جاري) عن عملية : عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

ب العقد رقم (١٢٨٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ١٢-٠٢-٢٠٢٣

رقم البند	كمية المقايضة المعطاة	نوع العمل	الوحدة	القيمة	مقدار العمل السائل الاجراءات	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	الاجمالي	الاستقطاعات	جملة الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		مأهولة										
٣١	٢١٨٦	خرسقة عادية للارضيات والارصفة باي سمك	م ^٢	٢٢٤,٠٠	١٢٥٦,٦١	٠,٠٠	١٢٥٦,٦١	جاري	٢٩٤,٠٤٦,٧٤		١,٥١٠,١٨٣,٥٦	
٣٢	٢٠	توريد وعمل الترميم اللازم للأسقف الخرسانية والكمرات shot crete	م ^٢	٤٦٧,٥٠	٠,٠٠	١٠,٤٣	١٠,٤٣	جاري	٤,٨٧٤,١٦		٢٩٤,٠٤٦,٧٤	
٣٣	١٠٥	توريد وصب خرسة مسلحة للاساسات (القواعد والسملات ورقابى الأعمدة)	م ^٣	٢,٩٢٥,٠٠	٧٨,٩١	٠,٠٠	٧٨,٩١	جاري	٢٣٠,٨١١,٧٥		٤,٨٧٤,١٦	
٣٤	١٧٣	توريد وصب خرسة مسلحة لزوم الكمرات والبلاطات والطبقات	م ^٣	٣,٤٥١,٠٠	١٢٦,٨٢	٠,٠٠	١٢٦,٨٢	جاري	٤٣٧,٦٥٥,٨٢		٢٣٠,٨١١,٧٥	
٣٧	٤٨٣	خرسقة مبول للأسطح بسك متوسط ٧ سم	م ^٢	١٤٦,٣٠	١٧٣,٤٥	٠,٠٠	١٧٣,٤٥	جاري	٢٥٠,٣٧٦,٢٠		٤٣٧,٦٥٥,٨٢	
٣٨	١١٥٤	توريد وتركيب برادورة اسمنتية بأبعاد ٢٠×٣٠×٥٠ سم مع الدهان وجهين لاصيه	م ^٢	٢٥٧,٤٠	٢٧٩,٨٠	٠,٠٠	٢٧٩,٨٠	جاري	٧٢٠,٢٠٠,٥٢		٢٥٠,٣٧٦,٢٠	
٣٩	١٠٣٣	توريد وعمل عزل بيتومين بارد من وجهين متعامدين للأساسات والمباني الملاصقة للتربة	م ^٢	٩٣,٦٠	٧٣,٦١	٠,٠٠	٧٣,٦١	جاري	٦٨,٣٨٥,١٠		٧٢٠,٢٠٠,٥٢	
٤٠	٦٦٢	توريد وعمل طبقة عزلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطبخ من الاسومات	م ^٢	٢٠٤,٨٠	٢٣٩,٢١	٢٧,٧٩	٢٦٧,٠٠	جاري	٥٤,٦٨١,٢٩		٦٨,٣٨٥,١٠	
٤٢	٥٢٣	توريد وعمل طبقة عزلة للحرارة لزوم السطح من القوم المشغوط سمك ٥ سم	م ^٢	١٨٧,٢٠	١٧٣,٤٥	٠,٠٠	١٧٣,٤٥	جاري	٣٢,٤٧٠,٤٤		٥٤,٦٨١,٢٩	
٤٣	٤١٣	توريد وعمل مبنى سمك طوبة من الطوب الطقلي المفرغ او الاسمنتى المعصمت	م ^٣	٢,٢٨١,٥٠	٣١٢,٤٢	٠,٠٠	٣١٢,٤٢	جاري	٧١٢,٧٨٦,٢٣		٣٢,٤٧٠,٤٤	
٤٤	٩٩٦	توريد وعمل مبنى سمك نصف طوبة من الطوب الطقلي المفرغ او الاسمنتى المعصمت	م ^٣	٣٢٧,٦٠	٩٠٠,٨٦	٤٧,٩٥	٩٤٨,٨١	جاري	٣١٠,٨٢٩,٣٤		٧١٢,٧٨٦,٢٣	
٥٠	٨٢٥	توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة ٣٠×٣٠×٣ سم	م ^٢	٣٢١,٨٠	٦٧٠,٢٩	٠,٠٠	٦٧٠,٢٩	جاري	٢١٥,٦٩٩,٣٢		٣١٠,٨٢٩,٣٤	
٥١	١٠٥٧	توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات	م ^٢	٤٣٨,٨٠	٥٢٠,٩٩	٥٤٧,٩٧	١٠٦٨,٩٦	جاري	٤٦٩,٠٥٩,٤٧		٢١٥,٦٩٩,٣٢	
٥٢	٩١٢	توريد وتركيب سيراميك للحوائط	م ^٢	٤٣٨,٨٠	٤٤٥,٩٢	١٦٣,٣١	٦٠٩,٢٣	جاري	٢٦٧,٣٢٩,٦٩		٤٦٩,٠٥٩,٤٧	
٥٣	١	توريد وتركيب وزر سيراميك	م ^٢	٦٣,٨٠	١,٠٠	٠,٢٥	١,٢٥	جاري	٧٩,٧٥		٢٦٧,٣٢٩,٦٩	
٥٨	١٨٩	توريد وتركيب ارضيات جرانيت سمك ٢ سم	م ^٢	١,٢٧٥,٠٠	١٨٩,٠٠	٢,٦١	١٩١,٦١	جاري	٢٤٤,٣٠٠,٤٦		٧٩,٧٥	
٥٩	٢٩	توريد وتركيب ارضيات جرانيت (بول بلاك او جلاكسي) سمك ٢ سم	م ^٢	٣,١٨٧,٥٠	٢٨,٧٨	٠,٠٠	٢٨,٧٨	جاري	٩١,٧٣٦,٢٥		٢٤٤,٣٠٠,٤٦	
٦٠	١٧٠	توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت القاعة سمك ٢ سم والقاعة سمك ٤ سم	م ^٢	١,٣٤٥,٥٠	١٣٠,٥٩	٠,٠٠	١٣٠,٥٩	جاري	١٧٥,٧٠٨,٨٥		٩١,٧٣٦,٢٥	
٦٢	٢٤	توريد وتركيب عتب او معابر رخام سمك ٢ سم عرض ١٥-٢٠	م ^٢	١,٢٧,٥٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٢٥٥,٠٠		١٧٥,٧٠٨,٨٥	
٦٧	٢١٩٣	توريد وتركيب بلاط انترلوك لزوم الارصفة مقاس ٨ سم	م ^٢	٢٥٧,٤٠	١٣١٠,٣٧	٠,٠٠	١٣١٠,٣٧	جاري	٢٣٧,٢٨٩,٢٤		٢٥٥,٠٠	
		مأهولة									٢٣٧,٢٨٩,٢٤	
											٥,٥٥٥,٥٧٩,١٦	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومشهور وأن المبلغ المبينة يظهره وقدره
تحريراً في سنة
قرش
ببلغ إلى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفات
مهندس الشركة / مهندس الهيئة / مدير المشروع / مدير عام الصيانة
يختم رئيس الإدارة المركزية

تحريراً في ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٢٠
روجع فوجد على صحة
تحريراً في ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٢٠

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة بقنا

مستخلص (4 جاري) عن عملية : عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

شاملة المدة من بدء العمل الى ٣٠-٠٢-٢٠٢٥

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

ب العقد رقم (١٣٨٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢) المؤرخ في ١٢-٠٢-٢٠٢٢

رقم البند	كمية المقاسة المعلقة	نوع العمل	الوحدة	اللمدة	مقار العمل السابق اجراءه	مقار الاعمال التي تمت خلال المدة	جمله بمقار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	الاجملي	الاستقطاعات	جمله الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		مأقولة									٥,٥٥٥,٥٧٩,١٦	
٧٠	٤٣٢٨	توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات	م٢	١٩٨,٩٠	٣٤٦٦,١١	٠,٠٠	٣٤٦٦,١١	جاري	٦٨٩,٥٠٨,٧٣		٦٨٩,٥٠٨,٧٣	
٧١	٤٨٠٠	توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والأسقف ودروة السطح من الداخل	م٢	١٧٥,٥٠	٢٦٢٣,٤٣	٢٦٠,٩٣	٢٨٨٤,٣٦	جاري	٥٠٦,٢٠٤,٧٤		٥٠٦,٢٠٤,٧٤	
٧٦	٣٦	توريد وعمل بياض على شبك ممدد	م٢	٥١٠,٠٠	١٠,٩٤	٠,٠٠	١٠,٩٤	جاري	٥,٥٧٨,١٣		٥,٥٧٨,١٣	
٧٧	٦٤١	توريد وتركيب وزرة اسمنتية بارتفاع ١٥ سم	مط	١٢,٨٠	٦٤٠,٥٠	٠,٠٠	٦٤٠,٥٠	جاري	٨,١٩٨,٤٠		٨,١٩٨,٤٠	
٧٨	٤٨٦٦	دهن للواجهات الخرسانية (درابى ميكس - جرافيتو)	م٢	١٧٥,٥٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	جاري	٦٩٣,٢٢٥,٠٠		٦٩٣,٢٢٥,٠٠	
٧٩	٥٤	دهان ببيوة البلاستيك خارجى على سطح اسمنتى ثلاثة أوجه ووجه تحضيري مخفف	م٢	٢٩٢,٥٠	٥٣,٢٥	٠,٠٠	٥٣,٢٥	جاري	١٥,٥٧٥,٦٣		١٥,٥٧٥,٦٣	
٨٠	٣٤٩	توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية ببيوة البلاستيك على سطح مدهون وجهين	م٢	٢١٢,٥٠	٣٤٨,٠٧	٠,٠٠	٣٤٨,٠٧	جاري	٧٣,٩٦٣,٨١		٧٣,٩٦٣,٨١	
٨١	٤٦٩١	توريد وعمل دهان داخلى ببيوة بلاستيك على سطح اسمنتى مخدوم (للحوائط والأسقف)	م٢	٢٩٢,٥٠	٢٤١٤,٩٨	٩٤٤,٤٧	٣٣٥٩,٤٥	جاري	٩٨٢,٦٣٩,٩٣		٩٨٢,٦٣٩,٩٣	
٨٢	١٣٦٩	توريد وعمل دهان داخلى ببيوة بلاستيك على سطح مدهون على ان يكون الدهان وجهين	م٢	٩٣,٥٠	٦١٨,٦٥	٠,٠٠	٦١٨,٦٥	جاري	٥٧,٨٤٣,٧٨		٥٧,٨٤٣,٧٨	
٨٣	٣٠	دهان ابواب وشبابيك او مكاتب خشب وجهين لاكمه مع التلطيظ اللازم	م٢	١٦١,٥٠	٣٧,٥٠	٠,٠٠	٣٧,٥٠	جاري	٦,٠٥٦,٢٥		٦,٠٥٦,٢٥	
٨٥	٥٠	بالمتر الطولي معالجة شروخ بالحوائط	مط	٤٦٨,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٧٥	٥٨,٧٥	جاري	٢٧,٤٩٥,٠٠		٢٧,٤٩٥,٠٠	
٨٦	١٢٦	توريد وتركيب ابواب خشب موسكى خشو	م٢	٤,٩١٤,٠٠	٧٩,٢٠	٠,٠٠	٧٩,٢٠	جاري	٣٨٩,١٨٨,٨٠		٣٨٩,١٨٨,٨٠	
٨٧	٨	توريد وتركيب شبك او باب بلكونة خشب موسكى شيش وزجاج وسلك	م٢	٢,٨٩٠,٠٠	٣,٨٨	٠,٠٠	٣,٨٨	جاري	١١,٢١٣,٢٠		١١,٢١٣,٢٠	
٨٨	٥٠	ترميم وإصلاح ابواب أو شبابيك خشب	م٢	٦٣٧,٥٠	٦٢,٥٠	٠,٠٠	٦٢,٥٠	جاري	٣٩,٨٤٣,٧٥		٣٩,٨٤٣,٧٥	
٨٩	١٠	توريد وتركيب ماكينة غلق أنوميتيكى للأبواب	عدد	١,٧٥٥,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	جاري	٨,٧٧٥,٠٠		٨,٧٧٥,٠٠	
٩١	٣٧٧	توريد وتركيب كورنيشة خشب ٧,٥٠ سم	م ط	٨٥,٠٠	١٢٦,٩٠	٠,٠٠	١٢٦,٩٠	جاري	١٠,٧٨٦,٥٠		١٠,٧٨٦,٥٠	
٩٢	١٥٣	توريد وتركيب زوايا من الخشب الموسكى لاستبدال سوكة الأعمدة والكمرات	م ط	٨٥,٠٠	٥٢,٨٠	١٣٨,٤٥	١٩١,٢٥	جاري	١٦,٢٥٦,٢٥		١٦,٢٥٦,٢٥	
٩٤	٢٠	توريد وتركيب حلق خشب موسكى	م ط	٢٣٨,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	جاري	٥,٩٥٠,٠٠		٥,٩٥٠,٠٠	
١٠١	١٢٨	توريد وتركيب شبابيك وابواب ألومنيوم PS حسب اللون المطلوب	م٢	٤,٠٩٥,٠٠	٧٨,١٥	٠,٠٠	٧٨,١٥	جاري	٣٢,٠٠٢,٤٠		٣٢,٠٠٢,٤٠	
١٠٣	١١٨	توريد وتركيب تجاليد من الألومنيوم الكومات سمك ٤ مم	م٢	٢,٦٩١,٠٠	٩٨,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٠٠	جاري	٢٦٣,٧١٨,٠٠		٢٦٣,٧١٨,٠٠	
		معلقة									٩,٦٨٧,٦٢٤,٣٠	



المهندس:

على الحساب / نهائيا

غير الواردة بهك الشروط اعتمدت من

مدير المصلحة

تاريخ: ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٢٠

قرش

تدريرا في سنة ٢٠٠٠

بلغ إلى المأول مبلغ
ملاحظة: الفئات

مهندس الشركة /
مهندس الهيئة
مدير المشروع
مدير عام المصانع
يعتمد رئيس الإدارة المركزية

تحريرا في ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٢٠

روجع فوجد على صحة

تحريرا في ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٢٠

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة بقنا

مستخلص (4 جاري) عن عملية : عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

ب العقد رقم (١٣٨٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢) المؤرخ في ١٢-٠٢-٢٠٢٢

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

شاملة المدة من بدء العمل الى

٢٠٢٥-٠٢-٣٠

رقم البند	كمية المقايضة المعالة	نوع العمل	الوحدة	الفترة	مقدار العمل الأساسي اجراءه	مقدار الاتصال التي تحت خلال المدة	مقدار الاتصال التي تحت حتى الان	جاري/انتهى	الاجمعي	الاستقطاعات	جملة الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		مقابلة									٩,٦٨٧,٦٦٤,٣٠	
١٠٤	٦٠	توريد وتركيب بديل للزجاج من البولي كاربونيت المرغ	م	٤٢٥,٠٠	٣٦,٤٤	٠,٠٠	٣٦,٤٤	جاري	١٥,٤٨٧,٠٠		١٥,٤٨٧,٠٠	
١٠٥	١٧	توريد وتركيب باب معنئ مفصل ويتم ملئ الحلقو بالجراوت سمك الصاج ١,٥م	م	٦,٣٧٥,٠٠	١٤,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠	جاري	٨٩,٢٥٠,٠٠		٨٩,٢٥٠,٠٠	
١٠٦	٤٦	ترميم واصلاح ابواب معدنية	م	٦٣٧,٥٠	٤٢,٨١	٠,٠٠	٤٢,٨١	جاري	٢٧,٢٩١,٣٨		٢٧,٢٩١,٣٨	
١٠٧	٦	توريد وتركيب قطعاعات معدنية لزوم الاشواوات والتغطيات والمظلات	طن	٤٤,٢٠٠,٠٠	١,١١	٠,٠٠	١,١١	جاري	٤٩,٠٦٢,٠٠		٤٩,٠٦٢,٠٠	
١٠٨	١٢٣٠	توريد وتركيب حديد مصبغات لزوم حماية الشيايك	كجم	٤٤,٢٠	٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠,٠٠	جاري	١٧,٢٣٨,٠٠		١٧,٢٣٨,٠٠	
١٠٩	٤٣	توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح (٤٠ & ٦٠) بجمع الاقطار	طن	٢٧,٢٠٠,٠٠	٢٩,٥٥	٠,٢٣	٢٩,٧٧	جاري	٨٠٩,٧٦٢,٧٤		٨٠٩,٧٦٢,٧٤	
١١٠	٤٥٠	عمل اشار حديد تسليح بالاصدة لربط الاعمدة بالمعاني قطر ١٠م بطول لا يقل عن ٥٠ سم	بالعدد	٨٥,٠٠	٤٥٠,٠٠	٢٢,٠٠	٤٧٢,٠٠	جاري	٤٠,١٢٠,٠٠		٤٠,١٢٠,٠٠	
١١١	٢٩٥١	توريد وتشغيل وتركيب حديد مشغول للابواب	كجم	٤٤,٢٠	٢٣٠,٠٠	٦٩,٠٠	٢٣٦٩,٠٠	جاري	١٠٤,٧٠٩,٨٠		١٠٤,٧٠٩,٨٠	
١١٣	٢٠٠	توريد وتركيب شبك معد سمك ١,٥م لزوم السور	م	٣٨٢,٥٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	جاري	٥٧,٣٧٥,٠٠		٥٧,٣٧٥,٠٠	
١١٤	٢٧٠	توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج والمجلفن سمك ٠,٧م	م	٣٤٠,٠٠	١٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠,٠٠	جاري	٥٤,٤٠٠,٠٠		٥٤,٤٠٠,٠٠	
١١٦	١٤٤	دهان اي اعمال معدنية ببيوبه اللاكية ثلاثة اوجه مع الصنفرة والتنعيم	م	١٤٨,٨٠	٧٢,٠٠	٠,٠٠	٧٢,٠٠	جاري	١٠,٧١٣,٦٠		١٠,٧١٣,٦٠	
١١٧	١٩	توريد وتركيب حوض غسيل ابدى فخر المظلي صيني والتغذية بالمياه الباردة و الساخنة	عدد	٥,٢٦٥,٠٠	١١,٠٠	١,٠٠	١٢,٠٠	جاري	٦٣,١٨٠,٠٠		٦٣,١٨٠,٠٠	
١١٨	٧	توريد وتركيب حوض اواني من الاستخلص والتغذية بالمياه الباردة و الساخنة	عدد	٤,٦٨٠,٠٠	٤,٠٠	١,٠٠	٥,٠٠	جاري	٢٣,٤٠٠,٠٠		٢٣,٤٠٠,٠٠	
١١٩	١٩	توريد وتركيب مرخاض افرنجي فخر مظلي صيني	عدد	٥,٤٩٩,٠٠	١١,٠٠	٢,٠٠	١٣,٠٠	جاري	٧١,٤٨٧,٠٠		٧١,٤٨٧,٠٠	
١٢٠	٢	توريد وتركيب مرخاض بلدي	عدد	١,٤٨٧,٥٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	١,٤٨٧,٥٠		١,٤٨٧,٥٠	
١٢١	٤	توريد وتركيب مبهلة حوض معلقة من الصيني	عدد	٤,٢٥٠,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٨,٥٠٠,٠٠		٨,٥٠٠,٠٠	
١٢٢	١	توريد وتركيب وصلة ٣٠ سم	عدد	٥٩,٥٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٥٩,٥٠		٥٩,٥٠	
١٢٤	٢١	توريد وتركيب خلاط حوض وجه جولد الثقل او ما يعاقله	عدد	١,٧٠٠,٠٠	١٢,٠٠	٢,٠٠	١٤,٠٠	جاري	٢٣,٨٠٠,٠٠		٢٣,٨٠٠,٠٠	
١٢٥	٧	توريد وتركيب خلاط حوض مطبخ جولد الثقل او ما يعاقله	عدد	١,٩١٢,٥٠	٤,٠٠	١,٠٠	٥,٠٠	جاري	٩,٥٦٢,٥٠		٩,٥٦٢,٥٠	
١٢٦	٤	توريد وتركيب سيلفون بلاستيك قطر ١١,٥ حزمة او ما يعاقلها	عدد	٧٦,٥٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	١٥٣,٠٠		١٥٣,٠٠	
		مباينة							١١,١٦٤,٦٦٣,٣١		١١,١٦٤,٦٦٣,٣١	

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبينة يظهره وقدره

تحريراً في سنة ٢٠

قرش

يدفع إلى المخازن مبلغ
ملاحظة : اللغات



المعتمد /
.....

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بمسك الشروط اعتمدت من

مدير المصلحة

تحريراً في سنة ٢٠

مهندس الشركة /
مهندس الهيئة /
مدير المشروع /
مدير عام المصلحة /
يعتمد رئيس الإدارة المركزية /

تحريراً في ٢٠ ٢٥ / ٠٢ / ٧٠

روجر فوجد على صحة

تحريراً في ٢٠ ٢٥ / ٠٢ / ٧٠

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثامنة بقنا

مستخلص (4 جاري) من عملية : عملية تطوير وتحديث مبانى الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

٢٠٢٥-٢٠٢٠

شاملة المدة من بدء العمل الى

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

ب العقد رقم (١٣٨٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢) المؤرخ في ١٢-٠٢-٢٠٢٢

رقم الشئد	كمية المقايمة المعلقة	نوع العمل	الوحدة	اللمنة	مقار العمل السابق اجراءات	مقار العمل التي تمت خلال المدة	جملة مقار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري/لهي	الاجمالي	الاستقطاعات	جملة الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		مقينة									١١,١٦٤,١٦٣,٣٩	
١٢٧	١٢	توريد وتركيب سيفون بلاستيك قطر "٢ حمزة او مايمثلها	عدد	١٢٧,٥٠	٥,٠٠	١,٠٠	٦,٠٠	جاري	٧٦٥,٠٠		٧٦٥,٠٠	
١٢٨	١٣	توريد وتركيب سيفون ارضية بلاستيك قطر "٣ حمزة او مايمثلها	عدد	٥٥٢,٥٠	٩,٠٠	٢,٠٠	١١,٠٠	جاري	٦,٠٧٧,٥٠		٦,٠٧٧,٥٠	
١٣٩	٤	توريد وتركيب باتيو قدم مقاس ٠,٩٠*٠,٩٠ م من الاكليك او الصينى	عدد	٣,٤٠٠,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٦,٨٠٠,٠٠		٦,٨٠٠,٠٠	
١٣٢	٦	توريد وتركيب وتثبيت اكسسوارات حمام ٤ قطع	عدد	٥١,٠٠	٢,٠٠	١,٠٠	٣,٠٠	جاري	١,٥٣٠,٠٠		١,٥٣٠,٠٠	
١٣٣	١٩	توريد وتركيب شطاف (NOVA) تركى	عدد	٤٢٥,٠٠	١٢,٠٠	٧,٠٠	١٩,٠٠	جاري	٨,٠٧٥,٠٠		٨,٠٧٥,٠٠	
١٣٤	١٧	توريد وتركيب سيفون جفتراب من PVC	عدد	١,٢٧٥,٠٠	٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	جاري	١١,٤٧٥,٠٠		١١,٤٧٥,٠٠	
١٣٦	٤	توريد واتشاء خزان تحليل	عدد	١٠,٥٣٠,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٢١,٠٠٠,٠٠		٢١,٠٠٠,٠٠	
١٣٧	٢	توريد وتركيب حنفية بلية ١/٢	عدد	٨٠,٨٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	١١١,٦٠		١١١,٦٠	
١٣٨	٢	توريد وتركيب حنفية بلية ٣/٤	عدد	٩٣,٥٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	١٨٧,٠٠		١٨٧,٠٠	
١٤١	١	توريد وتركيب محبس بلية ٢/١	عدد	١٠,٦٣٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	١٠,٦٣٠		١٠,٦٣٠	
١٤٢	٢	توريد وتركيب محبس بلية ٣/٤	عدد	١٤٤,٥٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٢٨٩,٠٠		٢٨٩,٠٠	
١٤٣	٢	توريد وتركيب محبس بلية ١	عدد	١٧٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٣٤٠,٠٠		٣٤٠,٠٠	
١٤٤	٥	توريد وتركيب محبس بلية ١,٥	عدد	٢١٢,٥٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جاري	٦٣٧,٥٠		٦٣٧,٥٠	
١٤٥	١٠	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر "١,٥ سمك ٣ مم	م ط	٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٢,٥٠	١٢,٥٠	جاري	١,٠٦٢,٥٠		١,٠٦٢,٥٠	
١٤٦	١٤١	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر "٢ سمك ٤ مم	م ط	٢١٠,٦٠	٥٤,٠٠	١١,٧٥	٧٠,٧٥	جاري	١٤,٨٩٩,٩٥		١٤,٨٩٩,٩٥	
١٤٧	٢٠٣	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر "٣ سمك ٤ مم	م ط	١٧٨,٥٠	١٢٧,٧٥	٠,٠٠	١٢٧,٧٥	جاري	٢٢,٨٠٣,٣٨		٢٢,٨٠٣,٣٨	
١٤٨	٢٢٧	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر "٤ سمك ٥ مم	م ط	٣٧٤,٤٠	١٢٤,٨٠	٦,٥٠	١٣١,٣٠	جاري	٤٩,١٥٨,٧٢		٤٩,١٥٨,٧٢	
١٥٠	٢٤٢	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر "٦ سمك ٥ مم	م ط	٨٧٧,٥٠	١١٩,٢٠	٠,٠٠	١١٩,٢٠	جاري	١٠٤,٥٩٨,٠٠		١٠٤,٥٩٨,٠٠	
١٥٢	١٩	توريد وبناء غرفة تقشير مقاس ٠,٦*٠,٦ م	عدد	٤,٩١٤,٠٠	١٣,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠	جاري	٥٨,٩٦٨,٠٠		٥٨,٩٦٨,٠٠	
		ملحقة									١١,١٦٣,١٩٧,٧٦	



المهندس /

على الحساب / نهجياً

غير الواردة بهك الشروط اعتمدت من

مدير المنطقة

تعدوا الى

قرش

تعدوا الى سنة ٢٠

يبلغ الى المقابل مبلغ
ملحقة : الملحق

بمعد

مهندس الشركة /
مهندس الهيئة /
مدير المشروع /
مدير عام الصيانة /
بمعد رئيس الإدارة المركزية

تحريراً في ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٢٠

روجع فوجد على صحة

تحريراً في ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٢٠

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثامنة بقنا

مستخلص (4 جاري) عن عملية : عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

ب العقد رقم (١٣٨٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ١٢-٠٢-٢٠٢٢

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء شاملة المدة من بدء العمل الى ٣٠-٠٢-٢٠٢٥

رقم البند	كمية المقاسية المخلقة	نوع العمل	الوحدة	الفترة	مقدار العمل السابق لاجراءه	مقدار الاصل التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الاصل التي تمت حتى الان	جاري/انتهى	الاجملي	الاستقطاعات	جمله الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		مقبلة									١١,٦٦٣,١٩٧,٧٦	
١٥٣	١٩	توريد وتركيب غطاء من GRP طبقاً للمقاسات	عدد	٢,٣٤٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٢٣,٤٠٠,٠٠٠		٢٣,٤٠٠,٠٠٠	
١٥٦	٧	توريد وتركيب دش كامل بالمسورة والطاسة والفليز	عدد	١,٢٧٥,٠٠٠	٤,٠٠٠	٢,٠٠٠	٦,٠٠٠	جاري	٧,٦٥٠,٠٠٠		٧,٦٥٠,٠٠٠	
١٥٧	١	توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٠.٥ بوصة	م ط	٨٠,٨٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٨٠,٨٠		٨٠,٨٠	
١٥٨	٤٠	توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١/٣ بوصة	م ط	١,٠٦,٣٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	جاري	٥,٣١٥,٠٠٠		٥,٣١٥,٠٠٠	
١٥٩	١٤٠	توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ بوصة	م ط	٢٢٢,٣٠	٥١,٧٥	٠,٠٠	٥١,٧٥	جاري	١١,٥٠٤,٠٠٣		١١,٥٠٤,٠٠٣	
١٦١	١٣٩	توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١.٥ بوصة	م ط	٣١٨,٨٠	٨١,٧٥	٠,٠٠	٨١,٧٥	جاري	٢٦,٠٦١,٩٠		٢٦,٠٦١,٩٠	
١٦٣	١٥	توريد وتركيب مزراب جرجوري PVC	عدد	٦٣٧,٥٠	١١,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٠	جاري	٧,٠١٢,٥٠		٧,٠١٢,٥٠	
١٦٤	٦٦	توريد وتركيب جريئة صرف مياه ارضية بعرض ١٥ سم	م ط	٦٣٧,٥٠	١٥,٣٥	٠,٠٠	١٥,٣٥	جاري	٩,٧٨٥,٦٣		٩,٧٨٥,٦٣	
١٦٩	١	توريد وتركيب اسقف مغلقة من الالواح الجبسية	م ط	٣٦١,٣٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	٣٦١,٣٠		٣٦١,٣٠	
١٧٣	٥	توريد وتركيب ابواب من الزجاج المقسى (ميكوريت - Tempered Glass) بسمك ١٠ مم	م ط	٢,٥٥٠,٠٠	٤,١٨	٠,٠٠	٤,١٨	جاري	١٠,٦٥٩,٠٠		١٠,٦٥٩,٠٠	
١٧٤	٢٤	توريد وتركيب مواسير ستانلس ستيل (٣٠٤) قطر ١ مم سمك ١ مم لزوم الدرايزينات	م ط	٤٢٥,٠٠	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠	جاري	١٠,٢٠٠,٠٠		١٠,٢٠٠,٠٠	
١٨١	٨	توريد وتركيب لوجو الهيئة العامة للطرق والكباري	م ط	١٧,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٣٤,٠٠٠,٠٠		٣٤,٠٠٠,٠٠	
١٨٢	١٤	توريد وتركيب وعمل تركيب كلمات: Genral authority for & Roads - Bridges او الهيئة العامة للطرق والكباري	م ط	١٧,٠٠٠,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جاري	٦٨,٠٠٠,٠٠		٦٨,٠٠٠,٠٠	
		ملاحظة									١١,٨٧٧,٢٢٧,٩١	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المبينة يظهره وقدره

تحريراً في سنة ٢٠

فرش

يبلغ إلى المأثور مبلغ
ملاحظة : الفئات

بمقتضى

مدير المصلحة
تحريراً في سنة ٢٠



يعتمد رئيس الإدارة المركزية

تحريراً في ٢٠٢٥/٠٢/٢٠

روجع فوجد على صحة

تحريراً في ٢٠٢٥/٠٢/٢٠

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة بقنا

ب العقد رقم (١٣٨٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ١٢-٠٢-٢٠٢٣ تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء شاملة المدة من بدء العمل الى ٣٠-٠٢-٢٠٢٥

رقم البند	كمية المقاسمة المعلقة	نوع العمل	الوحدة	المدة	مقار العمل السابق اجراءه	مقدار الاصل التي تمت خلال المدة	مقدار الاصل التي تمت حتى الان	جاري لنهاي	الاجمالي	الاستقطاعات	جملة الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		مماثلة									١١,٨٧٧,٢٢٧,٩١	
		اعمال الحريق										
١	٢٢	توريد وتركيب مواسير حديد ١ " سيمليس جدول ٤٠ قطر ٢٥ مم	م.م	١,٠٢٠,٠٠٠	٠,٦٠	٠,٠٠	٠,٦٠	جاري	٦١٢,٠٠٠		٦١٢,٠٠٠	
٣	٥	توريد وتركيب مواسير حديد ١ " سيمليس جدول ٤٠ قطر ٤٠ مم	م.م	١,٣٦٠,٠٠٠	١,٤٠	٠,٠٠	١,٤٠	جاري	١,٩٠٤,٠٠٠		١,٩٠٤,٠٠٠	
٤	٢	توريد وتركيب مواسير حديد ٢ " سيمليس جدول ٤٠ قطر ٥٠ مم	م.م	١,٥٣٠,٠٠٠	٠,٦٠	٠,٠٠	٠,٦٠	جاري	٩١٨,٠٠٠		٩١٨,٠٠٠	
٥	٣٢	توريد وتركيب مواسير حديد ٢ " سيمليس جدول ٤٠ قطر ٦٥ مم	م.م	٢,٥٢٠,٠٠٠	١,٩٠	٠,٠٠	١,٩٠	جاري	٤,٧٨٨,٠٠٠		٤,٧٨٨,٠٠٠	
٧	٤٥	توريد وتركيب مواسير حديد ٤ " سيمليس جدول ٤٠ قطر ١٠٠ مم	م.م	٤,٤١٠,٠٠٠	١١,٥٠	٠,٠٠	١١,٥٠	جاري	٥٠,٧١٥,٠٠٠		٥٠,٧١٥,٠٠٠	
١١	٧٤٧	توريد وتركيب واختبار وغسيل وتثبيت مواسير ٤ " H.D.P.F قطر ١٠٠ مم	م.م	٢,١٢٥,٠٠٠	١٠,٦,٥٠	٠,٠٠	١٠,٦,٥٠	جاري	٢٢٦,٣١٢,٥٠		٢٢٦,٣١٢,٥٠	
١٥	٩	توريد وتركيب هوزيل حريق قطر ١ بوصة	عدد	٢٢,٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٢٢,٥٠٠,٠٠٠		٢٢,٥٠٠,٠٠٠	
١٧	١٩	توريد وتركيب اسطوانة مكافحة حريق بورد متعدد A-B-C-D-E سعة ٤٦ كجم	عدد	٤,٧٦٠,٠٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جاري	١٩,٠٤٠,٠٠٠		١٩,٠٤٠,٠٠٠	
١٨	١٩	توريد وتركيب طفاية حريق ببيوردة ثنائي اكسيد الكربون سعة ٦ كجم	عدد	١١,٢٥٠,٠٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جاري	٤٥,٠٠٠,٠٠٠		٤٥,٠٠٠,٠٠٠	
٢٠	٢٤	توريد وتركيب خنق حريق ٢,٥ بوصة ومن تحسن اصفر	عدد	١١,٠٥٠,٠٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	جاري	٥٥,٢٥٠,٠٠٠		٥٥,٢٥٠,٠٠٠	
٢١	٢٤	توريد وتركيب صندوق حريق شامل الخرطوم ٢,٥ بوصة	عدد	٥٦,٩٥٠,٠٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	جاري	٢٨٤,٧٥٠,٠٠٠		٢٨٤,٧٥٠,٠٠٠	
٢٢	٥	توريد وعمل لأكور سريع احتياطي لخط الحريق	عدد	٢٠,٤٠٠,٠٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٢٠,٤٠٠,٠٠٠		٢٠,٤٠٠,٠٠٠	
٢٤	٥	توريد وتركيب وصلة حريق جاكة سيايمز حائطية	عدد	٧٦,٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٧٦,٥٠٠,٠٠٠		٧٦,٥٠٠,٠٠٠	
٢٥	٥	توريد وتركيب محبس تفرغ هواء مزود بمحس كروي	عدد	٣٦,١٢٥,٠٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٣٦,١٢٥,٠٠٠		٣٦,١٢٥,٠٠٠	
٢٩	١	توريد لوحة اذار حريق من النوع المعنون ONE LOOP تعمل على جهد تيار ٢٤ فولت	عدد	٩٩,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٩٩,٠٠٠,٠٠٠		٩٩,٠٠٠,٠٠٠	
٣١	٤٣	توريد وتركيب مخرج اذار حريق بلسلا ٢٠١,٥ مم بالثبيلد ١٠٥ درجة مقاوم للحريق	عدد	١,٥٣٠,٠٠٠	٤٣,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٠٠	جاري	٦٥,٧٩٠,٠٠٠		٦٥,٧٩٠,٠٠٠	
٣٣	٢٨	توريد وتركيب حسان كهروضوئي SMOKE	عدد	٢,١٢٥,٠٠٠	٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٠٠	جاري	٥٩,٥٠٠,٠٠٠		٥٩,٥٠٠,٠٠٠	
٣٤	٣	توريد وتركيب كتشف حريق حراري Heat	عدد	٢,١٢٥,٠٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جاري	٦,٣٧٥,٠٠٠		٦,٣٧٥,٠٠٠	
		مجمدة									١٢,٩٥٢,٧٠٧,٤١	



قرش
جنه
على الحساب / نهجيا
غير الواردة بهك الشروط اعتمدت من
مدير المصلحة
تعد
٢٠

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبين بظهوره وقدره
تحريرا في سنة ٢٠
بدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفلك



مهندس الشركة /
مهندس الهيئة /
مدير المشروع /
مدير عام الصيانة /
يعتمد رئيس الادارة المركزية

تحريرا في ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٢٠
روجع فوجد على صحة
تحريرا في ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٢٠

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة بقنا

ب العقد رقم (١٣٨٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢) الموزع في ١٢-٠٢-٢٠٢٢ تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء شاملة المدة من بدء العمل الى ٣٠-٠٢-٢٠٢٥ مستخلص (4 جاري) عن عملية : عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

رقم البند	كمية المقاسة المعلة	نوع العمل	الوحدة	اللمبة	مبلغ العمل السابق اجازة	مبلغ الإعمال التي تمت خلال المدة	جاري العمل	الاجمالي	الاستقطاعات	جملة الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		مقابلة								١٢,٩٥٢,٧٠٤,٤١	
٣٧	٣	توريد وتركيب زر انذار حريق	عدد	٢,٢٥٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٦,٧٥٠,٠٠٠		٦,٧٥٠,٠٠٠	
٣٨	٣	توريد وتركيب جرس انذار حريق	عدد	٢,١٢٥,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٦,٢٧٥,٠٠٠		٦,٢٧٥,٠٠٠	
٣٩	٢	توريد وتركيب سارية انذار بفلأشر بصوت لا يقل عن ٦٠ ديسبل	عدد	٣,١٥٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٦,٣٠٠,٠٠٠		٦,٣٠٠,٠٠٠	
٤١	٣	توريد وتركيب كاسر يدوي من القليل لارجاع بسهل اعادته يدويا	عدد	٣,١٥٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٩,٤٥٠,٠٠٠		٩,٤٥٠,٠٠٠	
٤٢	٣	توريد وتركيب مفرج EXIT SIGN	عدد	٢,٢١٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٦,٦٣٠,٠٠٠		٦,٦٣٠,٠٠٠	
٤٣	٥	توريد وتركيب واختبار وتشغيل شاشة CCTV LED 32 HEAVY DUTY	عدد	١٦,٢٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٩٧,٢٠٠,٠٠٠		٩٧,٢٠٠,٠٠٠	
٤٤	١٢	توريد وتركيب اختبار SWITCH لنظام كاميرات المراقبة سعة ٢٤	عدد	١٤٨,٧٥٠,٠٠٠	٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٢٠,٨٢,٥٠٠,٠٠٠		٢٠,٨٢,٥٠٠,٠٠٠	
٤٥	١٤	توريد وتركيب واختبار وتشغيل IP INDOOR FIXED DOME CAMERA	عدد	٦,٧٥٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٥٤,٠٠٠,٠٠٠		٥٤,٠٠٠,٠٠٠	
٤٦	٣٦	توريد وتركيب واختبار وتشغيل IP INDOOR FIXED BOX CAMERA	عدد	٨,٤١٥,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٣٦١,٨٤٥,٠٠٠		٣٦١,٨٤٥,٠٠٠	
		اعمال الكهرباء									
١	٢	توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية ٢٥٠ امبير بدرجة حماية ip 54	عدد	٦٣,٧٥٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٦٣,٧٥٠,٠٠٠		٦٣,٧٥٠,٠٠٠	
٢	٤	توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية ١٠٠ امبير من النوع الذي يربك داخل الحائط	عدد	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	١٣٦,٠٠٠,٠٠٠		١٣٦,٠٠٠,٠٠٠	
٤	٨	توريد لوحة توزيع فرعية مفتاح ثلاثي ٦٣٨ عدد ١٨ قطع احدى فرعى	عدد	١٧,٨٥٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٨٩,٢٥٠,٠٠٠		٨٩,٢٥٠,٠٠٠	
٦	٤	شيت لوحة توزيع فرعية مفتاح ثلاثي ٣٢٨ عدد ٨ قطع احدى فرعى	عدد	١٩,٨٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٩٩,٠٠٠,٠٠٠		٩٩,٠٠٠,٠٠٠	
٩	٢٤٤	توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٧٠+١٢٠*٣) ٢مم النوميوم مسلح داخل مواسير ٥ بوصة pvc	مط	٥١٠,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٢١,٤٢٠,٠٠٠		٢١,٤٢٠,٠٠٠	
١٢	١٢٩	توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣*٥٠*١) ٢مم النوميوم مسلح داخل مواسير ٣ بوصة pvc	مط	٤٥٠,٠٠٠	٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٢٧,٤٥٠,٠٠٠		٢٧,٤٥٠,٠٠٠	
١٣	٥٢٠	توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (١٦*٤) ٢مم النوميوم مسلح داخل مواسير ٣ بوصة pvc	مط	٤٢٧,٥٠٠	١٠٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٤٥,٣١٥,٠٠٠		٤٥,٣١٥,٠٠٠	
١٧	١٨	توريد وتركيب كشاف انارة طراز شوارع بدرجة حماية ip65 كامل بالمكونات واللمبه بقدرة ١٠٠ وات led	عدد	٨,٩١٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	١٠٦,٩٢٠,٠٠٠		١٠٦,٩٢٠,٠٠٠	
٢٠	٣٨١	توريد وتركيب وتشغيل واختبار مخرج (انارة - مروحة)	عدد	١,٤٤٠,٠٠٠	٢٧١,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	جاري	٦٨٥,٤٤٠,٠٠٠		٦٨٥,٤٤٠,٠٠٠	
٢١	٢٦٣	توريد وتركيب وتشغيل واختبار مخرج (بريزة - شطاط)	عدد	١,٨٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١٢٨,٠٠٠	جاري	٣٢٨,٠٠٠		٣٢٨,٠٠٠	
		ملاحظة								١٧,٤٤٨,٧٠٢,٤١	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره واقعه

تدريراً في سنة ٢٠.....

فرش
جنه
المعلم /
على الحساب / نهائياً
غير الواردة بهك الشروط اعتمدت من
مدير المصلحة
تدريراً في سنة ٢٠.....

مهندس الشركة /
مهندس الهيئة /
مدير المشروع /
مدير عام الصيانة /
تدريراً في ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٢٠
روجع فوجد على صحة
تدريراً في ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٢٠

يقتصد رئيس الإدارة المركزية

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة بقنا

مستخلص (4 جاري) عن عملية : عملية تطوير وتحديث مبانى الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

ب العقد رقم (١٢٨٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ١٢-٠٢-٢٠٢٣

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء شاملة المدة من بدء العمل الى ٣٠-٠٢-٢٠٢٥

رقم البند	كمية المقاسية المعلقة	نوع العمل	الوحدة	القيمة	مبلغ العمل السابق اجراءه	مبلغ العمل تحت خلال المدة	مبلغ مقادير الاعمال التي تحت حتى الان	جاري/نهائي	الاجمالي	الاستقطاعات	جملة الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		مقابلة									١٧,٤٨٨,٧٠٢,٤١	
٢٢	٣٠	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (تكيف)	عدد	٢,٧٠٠,٠٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠	١١,٠٠٠	٣٧,٠٠٠	جاري	٩٩,٩٠٠,٠٠٠		٩٩,٩٠٠,٠٠٠	
٢٣	١	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (بريزة قوى - شفاط ورش)	عدد	٢,٣٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٢,٣٤٠,٠٠٠		٢,٣٤٠,٠٠٠	
٢٤	٥٣	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج معلومات	م.ط	١,٤٨٧,٥٠	٣٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	جاري	٥٩,٥٠٠,٠٠٠		٥٩,٥٠٠,٠٠٠	
٢٥	١١	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج تليفزيون	عدد	١,٤٨٧,٥٠	٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	جاري	٢٩,٧٥٠,٠٠٠		٢٩,٧٥٠,٠٠٠	
٢٦	١١	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج جرس	عدد	١,٥٣٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	جاري	١٥,٣٠٠,٠٠٠		١٥,٣٠٠,٠٠٠	
٢٧	٥١	توريد وتركيب وتثبيت وتشغيل واختبار مخرج تليفون	عدد	١,٥٣٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	٤٤,٠٠٠	جاري	١٦,٣٢٠,٠٠٠		١٦,٣٢٠,٠٠٠	
٢٨	١٦	توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءة تركب بالأسقف (بالتونيرة)	عدد	٧٦٥,٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	جاري	٣,٠٦٠,٠٠٠		٣,٠٦٠,٠٠٠	
٣١	١١٢	توريد وتركيب واختبار كشك ليد ٦٠*٦٠سم	عدد	٣,١٤٥,٠٠	٧٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦,٠٠٠	جاري	٢٣٩,٠٢٠,٠٠٠		٢٣٩,٠٢٠,٠٠٠	
٣٦	١٦١	توريد وتركيب واختبار كشك ليد دائري او مربع بفترة لا تقل عن ١٠W	عدد	١,٠٢٠,٠٠٠	٧٤,٠٠٠	٣,٠٠٠	٧٧,٠٠٠	جاري	٧٨,٥٤٠,٠٠٠		٧٨,٥٤٠,٠٠٠	
٤٢	١٠	توريد واختبار مفتاح بتشينو ٢٦*٢ امبير من اجود الاتواع	عدد	١,١٧٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٢,٠٠٠	٦,٠٠٠	جاري	٧,٠٢٠,٠٠٠		٧,٠٢٠,٠٠٠	
٤٣	١	توريد واختبار مفتاح بتشينو ٢٦ * ٣ امب رت من اجود الاتواع	عدد	١,٥٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	١,٥٣٠,٠٠٠		١,٥٣٠,٠٠٠	
٤٤	٨٩	توريد وتركيب مفتاح انارة احدى ماجيك قطع واحد او ما شابهه	عدد	٨١٠,٠٠٠	٨٩,٠٠٠	٢,٠٠٠	٩١,٠٠٠	جاري	٧٣,٧١٠,٠٠٠		٧٣,٧١٠,٠٠٠	
٤٥	٤٨	توريد وتركيب مفتاح انارة ثلثي ماجيك او ما شابهه	عدد	٩٠٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	جاري	٢٨,٨٠٠,٠٠٠		٢٨,٨٠٠,٠٠٠	
٤٦	٢٥	توريد وتركيب مفتاح انارة ثلثي ماجيك او ما شابهه	عدد	٩٩٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠	جاري	١٦,٨٣٠,٠٠٠		١٦,٨٣٠,٠٠٠	
٤٨	٣١٨	توريد وتركيب بريزة كهرباء ١٦ A	عدد	٦,٠٢٠,٠٠٠	٢٤٣,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢٥٥,٠٠٠	جاري	٢٦٠,١٠٠,٠٠٠		٢٦٠,١٠٠,٠٠٠	
٤٩	٥٣	توريد وتركيب واختبار بريزة معلومات (اليجراند - شندير - او مالمثله)	عدد	١,٣٥٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	جاري	٤٧,٢٥٠,٠٠٠		٤٧,٢٥٠,٠٠٠	
٥٠	١٢	توريد وتركيب واختبار بريزة تليفزيون (اليجراند - شندير - او مالمثله)	عدد	٩٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	جاري	٤,٥٠٠,٠٠٠		٤,٥٠٠,٠٠٠	
٥١	١١	توريد وتركيب واختبار زر جرس	عدد	٦٣٧,٥٠	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	جاري	٣,١٨٧,٥٠		٣,١٨٧,٥٠	
٥٢	١١	توريد وتركيب واختبار جرس من اجود الاتواع	عدد	٦٣٧,٥٠	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	جاري	٣,١٨٧,٥٠		٣,١٨٧,٥٠	
		ملاحظة									١٨,٤٨٩,٥٤٧,٤١	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومقبول وأن المبالغ المبينة بظهره ولفه
تحريراً في سنة
مبلغ إلى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات
غير الواردة بهك الشروط أعتمت من
مدير المصلحة
تحريراً في سنة

مهندس الشركة /
مهندس الهيئة /
مدير المشروع /
مدير عام الصيانة /
تحريراً في ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٧٠
روجع فوجد على صحة
تحريراً في ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٧٠
يعتمد رئيس الإدارة المركزية

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة بقنا

مستخلص (4 جاري) عن عملية : عملية تطوير وتحديث مبانى الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثامنة بقنا

ب العقد رقم (١٣٨٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ١٢-٠٢-٢٠٢٣

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء شاملة المدة من بدء العمل الى ٣٠-٠٢-٢٠٢٥

رقم البند	كمية المقايضة المعلقة	نوع العمل	الوحدة	الفترة	مقدار العمل السابق لإجازة	مقدار الاصل التي تمت خلال المدة	جدة مقدار الاصل التي تمت حتى الآن	جاري/نهائي	الاجمالي	الاستقطاعات	جدة الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		معلقة										
٥٣	٥١	توريد وتركيب بريزة تليفون (ليجراند - شتايدر - او ما يمثله)	عدد	٩٠٠,٠٠	٣٥,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٠٠	جاري	٣١,٥٠٠,٠٠		١٨,٤٨٩,٥٤٧,٤١	
٦٤	٤٠	توريد وتركيب مروحة سقف ٥٦ بوصة	عدد	١,٨٠٠,٠٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	جاري	٥٤,٠٠٠,٠٠		٥٤,٠٠٠,٠٠	
٦٥	١٩	توريد وتركيب مروحة سقف ١٨ بوصة	عدد	١,٨٩٠,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	جاري	١٨,٩٠٠,٠٠		١٨,٩٠٠,٠٠	
٦٦	١٥	توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الحائط او زجاج بقطر ٣٠ سم	عدد	١,١٧٠,٠٠	١٢,٠٠	١,٠٠	١٣,٠٠	جاري	١٥,٢١٠,٠٠		١٥,٢١٠,٠٠	
٦٧	٦	توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الحائط او زجاج بقطر ٢٠ سم	عدد	١,٠٨٠,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٢,١٦٠,٠٠		٢,١٦٠,٠٠	
٧١	١	توريد وتركيب سخان كهرباء ٣٠ لتر	عدد	٦,٣٧٥,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٦,٣٧٥,٠٠		٦,٣٧٥,٠٠	
٧٦	٢٥٨	توريد وتركيب مواسير PVC ٢	م.م	٢٢٥,٠٠	١٣٨,٠٠	٠,٠٠	١٣٨,٠٠	جاري	٣١,٠٥٠,٠٠		٣١,٠٥٠,٠٠	
		اجمالي قيمة المستخلص الحالي									١٨,٦٤٨,٧٤٢,٤١	
		ما سبق صرفه									١٥,٧٣٢,٤٠٦,٤٥	
		الباقى									٢,٩١٦,٣٣٥,٩٦	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المبين يظهر بظهوره وقدره

تحريراً في سنة ٢٠

قرش

يدفع إلى المأثور مبلغ
ملاحظة : الملفات



المندوب
مدير المنطقة
تحريراً في سنة ٢٠



يعتمد رئيس الإدارة المركزية

تحريراً في ٢٠٢٥/٠٢/٧٠

روجع فوجد على صحة

تحريراً في ٢٠٢٥/٠٢/٧٠