

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد....

نتشرف ان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع. ح و حساب قيمة (مواد محجربة لمستخلص ٢ & ٣)
مشروع اعمال رفع كفاءة طريق وادي خريت (القطاع الاول) مركز نصر النوبة محافظة اسوان
بطول ٧,٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأمر المباشر
تنفيذ : شركة الفرماوي للمقاولات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مرفقات :

١- فروع الاسعار

٢- مستخلص ٢ & ٣

٣- استمارة ٥٠ ع. ح

تحريراً في : / / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

عبد يحيى كرومر



CP

حساب قيمة التعويض أو الخصم مواد محبوسة (طبقاً أساساً وثيقة زمنية)						وزارة النقل
أعمال ورفع كفاءة طريق ودي حريت/الشارع/القطاع الأول بطول ٧,٥ كم مركز نصر النوبة - محافظة أسوان ضمن المرحلة الأولى حياة كريمة						الهيئة العامة للطرق والكباري
						المنطقة العاشرة
التفصيل : شركة ورلة الفرماوي لياستون الفرماوي وشركتها للمقاولات						جنوب الوادي - أسوان
إلى	من	رقم المستخلص	مد التنفيذ	تاريخ العقد	تاريخ استلام الموقع	العقد رقم
٠٩ أغسطس ٢٠٢٢	١٥ يوليو ٢٠٢٢	٢	١٨ شهر	٢٢ ديسمبر ٢٠٢١	٠٥ يناير ٢٠٢٢	٢٠٢٢-٢٠٢١-٤٥٩
فارق السعر (الكلي)	الكمية المتخذة	فارق سعر البند	سعر البند		الوحدة	البند
			قائمة يوليو ٢٠٢٢	قائمة يناير ٢٠٢٢		
٧١,٨٦٢,٠٠٠	٣٤٢٩,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٣,٨٠٠	٩٨٧,٠٠٠	م³	توريد وإنشاء طبقة أساس سن ١ ناتج تكسير كسارات سمك ٣٠ سم مسافة نقل ١١٩ كم
٧١,٨٦٢,٠٠٠						الإجمالي

مهندس المشروع (الهيئة)

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عبد يحيى كروم

مهندس البيئة

مهندس الشركة



٤٩٨٦٠

حساب قيمة التعويض أو الخصم مواد محجورة (طبقة أساس وتربة زلطية)					وزارة النقل
أعمال ورفع كفاءة طريق وادي خربت/المنار/القطاع الأول) بطول ٧.٥ كم مركز نصر الذوية - محافظة أسوان ضمن المرحلة الأولى					الهيئة العامة للطرق والكباري
حياء كريمة					المنطقة العاشرة
تنفيذ : شركة ولة الفرماوي (باسم الفرماوي وشركيا للمقاولات)					جنوب الوادي - أسوان
الي	من	رقم المستخلص	مد التنفيذ	تاريخ العقد	تاريخ استلام الموقع
٣٠ أكتوبر، ٢٠٢٢	١٠ أغسطس، ٢٠٢٢	٣	٨ أشهر	٢٣ ديسمبر، ٢٠٢١	٥ يناير، ٢٠٢٢
العقد رقم					٢٠٢٢-٢٠٢١-٤٨٩
البيد					
فريق السعر (الكلي)	الكمية المتقده	فريق سعر البيد	سعر البيد		الوحدة
			قائمة يوليو ٢٠٢٢	قائمة يناير ٢٠٢٢	
٧١,٨٢,٠٠٠	٣٤٩,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٣٠,٨٠٠	٢٨٧,٠٠٠	٣م
الإجمالي					توريد وإنشاء طبقة أساس سن ٦ ناتج لكتير كسارات - سمك ٣٠ سم مسافة نقل ١١٩ كم
٧١,٨٢,٠٠٠					

مهندس المشروع (الهيئة)



رئيس الإدارة المركزية

مهندس / 

عبد يحي كرومر



٤٩٨٦٥

مهندس البيئة



مهندس الشركة



القاهرة في ٢٠٢٤-٦-٢

السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية - المنطقة العاشرة - أسوان

الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد.....

بالإشارة لعملية تنفيذ أعمال طريق وادى خربت المنار (القطاع الأول) بطول ٧,٥ كم مركز نصر النوبة محافظة أسوان ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحت إشراف المنطقة العاشرة بأسوان والمسندة لشركة ورثة الفرماوى (باسم الفرماوى وشريكها للمقاولات)

٢٠٢٢/٢٠٢١/٤٥٩	عقد رقم
٢٣ ديسمبر ٢٠٢١	تاريخ العقد
٨ أشهر	مدة التنفيذ
٥ يناير ٢٠٢٢	تاريخ استلام الموقع

مرفق لسيداتكم طيه ما يلي :-

- ١- حساب قيمة التعويض مواد محجرة وطبقة أساس وتربة زلطية مستخلص رقم ٢ (جاري).
- ٢- حساب قيمة التعويض مواد محجرة وطبقة أساس وتربة زلطية مستخلص رقم ٣ (جاري).

فبرجاء التكرم بالعلم والإحاطة والتنبيه باللائم.

ونفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

المرفقات:

- ١- عدد (٢) مستخلص حساب قيمة التعويض أو الخصم مواد محجرة.
- ٢- عدد (٢) صورة ضوئية من مستخلص جاري رقم (٢) وجاري رقم (٣).
- ٣- عدد (١) صورة ضوئية من محضر التفاوض.
- ٤- عدد (١) صورة ضوئية من خطاب السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.
- ٥- عدد (١) صورة ضوئية من خطاب السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق للسيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية - المنطقة العاشرة.
- ٦- عدد (١) صورة ضوئية من دراسة الشركة بخصوص أحقيتها في الزيادة السعرية عن البنود التي تتضمن أعمال تربة ومواد محجرة.

الرئيس التنفيذي للشركة



د.م/ محمد الفرماوى عبد الرحمن العيسوي



السيد المهندس / م.ع. العنيزي
٧/٤٤
٢٠٢٤

شركة ورنة القرماني

WARRANT:



تتمتع بحقل طريق وادي حريه - الجميل (القطاع الأول) بطول 9.8 كم معيار تصمم
الدولة بمقتضى قانون ضمان الجودة من المصاردة الفرنسية معيار ترميمه (الأحضر
البيانات)
تتمتع بحقل وادي حريه - الجميل (القطاع الثاني)

مستخلص رقم (03) جلد ۷۲

[illegible]

تنفيذ اعمال طريق وادي خريت - المنار (القطاع الأول) بطول ٧,٥ كم مركز نصر النوبة محافظة اسوان ضمن

المرحلة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة (بالأمر المباشر)

تنفيذ : شركة ورثة الفرماوي للمقاولات

حصر كميات من ٢٠٢٢/٧/١٥ حتى ٢٠٢٢/٨/٩

م	البند	الكمية م
٤	اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج الكسارات بسمك ٢٠ سم مسافة نقل ١١٢ كم	٣٤٢٢ م

استشارى المشروع

مكتبه
م. ج. ج. ج.





٢٠٢٢/٨/٩

مهندس الشركة



مجلس اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة وربة الغراموي للمقاولات

لتخطيط أعمال مشروع وادي خريت / المنار (القطاع الاول) بطول ٧.٥٠٠ كم

إيماء إلى موافقة السيد الفريق / وزير النقل بتاريخ ٢٠٢١ بشأن استحداث أعمال مشروع وادي خريت / المنارة (القطاع الاول) بطول ٧.٥٠٠ كم لشركة وربة الغراموي للمقاولات
وإلى موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة على المذكرة المعروضة المؤرخة في ٢٠٢١ / على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة المنفذة على سعر تنفيذ بنود الاعمال - أعضاء اللجنة :-

المهندسة / منار عبد الهادي	مدير عام تنفيذ الطرق	رئيسا
المهندس / محمد سعيد	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	عضوا
المهندس / علاء اسماعيل ماهر	الإدارة المركزية للبحوث	عضوا
المهندس /	المنطقة المسيرة	عضوا
السيد المحاسب /	إدارة العقود والمستريات	عضوا
السيد المحاسب /	إدارة المراجعة	عضوا
السيد الأستاذ /	الإدارة القانونية	عضوا

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الموافق / ٢٠٢١ بمقر الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقا للاتى :-

القيمة	السعر بعد المفاوضة	السعر قبل المفاوضة	الكمية	البند
١٠٨	١٢		٣م٩	بالمشر المكعب أعمال إزالة ونقل التراب وتربة الرمال السائبة والمخلفات خارج قطاع الطريق والفتة شاملة كل انواع الحفر ونقل ناتج الحفر خارج قطاع الطريق للمقلب العمومية او لمسافة لا تقل عن ١ كم والفتة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للميزانيات الإبتدائية والتصميمات المعتمدة من المنطقة وحسب تعليمات المهندس المشرف
				بالمشر المكعب أعمال توريد وتحميل ونقل التربة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف • يتم حساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان • السعر لا يشمل قيمة المواد المحجزة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر -
٣٠٠	٣٠		٣م١٠	مسافة نقل حتى ٢ كم
٨٧٠	٨٧		٣م١٠	مسافة نقل ٥٠ كم
				بالمشر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتردجة الطبيعية ناتج المهزات بسبك ٤٠ سم والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع (لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٦٠ %) ولا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس الجلوس عن ٤٠ % وفرداها وتشغيلها على طبقات التسوية الحديثة (جريدز مزود بحساسات ليزر) على الا يزيد سمك الطبقة بع تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ٩٨ %) من الكثافة المعملية والفتة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف • يتم حساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان • السعر يشمل اتارة المحاجر الرسمية وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت
١٦٠٠	١٦٠		٣م١٠	مسافة النقل ٢٠ كم

تاريخ

موقع

أشرف

الخاصة بمقاومة شركة ورنه الغماوي للمقاولات
لتنفيذ أعمال مشروع وادي هريت / المنار - القطاع الأول - بطول ٧.٥٠٠ كم

الكمية	المسح قبل المقاومة	المسح بعد المقاومة	القيمة	البيان
٢م ١٠	١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ذات نكسر الكسرات بسمك ٣٠ سم والمطبقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس الجلوس عن ١٠% وفردا على طبقات التسوية باستخدام آلات التسوية الحديثة (جريد مزود بحساسات ليزر) على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والقلعة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتكلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف • يتم حساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان • السعر يشمل اقامة المعابر الرسمية وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يشئ
٣م ١٧٨٢٠	٢١٥	٢١٥	٤٧٩١٥٠٠	مسافة النقل ٢٠ كم مسافة النقل ١٥٠ كم
٢م ١٠	٥٥	٥٥	٥٥	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت سمك ٢٥ سم وذلك لإعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الأساس القائمة معاً والقلعة تشمل نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف
١ بالطن	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	بالطن أعمال توريد واصفاً اسمعت مطابقاً للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة للمخلطة التصميمية والقلعة شاملة كل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف
٣م ٥	١٥٠	١٥٠	٧٥٠	بالمتر المكعب حجر وتوريد أعمال توريد وفرش طبقة احلال في الأماكن الغير سالحة لتأسيس الجسر عليها باستخدام تربة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية ذات الميزات بالسمك الذي يحدده معمل المنطقة وطبقاً للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٦٠% ولا يزيد الفقد بجهاز لوس الجلوس عن ٤٠% وفردا وتشغيلها على طبقات التسوية باستخدام آلات التسوية الحديثة (جريد مزود بحساسات ليزر) على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية والقلعة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والقلعة شاملة أعمال الحفر والبند بجميع مشتكلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف
٢م ٥	٧٠	٧٠	٢٠٠	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرسف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف، ونقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية أو لسفلات نقل حتى ١٠ كم والقلعة شاملة كل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

م.م.م.

م.م.م.

م.م.م.

القائمة بمقاولات شركة ورنه الغراموي للمقاولات
لتنفيذ اعمال مشروع وادي خريت / المنار (القطاع الاول) بطول ٧.٥٠٠ كم

م	البند	الكمية	السعر قبل المقاوضة	السعر بعد المقاوضة	القيمة
٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب براغي مواسير سابقة التجهيز اقطار داخلية مختلفة ٥٠ سم & ١ م سمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠) كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٠.٨ م زلط + ٠.٤ م رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشترى عالي المقاومة رتبة ٥٢/٣٦ بمعدل ٥ O ١٠ م للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة بمعدل ١٦ O ٦ م للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرون وتغليف الجلب بالخرسانة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٣٠٥ ط	١٣٠٠	٦٥٠٠	
١٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البريخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت ٢٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي على ان تحقق الخرسانة رتيه لا تقل عن ١٧٥ كجم / م ^٣ ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٣ م٥	١١٠٠	٥٥٠٠	
١١	بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية سمك ١٥ سم تتكون من ٣ م٠٩ سم نولوميت متدرج + ٣ م٠٤ م رمل حرش ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وتسوية التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية مع الدمك الميكانيكي على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ١٧٥ كجم / م ^٣ بحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والتي تملأ بالفرم المضغوط سمك ١ سم وتنشط السطح باستخدام الهلوكوبتر ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢ م٣٣	١٧٥	٥٧٧٥	
١٢	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيثومين الساخن متوسط اللطائر MC30 بمعدل ١.٥ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢ م٤٨٠٠٠	٢٥	١٢٠٠٠٠	
١٣	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية تدرج (٥٣) بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام اجهزة صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيثومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢ م٤٨٠٠٠	١٣١	٦٢٨٨٠٠٠	
١٤	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصق من الاسفلت الساخن سريع التطاير RC3000 او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لا يقل عن ٠.٤ كجم/م ^٢ اسفل طبقات الرصف والبند يشمل اعمال تنظيف السطح تماما بالمكاشن الميكانيكية من الاتربة والمخلفات قبل الرش وبراغي الايتيدي الرش مساحة الطبقة الاسفلتية التي يجري فرشها خلال ورنية التشغيل الواحد طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل	٢ م٤٨٠٠٠	٨,٣٥	٤٠٠٨٠٠	

(أثره)  (ملاحظة)

الخاصة بمفاوضة شركة ورنة الفرماوي للمقاولات
لتنفيذ اعمال مشروع وادي خريت / المنار (القطاع الاول) بطول ٧,٥٠٠ كم

م	البند	الكمية	السعر قبل المفاوضة	السعر بعد المفاوضة	القيمة
١٥	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣ ب) بسماك ٥ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلية المترجرة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة واللثة شاملة كل ما يلزم لنهر العمل	٤٨٠٠٠ م ^٢		١٢٥	٦٠٠٠٠٠٠
الاجمالي (فقط وقدره تسعة عشر مليون وسبعمائة وستة الف وثلاثة جنيها لا غير)					
١٩٧٠٦٠٠٣					

- الاسعار المتفق عليها بعد المفاوضة القائمة الموحدة بتاريخ ٢٠٢٢ وعلى اسعار السوق وقت المفاوضة .
- يتم مراعاة اسعار البلود التي تحتوي على بهتومين بالنقص او الزيادة .
- مدة التنفيذ ٨ شهور .
- وفي حال المرور على محطات تحصيل للشركة الوطنية لإنشاء وتلمية وإدارة الطرق يتم مراعاة قيمة تحصيل رسوم الكارتات والموازين طبقاً للائحه الشركة الوطنية وطبقاً للقائمة الموحدة يوليو/٢٠١٩ مع ضرورة تقديم الشركة المنفذة الايصالات الرسمية الدالة على السداد .
- تقوم الشركة بتقديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها .
- وعليه أقل المحضر بما تم الاتفاق عليه بعاليه .

ممثل الشركة	التوقيع	اللجنة	التوقيع
السيد المهندس محمد صالح الجليل		السيد المهندس /	
السيد المحاسب /		السيد المهندس /	
السيد المحاسب /		السيدة المهندس /	
السيد الاستاذ /		السيدة الهندسة /	

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /

سامي احمد فرج

أوافق ويعتمد

التوقيع)

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

طرق ج ب

٢٤١٤ م
١٢/٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،،،

بالإحالة لعملية تنفيذ أعمال طريق وادي خريست - المنار (القطاع الأول) بطول ٧,٥ كم مركز نصر النوبة محافظة اسوان ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) تنفيذ شركة ورثة القرمولى للمقاولات .

بالفحص تبين الآتى

- تم التعاقد على العملية عالية بالمعد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٤٥٩ بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠٢١
- نتشرف بالإحاطة بأنه تم التفاوض للعملية على أسعار قائمة الموحدة يونيو ٢٠٢٢ وأسعار السوق وقت المفاوضة
- لحيط علم سيادتكم بأنه تم اعداد فروق أسعار مستخلص من (١ الى ٢) بأسعار قائمة يناير وقائمة يوليو ولم يتم اللص على تطبيقها بالمفاوضة.
- مرفق أصل فروق اسعار رقم (١ الى ٢)
- رجاء التكرم بلفتتبيه لاتخاذ اللازم نحو تقديم دراسة من الشركة بفروق الأسعار .

وتفضلوا بقبول وأقر الاحترام،،

(التوقيع)
عميد / ابوبكر أحمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشؤون المالية والإدارية
والموارد البشرية

٢٠٢٢ م
١٢/٤

١٣

