

عن الشركة المنفذة عن إستشاري المشروع (تم مراجعة الكميات فقط) عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

المكتب الفني

أ / أحمد عبد الجواد
التوقيع /



(تابع) ثانياً : فروق الأسعار لبنود أعمال جارى (٢) عن الفترة من ٢٠٢٣ / ٢ / ١ حتى ٢٠٢٣ / ٢ / ٢٨

٢ / ٣

بيانات الأعمال بالمستخلص																	نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية فى تاريخ التعاقد				الأرقام القياسية فى تاريخ المستخلص				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
رقم البند	بيان الأعمال	شهور المستخلص	عدد الايام	الكمية المنفذة بالشهر	فئة البند	حديد بجميع انواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع انواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع انواعه	أسمنت	بيتومين	سولار													
م																	ب				ا				هـ				١٠١٢٧٨,٢٨	
(تابع) أولاً : أعمال الكبارى																														
٢٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	١٤٢٠	٤٣٨٠	.	٠,١٧٧	.	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٥	٣٢٩٨٩,٤٢											
٢٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للبلطات العلوية اعلى كمرات سابقة الصب	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٦٧٠	٢٨٠٠	.	٠,٣٠١	.	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩	١٦٩٢١,٤٨											
٢٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي و كويستاته حتى ٦ م ...	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٧٩٠	٣٧٠٠	.	٠,٢١٤	.	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦	١٨٧٤٤,٨٣											
٢٦ *	علاوة للمتر المكعب توريد و تنفيذ و صب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى و كويستاته بأرتفاع حتى ٦ متر .	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٥١٤	٢٠٠	.	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠											
٢٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول حتى ١٢م.....	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٢٣٨٠	٣٨٤٠٠	٠,٦٥٠	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٤٣	٣٩٥٩٦٧٤,٥٨											
٣٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الإجهاد	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٥١	١١٥٠٠٠	٠,٤٥٠	.	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٣٠	١٧٥٩٢١,٣٢											
٣١	بالطن توريد ودق قيسونات معدنية دائمة للخوازيق صلب ٣٦ المعالج حراريا	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٣	٤٩٠٠٠	٠,٦٥٠	.	.	٠,٠٣	٦٩٨,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٨٧٣,٦	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,١٦٣	٢٣٩٠١,١٧											
٣٢	بالمتر المربع طبقة عازلة من البيتومين على البارد	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٣٨١٠	٥٧	.	٠,٢٥٠	٠,٠٢	٠,٠٢	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠											
بنود إضافية لأعمال الكبارى																														
٥	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين المسلح بالأماكن الموضحة.....																													
٥ - أ	ركائز C4 مقاس ٣٠٠ × ٤٠٠ × ٩٤ مم	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	١٤	٦٧٠٠	٠,٢٥٠	.	.	٠,٠١	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠١٧	١٥٦٣,٠٨											
٥ - ب	ركائز C4 مقاس ٣٠٠ × ٤٠٠ × ١٠٥ مم	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٨	٧٢٠٠	٠,٢٥٠	.	.	٠,٠١	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠١٧	٩٥٩,٨٤											
ثانياً : أعمال الحوائط																														
٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للحوائط المسلحة	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٢٢٤٠	٩٥	.	.	.	٠,٢٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠											
٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة عادية لقواعد الحوائط الساندة	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٣٢٠	١٩٣٠	.	٠,٢٨٠	.	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٨	٥١٨٢,٠٨											
٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لقواعد الحوائط الساندة	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٢٧٧٥	٢٦٤٥	.	٠,٢٣٢	.	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٧	٥١٠٢٨,٨٣											
٥ - أ	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ^٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم / م ^٣	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٤٥٥	٢٢٠	.	٠,٧٥٠	.	.	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٢٢	٢٢٤٩,٧٥											
الإجمالي																														
٤٣٩٠٤١٤,٦٧																														

عن الشركة المنفذة

عن استشارى المشروع (تم مراجعة الكميات فقط)

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

تم مراجعة الكميات فقط

المكتب الفنى

مدير المشروع

مهندس الإشراف

مدير المشروع

إدارة بحوث مشروعات الكبارى

مهندس الهيئة

مدير إدارة المشروعات

مدير عام مشروعات الدائرى

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية

مهندسة / رشا محمد
التوقيع

مهندس / مجدى محمود
التوقيع

مهندس / عمرو حسن
التوقيع



مهندس / أحمد شوقى
التوقيع

مهندس / ممدوح سليمان
التوقيع

مهندس / محمود الشيخ
التوقيع

مهندسة / مشيرة السيد عبد الله
التوقيع

أ / أحمد عبد الجواد
التوقيع

(تابع) ثانياً : فروق الأسعار لبنود أعمال جارى (٢) عن الفترة من ٢٠٢٣ / ٢ / ١ حتى ٢٠٢٣ / ٢ / ٢٨

٣ / ٣

بيانات الأعمال بالمستخلص																	نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية فى تاريخ التعاقد				الأرقام القياسية فى تاريخ المستخلص				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
رقم البند	بيان الأعمال						شهور المستخلص	عدد الايام	الكمية المنفذة بالشهر	فئة البند	حديد بجميع انواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع انواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع انواعه	أسمنت	بيتومين	سولار								
م																														
ا																														
ب																														
هـ																														
٤٣٩٠٤١٤,٦٧																														
(تابع) ثانيآ : أعمال الحوائط																														
٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للحوائط السائدة بارتفاع حتى ٦ م	٢٨	٢٠٢٣	١٩١٠	٣٢٨٥	٠	٠,٢٠٧	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦	٣٨٩٢٠,٤٧											
٦ - أ	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ^٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم / م ^٣	٢٨	٢٠٢٣	٩٠	١١٠	٠	٠,٧٥٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٢٢	٢٢٢,٥٠											
٦ *	علاوة للمتر المكعب توريد و تنفيذ و صب خرسانة مسلحة للحوائط السائدة بارتفاع حتى ٦ متر .	٢٨	٢٠٢٣	١١٦٥	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠											
٧	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول حتى ١٢ م.....	٢٨	٢٠٢٣	٧٨٥	٣٨٤٠٠	٠,٦٥٠	٠	٠	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٤٣	١٣٠٦٠٢٧,١٢											
٨	بالمتر المربع طبقة عازلة من البيتومين على البارد	٢٨	٢٠٢٣	٧٩٠٠	٥٧	٠	٠,٢٥٠	٠	٠,٠٢	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠											
ثالثآ : أعمال الطرق																														
٥	بالمتر المكعب توريد و ردم بالسن خلف الحوائط السائدة (سن ٢&١)	٢٨	٢٠٢٣	٩٠٧٠	٣١٥	٠	٠	٠	٠,١٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠											
٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية حصوية ذات زاوية احتكاك ٣٥ بالمتر المسطح تنفيذ طبقات شبك للحوائط السائدة الخرسانية	٢٨	٢٠٢٣	٢٠٠٠٠	١٦٧	٠	٠	٠	٠,١٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠											
١٠	ب- فى حالة استخدام شبك (RE 540) وبإجهاد شد ٣١ m / kn	٢٨	٢٠٢٣	٣٤٥	١٢١	٠	٠	٠	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠											
	ج- فى حالة استخدام شبك (RE 560) وبإجهاد شد ٤٢ m / kn	٢٨	٢٠٢٣	١٥٠٠	١٧١	٠	٠	٠	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠											
١١	بالمتر المسطح تركيب بولي اثيلين ٧٥٠ ميكرون محلي الصنع	٢٨	٢٠٢٣	٦٠٠٠	٨٧	٠	٠	٠	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠											
١٤	بالمتر المكعب هندسي أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار	٢٨	٢٠٢٣	٣٢٠	٣٤٦	٠	٠	٠	٠,١٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠											
١٥	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢	٢٨	٢٠٢٣	٢١٠٠	٢٩	٠	٠,٦٥٠	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠											
١٦	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير R.C.3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢	٢٨	٢٠٢٣	٤٤٠	١٠	٠	٠,٦٥٠	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠											
١٨	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم	٢٨	٢٠٢٣	٢١٥٠	١٦٨	٠	٠,٥٥٠	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠											
٢٠	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم ...	٢٨	٢٠٢٣	٤٤٠	١٦٩	٠	٠,٥٥٠	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠											
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعة جيوتكستائل	٢٨	٢٠٢٣	١٠٠	٣١	٠	٠	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠											
٢٤ - أ	ذات وزن لايقل عن ٢٠٠ جم/م ^٢	٢٨	٢٠٢٣	١٠٠	٣١	٠	٠	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠											
الإجمالي																														
٥٧٣٥٥٨٤,٧٦																														

عن الشركة المنفذة

عن إستشارى المشروع (تم مراجعة الكميات فقط)

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

تتم مراجعة الكميات فقط

المكتب الفنى

مدير المشروع

مهندس الإشراف

إدارة بحوث مشروعات الكبارى

مهندس الهيئة

مدير إدارة المشروعات

مدير عام مشروعات الدائرى

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / ضياء الدين مصطفى

مهندسة / رنا محمد
التوقيع

مهندس / مجدى محمود
التوقيع

مهندس / عمرو حسن
التوقيع

مهندس / احمد شوقى
التوقيع

مهندس / احمد شوقى
التوقيع

مهندس / ممدوح سليمان
التوقيع

مهندس / محمود الشيخ
التوقيع

مهندسة / مشيرة السيد عبد الله
التوقيع

أ / أحمد عبد الجواد
التوقيع

مهندس / ضياء الدين مصطفى
التوقيع