

التوقيع /

(تابع) أولاً : أعمال الكبارى

بنود إضافية لأعمال الكباري

عن الشركة المنفذة

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

تمم راجعة الكميات فقط

مدير المشروع

المكتب الفني

مهندس / مجدى محمود
قيع /

مهندسة / رنا محمد
التوقيع

مهندس / أحمد شوقي
التوقيع /

مهندس / ممدوح سليمان
التوقيع /

مهندس / محمود الشيخ
التوقيع

مهندسة / مشيرة السيد عبد الله
التوقيع /

التوقيع /

٤/ ٣
(تابع) رابعاً : فروق الأسعار لبنود أعمال جارى (٤) عن الفترة من ١٦ / ٨ / ٢٠٢٣ حتى ٣١ / ٨ / ٢٠٢٣

بيانات الأعمال بالمشخص																				نسب أوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة				الأرقام القياسية فى تاريخ التعاقد				الأرقام القياسية فى تاريخ المستخلص				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)						
رقم البند	بيان الأعمال	شهور المستخلص	عدد الايام	الكمية المنفذة بالشهر	فئة البند	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	سولار																					
م																				ب				ا				هـ				٢١٨٩٧٢١,٣٢							
ثانياً : أعمال الحوائط																																							
٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر(CFA Piles) قطر ٦٠ سم...	أغسطس-٢٠٢٣	١٦	٣٣	١٩٨٠	٠	٠,٠٩٢	٠	٠	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٠٩	٦٠٠,٤٢																			
٢ - أ	علاوة لزيادة الاجهاد إلى ٤٠٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم/م ^٣	أغسطس-٢٠٢٣	١٦	٣٣	٣٠	٠	٠,٧٥٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٦	٢٥,٥٥																			
٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للحوائط المسلحة.....	أغسطس-٢٠٢٣	١٦	٩٣٥٥	٩٥	٠	٠	٠	٠,٢٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٤	٢١٤١٣,٨٥																			
٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة عادية لقواعد الحوائط السائدة.....	أغسطس-٢٠٢٣	١٦	٣٠٩	١٩٣٠	٠	٠,٢٨٠	٠	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٢	١٢٩٣٠,٠٥																			
٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لقواعد الحوائط السائدة.....	أغسطس-٢٠٢٣	١٦	٢٢٦٠	٢٦٤٥	٠	٠,٢٣٢	٠	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٠	١١٩٧٣١,٨٦																			
٥ - أ	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم / م ^٣	أغسطس-٢٠٢٣	١٦	١٩٥	٢٢٠	٠	٠,٧٥٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٦	١١٠٧,٠٢																			
٥ - ب	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م ^٣	أغسطس-٢٠٢٣	١٦	٢٠٦٥	٣٣٠	٠	٠,٧٥٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٦	١٧٥٨٤,٥٩																			
٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للحوائط السائدة بارتفاع حتى ٦ م....	أغسطس-٢٠٢٣	١٦	١٨٥٦	٣٢٨٥	٠	٠,٢٠٧	٠	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠١٩	١١٦٨٧٦,٢٧																			
٦ - أ	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم / م ^٣	أغسطس-٢٠٢٣	١٦	١٤٢	١١٠	٠	٠,٧٥٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٦	٤٠٣,٠٧																			
٦ - ب	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م ^٣	أغسطس-٢٠٢٣	١٦	١٧١٤	٢٢٠	٠	٠,٧٥٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٦	٩٧٣٠,٤٢																			
*٦	علاوة للمتر المكعب توريد وتنفيذ و صب خرسانة مسلحة للحوائط السائدة بارتفاع حتى ٩ متر .	أغسطس-٢٠٢٣	١٦	٥٩٢	٢٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠																			
٧	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول حتى ١٢ م.....	أغسطس-٢٠٢٣	١٦	٦٨٩	٣٨٤٠٠	٠,٦٥٠	٠	٠	٠,٠٥	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٣٢٤	٨٥٦٧٥٠٩,٧١																			
٨	بالمتر المربع طبقة عازلة من البيتومين على البارد.....	أغسطس-٢٠٢٣	١٦	٦٣٥٥	٥٧	٠	٠	٠,٢٥٠	٠,٠٢	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٧	٩٨٣٢,٦٨																			
٩	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من الدبش سمك ٤٠ سم.....	أغسطس-٢٠٢٣	١٦	٢٠٠	٣٦٠	٠	٠,٢١٠	٠	٠	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠١٣	٩٥٣,٩٣																			
بنود إضافية لأعمال الحوائط																																							
١	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الأساسات.....	أغسطس-٢٠٢٣	١٦	١٤٩٥	١٥٢	٠	٠	٠	٠,٢٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٤	٥٤٧٥,٣٥																			
٢	بالمتر المربع أعمال توريد وعمل دهانات أسمنتية عازلة مكونة من سافيتو + أديبوند + مادة مانعة للنفاذية إنتاج شركة MCC أو كيماويات البناء الحديثة لعزل جسم الحوائط .	أغسطس-٢٠٢٣	١٦	٨١٠٥	٩٠	٠	٠	٠	٠,٠٥	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٠٦	٤٣٩٤,٠٣																			
الإج																				١١٠٧٨٢٩٠,١١																			

عن الشركة المنفذة

عن إستشارى المشروع (تم مراجعة الكميات فقط)

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

المكتب الفنى

مهندس الإشراف

إدارة بحوث مشروعات الكبارى

مهندس الهيئة

مدير إدارة المشروعات

مدير عام مشروعات الدائرى

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية

مهندس / مجدى محمود

مهندسة / رنا محمد

مهندس / عمرو حسن

مهندس / أحمد شوقى

مهندس / ممدوح سليمان

مهندس / محمود الشيخ

مهندسة / مشيرة السيد عبد الله

أستاذ / أحمد عبد الجواد

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

يعتمد

عن استشاري المشروع (تم مراجعة الكميات فقط)

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

تمم راجع الكليات فقط

مدير المشروع

مدير المشروع

إدارة بحوث مشروعات الكبارى

مدير إدارة المشروعات

مدير عام مشروعات الدائرى

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / مجدی محمود

مهندس / محمد سامی

مهندس / أحمد شوقي

مهندس / ممدوح سليمان

مهندس / محمود الشيخ

مهندسة / مشيرة السيد عبد الله

أستاذ / أحمد عبد الجواد

مهندس / ضياء الدين مصطفى

التوقيع

توقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /