

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية -العلمين -مطروح)

(قطاع وادي النطرون - برج العرب) (اعمال التربه المسلحه "جيوتيكستابل ")

لتنفيذ المسافه من الكم ٣٠٤+٣٢٠ الي الكم ٣٠٥+٥٠٠ بطول ١,١٨ كم

المنطقه الخامسه غرب الدلتا
الاسكندريه - مطروح


مستخلص (١) جاري

المقاول :شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد ١٣٦١-٢٠٢٣-٢٠٢٤


من بدايه الاعمال حتي تاريخ ٢٠٢٤-٥-١٥

رقم البند	بيان الاعمال	الفنه		الوحدة	الكميه طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءاته	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		القيمة المستحقه بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش		
بند ١-١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين ٢٠ مم إلى ٧٥ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن ١:سن٢:سن٤ أو سن٦ بنسبة ١:١:١:١ وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجا بسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - لمسافة نقل ٢٠ كم. - الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية. - يتم احتساب ١,٣ جنية للكم بالزيادة أو النقصان	٣١٠,٠٠		م٣	١٢٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده براعي خصم التجارب المعملية الحد الادني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد براعي تطبيق نصوص العقد وثيقه التأمين الشخصي ساريه حتي ٢٠٢٥-٤-٢٠ وثيقه تأمين المقاولين ساريه حتي ٢٠٢٥-٤-٢٠ أحمد جلال
	السعر خلال شهر فبراير طبقا للمفاوضة بتاريخ٢٠١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٣٥,٦٠		م٣	٤٩٥٥,٠٠	٠,٠٠	٤٩٥٥,٠٠	٤٩٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٦٢٨٩٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٦٢٨٩٨,٠٠
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ٢٠١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٤٧,٢٠		م٣	٧٧٣٥,٠٠	٠,٠٠	٤٠٧٥,٠٠	٤٠٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٤١٤٨٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤١٤٨٤٠,٠٠
	علاوه مسافة النقل ١٥٥ كم = ١,٣*١٣٥	١٧٥,٥٠		م٣	١٢٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٣٠,٠٠	٩٠٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٤٧٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٤٧٦٥,٠٠
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحه الشركة الوطنية	٢٥,٠٠		م٣	١٢٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٣٠,٠٠	٩٠٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٧٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٧٥٠,٠٠
	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستابل مستورد التداخل لايقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ذات وزن لايقل عن ٤٠٠ جم / م٣	٦٠,٠٠		م٢	٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٤٢٠,٠٠	٢٨٤٢٠,٠٠	٢٨٤٢٠,٠٠	١٧٠٥٢٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٥٢٠٠,٠٠
اجمالي المستخلص															٦٥٩٣٤٥٣,٠٠
اجمالي ما سبق صرفه															٠,٠٠
اجمالي المستحق															٦٥٩٣٤٥٣,٠٠
سنة ملايين وخمسمائة وثلاثة وتسعون ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون جنيها															

مدير المشروع (الشركة المنفذه)
م/ احمد علاء محمد




استشاري المساحة(مكتب XYZ)
م/ محمد خليل



استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم

نقت المراجعة الفنية فقد



مدير المشروع (الهيئة)
م/ احمد جلال عبد السلام

أحمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

محمد حسني فياض

رئيس الاداره المركزيه

منطقة غرب الدلتا

الاسكندريه - مرسى مطروح

عميد مهندس/

"هاني محمد محمود طه"

