

عملية / كوبري سكة حديد مزدوج على نهر النيل بالقناطر الخيرية خط (كليبونف طنطا) كم ١٣,١٠٠
الشركة المنفذة / شركة إنش إيه للإشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم :- (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٧)

(۱ / ۳)

مصرف ٦٠٪ من الأمانة المشونة

يعتمد

مهندس / نصر محمد نصر طبع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

أ / مصطفى عبد الجواد

التوقيع /

مدير عام المشروعات

مهندس / جهاد محمد سعد

التوقيع / ٥٥٥

جهات الإشراف
عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس / خالد بن مهندس /

التوقيع / ~~التوقيع~~

الرائد
للإستشارات الهندسية
مشاريع تطوير البنية التحتية بالقناطر
(خط قايوب - منوف - طنطا)

مهندس / محمد حسين

لتوقيع /

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع

دس / خالد نجیب

المكتب الفني

مهندس / حسام سلمان

التوقيع

شركة آتش آیه
للإنشاءات

رقم البند	نوع العمل	الوقت النهائية (بعد التفتيش)	الوحدة	الكمية بالمقاييس النهائية	مقدار العمل المسجل بإجراء	مقدار الأصل التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأصل التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأصل التي تمت إلى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه					جنيه		جنيه	جنيه	جنيه	
(ب) :- قيمة الأعمال للفئات النهائية												
أولاً : أعمال الكبارى												
١ - أعمال البر												
١	بالمتر الطولى أعمال الجسات فى جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	٣٨٠	م/ط	١٧٠ ✓	١٦٠	٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠	جارى	٦٠,٨٠٠	٠	٦٠,٨٠٠,٠٠٠	
٢	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل ناتج التكسير إلى المقالب العمومية	٧٧	م³	١٠٠٠ ✓	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠	٠	٠,٠٠٠	
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل ناتج التكسير إلى المقالب العمومية	١٦٦	م³	٢٠٠٠ ✓	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠	٠	٠,٠٠٠	
٤	بالمتر المكعب أعمال حفر فى أرض الموقع العام فى جميع أنواع التربة ما عدا التماسكة وشديدة التماسك والصخرية	٤٨	م³	٤٠٠٠ ✓	٣٥٠,٣	٠,٠٠٠	٣٥٠,٣,٠٠٠	جارى	١٦٨١٤٤	٠	١٦٨١٤٤,٠٠	
٥	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعامة يدوية فى أرض الموقع العام	٨٩	م³	١٤٠ ✓	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠	٠	٠,٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمعق المطلوب	٨٩	م³	١٦٠٠ ✓	١٤٢٠	٠,٠٠٠	١٤٢٠,٠٠٠	جارى	١٢٦٣٨٠	٠	١٢٦٣٨٠,٠٠	
٧	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد الضوئية	١٤٠	م³	١٨٠٠ ✓	٦٥٠	٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	جارى	٩١٠٠٠	٠	٩١٠٠٠,٠٠	
٩	بالعدد نقل خارجى وتركيب و فك ماكينة الخوازيق إلى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع)	١٤٨٠٠٠	عدد	٤ ✓	٢	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	جارى	٢٩٦٠٠٠	٠	٢٩٦٠٠٠,٠٠	
١٠	بالمتر الطولى حفر وتنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٦٤٩٠	م/ط	١٠٠٠ ✓	٩٨٣	٠,٠٠٠	٩٨٣,٠٠٠	جارى	٦٣٧٩٦٧	٠	٦٣٧٩٦٧,٠٠	
١١	بالعدد تنفيذ إختبار تحميل على خازوق عامل قطر ١٥٠ سم	٣١٦٠٠٠	عدد	١ ✓	١	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جارى	٣١٦٠٠٠	٠	٣١٦٠٠٠,٠٠	
١٢	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ و صب خرسانة عادية للأساسات وأسفل البلاطات الإنشائية	١٦٧٥	م³	١٥٠ ✓	٣٢	٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	جارى	٥٣٦٠٠	٠	٥٣٦٠٠,٠٠	
١٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ و صب خرسانة مسلحة للمخدرات وأساسات الحوائط الساندة والبلاطات الإنشائية	٢٣٢٠	م³	٢٥٠ ✓	٧٨	٠,٠٠٠	٧٨,٠٠٠	جارى	١٨٠٩٦٠	٠	١٨٠٩٦٠,٠٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ و صب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات حتى ارتفاع ٦ م	٢٩٩٠	م³	٣٥٠ ✓	٢٥٨	٠,٠٠٠	٢٥٨,٠٠٠	جارى	٧٧١٤٢٠	٠	٧٧١٤٢٠,٠٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ و صب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة بارتفاع حتى ٦ م	٢٩٤٥	م³	١٧٣٠ ✓	٠	٠,٠٠٠	٠	جارى	٠	٠	٠,٠٠٠	
١٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ و صب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة على خوازيق وكوبستها حتى ارتفاع ٦ م من سطح الأرض	٣٢٠٠	م³	٤٥٠٠ ✓	٣٩٧٨	٠,٠٠٠	٣٩٧٨,٠٠٠	جارى	١٢٧٢٩٦٠	٠	١٢٧٢٩٦٠,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ و صب خرسانة مسلحة للكرات العرضية والطولية فوق أعمدة الكوبرى حتى ارتفاع ٦ م	٣٢٠٠	م³	٣٠٠ ✓	١٨٥	٠,٠٠٠	١٨٥,٠٠٠	جارى	٥٩٢٠٠٠	٠	٥٩٢٠٠٠,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ و صب خرسانة مسلحة للبلاطات الطولية أعلى الكرات سابقة وأعلى الكرات المعدنية	٢٤٠٠	م³	٢٠٠ ✓	١٦١	٠,٠٠٠	١٦١,٠٠٠	جارى	٣٨٦٤٠٠	٠	٣٨٦٤٠٠,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ و صب خرسانة مسلحة للبلاطات الطولية أعلى الكرات سابقة وأعلى الكرات المعدنية	٧٥	م³	٢٠٠ ✓	١٦١	٠,٠٠٠	١٦١,٠٠٠	جارى	١٢٠٧٥٠	٠	١٢٠٧٥٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ بطول حتى ١٢ م	٢٧٥٠٠	طن	٣٤٨٠ ✓	٢٨٦٣	٠,٠٠٠	٢٨٦٣,٠٠٠	جارى	٧٨٧٣٢٥٠	٠	٧٨٧٣٢٥٠,٠٠	
٢١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ بطول حتى ١٢ م	٥٣	م³	٥٣٥ ✓	٣٦٧	٠,٠٠٠	٣٦٧,٠٠٠	جارى	١٩٤٥١	٠	١٩٤٥١,٠٠	
٢٢	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ بطول حتى ١٢ م	١٠٣	م³	١٢٠٠ ✓	٥٥٧٨	٠,٠٠٠	٥٥٧٨,٠٠٠	جارى	٥٧٤٥٣٤	٠	٥٧٤٥٣٤,٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ بطول حتى ١٢ م	١٧٠٠٠	م/ط	٦٠ ✓	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠	٠	٠,٠٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ بطول حتى ١٢ م	٤٤٠٠	م/ط	٦٠ ✓	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠	٠	٠,٠٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ بطول حتى ١٢ م	٢٣٠٠	م/ط	٥٠٠ ✓	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠	٠	٠,٠٠٠	
٢٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ بطول حتى ١٢ م	٢٣٠٠	م/ط	٥٠٠ ✓	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠	٠	٠,٠٠٠	
إجمالي الأعمال النهائية (١)												
							١٠١٨٢٤٧٧٩		١٠١٨٢٤٧٧٩	٠	١٠١٨٢٤٧٧٩	



يعتمد

رئيس المنطقة المركزية الأولى
مهندس / نصر محمد نصر طيبخ

التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
مهندس / مصطفى عبد الجواد
التوقيع /

مدير عام المشروعات

مهندس / جهاد محمد سعد
التوقيع /

جهات الإشراف
عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس / طارق محمد
التوقيع /

للاستشارات الهندسية
مشروع كوبرى السكة الحديد بالقنطرة
عن استشارى المشروع
(خط كويوب - منوف - طنطا)

مهندس / محمد حسين
التوقيع /

شركة آتس آيه
مكتب الإنشاءات

مهندس / حسام سلمان
التوقيع /

رقم البند	نوع العمل	الفلت النهائية (بعد التفاضل)	الوحدة	الكمية بالمقايمة النهائية	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه					جنيه		جنيه	جنيه	جنيه	
٢ - أعمال المجرى المائى												
١	بالمتر الطولى اعمال الجسات فى المجرى المائى فى جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	١٣٠٠	م / ط	٢١٠	٢٠٥	٠,٠٠٠	٢٠٥,٠٠٠	جارى	٢٦٦٥٠٠	٠	٢٦٦٥٠٠,٠٠	
٢	بالمتر المكعب اعمال تطهير و تكريك بمجرى النيل	١٠٠	م	٢١٠٠٠	٤٣٩٠	٦١٠٣,٧٠٠	١٠٤٩٣,٧٠٠	جارى	١٠٤٩٣٧٠	٠	١٠٤٩٣٧٠,٠٠	
٣	بالمتر المكعب توريد و نقل و تثقيب و ردم و دمك دقشوم	٣٠٠	م	٨٥٠٠	٥٣٢٣	٠,٠٠٠	٥٣٢٣,٠٠٠	جارى	١٥٩٦٩٠٠	٠	١٥٩٦٩٠٠,٠٠	
٤	بالطن توريد ودق قيسونات ثابتة (غلاف معدنى)	٢٣٩٠٠	طن	٤٥٠	٤١٩	٠,٠٠٠	٤١٩,٠٠٠	جارى	١٤٢٠٤١٠٠	٠	١٤٢٠٤١٠٠,٠٠	
٥	بالمتر الطولى حفروتنفيذ خوازيق بحرية قطر ١٥٠ سم فى مجرى النيل	٧٨٠٠	م / ط	١٦٤٠	١٥٨٨	٠,٠٠٠	١٥٨٨,٠٠٠	جارى	١٢٣٨٦٤٠٠	٠	١٢٣٨٦٤٠٠,٠٠	
٦	بالمتر الطولى حفروتنفيذ خوازيق بحرية قطر ١٠٠ سم فى مجرى النيل	٤٤٩٠	م / ط	١٢٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠	٠	٠,٠٠	
٧	بالمتر المسطح اعمال نجارة أسفل القواعد مجرى نهر النيل	٢٨٠٠	م	١٥٠٠	١١٦٧	٠,٠٠٠	١١٦٧,٠٠٠	جارى	٣٢٦٧٦٠٠	٠	٣٢٦٧٦٠٠,٠٠	
٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم القواعد المسلحة داخل مجرى نهر النيل	٢٧٢٠	م	٢٣٠٠	١٨٣٦	٠,٠٠٠	١٨٣٦,٠٠٠	جارى	٤٩٩٣٩٢٠	٠	٤٩٩٣٩٢٠,٠٠	
	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة .	٧٥	م	٩٠٠	٨٢٨	٠,٠٠٠	٨٢٨,٠٠٠	جارى	٦٢١٠٠	٠	٦٢١٠٠,٠٠	
	ب - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٧٥ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة لصب خرسانة FLOW لقواعد البلكية الملاحية .	١١٠	م	١٤٠٠	١٠٠٨	٠,٠٠٠	١٠٠٨,٠٠٠	جارى	١١٠٨٨٠	٠	١١٠٨٨٠,٠٠	
٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ بطول حتى ١٢ م	٢٧٥٠٠	طن	٢٣٥٠	١٤٣٨	٠,٠٠٠	١٤٣٨,٠٠٠	جارى	٣٩٥٤٥٠٠٠	٠	٣٩٥٤٥٠٠٠,٠٠	
	أ - علاوة لحديد التسليح لجميع العناصر الإنشائية للكوبرى بالمجرى المائى لإستخدام المعدات البحرية اللازمة للنقل وخدمة أعمال المنولة والتركيب .	٥٠٠	طن	٢٣٥٠	١٤٣٨	٠,٠٠٠	١٤٣٨,٠٠٠	جارى	٧١٩٠٠٠	٠	٧١٩٠٠٠,٠٠	
	بالمتر المسطح أعمال مصنعية دهان بمواد دهانات مقاومة للكربنة للعناصر الخرسانية بالمجرى المائى	١٤٥	م	٣٠٠٠	٢٠٩	٠,٠٠٠	٢٠٩,٠٠٠	جارى	٣٠٣٠٥	٠	٣٠٣٠٥,٠٠	
١٢	بالمتر المسطح أعمال مصنعية دهان بمواد دهانات مقاومة للكربنة للعناصر الخرسانية بالمجرى المائى	١٤٥	م	٣٠٠٠	٢٠٩	٠,٠٠٠	٢٠٩,٠٠٠	جارى	٣٠٣٠٥	٠	٣٠٣٠٥,٠٠	
١٣	بالمقطوعة عمل الإختبارات الديناميكية اللازمة (قراءات عجلة التسارع ورصد الاهتزازات والترددات)	١٤٥٠٠٠	مقطوعة	١	١	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جارى	١٤٥٠٠٠	٠	١٤٥٠٠٠,٠٠	
إجمالي أعمال المجرى المائى للفلتات النهائية (٢)												
إجمالي قيمة الأعمال للفلتات النهائية												
(ب) - إجمالي قيمة الأعمال للفلتات النهائية بعد خصم ٠,٥ %												
إجمالي قيمة الأعمال بالمستخلص (أ + ب)												
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق (جارى ٤)												
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ٥)												



يعتمد

رئيس المنطقة المركزية الأولى

مهندس / نصر محمد نصر طيبخ

التوقيع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مهندس / مصطفى عبد الجواد

التوقيع

مدير عام المشروعات

مهندس / جهاد محمد سعد

التوقيع

جهات الإشراف
عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس / محمد حسين

التوقيع

عن إستشارى المشروع

مهندس / محمد حسين

التوقيع

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع

مهندس / خالد نجيب

التوقيع

المكتب الفنى

مهندس / حسام سلمان

التوقيع

