

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقضاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (الكنوز - أبو سمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منقلاط) المسافة من التكم ٢٥٥٠+٣٥٠ الى التكم ٢٥٨٠+٣٥٠ بطول ٣ كم جهاد سميوط (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة جراند للصفا للمقاولات عن المدة من بداية العمل حتى تاريخ ٢٠٢٥ / ٣ / ٣
العقد رقم: (٢٠٢٤/٢٠٣/١٤٢١) بتاريخ : ١٨ / ٠٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الغلة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الاصل التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاصال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الاصل التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١-٢	اعمال تحميل وتوريد ونقل افرية مطبولة للمواصلات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2 متر) اسفل منسوب الفرسة و بسبك لايزيد عن ٢٠سم اعلى من منسوب (٠ متر) من منسوب الفرسة لاستكمال المنسوب التسويمي لتشكيل الجسر والكتف (نسبة تحمل كيلوورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمداد الاصويلي للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهرسات للوصول إلى النسبة المثالية (99%) من الكثافة الجافة للصور) ويتم تنفيذ طبقا لتعليمات التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتتاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجاري وتعليمات المهندس المشرف.	٧٤,١٢	م٣	٣٢٠٩٥	٠	٢٥١٥٠	٢٥١٥٠	جاري ١	١٨٦٤١١٨	٠,٠٠	١٨٦٤١١٨	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقا للمتواجد بالعقد. *كشف المهندسين طبقا للمتواجد بالعقد. *مكاتب جهاز الاشرف والاستشاري متواجدة . *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمني الخاص بالعقد *وحدات المشروع متواجدة *التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. *وسائل تأمين سلامة متواجدة.
	- في حدة طلب جهاز الاشرف زيادة نسبة التمسك عن ١٠% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة التمسك لكل ١%.											
	- مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٦٣ جنيه لكل كم بزيادة.											
	- السور يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم.											
	- و البند لا يشمل القيمة المحجورة.											
١-٣	علاوة مسافة نقل ٣٦ كم (٢٠٣٨) كم	٥٨,٦٨	م٣	٣٢٠٩٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥١٥٠,٠٠	٢٥١٥٠,٠٠	جاري ١	١٤٧٥٨٠٢,٠٠	٠,٠٠	١٤٧٥٨٠٢,٠٠	الامالة ١٢٠٨ ١٢٠٨
١-٣	قيمة المواد المحجورة لالتزيمه بالاضافه الى نسبة التمسك ٢٥% ± ١٢% استقطاعات	٤٤,٨٠	م٣	٣٢٠٩٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥١٥٠,٠٠	٢٥١٥٠,٠٠	جاري ١	١١٢٦٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٦٧٢٠,٠٠	
	اجملى								٤٤٦٦٦٤٠,٠٠			
	اجملى قيمة الاصل المنفذة حتى تاريخ المستخلص								٤٤٦٦٦٤٠,٠٠			
	اجملى قيمة الاستقطاعات والنقص								٠			
	اجملى قيمة الاصل بعد الاستقطاعات								٤٤٦٦٦٤٠,٠٠			
	ما سبق صرفه								٠			
	اجملى قيمة المستخلص رقم (١) جاري								٤٤٦٦٦٤٠,٠٠			

تاريخ الم / سنة ٢٠٢٤

عن استشاري التسليحة (XV2)
 د. محمد عبد الرحمن صالح
 الخبير الفني

عن الاستاذ (أ) حسن هادي
المكتب الفني
د/ احمد عزب
د/ محمود
C.C.O.O.C.C.

عن الأستاذي (إسماعيل)

(المكتب الفني)

الأستاذ والعلامة

أ. د. إسماعيل الشاذلي

أ. د. إسماعيل الشاذلي

عبد السلام العارفي

المرحوم أبا وهبة

بالداعي

٥٤١٦٢

مجلس الإدارة
عصطفى محمد عبدالحاميد

مدير عام المشروعات
عصطفى شعبان

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهوره وقدره
المقول تحريراً في / سنة ٢٠٢٥
الحساب

يدفع إلى المقول مبلغ
عنى الحساب

محتقة صحت

تحريراً في / سنة ٢٠٢٥

يختم
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس/ احمد عرافي

