



الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السادسة - بني سويف

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة وبعد ,,,

بالإشارة الى تنفيذ اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل قطاع غرب النيل بطول ٠,٥ كم من كم ٢١+٤٠٠

إلى كم ٢١+٩٠٠ اتجاه الصعيد الغربي

عقد رقم: (٦٧٠) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

تنفيذ شركة: اعمار للمقاولات والتوريدات العمومية

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص جاري (١) عن العمله عاليه من اصل وثلاثة صور وباقي المرفقات

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

مرفقات:

- ١- اصل المستخلص + عدد ٣ صور
- ٢- استمارة ٥٠ ع.ح
- ٣- اصل بيان الاعمال
- ٤- اصل حصر اعمال
- ٥- صور تجارب معملية
- ٦- اصل المقايسة المعدلة
- ٧- اصل محضر استلام الموقع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مهندس الإشراف بالهيئة

مهندس

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة ببني سويف

السيد المهندس/ احمد عراقي مسين



مخلص



الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة السادسة - بني سويف

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة وبعد ,,,

بالإشارة الى تنفيذ اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل قطاع غرب النيل بطول ٠,٥ كم من كم ٢١+٤٠٠ إلى كم ٢١+٩٠٠ اتجاه الصعيد الغربي

عقد رقم: (٦٧٠) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

تنفيذ شركة: اعمار للمقاولات والتوريدات العمومية

بالاحاله إلى الخطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبة بخصوص المشروع بعاليه بأنه:
مرفقات:

- ١- عدد (٢) اصل مستخلص
 - ٢- اصل محضر استلام الموقع
 - ٣- لا يوجد عماله محمله على هذا العقد
 - ٤- لا يوجد سيارة محمله على هذا العقد
 - ٥- لا يوجد محملات في هذا العقد
 - ٦- يوجد بند اتربة في هذا المستخلص
- برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة ببني سويف

السيد المهندس / احمد عراقي حسين



مرفقات



هيئة عامة للطرق والكباري - المنطقة السعفة (بني سويف)

الحد رقم : 2025/2024/670 بتاريخ 2025/2/2

مستخلص رقم (1) جري

عن عملية اعمار الاثرية بمحور الفشن على النيل (قطاع غرب النيل)
لتفويض المسافة من الكم 21.4 الى كم 21.9 بطول 00.5 كم (اتجاه الصعيد الغربي)

تفويض شركة اعمار للمقاولات والتوريدات العمومية

شاملة المدة من بداية العمل حتى 2025 / 2 / 11

رقم البنء	نوع العمل	الغلة	كمية البنء بالمقاسة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	الكمية داخل الفترة	كمية مقدار العمل التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او جدول	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه							جنيه	جنيه	جنيه	
1	اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيناً لأعمال الرق المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح.	5.25	19,236	م2	0	17,500	17,500	جاري	91,875.00	0.00	91,875.00	براى تطبيق شروط التعاقد المهندسون متواجدون وفريق العمل المعدات متواجدة العلاقات الارشادية والتضريبية متواجدة البرنامج الزمنى متواجد المعمل متواجد ومهندسي المعمل متواجدين التقارير الشهرية والتصف الشهرية متواجدة لوحت المشروع متواجدة إيصالات تحصيل الرسوم (الكارتات) متواجدة إيصالات تحصيل المواد المحجربة (البونات) متواجدة وثيقة التأمين متواجدة الكرفنت متواجدة وسنتب الإشراف براى تيل العرو سمي و.٪ ياراً على مقايح المعمل
4	بالمتر المكعب اعمال توريد و تحميل و نقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لها لا تقل عن 10 %) والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنء بجمع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم .		11,600									
أسعار ومسافات النقل طبقاً لقائمة 2023												
	مسافة النقل 33 كم	71.2	0	م3	0	9,050	9,050	جاري	644,360.00	0.00	644,360.00	
كارتات الموازين والبونات والمواد المحجربة												
12	اعمال كارتات الاثرية	13	11,600	م3	0	9,050	9,050	جاري	117,650.00	0.00	117,650.00	
13	المواد المحجربة	30.14	11,600	م3	0	9,050	9,050	جاري	272,767.00	0.00	272,767.00	
	اجمالي الاعمال						1,126,652.00		1,126,652.00	0.00	1,126,652.00	

مدير عام المشروعات (الهيئة)

مهندس / مصطفى شعبان

مهندس الاشراف (الهيئة)

مهندس / محمود محمد حسين

مهندس الاشراف (الهيئة)

مهندس / محمود حسن البوهي

مهندس الاستشاري (مكتب دكتور صبري سمعان)

مهندس / مجدي شنبودة تواسروس



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومشهور وان المبالغ المبينة بظهوره وتدره

المحاسب

يتمتع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /



تنفيذ أعمال الاتربة بمحور الفشن علي النيل قطاع غرب النيل بطول ٠.٥ كم من كم ٢١.٤٠٠ الي ٢١.٩٠٠ اتجاه الصعيد الغربي (المنطقة السادسة - بني سويف)

اسم العميل :

تنفيذ شركة اعمال للمقاولات والتوريدات العمومية

اسم المقاول :

العقد رقم (٦٧٠) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (١ جاري)

بند الميزانية :

قيمة امر الاسناد 1,339,693.00

قيمة الاعمال

جملة الاستقطاعات

جنيه	قرش
٥٣,٥١٥.٩٧	٥% تأمين اعمال
٢٤,٨٦١.٢٤	رسم الدمغة
١٠,١٩٣.٥٢	أرباح تص للقطاع الخاص
٠.٠٠	عمالة غير منتظمة ض.م.د. ٤%
٤,١٩٠.٠٠	تجارب المعمل منطقة بني سويف
٠.٠٠	تكاليف تجارب معمل الادارة العامة
٥٨٦.٦٠	١٤% ضريبيه قيمة مضافه
٢,٠١١.٠٤	مهندس هندسية
٠.٠٠	اتساع
٠.٠٠	تنمية
٠.٠٠	يراعي قبل الصرف خصم ٠.٥% طبقاً لمقايضة العقد
٠.٠٠	
٠.٠٠	
٠.٠٠	

قيمة الاعمال	قرش	جنيه
١,١٦١,٠١٨.٧٤	١,١٦١,٠١٨.٧٤	بيان الاعمال التي تمت الان
٠.٠٠	٠.٠٠	خصم فروق الاسعار البيوتومين والتشريب MCO
٠.٠٠	٠.٠٠	خصم محضر التقييم استلام ابتدائي
٠.٠٠	٠.٠٠	سابق صرفه
١,١٦١,٠١٨.٧٤	١,١٦١,٠١٨.٧٤	مستحق صرفه
٩٩,٥٣٥.٠٣	٩٩,٥٣٥.٠٣	جملة الاستقطاعات
١,٠٦١,٤٨٣.٧١	١,٠٦١,٤٨٣.٧١	صافي المبلغ المستحق
أوامر الدفع الشيكات		
٥٣,٣٨١.٨٤	٥٣,٣٨١.٨٤	حساب مصلحة الضرائب
٢٨,٨٦٦.٢٠	٢٨,٨٦٦.٢٠	التأمينات ق.خ فقط ٢.٧% طرق ٣.٦ كباري
٠.٠٠	٠.٠٠	حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية (استغلال المحاجر والملاحات)
٠.٠٠	٠.٠٠	شيك الشركة

تاريخ نهاية الاعمال ٢٠٢٥/٠٦/١١

تاريخ نهاية بوليصة التأمين الشخصية ٢٠٢٥/٠٩/٢٨

يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشؤون المالية والادارية

رواج حسابيا،

مادة لاعتماد الصرف
مصلحة: الحصة العامة للمرق والكيان

موجب } الطلبات طيه ، أو : الأكوف المرتفع

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

} إذن صرف على :
 } شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

صاحب الحق أو :
شركة أعمال الحقوق والميراث

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٢١٠١٨	٧
	الجملة		

رقم : _____

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

2.2

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
نوع الخصم		بيانات		عدد المرفقات	
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند
		المبلغ المستحق عليه رقم (١) جيارى قرض اعتماد بحسور الفضة على النيل وقطاع غروب النيل ٥ ركم من كم دارك الحى ٤ انحاء الصعيه الهاتفة الساربه بن سونيل مقدرة رسم			
		إجمالي الأصل			
		قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات	
				عادى	إضافى
				قرش جنيه	دفعه توقيع
				قرش جنيه	قرش
				رسم الدفعة	
		صافي القيمة المطلوب صرفها			

المختتم ذو التاريخ

۲۹۷

رئيس المصلحة
مدير الادارة العامة
مدير المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

ت والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

اعتماد المخصص، وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الامضاء : _____

جاری

بحساب : التاريخ الإمضاء :

١٠

ج. قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : —————. توقيع الكاتب المتوط بالسجل : —————.

٢٠٢ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شک

يعتمد سحب إذن صرف

اور رئیس الحسابات

في _____ سنة ١٠١٠ م

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦١٠٤ س ٢٠٢٠ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب الموقوف :

(٢) قيد دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سخب شيك رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

الشركات

(٤) قيد في سجل المحاسبة تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

الشيكا : _____ رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

٥٨) ادرج لی ست الدولات

شیک
(۶) استلمت

إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب التصدير في ————— سنة ٢٠٢