



مستخلص جاری (۱)

عن عملية : إسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي للخط الثاني (الفيوم - بنى سويف - الاقصر - اسوان - أبو سمبل) القطاع الرابع منطقة الدلتا (الاقصر - سفاجا) المسافة من الكم ١٩٦٠ الى الكم ٤٤٠ بطول ٤٨٠ كم



٢٠٢٤ / ٦ / ٢٧ شاملة المدة من بداية العمل حتى

تنفيذ شركة / الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

١٩٦٠ إلى ٢٤٤٠

العقد

قطاع الشركة:

بَارِخ : ١٦ / ٥ / ٢٠٢٤

العقد رقم: (١٥٧٠ /٢٣/٢٠٢٤)

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع	استقطاع او جزء	جملة قيمة الاعمال التي تمت	جارى ام نهائى	جملة مقدار الأعمال	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار العمل السابق إجراءه	وحدة	كمية البند بالمقاييس المعدلة	الفئة	بيان الاعمال		رقم البند	
											قرش / جنيه	قرش / جنيه		
تطبيق نصوص العقد											بالметр المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يتلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمر حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالقابل العمومية تمهدًا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر ويتم احتساب علاوه ٠٣ جنية لكل ١ كم زيادة.			١
فريق العمل متواجد	٢٥٥٢١٧٦,٠٠	٠	٢٥٥٢١٧٦,٠٠	جارى	٣١٩٠٢٢,٠٠	٣١٩٠٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢م	٣٣٥٨٢٠,٠٠	٨	السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقاً للمقاوضة			
معلم الموقع متواجد											بالметр المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماضه عدا التربة الصخرية (يستخدم البليدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالياء الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على البند تحويل ونقل الآتية الزاندة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للنماذج التصميمية والقطاعات الفرعية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.			٢-٢
لوحات المشروع متواجدة											علاوة ١ جنية/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .			
مسئول تأمين سلامة المرور											ال價格 ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقاً للمقاوضة			
العلامات الارشادية والتخييرية متواجدة	٩٧٨٤٧٨,٩٠	٠	٩٧٨٤٧٨,٩٠	جارى	٢٩٧٤١,٠٠	٢٩٧٤١,٠٠	٠,٠٠	٣م	٣٣٠٥,٠٠	٣٢,٩	السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقاً للمقاوضة			
لافقات المشروع متواجدة											بالметр المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماس (ترية متحجرة او) عدا التربة الصخرية (يستخدم البليدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالياء الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على البند تحويل ونقل الآتية الزاندة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للنماذج التصميمية والقطاعات الفرعية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.			٣-٢
البرنامج الزمني متواجدة											- يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التنفيذ باستخدام البليدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشاري .			
وثيقة التأمين متواجدة											علاوة ١ جنية/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .			
بيان المعدات متواجدة											السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقاً للمقاوضة			
التقرير المبدئي متواجدة	٢٥٦٧٦٥٢,٠٠	٠	٢٥٦٧٦٥٢,٠٠	جارى	٦٩٣٩٦,٠٠	٦٩٣٩٦,٠٠	٠,٠٠	٣م	٧٧١٠٨,٠٠	٣٧	أعمال تحويل ونقل آتية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢-٠ متر) أسفل منسوب القرمه و يسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (٢-٢ متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٦٢% ورها بالياء الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للنماذج التصميمية والقطاعات الفرعية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .			١-٣
التقرير الشهري والنصف شهري متواجدة											- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمل عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمل لكل ١% .			
مكتب جهاز الإشراف والاستشاري متواجدة											- مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ٤,١ جنية لكل كم بزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتباراً من ٢٠٢٣/٥/٤ .			
لا يوجد محلات على العقد											السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم .			
											- البند لا يشمل القيمة المحجرية .			
	١٢٣٣٨٨٥٣,٠٠	٠	١٢٣٣٨٨٥٣,٠٠	جارى	١٧٢٠٩٠,٠٠	١٧٢٠٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣م	١٨١٥٠,٠٠	٧١,٧	السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقاً للمقاوضة			
	٢٩٥٠٢٠,٠٠	٠	٢٩٥٠٢٠,٠٠	جارى	٣٩٦٠,٠٠	٣٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣م	٤٤٧٥,٢٣	٧٤,٥	السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢ طبقاً للمقاوضة			
	١٨٧٣٢١٧٩,٩٠	٠	١٨٧٣٢١٧٩,٩٠								اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص			
			١٨٧٣٢١٧٩,٩٠								اجمالي قيمة الاستقطاعات			
			١٨٧٣٢١٧٩,٩٠								اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات			
			١٨٧٣٢١٧٩,٩٠								ما سبق صرفه			
											اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)			

عن الهيئة العامة للطرق والكباري :
مدیر عام المپروقات مدیر الاعمال مدیر المشروع
التوقیع: التوقیع: التوقیع:


A circular blue ink stamp. The outer ring contains the text "البريد المصري" at the top and "القاهرة الجديدة" at the bottom. The center of the stamp contains the text "New Cairo" above "Cairo - Arabe" and "1970" below it.

عن استشاري المساحة : (smart design) HSR التوقيع:

القاول: شركة الدهن المكشدة للمقاولات العمومية المتكاملة
..... ٢٠ يدفع للمقاول مبلغ
تحريماً في :
تحريماً في :
مهندس الشركة الممثلة
التوقيع
مقاولات
٢٧٣٢ - ٤٥ - ٢٨٢ - ٣٠١

نوع الميزانية رقم المستند (عدد الملاحق رقم التصديق القيمة فرع بند حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

..... و اقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
..... المقابول سنة ٢٠ التاريخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع اعمال الجسر الترابي للخط الثاني
لمشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الرابع منطقة الدلتا(الاقصر/سفاجا) المسافة من الكم ١,٩٦٠
الى الكم ٢,٤٤٠ بطول ٤٨٠..كم
تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة) .

عقد رقم (٢٠٢٣/١٥٧٠)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،

٢٠٢٤ / ٧ / ٢ تحريرا

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسین



الملفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،

ننشرف بان نرسل من طيه مستخلص جاري رقم ١ عن عملية

اسناد اعمال مجلس النواب واعمال اقتصادي - مجلة الاقتصاد والتجارة والصناعة، العدد الثاني،
القطاع الرابع مصانع وتجارة (الراقص - طاحونة) ١٩٦١م، رقم ٢٤٣، بيلور ٢٠٢٠م.

عن شهر نویسنده ۲۰۲۴ و بیانه کلاسی:

تکلیف

٥٠٪	٩٣٧٧,٩	١٨٧٣٥١٧٩,٩.
دفقات	٤٤٩٩٧٢,٣	—
السابق صرفه	—	—
الاستحقاق صرفه	—	—
الاستحقاقات	—	—
الصرف في	١٧٣٤٠٠٩٨,٧	—

رئيس الادارة المركزية

مهندس / عمار حسین

٢٠٢٤ / ٧ / تحريراً ٣

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٤) مستخلص

عدد (١) تقرير معمل المنطقة

عدد () تقرير معمل المنطقة

