




الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٠) جاري عملية تنفيذ اعمال انشاء
كوبرى اعلى طريق زويل من كم ١٤٤+٤٢٩ حتى كم ١٤٥+٩٣٨ ضمن اعمال مشروع الخط الاول
للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العملين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ١ / ٢٠٢٤/٧/

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
حصر الاعمال
كشف المعدات
كشف المهندسين
خطاب المحملات

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
نصر محمد نصر طبيخ



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم (٧٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٣)
عملية تنفيذ اعمال انشاء كوبرى اعلى طريق زويل من كم ١٤٤+٤٢٩ حتى كم ١٤٥+٩٣٨ ضمن
اعمال مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العاملين - مطروح - الفيوم) بالامر
المباشر تنفيذ شركة / شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل عدد (٤) اجهزة كمبيوتر او لاب توب بمشتملاتهم
بالطابعة (ليزر A4) اعتماد الاجهزة وماركتها من قبل قطاع الكبارى قبل توريدها لموقع العمل
* يلتزم المقاول بصيانة الاجهزة وتوريد قطع الغيار اللازمة للتشغيل طوال مدة المشروع حتى
تاريخ الاستلام الابتدائى للعملية * ضمان شامل للاجهزة لمدة سنة من تاريخ التوريد الشركة
مسئول عن توريد الاحبار للطابعات طوال مدة المشروع و توريد عدد (٣) سيارة ملاكى سيدان
حديثة الصنع مكيفة ولا يوجد عمالة ولا يوجد ادوات كتابية ولا يوجد محملات اخري وتم التوريد

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ١ / ٧ / ٢٠٢٤

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
نصر محمد نصر طيبخ



العقد رقم: ٧٢٣/٢٠٢٢/٢٠٢٤

تَفْهِيمُ : اِيْدِيكس الدُولِيَّة لِلْمُهَنْدِسَةِ وَالْمَعَاوَلَاتِ

حُضرات

elab

ساع او حجر

١٩١

مال جاری

مجلس الشورى

مقدار العمل

 $\frac{1}{2} \epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}$

الوحدة

19.

١- أعمال الكباري والأعمال الصناعية

إجمالي ما سبق صرفه

المستحق صرفه بالمستخلص الحالي (جاري ١٠)

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

م/نصر احمد نصر طيخ

أ/ مصطفى عبد الجواد

المشروع م/رضا فتحي

مع التمسك بحقاً للوحدة الوطنية
المعتمدة وطينة النيل المعقدة
أبو بكر بن

[illegible]

اجمالی ما سبق صرفہ

المستحق صرفه بالمستخلص الحالي (جاري ١٠)

[illegible]

رقم البند	نوع العمل	كمية الوحدة	الحد الأدنى للكمية	الحد الأقصى للكمية	نوع العمل	كمية الوحدة	الحد الأدنى للكمية	الحد الأقصى للكمية	نوع العمل	كمية الوحدة	الحد الأدنى للكمية	الحد الأقصى للكمية
١. أعمال الكباري والاساس الصناعية												
٢٤	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية											
١-٢٤	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم ^٢ (فقط أفق واستمالة متر طولي)	٨٠٥٠٠	٢٦٠٠٠٠	٢٤٩٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	٢٤٩٠٠٠٠	٢٠٠٤٥٠٠٠٠	٢٠٠٤٥٠٠٠٠	جاري	٢٠٠٤٥٠٠٠٠	٢٠٠٤٥٠٠٠٠	٢٠٠٤٥٠٠٠٠
٢٥-ب	علاوة إجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم / سم ^٢ وأقل من ٤٠٠ كجم / سم ^٢	٧٥٥٠٠	٦٠٠٠٠٠	٤٤٠٠٠	٠٠٠٠٠	٤٤٠٠٠	٣٣٢٢٠٠٠٠	٣٣٢٢٠٠٠٠	جاري	٣٣٢٢٠٠٠٠	٣٣٢٢٠٠٠٠	٣٣٢٢٠٠٠٠
٢٦	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعملية يدوية قبل تنفيذ الأعمال والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر (فقط أربع آلاف متر مكعب)	١٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	٢٦٧٣٠٠٠	٠٠٠٠٠	٢٦٧٣٠٠٠	٢٦٧٣٠٠٠٠٠	٢٦٧٣٠٠٠٠٠	جاري	٢٦٧٣٠٠٠٠٠	٢٦٧٣٠٠٠٠٠	٢٦٧٣٠٠٠٠٠
٢٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسنحة بالمعيق المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات وتنويعها داخل الموقع لإعادة الردم بها داخل الموقع											
١-٢٨	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم ^٢ (فقط اثنا عشر ألف متر مكعب)	٨٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠	٩٦٠٠٠٠٠٠٠	٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠	جاري	٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٣٠	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر طبقا لاختبارات الصلابة حول الأساسات وحول جسم الكوبري ... لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا	٥٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠	٣١٧٥٠٠٠	٧٧٦٠٠٠	٣١٧٥٠٠٠	٣٩٥١٠٠٠	٣٩٥١٠٠٠	جاري	٣٩٥١٠٠٠	٣٩٥١٠٠٠	٣٩٥١٠٠٠
٣٧	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية على الا يقل إجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ واستخدام اضافات خاصة (corrosion inhitor) وازضافة السيليكا والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles)											
١-٣٧	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢ (سبع عشرة ألف وسبعمائة متر طولي)	٦٤١٠٠٠٠	١٧٧٠٠٠٠٠	١٥١١٠٠٠٠	٥٢٠٠٠٠	١٥١١٠٠٠٠	١٠٠٠١٨٣٠٠٠٠٠	١٠٠٠١٨٣٠٠٠٠٠٠	جاري	١٠٠٠١٨٣٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠١٨٣٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠١٨٣٠٠٠٠٠٠٠
٣٧-ب	علاوة إجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم / سم ^٢ وأقل من ٤٠٠ كجم / سم ^٢	٣٠٢٢٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٤١١٠٠٠	٠٠٠٠٠	٤١١٠٠٠	١٢٤٢٠٤٢٠٠٠	١٢٤٢٠٤٢٠٠٠	جاري	١٢٤٢٠٤٢٠٠٠	١٢٤٢٠٤٢٠٠٠٠	١٢٤٢٠٤٢٠٠٠٠
٤٢	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق عامل حمل التجريبية (١٥٠%) من الحمل التصميمي والفئة تشمل الألواح المعدنية المؤقتة وأجهزة القياس والمعدات والردم أو البلوكات الخرسانية...											
١-٤٢	قطر ١٢٠ سم (فقط عدد ستة)	٦٥٢٤١٣٠٠٠	٠٦	٠٣٠٠٠	٠٠٠٠٠	٠٣٠٠٠	١٩٥٧٢٣٩٠٠٠	١٩٥٧٢٣٩٠٠٠٠	جاري	١٩٥٧٢٣٩٠٠٠٠	١٩٥٧٢٣٩٠٠٠٠٠	١٩٥٧٢٣٩٠٠٠٠٠
٤٤	بالعدد عمل اختبار " Sonic Coring Test " علي طول الخازوق بنسبة ١٠% من إجمالي عدد الخوازيق والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض الاختبار كاملا من مواشير بكامل طول الخازوق بأقطار مختلفة وإعداد التقارير...											
١-٤٤	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواشير مجلفنة (فقط عدد ثمانية وخمسون)	١٢٧٤٥٨٠٠٠	٥٨٠٠٠	٥٣٠٠٠	٠٠٠٠٠	٥٣٠٠٠	٦٧٥٥٢٧٤٠٠٠٠	٦٧٥٥٢٧٤٠٠٠٠٠	جاري	٦٧٥٥٢٧٤٠٠٠٠٠	٦٧٥٥٢٧٤٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٥٢٧٤٠٠٠٠٠٠
٤٥	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات وبدات الكمر سابق الصب على الا يقل إجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢ ولا يقل محتوى الأسمنت ٣٠٠ كجم/م ^٣	١٨٥٧٠٠٠	٥٥٠٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠٠	١٠٢١٣٥٠٠٠٠٠	١٠٢١٣٥٠٠٠٠٠٠	جاري	١٠٢١٣٥٠٠٠٠٠٠	١٠٢١٣٥٠٠٠٠٠٠٠	١٠٢١٣٥٠٠٠٠٠٠٠
٤٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحه لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي وعلى ان تحقق الخرسانه رتبته لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢	٣٣٦٦٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠	١٢٩٦٣٠٠٠	٢٢٦٠٠٠	١٢٩٦٣٠٠٠	٤٤٣٩٤١٧٤٠٠٠٠	٤٤٣٩٤١٧٤٠٠٠٠	جاري	٤٤٣٩٤١٧٤٠٠٠٠	٤٤٣٩٤١٧٤٠٠٠٠٠	٤٤٣٩٤١٧٤٠٠٠٠٠
١-٤٦	علاوة استخدام خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	٥٠٤٠٠٠٠	١٠٤٠٠٠٠٠٠						جاري			
٤٧	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لايقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوي اسمنتي لايقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي											
٤٧-ب	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب ظهر المخذة حتي منسوب أعلى نقطة بالناتج (فقط ثلاث آلاف وخمسمائة متر مكعب)	٤٢٧٤٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠	١٠٣١٠٠٠	٢٦٢٠٠٠	١٢٩٣٠٠٠	٥٤٧٩٠٠٠٦٠٦١	٤٧٢٧٥٠٣٩	جاري	٥٤٧٩٠٠٠٦٠٦١	٤٧٢٧٥٠٣٩	٥٥٢٦٢٨٢٠٠٠
٤٧-ج	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب ظهر المخذة حتي منسوب أعلى نقطة بالناتج (فقط أربع آلاف وثلاثمائة متر مكعب)	٤٤٧٦٠٠٠	٤٣٠٠٠٠٠	٤٣٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	٤٣٠٠٠٠٠	١٩١٣٤٤٥٢٢٠٤٠	١١٢٣٤٧٠٦٠	جاري	١٩١٣٤٤٥٢٢٠٤٠	١١٢٣٤٧٠٦٠	١٩٢٤٦٨٠٠٠٠٠
٤٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر											
١-٤٨	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	٨٩٣٢٠٠٠	٣٦٥٠٠٠٠	٢٥٥٠٠٠٠	١٠٩٨٠٠٠	٣٦٥٠٠٠٠	٣٢٦٠١٨٠٠٠٠٠٠	٣٢٦٠١٨٠٠٠٠٠٠٠	جاري	٣٢٦٠١٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٢٦٠١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٢٦٠١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٤٨-ب	ارتفاع أكبر من ٩ م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	٩٤٣٦٠٠٠	٣٦٥٠٠٠٠	٢٠٦٩٠٠٠	١٣٩٠٠٠	٢٢٠٨٠٠٠	٢٠٨٣٤٦٨٨٠٠٠٠	٢٠٨٣٤٦٨٨٠٠٠٠٠	جاري	٢٠٨٣٤٦٨٨٠٠٠٠٠٠	٢٠٨٣٤٦٨٨٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٨٣٤٦٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠
٥٣	بالطن توريد وترتيب ورس حديد تسليح B500 DWR بزيادة المعطولية في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة من السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية	٤١٤٩٣٠٠٠	١٠٣٠٤٠٠٠	٦٤٠٧٠٠٠	٤١٧٠٠٠	٦٨٢٤٠٠٠	٢٨٣١٤٨٢٣٢٢٠٠٠	٢٨٣١٤٨٢٣٢٢٠٠٠٠	جاري	٢٨٣١٤٨٢٣٢٢٠٠٠٠	٢٨٣١٤٨٢٣٢٢٠٠٠٠٠	٢٨٣١٤٨٢٣٢٢٠٠٠٠٠
٥٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق واختبار كليات عالية الإجهاد من أسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري	١٢١٨٧٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	٢٨٠٠٠	١٤٨٠٠٠	١٨٠٣٦٧٦٠٠٠٠٠	١٨٠٣٦٧٦٠٠٠٠٠٠	جاري	١٨٠٣٦٧٦٠٠٠٠٠٠٠	١٨٠٣٦٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠	١٨٠٣٦٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠
٥٨	بالمتر المربع عمل طبقة عزله من الببوتومين والدهان وجهان على البارد	٦٤٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	جاري	٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٥٤١٤٣٤٢٠٧,٠٠١												

اجمالی ما سبق صرفہ

المستحق صرفه بالمستخلص الحالي (جاري ١٠)

المقاول	الاستشاري العام للمشروع	الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المكتب الفني م/ كريم عدلي	SYSTRA	مدير المشروع
مدير المكتب الفني م / مصطفى السيد		مدير أعمال المشروع م / أسماء علي أحمد
مدير المشروع م/ رضا فتحي		مدير عام مشروعات م/ جهاد محمد سعد
		ملاحظة : الفئات
		غير الواردة بصك الشروط وأُعتمدت من
		مدير المصلحة
		يعتمد ...

مدير عام الشؤون المالية
والادارية

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

أ/ مصطفى عبد الجواد

1/ ناصر أحمد نصر طبيخ

CONTRACTOR'S CONSULTANT 	CONTRACTOR 	OWNER'S CONSULTANT 	OWNER 
SYSTRA	EDEC'S	SYSTRA	GARB

بالنظر لتوريد وتركيب ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Directlity) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية لتقطار لزوم جميع العناصر الانشائية لتكويني ابطوال حتى 12م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوصيب وقطع وتشكيل ورقع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

التبند رقم
المقايضة :-
53

pile Diameter	mbrs#	cover(m)	Length covered by stirrups "II" (m)	Pitch "P" (m)	C.L DIAMETER "A" (m)	Ø OF Bar (m)	spiral total length (m)	
1.2	1	0.075	1.7	0.15	1.038	0.012	37.48	
NO OF SPLICES	L SPLICE				NO OF PILES		6	
3	0.9		TOTAL SPIRAL LENGTH FOR PILES				241.09	


$SPIRAL LENGTH L = \left(\frac{H}{P} \right) (\pi(A + \phi)) + (8 \times \phi)$
H : HEIGHT OF SPIRAL STIRRUPS
P : PITCH OF SPIRAL STIRRUPS
A : C.L DIA. OF SPIRAL STIRRUP
Ø : DIA. OF SPIRAL STIRRUP


REBAR SCHEDULE FOR PILE CAPS (A1)

BAR MARK	BAR DIAMETER	QUANTITY	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	TOTAL BAR LENGTH (MM)	WEIGHT per meter (KG)	TOTAL WEIGHT (KG)	SHAPE IMAGE
5	25	52	7832	1784	0	0	9556	3.854	1915.10	
5	25	52	7308	1784	0	0	9032	3.854	1810.09	
6(1)	32	48	1300	7800	0	0	10230	6.313	3099.94	
6(2)	32	48	320	7720	0	0	8186	6.313	2480.55	
7	25	46	1850	7810	0	0	11370	3.854	2015.72	
8	22	52	7644	1650	0	0	9212	2.984	1429.41	
8	22	52	7366	1650	0	0	8934	2.984	1386.27	
9	25	93	1678	7810	0	0	11026	3.854	3951.96	
10	16	44	7485	1070	0	0	8496	1.580	590.64	
11	16	22	7626	0	0	0	7626	1.580	265.08	
12	16	517	200	1850	310	0	2300	1.580	1878.78	
14	22	98	2780	300	0	0	3000	2.984	877.30	
16	22	102	2780	300	0	0	3000	2.984	913.10	
28	16	20	2780	300	0	0	3000	1.580	94.80	
32	16	36	2780	300	0	0	3000	1.580	170.64	
32B	22	20	3766	300	0	0	3998	2.984	238.60	
34	22	42	2780	300	0	0	3000	2.984	375.98	
40	22	6	2780	300	0	0	3000	2.984	53.71	
46A	32	10	4283	400	0	0	4503	6.313	284.27	
47A	32	12	3224	400	0	0	3490	6.313	264.39	
25	12						241086	0.888	214.08	

TOTAL WEIGHT FOR FOUNDATION (KG)	24310.42
TOTAL WEIGHT FOR FOUNDATION (TON)	24.31

Total	T32	T25	T22	T18	T16	T12	T10	نقطة
24310.416	6129.2	9692.9	5274.4	0.0	2999.9	214.1	0.0	وزن حديد
24.31	6.13	9.69	5.27	0.00	3.00	0.21	0.00	وزن حديد

الهيئة العامة للطرق والكباري
GARB
 مدير المشروع


الإستشاري العام للمشروع
SYSTRA
 م/نصفين أبو خضرة
 م/نصفين أبو خضرة


الشركة المتفذة
 ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات
 م/عمرو محمود


الاصل

CONTRACTOR'S CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT	OWNER
			
SUGA COG	EDECS	SVSTRA SHAKER	GARBIT NAT Ministry of Transportation

بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الاتشانية للكوبري اطوال حتى 12م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	رقم البند في المقايسة :-
--	---------------------------------

2-FOUNDATION REINFORCEMENT

TOTAL (TON)	WEIGHT FOR DIAM							Item	AXES
	T32	T25	T22	T18	T16	T12	T10		
24.31	6.13	9.69	5.28	0.00	3.00	0.21	0.00	<u>FOUNDATION</u>	Abutment
44.001	12.22	19.29	11.02	0.00	0.99	0.48	0.00	<u>FOUNDATION</u>	p1
45.643	13.09	21.12	9.88	0.00	1.08	0.48	0.00	<u>FOUNDATION</u>	p6
33.382	8.75	17.00	3.06	0.00	4.21	0.36	0.00	<u>FOUNDATION</u>	p7
32.328	8.75	15.95	3.06	0.00	4.21	0.36	0.00	<u>FOUNDATION</u>	p8
32.328	8.75	15.95	3.06	0.00	4.21	0.36	0.00	<u>FOUNDATION</u>	p9
32.328	8.75	15.95	3.06	0.00	4.21	0.36	0.00	<u>FOUNDATION</u>	p10
32.328	8.75	15.95	3.06	0.00	4.21	0.36	0.00	<u>FOUNDATION</u>	p11
32.328	8.75	15.95	3.06	0.00	4.21	0.36	0.00	<u>FOUNDATION</u>	p12
32.328	8.75	15.95	3.06	0.00	4.21	0.36	0.00	<u>FOUNDATION</u>	p13
33.262	9.17	16.18	3.06	0.00	4.86	0.00	0.00	<u>FOUNDATION</u>	p14
33.262	9.17	16.18	3.06	0.00	4.86	0.00	0.00	<u>FOUNDATION</u>	p15
33.262	9.17	16.18	3.06	0.00	4.86	0.00	0.00	<u>FOUNDATION</u>	p16
33.262	9.17	16.18	3.06	0.00	4.86	0.00	0.00	<u>FOUNDATION</u>	p17
33.262	9.17	16.18	3.06	0.00	4.86	0.00	0.00	<u>FOUNDATION</u>	p18
33.262	9.17	16.18	3.06	0.00	4.86	0.00	0.00	<u>FOUNDATION</u>	p19
33.262	9.17	16.18	3.06	0.00	4.86	0.00	0.00	<u>FOUNDATION</u>	p20
33.262	9.17	16.18	3.06	0.00	4.86	0.00	0.00	<u>FOUNDATION</u>	p21
33.262	9.17	16.18	3.06	0.00	4.86	0.00	0.00	<u>FOUNDATION</u>	p22
31.969	14.43	11.06	3.06	0.00	3.42	0.00	0.00	<u>FOUNDATION</u>	p23

توقيع المراقب

CONTRACTOR'S CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT	OWNER
			
SUGA COG	EDECS	SYSTRA SHAKER	GARBALT NAT Ministry of Transportation

بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

رقم البند في المقايسة :-

2-FOUNDATION REINFORCEMENT									
TOTAL (TON)	WEIGHT FOR DIAM							Item	AXES
	T32	T25	T22	T18	T16	T12	T10		
31.969	14.43	11.06	3.06	0.00	3.42	0.00	0.00	FOUNDATION	p24
31.969	14.43	11.06	3.06	0.00	3.42	0.00	0.00	FOUNDATION	p25
31.969	14.43	11.06	3.06	0.00	3.42	0.00	0.00	FOUNDATION	p26
31.969	14.43	11.06	3.06	0.00	3.42	0.00	0.00	FOUNDATION	p27
31.969	14.43	11.06	3.06	0.00	3.42	0.00	0.00	FOUNDATION	p28
31.969	14.43	11.06	3.06	0.00	3.42	0.00	0.00	FOUNDATION	p29
31.969	14.43	11.06	3.06	0.00	3.42	0.00	0.00	FOUNDATION	p30
31.563	13.37	12.11	3.06	0.00	3.02	0.00	0.00	FOUNDATION	p31
31.563	13.37	12.11	3.06	0.00	3.02	0.00	0.00	FOUNDATION	p32
32.033	18.22	7.54	3.06	0.00	3.21	0.00	0.00	FOUNDATION	p33
32.033	18.22	7.54	3.06	0.00	3.21	0.00	0.00	FOUNDATION	p34
37.099	17.08	12.58	5.74	0.00	1.70	0.00	0.00	FOUNDATION	p35
37.328	17.08	12.70	5.78	0.00	1.78	0.00	0.00	FOUNDATION	p36
33.021	9.17	15.95	3.06	0.00	4.49	0.36	0.00	FOUNDATION	p37
33.021	9.17	15.95	3.06	0.00	4.49	0.36	0.00	FOUNDATION	p38
33.014	10.91	14.19	3.06	0.00	4.49	0.36	0.00	FOUNDATION	p39
33.014	10.91	14.19	3.06	0.00	4.49	0.36	0.00	FOUNDATION	p40

شيفه البند

CONTRACTOR'S CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT	OWNER
			
SIGMA CDG	EDECS	SYSTRA	GARBLT NAT Ministry of Transportation

بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	رقم البند في المقايضة :-
--	-------------------------------------


2-FOUNDATION REINFORCEMENT

TOTAL (TON)	WEIGHT FOR DIAM							Item	AXES
	T32	T25	T22	T18	T16	T12	T10		
47.298	14.94	19.95	10.84	0.00	1.08	0.48	0.00	FOUNDATION	p41
33.014	10.91	14.19	3.06	0.00	4.49	0.36	0.00	FOUNDATION	p42
33.014	10.91	14.19	3.06	0.00	4.49	0.36	0.00	FOUNDATION	p43
33.014	10.91	14.19	3.06	0.00	4.49	0.36	0.00	FOUNDATION	p44
33.014	10.91	14.19	3.06	0.00	4.49	0.36	0.00	FOUNDATION	p45
33.014	10.91	14.19	3.06	0.00	4.49	0.36	0.00	FOUNDATION	p46
33.014	10.91	14.19	3.06	0.00	4.49	0.36	0.00	FOUNDATION	p47
33.014	10.91	14.19	3.06	0.00	4.49	0.36	0.00	FOUNDATION	p48
33.014	10.91	14.19	3.06	0.00	4.49	0.36	0.00	FOUNDATION	p49
33.014	10.91	14.19	3.06	0.00	4.49	0.36	0.00	FOUNDATION	p50
33.014	10.91	14.19	3.06	0.00	4.49	0.36	0.00	FOUNDATION	p51
33.014	10.91	14.19	3.06	0.00	4.49	0.36	0.00	FOUNDATION	p52
55.558	39.48	1.68	12.71	0.00	1.20	0.48	0.00	FOUNDATION	p53
120.737	93.53	0.00	24.61	0.00	1.78	0.81	0.00	FOUNDATION	p55
58.640	44.24	0.00	12.71	0.00	1.20	0.48	0.00	FOUNDATION	p58
1851.18	Previous Quantity (Ton)								
24.31	Current Quantity (Ton)								
1875.49	Total Quantity (Ton)								

الهيئة العامة للطرق والكباري

GARB

مدير المشروع



الاستشاري العام للمشروع

systra

م/نيفين ابو خضرة



الشركة المنفذة

يديكس الدولية للهندسة والمقاولات

م/عمرو محمود



CONTRACTOR'S CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT	OWNER
			
SILGA CDG	EDECES	SVSTRA SHAKER	GARBUT NAT Ministry of Transportation

بأطن توريد وتركيب ورض حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاختراقات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالير والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

البند في المقياس :-

53

1-PILES REINFORCEMENT

AXES	items	DIAM	WT(TON)	NO	TOTAL(TON)
AO	piles	1.2	6.669	6	40.011
P4	piles	1.2	6.262	7	43.834
P1	piles	1.2	6.377	4	25.508
P2	piles	1.2	6.377	3	19.131
P3	piles	1.2	5.981	5	29.905
P5	piles	1.2	5.981	10	59.810
P1	piles	1.2	6.370	8	50.964
P2	piles	1.2	6.370	9	57.334
P3	piles	1.2	5.976	7	41.829
P5	piles	1.2	5.981	2	11.963
P6	piles	1.2	5.544	12	66.527
P7	piles	1.2	4.933	9	44.398
P8	piles	1.2	4.636	9	41.726
P9	piles	1.2	4.618	9	41.560
P10	piles	1.2	4.618	9	41.560
P11	piles	1.2	4.618	9	41.560
P12	piles	1.2	4.618	9	41.560
P13	piles	1.2	4.618	9	41.560
P14	piles	1.2	6.478	9	58.299

توقيع المهندس

CONTRACTOR'S CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT	OWNER
			
SICA COG	EDEC	SVSTRA SHAKER	GARBY NAT Ministry of Transportation

بأطن توريد وترتيب ورض حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاختراقات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للتكويني اطوال حتى 12م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

البند في المقايسة :-
53

1-PILES REINFORCEMENT

AXES	items	DIAM	WT(TON)	NO	TOTAL(TON)
P15	piles	1.2	6.478	9	58.299
P16	piles	1.2	5.559	9	50.027
P17	piles	1.2	5.559	9	50.027
P18	piles	1.2	6.478	9	58.299
P19	piles	1.2	5.559	9	50.027
P20	piles	1.2	5.559	9	50.027
P21	piles	1.2	5.559	9	50.027
P22	piles	1.2	5.559	9	50.027
P23	piles	1.2	5.255	9	47.293
P24	piles	1.2	5.255	9	47.293
P25	piles	1.2	5.255	9	47.293
P26	piles	1.2	5.255	9	47.293
P27	piles	1.2	5.255	9	47.293
P28	piles	1.2	5.255	9	47.293
P29	piles	1.2	6.370	9	57.333
P30	piles	1.2	6.370	9	57.333

مفتحة

CONTRACTOR'S CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT	OWNER
			
SAGA COG	EDECs	SYSTRA	SHAKER

بالطن توريد وتثبيت ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة المعطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى 12م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

البند في المقايسة :-
53

1-PILES REINFORCEMENT

AXES	items	DIAM	WT(TON)	NO	TOTAL(TON)
P31	piles	1.2	6.370	9	57.333
P32	piles	1.2	5.783	9	52.050
P33	piles	1.2	7.668	9	69.010
P34	piles	1.2	7.265	9	65.381
P35	piles	1.2	5.255	9	47.293
P36	piles	1.2	5.255	9	47.293
P37	piles	1.2	6.036	9	54.323
P38	piles	1.2	5.326	9	47.938
P39	piles	1.2	4.431	9	39.880
P40	piles	1.2	4.431	9	39.880
P41	piles	1.2	2.812	12	33.746
P42	piles	1.2	4.431	9	39.880
P43	piles	1.2	4.431	9	39.880
P44	piles	1.2	4.431	9	39.880
P45	piles	1.2	4.431	9	39.880

توقيع المهندس

CONTRACTOR'S CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT	OWNER
			
SIGA CCG	EDECS	SYSTRA SHAKER	GARBET FIAT Ministry of Transportation

بالنظر لتوريد وتركيب ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالير والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية " As Built " والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

البند في المقايسة :-
53

1-PILES REINFORCEMENT

AXES	items	DIAM	WT(TON)	NO	TOTAL(TON)
P46	piles	1.2	4.055	9	36.495
P47	piles	1.2	4.797	9	43.172
P48	piles	1.2	4.797	9	43.172
P49	piles	1.2	4.797	9	43.172
P50	piles	1.2	4.797	9	43.172
P51	piles	1.2	4.055	9	36.495
P52	piles	1.2	4.055	9	36.495
P53	piles	1.2	3.628	12	43.537
P55	piles	1.2	5.206	20	104.112
P58	piles	1.2	4.920	12	59.035
PREVIOUS					2733.03
CURRENT					83.85
TOTAL					2816.88

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشارى العام للمشروع

الشركة المنفذة

GARB


systra

ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

مدير المشروع


م/نيفين ابو خضرة

م/عمرو محمود







CONTRACTOR'S CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT	OWNER
			
SIEGA COG	EDEC'S	SYSTRA	QARBELY RAKT Ministry of Transportation

بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500DWR لزيادة المعطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الإهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري أطوال حتى 12 م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والإختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	53	رقم البند في المستخلص :-
---	----	--------------------------

U-GIRDER Reinforcement

الوزن (طن)	رقم المحور	التسلسل
14.82	5-6 R	1
14.82	6-7 R	2
14.82	7-8 R	3
14.82	9-10 R	4
14.82	10-11 R	5
14.82	10-11 L	6
14.82	11-12 R	7
14.82	11-12 L	8
14.82	12-13 R	9
14.82	12-13 L	10
14.82	13-14 R	11
14.82	13-14 L	12
14.82	14-15 R	13
14.82	14-15 L	14
14.82	15-16 R	15
14.82	15-16 L	16
14.82	16-17 R	17
14.82	16-17 L	18
14.82	18-19 R	19
14.82	19-20 R	20
14.82	19-20 L	21
14.82	20-21 R	22
14.82	20-21 L	23
14.82	21-22 R	24
14.82	21-22 L	25
14.82	22-23 R	26
14.82	22-23 L	27
14.82	23-24 R	28
14.82	23-24 L	29
14.82	24-25 R	30
14.82	24-25 L	31

تسليمه برشق

7 المرمود

CONTRACTOR'S CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT	OWNER
			
SILKA ODS	EDEC	SYSTRA	GARBIT RAY Ministry of Transportation

بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الإجهادات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري أطوال حتى 12 م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقاً للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لإنهاء العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	53	رقم البند في المستخلص :-
---	----	--------------------------

U-GIRDER Reinforcement

الوزن (طن)	رقم المحور	التسلسل
14.82	26-27 R	32
14.82	26-27 L	33
14.82	27-28 R	34
14.82	27-28 L	35
14.82	25-26 R	36
14.82	25-26 L	37
14.82	28-29 R	38
14.82	28-29 L	39
14.82	29-30 R	40
14.82	29-30 L	41
14.82	31-32 R	42
14.82	31-32 L	43
14.82	30-31 R	44
14.82	30-31 L	45
14.82	32-33 R	46
14.82	32-33 R	47
14.82	33-34 R	48
14.82	33-34 L	49
14.82	34-35 R	50
14.82	34-35 L	51
14.82	35-36 R	52
14.82	35-36 L	53
14.82	36-37 R	54
14.82	36-37 L	55
14.82	37-38 R	56
14.82	37-38 L	57
14.82	38-39 R	58
14.82	38-39 R	59
14.82	39-40 R	60
14.82	39-40 L	61
14.82	40-41 R	62
14.82	40-41 L	63
14.82	41-42 R	64

لشركة يوسف

وامر عدد

CONTRACTOR'S CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT	OWNER
			
SYSTRA	EDECS	SYSTRA	Ministry of Transportation

بالطن توريد وترتيب ورص حديد تسليح B500DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الإهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري أطوال حتى 12 م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والإختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	53	رقم البند في المستخلص :-
---	----	--------------------------

U-GIRDER Reinforcement

الوزن (طن)	رقم المحور	التسلسل
14.82	41-42 L	65
14.82	42-43 R	66
14.82	42-43 L	67
14.82	43-44 R	68
14.82	43-44 L	69
14.82	44-45 R	70
14.82	44-45 L	71
14.82	45-46 R	72
14.82	45-46 L	73
14.82	46-47 R	74
14.82	46-47 L	75
14.82	47-48 R	76
14.82	47-48 L	77
14.82	48-49 R	78
14.82	48-49 L	79
14.82	49-50 R	80
14.82	49-50 L	81
14.82	50-51 R	82
14.82	50-51 L	83
14.82	51-52 R	84
14.82	51-52 L	85
1260.00	إجمالي حديد التسليح (بالطن)	
993.18	الكميات السابقة	
266.82	الكميات الحالية	
1260.00	إجمالي الكميات	

الهيئة العامة للطرق والكباري

GARB

مدير المشروع

الإستشاري العام للمشروع

SYSTRA

م / نيفين ابو خضرة

الشركة المنفذة

ايدكس الدولية للهندسة والمقاولات

م/ عمرو محمود

حسين عبد الله
مدير المشروع

نيفين ابو خضرة

عمرو محمود

--	--	--	--

بالنظر لتوريد وتركيب ورس حديد تسليح B500DWR لزيادة المغطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الإهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الإنشائية للتكويري أطوال حتى 12 م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقاً للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والإختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم للعمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

53

رقم البند في المستخلص :-

حديد التاج Type 03

التسليم	رقم المورد	قطر 10 مم	قطر 12 مم	قطر 16 مم	قطر 22 مم	قطر 25 مم	قطر 32 مم	إجمالي الوزن (طن)
1	6	0.00	1.96	3.62	1.24	4.53	4.57	15.91
2	7	0.00	3.11	1.41	1.24	4.42	4.57	14.75
3	8	0.00	2.74	0.89	1.24	2.27	4.57	11.71
4	9	0.00	2.74	0.89	1.24	2.27	4.57	11.71
5	10	0.00	2.74	0.89	1.24	2.27	4.57	11.71
6	11	0.00	2.74	0.89	1.24	2.27	4.57	11.71
7	12	0.00	2.74	0.89	1.24	2.27	4.57	11.71
8	13	0.00	2.74	0.89	1.24	2.27	4.57	11.71
								100.91

إجمالي حديد التسليح لزوم التاج (طن)

58.53

الكميات السابقة

42.37

الكميات الحالية

100.91

إجمالي الكميات

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام للمشروع

الشركة المنفذة

GARB

SYSTRA

إندكس الدولية للهندسة والمقاولات

مدير المشروع

د / نيفين أبو خضرة

د / عمرو محمود

د. محمد عبد الله
رئيس اللجنة

نقيب الجودة

CONTRACTOR'S CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT	OWNER
			
SILSA COG	EDECS	SYSTRA	GARIBUT RAY Ministry of Transportation

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق واختبار حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة Low Relaxation ASTM Grade 270 لزوج الهيكل العلوي للكوبري بالبر strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعدة وتعليمات المهندس المشرف والاختبارات وكل مايلزم لانتهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعدة والمواصفات الفنية	55	رقم البند في المستخلص :-
---	----	--------------------------

U-GIRDER POST TENSION CABLES

الوزن (طن)	رقم المحور	التسلسل
1.82	5-6 R	1
1.82	6-7 R	2
1.82	7-8 R	3
1.82	10-11 R	4
1.82	11-12 R	5
1.82	11-12 L	6
1.82	12-13 L	7
1.82	13-14 R	8
1.82	13-14 L	9
1.82	14-15 R	10
1.82	14-15 L	11
1.82	15-16 R	12
1.82	15-16 L	13
1.82	16-17 R	14
1.82	16-17 L	15
1.82	18-19 R	16
1.82	19-20 R	17
1.82	19-20 L	18
1.82	20-21 R	19
1.82	20-21 L	20
1.82	21-22 R	21
1.82	21-22 L	22
1.82	22-23 R	23
1.82	22-23 L	24
1.82	23-24 R	25
1.82	23-24 L	26
1.82	24-25 R	27
1.82	24-25 L	28

لشركة ابراهيم

المهندس

CONTRACTOR'S CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT	OWNER
			
SILSA COG	EDECS	SYSTRA	MINISTRY OF TRANSPORTATION

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق واختبار حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة
Low Relaxation ASTM Grade 270 بالبري للكوبري بالبر **15.7mm**
strength 1860 MPA with diameter
والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس
المشرف والاختبارات وكل مايلزم لانتهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات
الفنية

55


رقم البند في المستخلص :-

U-GIRDER POST TENSION CABLES

الوزن (طن)	رقم المحور	التسلسل
1.82	26-27 R	29
1.82	26-27 L	30
1.82	27-28 R	31
1.82	27-28 L	32
1.82	25-26 R	33
1.82	25-26 L	34
1.82	28-29 R	35
1.82	28-29 L	36
1.82	29-30 R	37
1.82	29-30 L	38
1.82	31-32 R	39
1.82	31-32 L	40
1.82	30-31 R	41
1.82	30-31 L	42
1.82	32-33 R	43
1.82	32-33 R	44
1.82	33-34 R	45
1.82	33-34 L	46
1.82	34-35 R	47
1.82	34-35 L	48
1.82	35-36 R	49
1.82	35-36 L	50
1.82	36-37 R	51
1.82	36-37 L	52
1.82	37-38 R	53
1.82	37-38 L	54
1.82	38-39 R	55
1.82	38-39 R	56
1.82	39-40 R	57
1.82	39-40 L	58
1.82	40-41 R	59
1.82	40-41 L	60
1.82	41-42 R	61
1.82	41-42 L	62
1.82	42-43 R	63

لَيْسَ بِمُؤَيَّن

7 المردود

CONTRACTOR'S CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT	OWNER
			
SILSA COG	EDECS	SYSTRA	GARBY RMT Ministry of Transportation

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق واختبار حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة
Low Relaxation ASTM Grade 270 بالبر الكوبري بالبر
strength 1860 MPA with diameter 15.7mm
والفئة تشمل جميع الكسوسارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس
المشرف والاختبارات وكل مايلزم لانتهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات
الفنية

55

رقم البند في المستخلص :-

U-GIRDER POST TENSION CABLES

الوزن (طن)	رقم المحور	التسلسل
1.82	42-43 L	64
1.82	43-44 R	65
1.82	43-44 L	66
1.82	44-45 R	67
1.82	44-45 L	68
1.82	45-46 R	69
1.82	45-46 L	70
1.82	46-47 R	71
1.82	46-47 L	72
1.82	47-48 R	73
1.82	47-48 L	74
1.82	48-49 R	75
1.82	48-49 R	76
1.82	48-49 L	77
1.82	49-50 L	78
1.82	50-51 R	79
1.82	50-51 L	80
1.82	51-52 R	81
1.82	51-52 L	82
148.83		إجمالي وزن الكابلات (بالطن)
121.61		الكميات السابقة
27.22		الكميات الحالية
148.83		إجمالي الكميات

الهيئة العامة للطرق والكباري

GARB

مدير المشروع

الاستشاري العام للمشروع


SYSTRA

م / نيفين أبو خضرة

الشركة المنفذة

إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

م / عمرو محمود







بالمرء المكعب ءوريد وءءفءء وءركءب ءرساءة مسلءة لءوم الكمراء سابقءة الصب وسابقءة الإءهاد U-SECTION بالءء مع ءصءم ءلءطة ءرساءة على أن ءكون ءلءط وءءمك مءكاءءكى وعلى ألا ءقل المءقوءمة الممءزة للمكعب القءاسى للءرساءة المسلءة عن 550 كءم/سءم2 بعء 28 ءوم من الصب بالءطءبعة وألا ءقل مءءوى الأسمنء عن 440 كءم/سءم3 اسمنء ءورءلأنءى عاءى على أن ءكون ءرساءة ذات سءط املس (Fair Face) واسءءءام اءصاءاء ءاصة (CORROSION INHIBITOR) واءصاءة السءلكا ءىوم واسءءءام مواء الإءصاءاء المءءءة للءصوءل (duarabilty) لا ءقل عن 120 سءة للءصءر والسعر ءشمل ءصءم ءلءطة وعمل الشءاء والءرم وعمل الشءاء ءاصة وءمء المءءاء والأوناش وءلءهءءاء الءلزامءة لرفع ءرساءة الكمر إرءءاع ءءى 9 مءر من منسوب الأرض الءطءبعة وءءى منسوب الرءكءة	48	رقم البءء ءى المسءءل :-
إرءءاع ءءى 9 مءر من منسوب الأرض الءطءبعة وءءى منسوب الرءكءة	48-أ	

ءرساءة الكمر إرءءاع ءءى 9 مءر لمءشروع كءبرى مسار القءار السرىع

الءسلسل	رقم المءور	ءءءءء الإرءءاع	إءمالى الكمءة
1	5-6 R	إرءءاع ءءى 9 مءر	69.00
2	6-7 R	إرءءاع ءءى 9 مءر	69.00
3	7-8 R	إرءءاع ءءى 9 مءر	69.00
4	9-10 R	إرءءاع ءءى 9 مءر	69.00
5	10-11 R	إرءءاع ءءى 9 مءر	69.00
6	10-11 L	إرءءاع ءءى 9 مءر	69.00
7	11-12 R	إرءءاع ءءى 9 مءر	69.00
8	11-12 L	إرءءاع ءءى 9 مءر	69.00
9	12-13 R	إرءءاع ءءى 9 مءر	69.00
10	12-13 L	إرءءاع ءءى 9 مءر	69.00
11	13-14 R	إرءءاع ءءى 9 مءر	69.00
12	13-14 L	إرءءاع ءءى 9 مءر	69.00
13	14-15 R	إرءءاع ءءى 9 مءر	69.00
14	14-15 L	إرءءاع ءءى 9 مءر	69.00
15	15-16 R	إرءءاع ءءى 9 مءر	69.00
16	15-16 L	إرءءاع ءءى 9 مءر	69.00

لءءءءه اءءءءء

3-2-20

بالمتر المكعب لتوريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالتر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم³ بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/سم³ اسمنت بورتلاندي عادي على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا فيوم واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarabilty) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرد وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والاوناش والتجهيزات اللازمة لرفع ارتفاع حتى 9 متر من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	48	رقم البند في المستخلص :-
ارتفاع حتى 9 متر من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	48-أ	

خرسانة الكمر ارتفاع حتى 9 متر لمشروع كوبري مسار القطار السريع

التسلسل	رقم المحور	تحديد الارتفاع	إجمالي الكمية
17	16-17 R	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
18	16-17 L	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
19	18-19 R	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
20	19-20 R	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
21	19-20 L	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
22	20-21 R	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
23	20-21 L	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
24	21-22 R	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
25	21-22 L	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
26	22-23 R	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
27	22-23 L	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
28	23-24 L	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
29	23-24 R	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
30	24-25 L	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
31	24-25 R	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
32	25-26 L	ارتفاع حتى 9 متر	69.00

لبيس العوفه

س.ف.ج

بالمر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد U-SECTION بالير مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم³ بد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/سم³ اسمنت بورتلاندي عادي على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا فيوم واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والأوتش والتجهيزات اللازمة لرفع	48	رقم البند في المستخلص :-
ارتفاع حتى 9 متر من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	48-أ	

خرسانة الكمر ارتفاع حتى 9 متر لمشروع كوبري مسار القطار السريع

التسلسل	رقم المحور	تطبيق الارتفاع	إجمالي الكمية
33	25-26 R	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
34	26-27 L	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
35	26-27 R	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
36	27-28 L	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
37	27-28 R	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
38	28-29 L	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
39	28-29 R	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
40	29-30 L	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
41	29-30 R	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
42	30-31 L	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
43	30-31 R	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
44	46-47 L	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
45	46-47 R	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
46	47-48 R	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
47	47-48 L	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
48	48-49 R	ارتفاع حتى 9 متر	69.00

لبيته ابو شرف

48

بالمرء المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم ³ بعد 28 يوم من الصب بالطبيعية وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/سم ³ اسمنت بورتلاند عادي على أن تكون الخرسانة ذات سطح امس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازافة السيلكا فيوم واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للعصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والغرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والاولاش والتجهيزات اللازمة لرفع ارتفاع حتى 9 متر من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	48	رقم البند في المستخلص :-
إرتفاع حتى 9 متر من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	48-أ	

خرسانة الكمر ارتفاع حتى 9 متر لمشروع كوبري مسار القطار السريع

التسلسل	رقم المحور	تحديد الارتفاع	إجمالي الكمية
49	48-49 L	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
50	49-50 R	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
51	49-50 L	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
52	50-51 R	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
53	50-51 L	ارتفاع حتى 9 متر	69.00
إجمالي كمية الخرسانة المسلحة لزوم الكمرات (م3)			3657.06

2553.04

الكميات السابقة

1104.02

الكميات الحالية

3657.06

إجمالي الكميات

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام للمشروع

الشركة المنفذة

GARB

SYSTRA

إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

مدير المشروع

م / نيفين أبو خضرة

م / كريم عدلي

صبر محمد
15
أبو الجرح

نيفة أبو خضرة

كريم عدلي

CONTRACTOR'S CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT	OWNER
SEKAC OOO	EDECS	SYSTRA	DAIRLYT RAY Ministry of Transport and Infrastructure
بالمعز المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الإعمدة و التيجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والأوتشس اللازمه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافه السيليكا فيوم واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarabilty) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهوه العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.		47	رقم البند في المستخلص :-
ارتفاع حتى 09 متر		47-ب	
خرسانة التاج ارتفاع حتى 09 متر لمشروع كوبري مسار القطار السريع			
التسليم	رقم المحور	تحديد الارتفاع	إجمالي الكمية
1	6	ارتفاع حتى 09 متر	87.40
2	7	ارتفاع حتى 09 متر	87.40
3	8	ارتفاع حتى 09 متر	87.40
4	9	ارتفاع حتى 09 متر	87.40
5	10	ارتفاع حتى 09 متر	87.40
6	11	ارتفاع حتى 09 متر	87.40
7	12	ارتفاع حتى 09 متر	87.40
8	13	ارتفاع حتى 09 متر	87.40
9	21	ارتفاع حتى 09 متر	87.40
10	22	ارتفاع حتى 09 متر	87.40
11	23	ارتفاع حتى 09 متر	87.40
إجمالي كمية الخرسانة المسلحة لزوم التاج (3م)			961.39

699.20

الكميات السابقة

262.20

الكميات الحالية

961.39

إجمالي الكميات

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام للمشروع

الشركة المنفذة

GARB

SYSTRA

إيدكس الدولية للهندسة والمقاولات

مدير المشروع

م / نيفين ابو خضرة

م / كريم عدنى

مدير المشروع
 م / نيفين ابو خضرة

م / نيفين ابو خضرة

م / كريم عدنى

CONTRACTOR'S CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT	OWNER
			
SIDA SCS	EDEC	SYSTRA	GARBI NAT Ministry of Transportation

بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعداد و التيجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم² ومحتوي اسمنتي لا يقل عن 420 كجم/م³ اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافه السيليكا فيوم واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarabilty) لا تقل عن 120 سنة للعصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهوا العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.

47

رقم البند في المستخلص :-

ب-47

ارتفاع حتي 09 متر

خرسانة الأعمدة ارتفاع حتي 9 متر + خرسانة التاج ارتفاع حتي 09 متر لمشروع كوبري مسار القطار السريع

التسلسل	المصدر	رقم المحور	تحديد الارتفاع	إجمالي الكمية
1	عمود	8	ارتفاع حتي 09 متر	5.06
2	عمود	9	ارتفاع حتي 09 متر	12.95
3	عمود	10	ارتفاع حتي 09 متر	16.46
4	عمود	11	ارتفاع حتي 09 متر	19.25
5	عمود	12	ارتفاع حتي 09 متر	19.62
6	عمود	13	ارتفاع حتي 09 متر	20.35
7	عمود	14	ارتفاع حتي 09 متر	25.58
8	عمود	15	ارتفاع حتي 09 متر	26.39
9	عمود	21	ارتفاع حتي 09 متر	24.18
10	عمود	22	ارتفاع حتي 09 متر	23.05
11	عمود	23	ارتفاع حتي 09 متر	26.43
12	عمود	55	ارتفاع حتي 09 متر	112.76
1	تاج	21	ارتفاع حتي 09 متر	87.40
2	تاج	22	ارتفاع حتي 09 متر	87.40
3	تاج	23	ارتفاع حتي 09 متر	87.40
4	تاج	6	ارتفاع حتي 09 متر	87.40
5	تاج	7	ارتفاع حتي 09 متر	87.40
6	تاج	8	ارتفاع حتي 09 متر	87.40
7	تاج	9	ارتفاع حتي 09 متر	87.40
8	تاج	10	ارتفاع حتي 09 متر	87.40
9	تاج	11	ارتفاع حتي 09 متر	87.40
10	تاج	12	ارتفاع حتي 09 متر	87.40
11	تاج	13	ارتفاع حتي 09 متر	87.40
				1293.47

إجمالي كمية الخرسانة المسلحة لزوم التاج (3د)

1031.27

الكميات السابقة

262.20

الكميات الحالية

1293.47

إجمالي الكميات

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام للمشروع

الشركة المنفذة

GARB

SYSTRA

إندكس الدولية للهندسة والمقاولات

مدير المشروع

د / نيفين أبو خضرة

د / كريم عدلى

مستلمة
م. أبو بكر

نفسه الجوفه

هـ

CONTRACTOR'S CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT	OWNER
FROM 000	00000	00000	00000
باعتبر الطولي أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية مخفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخطة الخرسانية والخطط والدمك الميكانيكي على الإيقاع إجهاد الكسر عن 400 كجم / سم² بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاند عادي لا يقل عن 400 كجم / م³ واستخدام الإضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكا والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونيت لسد جوانب الحفر واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن 120 سنة للتغصير وإنتاج كل المواصفات المعقدة لمثل هذه المشاريع والقيود المتبعة عالميا للتوصل بالخازوق إلى متطلبات الأعمال بالقطر السريع والفتة لا تشمل صلب التسليح والقيسونات الدائمة والبند شامل نقل ناتج الحفر إلى المقالب العمومية وتشمل تكسير رؤوس الخوازيق وإجراء اختبار تكامل لجسم الخازوق بطريقة النق والصدى (Echo test) و اعداد تقرير التجربة (والقياس من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب نهاية الخازوق) على ان تتم الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.			رقم البند في المقاييس :-
إجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم ² فقط (سبعة عشر ألف وسبع مائة متر طولي)			37

حصر متر طولي خوازيق لمشروع كوبري مسر القطر السريع

مجموع الأخطاء (متر طولي)	Cut Of LVL	طول الخازوق من منسوب T.O.E LVL	Cut Of LVL	NGL LVL	عدد الخوازيق في المحور	رقم المحور	لتسلسل
40	40	85.22	125.22	128.22	Abutment P01	Abutment	1
40	40	85.22	125.22	128.22	Abutment P02	Abutment	2
40	40	85.22	125.22	128.22	Abutment P03	Abutment	3
40	40	85.22	125.22	128.22	Abutment P04	Abutment	4
40	40	85.22	125.22	128.22	Abutment P05	Abutment	5
40	40	85.22	125.22	128.22	Abutment P06	Abutment	6
492	41	83.896	124.896	128.45	12	1	7
492	41	84.06	125.06	128.5	12	2	8
444	37	87.75	124.75	128	12	3	9
39.5	39.5	85.3	124.8	128.3	Axe 04 P01	4	10
39.5	39.5	85.3	124.8	128.3	Axe 04 P03	4	11
39.5	39.5	85.3	124.8	128.3	Axe 04 P04	4	12
39.5	39.5	85.3	124.8	128.3	Axe 04 P06	4	13
39.5	39.5	85.3	124.8	128.3	Axe 04 P07	4	14
39.5	39.5	85.3	124.8	128.3	Axe 04 P09	4	15
39.5	39.5	85.3	124.8	128.3	Axe 04 P12	4	16
444	37	87.97	124.97	128.6	12	5	17
384	32	93.825	125.825	129.32	12	6	18
243	27	99.333	126.333	129.83	9	7	19
216	24	101.891	125.891	129.39	9	8	20
216	24	101.452	125.452	128.95	9	9	21
216	24	101.438	125.438	128.94	9	10	22
216	24	101.494	125.494	128.99	9	11	23
216	24	101.784	125.784	129.28	9	12	24
216	24	102.04	126.04	129.54	9	13	25
319.5	35.5	90.359	125.859	129.3586	9	14	26
319.5	35.5	90.607	126.107	129.607	9	15	27
247.5	27.5	98.713	126.213	129.7135	9	16	28

د. محمد العوضي

د. محمد العوضي

CONTRACTOR & CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT	OWNER
EDCS 2005	EDCS	SHAKER	GOVERNMENT OF ALGERIA
باعتبار الطولي أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبر في جميع النواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسنة مسلحة ويتم تصميم الخطة الخرسانية والخط والدعم الميكانيكي على الأقل إجهاد الكسر عن 400 كجم / سم² بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاند عادي لا يقل عن 400 كجم / 3^{هـ} واستخدام الإضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكا والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونايت لسد جوانب الحفر واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعصر والتابع كل المواصفات المعقدة لمثل هذه المشاريع والقيود المتبعة عالميا للوصول بالخوازيق الي متطلبات الاحمال بالقطر السريع والفئة لا تشمل صلب التسليح والقيسونات الدائمة والبند شامل نقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية و تشمل تكسير رؤوس الخوازيق واجراء اختبار تكامل لجسم الخازوق بطريقة الدق و الصدى (Echo test) و اعداد تقرير التجربة (والقياس من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب نهاية الخازوق) على ان تتم الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.			رقم البند في المقايضة :-
إجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم ² فقط (سبعة عشر ألف وسبع مائة متر طولي)			37-أ

حصر متر طولي خوازيق لمشروع كوبري مسار القطر السريع

مستوى الأنوار (متر طولي)	طول الخازوق من منسوب Cut Of LVL	T.O.E LVL	Cut Of LVL	NGL LVL	عدد الخوازيق في المجرى	رقم المجرى	التسلسل
247.5	27.5	99.042	126.542	130.0419	9	17	29
319.5	35.5	91.405	126.905	130.4047	9	18	30
247.5	27.5	99.443	126.943	130.4432	9	19	31
247.5	27.5	99.865	127.365	130.8659	9	20	32
247.5	27.5	100.743	128.243	131.7429	9	21	33
247.5	27.5	101.137	128.637	132.1369	9	22	34
247.5	27.5	101.075	128.575	132.075	9	23	35
247.5	27.5	100.73	128.23	131.73	9	24	36
247.5	27.5	100.979	128.479	131.979	9	25	37
247.5	27.5	100.902	128.402	131.902	9	26	38
247.5	27.5	100.881	128.381	131.881	9	27	39
247.5	27.5	101.051	128.551	132.051	9	28	40
310.5	34.5	94.531	129.031	132.531	9	29	41
310.5	34.5	94.031	128.531	132.0312	9	30	42
310.5	34.5	93.476	127.976	131.476	9	31	43
283.5	31.5	96.461	127.961	131.461	9	32	44
328.5	36.5	91.73	128.23	131.73	9	33	45
283.5	31.5	96.646	128.146	131.646	9	34	46
247.5	27.5	100.925	128.425	131.925	9	35	47
247.536	27.504	101.205	128.709	132.209	9	36	48
301.5	33.5	95.812	129.312	132.8121	9	37	49
247.5	27.5	102.192	129.692	133.1917	9	38	50
225	25	104.582	129.582	133.0816	9	39	51
225	25	104.774	129.774	133.2736	9	40	52

مفتي الحرف

مفتي الحرف

حصر متر طولی خوازیق لمشروع کوہری مسار القطار السريع

15113.536

الكميات الحالية

إجمالي الكميات

المالك

الإستشاري العام للمشروع

الشركة العنقذة

GARB

SYSTRA

ايدكس الدولية للهندسة والمقاولات

مدير المشروع

م / نيفين أبو خضرة


م / کریم عدلی

100,000,000

CONTRACTOR'S CONSULTANT		CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT		OWNER		
							
SAGA COG		EDECS	SYSTRA		Ministry of Transportation		
بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر طبقا لإختبارات الصلاحية حول الأساسات وحول جسم الكوبري ... لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا					30	رقم البند في المقايضة:-	
حصر ردم القواعد لمشروع مسار القطار السريع 79/01							
م	رقم المحور	أبعاد القواعد العادية	أبعاد القواعد المسلحة	حجم مقطع العمود	كمية الردم حتى منسوب القاعدة المسلحة	كمية الردم حتى منسوب رقبة العمود	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة
1	7	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	0.00	9.70
2	8	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	0.00	9.70
3	9	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	0.00	9.70
4	10	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	0.00	9.70
5	11	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	0.00	9.70
6	12	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	0.00	9.70
7	13	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	0.00	9.70
8	14	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	0.00	9.70
9	15	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
10	16	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
11	17	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
12	18	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
13	19	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
14	20	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
15	21	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
16	22	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
17	23	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
18	24	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	0.00	9.70
19	25	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
20	26	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
21	27	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
22	28	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
23	29	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
24	30	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
25	31	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	13.0171	9.70	83.02	92.72

لتسليمه بالخوفه

س/ع

CONTRACTOR'S CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT	OWNER
			
SLCA GGG	EDECS	SYSTRA	GARBB

رقم البند في المقياس:- 30 بالتر المكعب ردم من ناتج الحفر طبقا لإختبارات الصلابة حول الأساسات وحول جسم الكوبري ... لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا

حصر ردم القواعد لمشروع مسار القطار السريع 79/01

م	رقم المحور	أبعاد القواعد العادية	أبعاد القواعد المسلحة	حجم مقطع العمود	كمية الردم حتى منسوب القاعدة المسلحة	كمية الردم حتى منسوب رتبة القواعد	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة
26	32	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	13.0171	9.70	83.02	92.72
27	33	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	13.0171	9.70	83.02	92.72
28	34	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	13.0171	9.70	83.02	92.72
29	35	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	13.0171	9.70	83.02	92.72
30	36	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	13.0171	9.70	83.02	92.72
31	37	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
32	38	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
33	39	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
34	40	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
35	41	13.40*9.80*0.1	13.20*9.60*2.5	10.3171	11.50	121.00	132.50
36	42	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
37	43	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
38	44	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
39	45	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
40	46	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	0.00	9.70
41	47	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
42	48	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
43	49	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
44	50	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
45	51	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	0.00	9.70
46	52	9.80*9.80*0.1	9.60*9.60*2.5	10.3171	9.70	85.72	95.42
47	53	13*9.40*0.1	12.8*9.20*3	10.3171	13.32	111.88	125.20
48	55	17.00*13.40*0.1	16.80*13.20*3.5	15.5200	21.14	212.28	233.42
49	58	13*9.40*0.1	12.8*9.20*3	10.3171	13.32	111.88	125.20

Previous Quantity

3179.701

Current Quantity

771.506

Total Quantity

3951.207

إجمالي حصر ردم القواعد المسلحة (بالمتر المكعب)

الهيئة العامة للطرق والكباري

GARB

مدير المشروع

الاستشاري العام للمشروع

SYSTRA

م/نيفين أبو خضرة

الشركة المنفذة

إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

م/كريم عدلي

بإمضاء
مدير المشروع

بإمضاء
م/نيفين أبو خضرة

بإمضاء
م/كريم عدلي

CONTRACTOR'S CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT	OWNER
			
SYSTRA	EDECS	SHAKER	MINISTRY OF TRANSPORTATION

بالمتر المكعب لتوريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن 420 كجم/م³ اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على سطح أملس للأسطح الظاهرة وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتيه لا تقل عن 450 كجم/سم² (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجه حدود المواصفات القياسيه المصريه والكود المصري) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول علي (durability) لا تقل عن 120 سنة للغمر واستخدام شدات معدنية خاصة للحصول علي أقصى جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (فقط خمسة عشر ألف متر مكعب)

46


رقم البند في المقاييس:-

حصر خرسانة القواعد المسلحة لمشروع مسار القطار السريع 79/01

م	رقم المحور	أبعاد القواعد المسلحة	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة
1	Abutment	14.16*8.00*2.00	14.16	8.00	2.00	226.56
2	1	13.20*9.60*2.5	13.2	9.6	2.5	316.8
3	6	13.20*9.60*2.5	13.2	9.6	2.5	316.8
4	7	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
5	8	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
6	9	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
7	10	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
8	11	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
9	12	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
10	13	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
11	14	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
12	15	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
13	16	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
14	17	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
15	18	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
16	19	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
17	20	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
18	21	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
19	22	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
20	23	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
21	24	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
22	25	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4

لتوقيع المهندس

79/01

CONTRACTOR'S CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER'S CONSULTANT	OWNER
			
MOCT	EDECS	MOCT	MOCT


بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانته مسلحة لزوم الاساسات بالير حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن 420 كجم/م³ اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وايضاة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على سطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن 450 كجم/سم² (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجه حدود المواصفات القياسيه المصريه والكود المصري) واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول علي (duarabilty) لا تقل عن 120 سنة للتصحر واستخدام شدات معدنية خاصة للحصول على اقصى جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهيو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (فقط خمسة عشر ألف متر مكعب)	46	رقم البند في المقاييس:-
--	----	-------------------------

حصر خرسانة القواعد المسلحة لمشروع مسار القطار السريع 79/01

م	رقم المحور	أبعاد القواعد المسلحة	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة
23	26	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
24	27	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
25	28	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
26	29	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
27	30	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
28	31	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
29	32	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
30	33	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
31	34	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
32	35	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
33	36	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
34	37	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
35	38	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
36	39	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
37	40	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
38	41	13.20*9.60*2.5	13.2	9.6	2.5	316.8
39	42	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
40	43	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
41	44	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
42	45	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
43	46	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4
44	47	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4

لعمري ابووفز

س.ح.ح.

CONTRACTOR'S CONSULTANT		CONTRACTOR		OWNER'S CONSULTANT		OWNER	
							
REGA COE		EDECS		SYSTRA		GARBAT RAY Ministry of Transportation	
بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانته مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على سطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتيبه لا تقل عن 450 كجم/سم2 (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجه حدود المواصفات القياسيه المصريه والكود المصري) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول علي (durability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر واستخدام شدات معدنية خاصة للحصول علي اقصى جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم للعمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (فقط خمسة عشر ألف متر مكعب)				46		رقم البند في المقاييس:-	
حصر خرسانة القواعد المسلحة لمشروع مسار القطار السريع 79/01							
م	رقم المحور	أبعاد القواعد المسلحة	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	إجمالي كمية الخرسانة المسلحة	
45	48	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4	
46	49	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4	
47	50	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4	
48	51	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4	
49	52	9.60*9.60*2.5	9.6	9.6	2.5	230.4	
50	53	12.8*9.20*3	12.8	9.2	3	353.28	
51	55	16.8*13.20*3.5	16.8	13.2	3.5	776.16	
52	58	12.8*9.20*3	12.8	9.2	3	353.28	
الكمي السابق إعتماها			الكمية الحالية			إجمالي الكمية	
12801.12			226.56			13027.68	
الشركة المنفذة		الاستشارى العام للمشروع			الهيئة العامة للطرق والكبارى		
ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات		systra			GARB		
م/كريم عدلي		م/نيفين ابو خضرة			مدير المشروع		

محضر تسليم 10/1/2019
ك. أبو الجور

ن. نيفين أبو خضرة

م. كريم عدلي

CLIENT/CLIENT'S COMPANY/TAKE		CONTRACTOR		OWNING COMPANY/TAKE		OWNER	
							
SARAA GROUP		EDCS		SYSTRA		CARBANT MAT Ministry of Transportation	
بالمر المكعب توريد ومعمل خرسانة مسلحة لزود الاناسات بالمر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورلاندي هاندي واستخدام اعدادات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكات لتوريم مع الميكن الميكانيكي جيبا ونسوية السطح العلوي اللازم للتحسين على سطح المناس الظهور وكل التحويلات اللازمة ومعالجة وعلى ان تصفى الخرسانة رتبة لا تقل عن 420 كجم/م3 (على ان يحقق الرمل والركم والخرسانة المتأقمة حدود المواصفات القياسية المصرية واكود المصري) واستكمال مواد الإضافات المعتمدة للتحسين على (durability) لا تقل عن 120 سنة للمعمر واستكمال شدات معدنية خاصة للتحسين على اقصي جساءة سطح وتسمير لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لتجود المعمل لتجود اكمل حديد الاصول المتابعة والرسومات والمواصفات والتعليمات والمواصفات المتأقمة.				46		رقم البند في المخططة:-	
حصر خرسانة البلاطة الخرسانية للبريخ عند المحطة 140+420							
إجمالي الكمية (م3)	عدد	حجم الحائط (م3)	الارتفاع	العرض	طول الحائط	م	
50.31	1.000	50.31	0.45	2.6	43	1	
الكمية السابقة (بالمتر المكعب)							
40.248							
الكمية الحالية (بالمتر المكعب)							
10.062							
إجمالي حصر خرسانة البلاطة المسلحة (بالمتر المكعب)							
50.31							

الهيئة العامة للطرق والكبارى
 GARB
 مدير المشروع
 الاستشاري انعام للمشروع
 SYSTRA
 م/ نيفين أبو خضرة
 الشركة المتنفذة
 ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات
 م/ عمرو محمود

CONTRACTOR CONSULTANT	CONTRACTOR	OWNER CONSULTANT	OWNER
			
MOA CODE	EDCS	SYSTRA	MINISTRY OF TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE

بالمر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالمر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن 420 كجم/م³ اسمنت بورتلاندي عادي، واستخدم امزجيات خاملة (CORROSION INHIBITOR) واصلات اسياخ فيوم مع الاسمنت المكوني، جوتا وشبوة السطح العلوي الاذوية للحمول على سطح اسمنتي، الظاهره وكل التقرينات الاذويه ومعالجته وعلى ان تعقلى الخرسانه زينه لا تقل عن 450 كجم/م³ (على ان يحقق الترمز والتركيب والخرسانه الثلاثيه حدود المواصفات القليه المصريه واكدود المعمرى) واستخدم مواد الاضافات المعتمده للحمول على (durability) لا تقل عن 120 سنة المعمر واستخدم شارات معانيه خاملة للحمول على اقصي جسيمة سطح والسمو لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنمو العمل نواكلا طبقا لاصول الصانع والرسومات والمواصفات والبيانات المودتس المتعرف.

حصر خرسانه الحوائط المساحه للتربيع عند المحطة 140+420					
إجمالي الكمية (م3)	عدد	حجم الحائط (م3)	الارتفاع	العرض	طول الحائط
29.24	2,000	14.62	0.85	0.4	43
23.392					1
الكميه السابقه (بالمتر المكعب)					
الكميه الحاليه (بالمتر المكعب)					
5.848					
29.24					
إجمالي حصر خرسانه الحوائط المساحه (بالمتر المكعب)					

الهيئة العامة للطرق والكبارى
GARB
مدير المشروع

الاستشاري العام للمشروع
SYSTRA
م/ نيفين أبو خضرة
م/ صبره محمود

المركبة المنفذ
الديكس الدولية للهندسة والمقاولات
م/ عمرو محمود

المشروع: كوبري تقاطع طريق القاهرة / الفيوم مع مسار القطار السريع

بيان بمعدات الموقع

م	المعدة	عدد
1	لودر CAT 950 شوكة	2
2	لودر CAT 950 شوكة + سكين	2
3	ونش 30 طن	1
4	ونش 50 طن 4 وصلة	2
5	جرار بمقطوره زراعيه	1
6	مولد 60 ك.ف	4
7	Manlift-28 M	1
8	كومبريسور هواء 12 بار	1
9	كومبريسور هواء 500 لتر	1
10	ماكينة خوازيق	1

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
التوقيع /

م / محمد أبو الجود

محمد أبو الجود

عن الشركة المنفذة
التوقيع /

م / رضا فنجي

رضا فنجي

المشروع: كوبري تقاطع طريق القاهرة / الفيوم مع مسار القطار السريع

بيان بمهندسي الموقع

م	الاسم	المسمى الوظيفي
1	رضا فتحي موسى علي	مدير المشروع
2	عبدالرحمن صابر محمد	نائب مدير المشروع
3	مصطفى السيد عبدالعزيز	مدير المكتب الفني
4	كريم محمد عدلي	مهندس أول مكتب فني
5	إيهاب محمود احمد	مهندس أول مكتب فني
6	عمرو محمود عبد الحميد	مهندس مكتب فني
7	أحمد سمير حسن	مدير الجودة
8	حمدان عبدالله حمدان	مهندس أول جوده
9	مصطفى ابراهيم بدير	مهندس أول جوده
10	عمار علي محمد	مهندس أول تنفيذ
11	محمد صبحي حميدة	مهندس موقع
12	محمد محمود أحمد الشحات	مهندس موقع
13	أسامة سيد دوام	مهندس موقع
14	إسلام محروس	مدير المساحة للموقع
15	أسامة علي الديب	مهندس أول تخطيط

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
التوقيع /

م / محمد أبو الجود

عن الشركة المنفذة
التوقيع /

م / رضا فتحي