

تنفيذ اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)

قطاع حلوان - ١٥ مايو لتنفيذ المسافة من ٩٨+٣٠٦ الى ٩٨+٩٨٦ بطول ٠٠٦٨ كم اتجاه حلوان بالامر المباشر

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ٠١ / ٢٠٢٣

تنفيذ : مكتب علي نصار حسن للمقاولات العامة

العقد رقم (٧٨٧ / ٢٠٢٢ / ٠٣) بتاريخ ٠٣ / ٠٣ / ٢٠٢٢

مستخلص جاري (٦)

رقم البند	نوع العمل	الفئة (قرش / جنيه)	الوحدة	كمية الاعمال	الفترة		عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويض	قيمة التعويض
					من	الي				
٢-٣	أعمال ردم (Embankment) وتشغيل بنواتج الحفر لمسافة اكم	٨٦ /	م ٣	٢٥٠٢١,٣٥ /	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	١	%٣,٠٣	%٣٢,٥٢	٢١٢٠٥,٣٧
					٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%٩٠,٩١	%٣٤,٤٩	٦٧٤٦٩٨,٤٣
					٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٢	٢	%٦,٠٦	%٣٤,٨٩	٤٥٥٠١,٥٥
١-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة	٢٩٩ /	م ٣	١٦٣٣,٩٧ /	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	١	%٣,٠٣	%٤٤,١٦	٦٥٣٧,٧٨
					٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%٩٠,٩١	%٤٧,٤٣	٢١٠٦٥٦,٩١
					٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٢	٢	%٦,٠٦	%٤٨,٦٢	١٤٣٩٦,١٥
٢-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس (prepared SubBallast)	٣٠٧ /	م ٣	٤٠٥٩,٤٩ /	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	١	%٣,٠٣	%٤٤,١٦	١٦٦٧٧,٢٧
					٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%٩٠,٩١	%٤٧,٤٣	٥٣٧٣٦٦,١٣
					٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٢	٢	%٦,٠٦	%٤٨,٦٢	٣٦٧٢٣,٢٣
الاجمال										
										١٥٦٣٧٦٢,٨٢

اقر بان هذه الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبين بظهوره سبق صرفها للمقاول تحرير في / ٢٠٢٤

يدفع الى المقاول مبلغ /
على الحساب /
نهائيا /

ملاحظة الفئات غير الواردة بصك الشروط

تحريرا في / / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية مهندس / نصر محمد نصر طبع

التوقيع /



(٥٩٤٩٥)

مدير عام الشؤون المالية والادارية

م/ جيهاد

مهندس المشروع

الاستشاري العام (SYSTRA)

استشاري المشروع



استشاري المساحة

مهندس الشركة