

اجمالي التعويضات المستحقة لعملية :

تنفيذ أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)

قطاع حلوان - ١٥ مايو لتنفيذ المسافة من ٩٨+٣٠٦ الى ٩٨+٩٨٦ بطول ٠.٦٨ كم اتجاه حلوان بالامر المباشر

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٨

تنفيذ : مكتب علي نصار حسن للمقاولات العامة

العقد رقم (٧٨٧ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٣ / ٠٣

ملحق مستخلص جاري (٤)

رقم البند	نوع العمل	الفئة (قرش / جنيه)	الوحدة	كمية الاعمال	الفترة		عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويض	قيمة التعويض
					من	الي				
٢-١	اعمال ردم (Embankment) وتشغيل بنواتج الحفر لمسافة اكم	٨٦	م ٣	٨٧٥٧٣,٥١	٢٠٢٢/١١/٠٢	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٩	%١٩,٠٨	%٠,٠٠	٠,٠٠
					٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٢٠,٣٩	%٠,٠٠	٠,٠٠
					٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	%٢٠,٣٩	%٠,٠٠	٠,٠٠
					٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٨,٤٢	%٢٥,٠٠	٣٤٦٨٣٧,١٩
					٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%٢٠,٣٩	%٣١,٤٠	٤٨٢٣٠١,٨٩
					٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٠٢	٢	%١,٣٢	%٣١,٧٤	٣١٤٥٣,١٨
اجمالي										
										٨٦.٥٩٢,٢٦

اقر بأن هذه الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبين يظهره سبق صرفها للمقاول تحرير في / / ٢٠٢٤

يدفع الى المقاول مبلغ /
المحاسب /
على الحساب /
نهائيا /

ملاحظة الفئات غير الواردة بصك الشروط

تحريرا في / / ٢٠٢٤

يعتمد

رئيس الادارة المركزية مهندس / نصر محمد طيخ

التوقيع /



٥١٤١٥

مدير عام الشؤون المالية والادارية

ال / مصطفى عبد الجواد

مدير عام مشروعات

م / جهاد

مهندس المشروع

م / محمد

الاستشاري العام
(SYSTRA)

م / خالد البطل
HAZEL
م / محمد

استشاري المشروع



استشاري المساحة

م / عاطف جمدي

مهندس الشركة

م / احمد الزخاوي