

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا
ملف رقم: ٥٣٦/٦١٠

بخصوص: أعمال رفع لواء طيه ابو بكر كاسم ملوغ
الزمامة الفوق الملاحع ابا مع لحولة ك
مركز ابو بكر كاسم ساسم الميا (صيا كرس)
تنفيذ: شركة ام بي نا شيونال طيه عبدالعزير طيه

السيد مهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ،،، وبعد

نتشرف بأن نرفق من طيه المستخلص رقم (٣) جاري للعملية عاليه من أصل وصورتين
مرفقاً بها استمارة (٥٠ ع.ح).

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافقتنا
بصورة من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والاحترام،،،

تحريراً في: ٢٠٢٤/٧/٢٠

مرفقات:-

عدد

(١) مستخلص

(١) استمارة (٥٠ ع.ح)

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة أسسيوط/المنيا

مهندس/

اسلام محمد فوزي





مستخلص جارى رقم (٣)

اسم العملية : أعمال رفع كفاءة طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعي الغربي (القطاع السابع) بطول ٥ كم
(مركز أبوقرقاص - محافظة المنيا) (مبادرة حياة كريمة) (المنطقة السابعة - أسيوط)

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٩١) مع شركة إم تي ناشونال عن المدة من بدء الأعمال حتي ٢٠٢٣-٠٨-١٠

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	كميات المقايضة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن			الباقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنيه						جنيه	جنيه	جنيه		
٧	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت سمك بالسبم وذلك باعادة تدوير الاسفلت وطبقات الاساس القائمة معا بسبك ٣٠ سم في الطريق القائم باستخدام ماكينة (FDR) والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة تشمل بالمتر المسطح	٠	٦٣	م	٦٢٠٠٠	٤٤,٠٠٠,٠	٠,٠	٤٤,٠٠٠,٠	٢,٧٧٢,٠٠٠,٠	٠,٠	٢,٧٧٢,٠٠٠,٠	٢,٧٧٢,٠٠٠,٠	١- مكتب جهاز الإشراف متواجد. ٢. السيارة متواجدة . ٣. لوحات المشروع متواجدة. ٤. تأمين سلامة المرور متواجد. ٥. التقرير الميدني متواجد. ٦. التقرير الشهري متواجد . ٧. التقارير الأسبوعية متواجدة. ٨- الحاسب الآلي يراجع بالإدارة بالقاهرة. ٩-المعمل متواجد. ١٠. البرنامج الزمني متواجد. ١١ . المهندسون متواجدون ١٢. تقارير ضبط الجودة متواجدة. ١٣. المعدات متواجدة
٨	بالطن توريد اضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات و يضاف بالنسبة المقررة للخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف .	٠	١,٩٥٠	طن	٢٢١٥	١,٥٦٠,٠	٠,٠	١,٥٦٠,٠	٣,٠٤٢,٠٠٠,٠	٠,٠	٣,٠٤٢,٠٠٠,٠	٣,٠٤٢,٠٠٠,٠	
٩	أعمال إنشاء طبقة تشريب برام باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير MCO أو بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ طبقا للشروط والمواصفات علي أن يتم تنظيف سطح طبقة الأساس من أي مواد حصوية أو ناعمة زائدة قبل الرش و أن يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالمتر المسطح.	٥٠	٢٧	م	٦٢٠٠٠	٤١,٠٠٠,٠	٢,٠٠٠,٠	٤٣,٠٠٠,٠	١,١٨٢,٥٠٠,٠	٠,٠	١,١٨٢,٥٠٠,٠	١,١٨٢,٥٠٠,٠	
١٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٥ سم بعد الدمك باستخدام سن الأحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام البيتومين الصلب ٧٠/٦٠ و ارد من شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٠	١٤٠	م	٦٢٠٠٠	٣٢,٠٠٠,٠	٧,٥٠٠,٠	٣٩,٥٠٠,٠	٥,٥٣٠,٠٠٠,٠	٠,٠	٥,٥٣٠,٠٠٠,٠	٥,٥٣٠,٠٠٠,٠	
الإجمالي													١٢,٥٢٦,٥٠٠

رجوع فوجد على صحة ،،

تحريرا في سنة ٢٠

أقر بصحة ذلك ،،

تحريرا في سنة ٢٠

مهندس المشروع بهيئة الطرق

الاسم : م/ عطا زايد عطا

التوقيع/

مدير عام الصيانة

الاسم : م/ محمود عبدالقهي

التوقيع/

يعتمد

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية

م. إسلام محمد فوزي



تحريرا في سنة

١٥٠٠٠٠٠٠ / ١٥٠٠٠٠٠٠

١١٤٠٠٠٠٠ / ١١٤٠٠٠٠٠

١١٠٠٠٠٠٠ / ١١٠٠٠٠٠٠

الاستثمار

٥٥٠٠٠٠٠ / ٥٥٠٠٠٠٠

٢٧٣٠٠ / ٢٧٣٠٠

١٠٠٠٠٠٠ / ١٠٠٠٠٠٠

١٤٠ / ١٤٠

٣٨٧٦٠ / ٣٨٧٦٠

٣٤٠٠٠ / ٣٤٠٠٠

٤٧٦٠ / ٤٧٦٠

٤٩٧٤٠ / ٤٩٧٤٠

٤٩٧٤٠ / ٤٩٧٤٠

٩١٠١٩ / ٩١٠١٩

١٠١٣٩١١ / ١٠١٣٩١١

مدير عام

١٠٠٠٠٠٠ / ١٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠ / ١٠٠٠٠٠٠



Handwritten signature in blue ink.

