

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٧) جاري بالإحالة إلي مشروع تنفيذ أعمال تطوير وتسعة كوبري البستان اعلي فرع دمياط بالكم ٥٨.٤٠٠ ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم ذي الإتجاهين بالأمر المباشر عقد رقم (١٢٥١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م) بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢ م.

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء.

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا: ٢٠٢٤/٧/٢٣ م


مرفقات (٣)

- مستخلص - حصر أعمال - استثمار ٥٠ ع. ح
- خطاب المحملات - خطاب العمالة
- تقارير معملية - خطاب السيارات
- تقرير رقم (٣٢٢) بتاريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م
- تقرير رقم (٤٩٣) بتاريخ ٢٤ / ٥ / ٢٠٢٣ م
- تقرير رقم (٣٠٥) بتاريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م
- تقرير رقم (٣٠٤) بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

رئيس الادارة المركزيه



مهندس /





بدر عبد التواب بدر



إمضاء طالب أو كاتب التصدير

رقم	بئر	الفئة	المقررات	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في المدة	جملة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
رقم	بئر	فئة : جنية	م.ط	٢٢٨٨	٠	٢٢٨٨	جاري	٨٢٣,٦٨٠	قمرش : جنية
١	بالمتر الطولي اعمال تنفيذ الجسات بالبر	٣٦٠	م.ط	٢٢٨٨	٠	٢٢٨٨	جاري	٨٢٣,٦٨٠	مهندسون الشركة متواجدون
٣	حفر ميكانيكي بين الخوازيق	٨٧	م	٢٦٤٢	٠	٢٦٤٢	جاري	٢٢٩,٨٥٤	الاستراحة متواجدة
٤	حفر استكشافي	٨٧	م	٩١٨	٠	٩١٨	جاري	٧٩,٨٦٦	العلامات الارشادية متواجدة
٥	توريد وردم برمال نظيفة	١٢١	م	١٥٣	٠	١٥٣	جاري	١٨,٥١٣	التقارير الشهرية متواجدة
٧	نقل ماكينة الخوازيق	٢٤٤٨٠٠	العدد	٣	٠	٣	جاري	٧٣٤,٤٠٠	تأمين وسلامة المرور متواجدة
٨	نقل داخلي لماكينة الخوازيق	٥٠٠٠٠	العدد	١	٠	١	جاري	٥٠,٠٠٠	هذه خدم تواجدها بالهالك منذ تاريخ بدء العمل
٩	بالمتر الطولي : تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعها قطر ١٢٠ سم	٤٣٧٥	م.ط	١٢٦٦٧	٠	١٢٦٦٧	جاري	٥٥,٤١٨,١٢٥	استمرار بعمق (١٨٠٠٠) مائه ونحوه في الأرض وكثافة
١٤	خرسانة عادية للإساسات	١٦٥٠	م	٢٢٩	٠	٢٢٩	جاري	٣٧٧,٨٥٠	الثقيرة عند توريد الرخوة الموصلة الحبل
١٥	خرسانة مسلحة للمخدات	٢٣٢٠	م	٤٩٧٩	٠	٤٩٧٩	جاري	١١,٥٥١,٢٨٠	عدد (١١) من باها كورس يراجع عيونه المؤدرة
١٥	علاوة نتيجة زيادة المحتوى للمخدات	١٤٠	م	٤٩٧٩	٠	٤٩٧٩	جاري	٦٩٧,٠٦٠	
١٦	أعمدة حتى ٦ متر	٢٩٥٥	م	٤٣٢	٠	٤٣٢	جاري	١,٢٧٦,٥٦٠	
١٦	أعمدة حتى ٨ متر	٣١٥٥	م	١٥٦	٠	١٥٦	جاري	٤٩٢,١٨٠	
١٦	أعمدة حتى ٩ متر	٣٢٥٥	م	١٠٦	٠	١٠٦	جاري	٣٤٥,٠٣٠	
١٦	أعمدة حتى ١٠ متر	٣٣٥٥	م	٨٤	٨٠	١٦٤	جاري	٥٥٠,٢٢٠	
١٦	أعمدة حتى ١١ متر	٣٤٥٥	م	٢٦٢	٠	٢٦٢	جاري	٩٠٥,٢١٠	
١٦	أعمدة حتى ١٢ متر	٣٥٥٥	م	٣٧٧	٤٧	٤٢٤	جاري	١,٥٠٦,٠٠٥	
١٦	أعمدة حتى ١٣ متر	٣٦٥٥	م	١٩٢	١٦	٢٠٨	جاري	٧٦٠,٢٤٠	
١٦	أعمدة حتى ١٤ متر	٣٧٥٥	م	١٦٨	٠	١٦٨	جاري	٦٣٠,٨٤٠	
١٦	أعمدة حتى ١٥ متر	٣٨٥٥	م	١٢٠	٠	١٢٠	جاري	٤٦٢,٦٠٠	
١٧	هامات حتى ارتفاع ٦ متر	٣٠٩٥	م	٣٩٢	٢٨	٤٢٠	جاري	١,٢٩٩,٩٠٠	
١٧	هامات حتى ارتفاع ٨ متر	٣٢٩٥	م	١٣٦	٠	١٣٦	جاري	٤٤٨,١٢٠	
١٧	هامات حتى ارتفاع ٩ متر	٣٣٩٥	م	٣٢	٠	٣٢	جاري	١٠٨,٦٤٠	
١٧	هامات حتى ارتفاع ١٠ متر	٣٤٩٥	م	٥١	٠	٥١	جاري	١٧٨,٢٤٥	
١٧	هامات حتى ارتفاع ١١ متر	٣٥٩٥	م	٥١	٠	٥١	جاري	١٨٣,٣٤٥	
١٧	هامات حتى ارتفاع ١٢ متر	٣٦٩٥	م	٥١	٧٥	١٢٦	جاري	٤٦٣,٩٤٤	
١٧	هامات حتى ارتفاع ١٣ متر	٣٧٩٥	م	٥١	٠	٥١	جاري	١٩٣,٥٤٥	
٢٠	خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقي حتى ٧ متر	٣٣٠٥	م	١٩٢٨	٠	١٩٢٨	جاري	٦,٣٧٢,٠٤٠	
٢٠	خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقي حتى ٨ متر	٣٤٠٥	م	٢١٧٨	٠	٢١٧٨	جاري	٧,٤١٦,٠٩٠	
٢٠	خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقي حتى ٩ متر	٣٥٠٥	م	٢١٧٨	٠	٢١٧٨	جاري	٧,٦٣٣,٨٩٠	
٢٠	خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقي حتى ١١ متر	٣٧٠٥	م	٥٢٧	٤٩	٥٧٦	جاري	٢,١٣٤,٠٨٠	
٢٠	خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقي حتى ١٢ متر	٣٨٠٥	م	٧٥٦	٤٩	٨٠٥	جاري	٣,٠٦٢,٧٩٧	
٢٠	خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقي حتى ١٥ متر	٤١٠٥	م	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جاري	٤,١٠٥,٠٠٠	تعليق(مانه الف جنية) لحين استكمال تقارير التكسير
٢١	خرسانة مسلحة للاستف أعلى الخوازيق حتى ٧ متر	٣١٠٥	م	٣٤٩٠	٠	٣٤٩٠	جاري	١٠,٨٣٦,٤٥٠	
٢١	علاوة نتيجة زيادة المحتوى الاسمنتي	٧٠	م	٣٤٩٠	٠	٣٤٩٠	جاري	٢٤٤,٣٠٠	
٢٣	بالطن: توريد وتشغيل وتركيب وترابط حديد (٦٠٠-٤٠)	٣٠٠٠٠	طن	٨٦٥٠	٦٥٠	٩٣٠٠	جاري	٢٧٩,٠٠٠,٠٠٠	
٢٦	بالمتر المسطح اعمال دهان وجهين من العزل علي البارد	٥١	م	٢٢٢٦	٠	٢٢٢٦	جاري	١١٣,٥٢٦	
٢٨	توريد وتركيب ركائز C4	٥٠١٠	العدد	٨	٠	٨	جاري	٤٠٠,٨٠	
٣٨	بالمتر الطولي اعمال تنفيذ الجسات بالنيل	١٢٢٤	م.ط	١٧٣	٠	١٧٣	جاري	٢١١,٧٥٢	
٣٩	بالمتر الطولي مصنعيه حفر وصب وتنفيذ خوازيق المجري الماني قطر ٢٠٠ سم	١١٨٠٠	م.ط	٢٣٥٨	٠	٢٣٥٨	جاري	٢٧,٨٢٤,٤٠٠	
٤٠	بالطن توريد تركيب قابسوات دائمة معدنية للخوازيق	٣٢٠٠٠	طن	٦٢٦	٠	٦٢٦	جاري	٢٠٠,٣٤٠,٠٨٠	
٤٢	بالمتر المسطح اعمال الدمه لقواعد النيل والجزء العلوي للكوبري	٢٨٠٠	م	٥١٠	٠	٥١٠	جاري	١,٤٢٨,٠٠٠	
٤٣	خرسانة مسلحة لزوم القواعد الخرسانية بمجرى نهر النيل	٣٨٩٠	م	١١٧٠	٠	١١٧٠	جاري	٤,٥٥١,٣٠٠	
٤٤	خرسانته مسلحه لزوم اعصد بمجرى النيل حتى ١٠ متر	٣٧٥٠	م	٨١	٨٣	١٦٤	جاري	٦١٥,٠٠٠	
٤٦	حديد تسليح النيل حتى ١٢ متر	٣٠٥٠٠	طن	١١٩٦	٣٧	١٢٣٣	جاري	٣٧,٦٠٦,٥٠٠	

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة تظهره وتقرأها ٤٦٦,٧٤٧,٢١٦ - سبق صرفها إلى المتأول

مساعد مدير الأعمال

راجع فوجد على صحة .

يدفع للمقاول على الحساب

جنية فقط ٢٦,٢٦٧,٢٢٠,٥٥

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية

بدر عبد التواب بدر

987

الهندسون الإستشاريون الدوليون
International Consulting Engineers
ICEI

الجمهورية العربية السورية

المهندس
مساعد مدير الأ

روجع لوجدة روجع
.....

تحت إشراف المشرورات
٢٠٢٤ / ٧ / ١٢

أقر بضعة ذلك .
.....

ليقبل
.....

شعبان ١٤٤٦ هـ
٢٠٢٥ / ٧ / ١٢

صاحب

الوزارة الداخلية
الديارّة العامة للشرطة والامانة
مفتحة القتال وسبائك بالإسماعية
٥٠٦٢٦