

مشروع أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري من تقاطع جوبري جوزيف تيتو حتى تقاطع طريق الأوتوستراد بطول ٣,١ كم شامل طريق

الخدمة.

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيية طيبة و بعد ،،،

بالإشارة إلى المشروع عاليه نتشرف بأن نرفق لسيــــــــــــادتكم طيه عدد (٣) أصل من المستخلص رقم (٥) جاري للمشروع عاليه تنفيذ شركة اتش ايه للإنشاءات وكذا استمارة ٥٠ ع.ج بقيمة(30452722.92) فقط ثلاثون مليون وأربعمائة واثنان وخمسون ألفاً وسبعمائة واثنان وعشرون جنهماً واثنان وتسعون قرشاً لا غير.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

تحریرا فی
مرفقات


عدد (٣) مستخلص

عدد (۳) حصر کمیات

عدد (١) استثمارة ٥٠ ع.ج

رئيس الادارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

ملفوظات



(١)

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة		بيانات الفواتير		رقم الختم ذو التاريخ
قسم	رقم	التاريخ	جنية	قرش
المبلغ مستحق الي			٣٠٤٥٢٧٢٢	٩٢
بموجب		الطلبية طية ، أو : جواب مستخلص (٥) من أعمال رفع كفاءة الطريق الدائري عند رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢) لشركة أتش آية للإنشاءات		
صار مراجعة ووجد علي صحة ومقدم لاعتماد إداريا وصرف القيمة بواسطة		إذن صرف علي		
شيك علي البنك المركزي في		شيك علي الخارج		
صاحب الحق أو :		يسحب باسم		
ويرسل آلية بالعنوان الآتي		الجملة		
		٣٠٤٥٢٧٢٢ ٩٢		

تقيد في السجل برقم		(ب) الكاتب المنوط	
الا اعتماد الإداري ونوع الخصم		الختم ذو التاريخ	
عدد المرفقات	بيانات	نوع الخصم	رقم
	قيمة اعمال مستخلص (٥) عن مشروع أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري من تقاطع كوبري جوزيف تيتو حتي تقاطع طريق الاوتوستراد بطول ٣١ كم شامل طريق الخدمة بقيمة ٣٠٤٥٢٧٢٢,٩٢	قسم	جنية
	اجمالي الاصل	قرش	
	بيانات الاستقطاعات	جنية	
	عادي	قرش	
	اضافي	قرش	
	دمغة توقيع	قرش	
	رسم الدمغة		
	صافي القيمة المطلوب صرفها		

علامة		في سنة ٢٠	
(١) أقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات :			
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها علي الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :			
جاري			
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :			
الايرادات			
الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ٤٦٠٥٩ س ٢٠٠٩ ٨٥٠٠٠			
توقيع الكاتب المنوط بالسجل		(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم	
(علامات المراجع ورئيس المصلحة)		رجوع في سنة ٢٠	
شيك		يعتمد سحب	
أذن صرف		مدير أو رئيس الحسابات	
وكيل الحسابات			
في سنة ٢٠ بمبلغ			

(١) رقم المستند (وهو رقم التقيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع ح")		(د)	
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة			
امضاءات موظفي الشطب		الختم ذو التاريخ	
رقم	امضاء الكاتب المنوط	(٣) سحب	
تحت رقم	امضاء الكاتب المنوط	(٤) قيد في سجل	
رقم	امضاء الكاتب المنوط	(٣) أدرج في كشف	
امضاء طالب أو كاتب التصدير	في سنة ٢٠	(٣) سحب	
شيك	إذن صرف		

مستخلص (٥)
شاملة المدة من ٢٠٢٣/٧/١٥ حتى ٢٠٢٤/٧/٩الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
المقد رقم : ٢٠٢٢/٢٢ / ٢٠٢٣

عملية / مشروع أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري من تقاطع كوبري جوزيف تيتو حتى تقاطع طريق الاوتوستراد بطول ٣١ كم شامل طريق الخدمة

رقم البند	نوع العمل	النفذات (قبل التفويض) جنيه	الرجدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل المسبق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى جميع أنواع التربة الصخرية مسافة لا تقل عن ٤٠ كم	٤٨,٦	٣م	١٥٠٠٠٠	١٠٠٢٥٣	٢٠٥٢٠	١٢٠٧٧٣	جارى	٥٨٦٩٥٦٧,٨٠		٥٨٦٩٥٦٧,٨	تجهيزات الموقع متواجدة
٢	بالمتر المسطح أعمال كشط المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالى باستخدام ماكينة كشط اتوماتيكي (مسافة النقل ١٠ كم)	١٦	٢م	٢٥٠٠٠٠	١٤٨٤٣٠	٣٥٤٨٩	١٨٣٩١٩	جارى	٢٩٤٢٧٠٤		٢٩٤٢٧٠٤	المعمل متواجد
	(مسافة النقل ٢٠ كم)	٢٤	٢م	٢٠٠٠٠٠	١٣٩٧٣٤	٠	١٣٩٧٣٤	جارى	٣٣٥٣٦١٦		٣٣٥٣٦١٦	وثائق التأمين سارية
	(مسافة النقل ٣٠ كم)	٣٢	٢م	١٥٠٠٠٠	٨٠٧٢٤	١٥٢	٨٠٨٧٦	جارى	٢٥٨٨٠٣٢		٢٥٨٨٠٣٢	التقارير الاسبوعية والشهرية متواجدة
	(مسافة النقل ٤٠ كم)	٤٠	٢م	٥٠٠٠٠٠	٧٦٠٥	٠	٧٦٠٥	جارى	٣٠٤٢٠٠		٣٠٤٢٠٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
٣	بالمتر المكعب تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الاساكى التى يحددها المهندس المشرف حتى ١٠ كم	٦٠	٣م	٢١٠٠٠	٣٣٥٦	٢٠٢٩	٥٣٨٥	جارى	٣٢٣١٠٠		٣٢٣١٠٠	
٤	بالمتر المكعب أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتى على الساخن تدرج (3 د) لأستبدال المناسيب	١٨٠٠	٣م	٤٠٠٠٠	١٠١٦٢	١٢٥٨	١١٤٢٠	جارى	٢٠٥٥٦٠٠٠		٢٠٥٥٦٠٠٠	
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام المعدات بسمك لايزيد عن ٢٥ سم مسافة نقل لا تقل عن ٢٠ كم	٥١,٦	٣م	١٥٠٠٠	٦٠٧٥	٣٤١٧	٩٤٩٢	جارى	٤٨٩٧٨٧,٢٠		٤٨٩٧٨٧,٢	
	مسافة نقل لا تقل عن ٣٠ كم	٦٣,٦	٣م	١٥٠٠٠	١٦٦٧	٣٧٥	٢٠٤٢	جارى	١٢٩٨٧١,٢٠		١٢٩٨٧١,٢	
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة لمسافة لا تقل عن ١٦٠ كم	٣٣٥	٣م	١٠٠٠٠٠	٥٨٣٦٤	٠	٥٨٣٦٤	جارى	١٩٥٥١٩٤٠		١٩٥٥١٩٤٠	
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة لمسافة لا تقل عن ١٢٠ كم	٢٩٥	٣م	١٥٠٠٠٠	١٨٣٣٨	١٤١٩٠	٣٢٥٢٨	جارى	٩٥٩٥٧٦٠		٩٥٩٥٧٦٠	
٩	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢	٢٥	٢م	٤٠٠٠٠٠	١١٩٣٤٦	٢٧٣٢٢	١٤٦٦٦٨	جارى	٣٦٦٦٧٠٠		٣٦٦٦٧٠٠	
١٠	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢	٨,٣٥	٢م	٢٩٠٠٠٠٠	٤٣٤٠٠٤	٨٣٨٣٩	٥١٧٨٤٣	جارى	٤٣٢٣٩٨٩,٠٥		٤٣٢٣٩٨٩,٠٥	
١١	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢	٢٥,٠٠	٢م	٢٠٠٠٠٠	١٥٠٣٥	١٠٧٢	١٦١٠٧	جارى	٤٠٢٦٧٥		٤٠٢٦٧٥	
١٢	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم بعد الدمك	١٤٥	٢م	٤٠٠٠٠٠	١٣١٠٩٧	٥٥٤٤٩	١٨٦٥٤٦	جارى	٢٧٠٤٩١٧٠		٢٧٠٤٩١٧٠	
١٥	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك	١٢٥	٢م	٢٨٠٠٠٠٠	٣٢٨١٧٧	١٢٦٨٣١	٤٦٥٠٠٨	جارى	٥٨١٢٦٠٠٠		٥٨١٢٦٠٠٠	

الإجمالي	١٥٩٢٧٣١١٢,٢٥	٠	١٥٩٢٧٣١١٢,٢٥
----------	--------------	---	--------------

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام الشؤون الادارية والمالية

مهندس / أحمد عبد الجواد

التوقيع /

مدير عام المشروعات

مهندس / محمود الشيخ

التوقيع /

عن الاستشاري

مدير المشروع

مهندس / هاني شعبان

التوقيع /

مهندس المشروع

مهندس / محمد عبد الحميد

التوقيع /

عن الشركة المنفذة

المكتب الفني

مدير المشروع

مهندس / عياد بشري

التوقيع /

مهندس / محمود رمزي

التوقيع /

عملية / مشروع اعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري من تقاطع كوبري جوزيف تيتو حتى تقاطع طريق الاوتوستراد بطول ٣١ كم شامل طريق الخدمة

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
المعتمد رقم : ٢٠٢٢/٢٢ : ٢٠٢٣

مستخلص (٥)

شاملة المدة من ٢٠٢٣/٧/١٥ حتى ٢٠٢٤/٧/٩

٢/٣

٠	نوع العمل	الوقت (قبل التفاوض) جنيه	الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأصل التي تمت خلال هذه المدة	جمله مقدار الأصل التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جمله قيمة الأصل التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسبيج الصناعي جيوجريد قوة شد ٣٠ نيوتن في الاتجاهين	٣٧	م	٤٠٠٠٠٠	٢٤٦٦٦٤	٣٩٢٦٨	٢٨٥٩٣٢	جاري	١٠٥٧٩٤٨٤		١٠٥٧٩٤٨٤	
٢٦	المتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات للمقلب العمومية (مسافة النقل ١٠ كم)	٦٤	م	٤٠٠٠	١٢٨٦	١٩	١٣٠٥	جاري	٨٣٥٢٠		٨٣٥٢٠	
٢٧	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات للمقلب العمومية (مسافة النقل ١٠ كم)	٦٤	م	١٠٠٠	٣٢٢	٠	٣٢٢	جاري	٢٠٦٠٨		٢٠٦٠٨	
٢٩	بالمتر الطولي إزالة بلدورات ونقل المخلفات للمقلب العمومية (مسافة النقل ١٠ كم)	١٥	م/ط	١٠٠٠	٠	٠	٨٠١	جاري	١٢٠١٥		١٢٠١٥	
٣٠	بالمتر المكعب حفر استكشافى بمعملة بدوية فى ارض الموقع العام	٨٧	م	٥٠٠	١٠٩	١١٤	٢٢٣	جاري	١٩٤٠١		١٩٤٠١	
٣٢	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية بنسبة خلط ٣٠,٨ زلط + ٣٠,٤ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب التماسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم/سم ^٣ و ٧٠ كجم/سم ^٣ الأسمنت ٢٥٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	١٥٠٠	م	٢٠٠٠	٢٦٤	٩	٢٧٣	جاري	٤٠٩٥٠٠		٤٠٩٥٠٠	
	١- علاوة زيادة الاجهاد الي ٢٥٠ كجم /م ^٣ والمحتوي ٣٠٠ كجم / م ^٣	٧٥	م	٢٠٠٠	٢٦٤	٠	٢٦٤	جاري	١٩٨٠٠		١٩٨٠٠	
٣٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط والتمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب التماسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى	٢٢٠٥	م	٥٠٠٠	٤٣٣	٠	٤٣٣	جاري	٩٥٤٧٦٥		٩٥٤٧٦٥	
٣٤	بالطن توريد وترتيب ورس حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠	٢٣٥٠٠	طن	٣٠٠	٧٧,٢٠٧	٠	٧٧,٢٠٧	جاري	١٨١٤٣٦٤,٥٠		١٨١٤٣٦٤,٥٠	
٣٥	بالمتر المسطح طبقة عازلة من الببوتومين على البارد بوجه تحضيري ووجهان على البارد للأساسات وجميع الاجزاء المدفونة و السور يشمل كل ما يلزم لنهر العمل نهوا كاملاً و ذلك طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و على المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهر العمل نهوا كاملاً و القياس هندسى طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	٥٠	م	١٥٠٠٠	١٣٠٩	٠	١٣٠٩	جاري	٦٥٤٥٠		٦٥٤٥٠	
٣٨	بالمتر الطولي إزالة حواجز نيو جيرسى قائمة،	١٠٠	م/ط	١٠٠٠٠٠	٣٥٥٨٣	٤٥٤٨	٤٠١٣١	جاري	٤٠١٣١٠٠		٤٠١٣١٠٠	
٤١	بالمتر المكعب فك و إزالة تكاسي من الدبش	٦٤	م	٥٠٠٠	٩٩٧	٠	٩٩٧	جاري	٦٣٨٠٨		٦٣٨٠٨	
٤٢	بالمتر المكعب نقل المخلفات أو التربة الزائدة أو الصخرية أو تكسير الخرسانة و الاسفلت للمقلب العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام والفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهر العمل على الوجه الاكمل طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مسافة النقل ١٠ كم)	٨٥	م	٢٠٠٠٠	١١٧٦	١٢٦٥	٢٤٤١	جاري	٢٠٧٤٨٥		٢٠٧٤٨٥	
٥٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC قطر (٦) بوصه وضغط ٦ بار	٣٣٠	م/ط	٢٠٠٠	١٥١	٠	١٥١	جاري	٤٩٨٣٠		٤٩٨٣٠	
٦٤	بالمتر المسطح توريد وفرش رولات لشبك بوليستر مانع للانعكاس الشروخ	١٢٠	م	٢٠٠٠٠	١٥٠٣٥	١٠٧٢	١٦١٠٧	جاري	١٩٣٢٨٤٠		١٩٣٢٨٤٠	
٧٣	بالمتر الطولي تنفيذ مرمرات عبارة عن وحدات من النيجيريسي وجهين بارترتفاع ١٠٠ سم	٧٠٠	م/ط	٦٠٠	٥٠٥	٠	٥٠٥	جاري	٣٥٣٥٠٠		٣٥٣٥٠٠	
الإجمالي												
							٢٠٥٩٩٤٧٠,٥٠		٢٠٥٩٩٤٧٠,٥٠	٠	٢٠٥٩٩٤٧٠,٥٠	

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام المشروعات

مهندس /محمود الشيخ

التوقيع

عن الاستشاري

مهندس المشروع

مهندس /محمد عبد الحميد

التوقيع

عن الشركة المنفذة

المكتب الفني

مهندس / عياد بشري

التوقيع

مدير المشروع



مهندس /محمود رمزي

التوقيع

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية

مهندس /أحمد عبد الجواد

التوقيع



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

عملية / مشروع اعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري من تقاطع كوبري جوزيف حتى تقاطع طريق الاوتوستراد بطول ٣١ كم شامل طريق الخدمة

الشركة المنفذة / شركة إنتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٢٠٢٢/٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص (٥)

شاملة المدة من ٢٠٢٣/٧/١٥ حتى ٢٠٢٤/٧/٩

رقم البند	نوع العمل	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
٧٦	بالمتر المكعب تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة نقل ٤٠ كم وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة اعادة تشغيل ودمك طبقة الاساس .	٢٠٠٠	٦٥٥	٠	٦٥٥	جاري	٧٨٦٠٠		٧٨٦٠٠	
٧٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم بمشون يبعد حوالى ١٠ كم عن الموقع ثم اعادة النقل لموقع العمل	١٣٠٠٠٠	٧٥٣٠٠	٠	٧٥٣٠٠	جاري	١٨٢٩٧٩٠٠		١٨٢٩٧٩٠٠	
٧٨	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول بمشون يبعد حوالى ١٠ كم عن الموقع ثم اعادة النقل لموقع العمل	٩٠٠٠٠	٥١٤٥٩	٠	٥١٤٥٩	جاري	١٠١٨٨٨٨٢		١٠١٨٨٨٨٢	
٧٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت خلف الحوائط الخرسانية علي الا يقل محتوى الاسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم/م ^٣	٣٠٠٠	٥٣١	٠	٥٣١	جاري	٤٢٢٦٧٦		٤٢٢٦٧٦	
٨٠	ببالمتر المسطح فك حديد كريتال اعلي الاسوار مع نقل الحديد الي مخازن الهيئة بورش الكبارى بمدينة نصر ونهو العمل كاملا	٤٠٠٠	١٧٥٦	٠	١٧٥٦	جاري	١٧٥٦٠٠		١٧٥٦٠٠	
٨١	بالمقطوعة اعمال تامين السلامة علي الطريق اثناء التنفيذ وتشمل اعمال علامات التحويلات المؤقتة واللوحات التحذيرية المتحركة وعلامات تحذيرية مضبنة	١٨٥٠٠٠	٦	٠	٦	جاري	٣٧٠٠٠٠		٣٧٠٠٠٠	
الإجمالي لى لعمال الانفاق										
الإجمالي لى صفحة ١										
الإجمالي لى صفحة ٢										
الإجمالي لى										
قيمة مستخلص ٤										
قيمة مستخلص ٥ قبل تعليية التفاوض										
يصرف ٨٥% لحين المفاوضة										

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير عام المشروعات
مهندس / محمود الشيخ
التوقيع /

عن الشركة المنفذة
المكتب الفني
مهندس / عياد بشري
التوقيع /

مدير عام الشؤون الادارية والمالية
مهندس / أحمد عبد الجواد
التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره
مهندس / شيرة السيد عدالة
التوقيع /

٤٩٦٣٥

عن الاستشاري
مهندس المشروع
مهندس / محمد عبد الحميد
التوقيع /

مدير المشروع
مهندس / هاني شعبان
التوقيع /

Spectrum Consulting
الطريق الدائري

مدير المشروع
مهندس / محمود رمزي
التوقيع /

المكتب الفني
مهندس / عياد بشري
التوقيع /

الطريق والكبارى