



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جاري (١)
عن عملية: إكمال اسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء الخط الكهربي السريع (الكتوبر - ابوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزارع/مقلوط) المسافة من الكم ٢٢٠+٣٥٠ إلى الكم ٢٢١+٣٥٠ بطول ١٠٠ كم (بالأمر المباشر).
تنفيذ: شركة الإخلاص للتوريدات المعمومية والمقاولات العامة عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ / ٨ / ٢٥
العقد رقم: (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٦٤٥) بتاريخ: ٢٠٢٤ / ٥ / ٣٠

رقم البند	نوع العمل	الغلة طبقاً للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت جاري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع أو حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
٢-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها التنفيذ باستخدام (التوديو البيلوز) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وإزالة الجنود بمسح لابل من ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيداً لأعمال الرصف الساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين.	١٤,٧	م	٣١٧,٠٠	٠,٠٠	٢٨٤,٠٠	٢٨٤,٠٠	جاري ١	٤١٧٤,٨٠٠	٠,٠٠	٤١٧٤,٨٠	
٣-١	بالحد إزالة أشجار من مسار الطريق والتخلص منها على الأقل قطر الشجرة عن ٣٠ سم وإزالة الجنود بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندسين المشرفين.	٧٥	العدد	٢٠٨,٠٠	٠,٠٠	١٨٧,٠٠	١٨٧,٠٠	جاري ١	١٤٠٢٥,٠٠٠	٠,٠٠	١٤٠٢٥,٠٠	ملاحظات: *شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمواجد بالعقد. *مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. *المعدات متواجدة. *البرنامج الزمني الخاص بالعقد. *نواحي المشروع متواجدة. *التقارير (الميدنى - الإسيوى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. *وسائل تأمين سلامة المرور. *معدات الموقع متواجدة.
٤-١	بالحد إزالة أشجار ونموها في الموقع طبقاً لتعليمات المهندسين المشرفين.	٤٠٠	العدد	٩٢,٠٠	٠,٠٠	٨٢,٠٠	٨٢,٠٠	جاري ١	٣٢٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣٢٨٠٠,٠٠	
١-٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسيوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة (٩٥%) من الكثافة الجافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين.	٢٨,٢	م	١٥٤٣١,٠٠	٠,٠٠	١٣٨٨٧,٠٠	١٣٨٨٧,٠٠	جاري ١	٣٩١٦١٣,٤٠	٠,٠٠	٣٩١٦١٣,٤٠	
٢-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتنفيذها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢٠ متر) أسفل منسوب القرمه و بسك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (٢٠ متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كلفورنيا حتى ٢٠٠) ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين.	٧١,٧٠	م	٦٥٢٣١	٠,٠٠	٥٨٧٠٨	٥٨٧٠٨	جاري ١	٤٢٠٩٣٦٣,٦٠	٠,٠٠	٤٢٠٩٣٦٣,٦٠	
٣-٣	بالحد إزالة أشجار ونموها في الموقع طبقاً لتعليمات المهندسين المشرفين.	٧٤,٥٠	م	٤٠٣٢١	٠,٠٠	١٨٢٨٩	١٨٢٨٩	جاري ١	١٣٦٢٥٣,٥٠	٠,٠٠	١٣٦٢٥٣,٥٠	
٣-٣	علاوة مسافة نقل ٥ كم	٤,٥٠	م	١٠٥٥٥٢	٠,٠٠	٧٦٩٩٧	٧٦٩٩٧	جاري ١	٣٤٦٤٨٦,٥٠	٠,٠٠	٣٤٦٤٨٦,٥٠	
الإجمالي												
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالى قيمة الاستقطاعات												
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)												

محمد عبد الحليم أدواء حكي
سكرتير
بالج
تم مراعاة قيم مبلغ (١٥١٠٠٠)
فهم عشرين ألفاً لعدم كونه مستلزماً
والرسم المكسب على الإشراف وذلك
مبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٢٤/٥/٣٠



مهندس/ طارق الجمل
مهندس/ طارق الجمل

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهره وقدره
المحاسب
٢٠٢٤ / ٨ / ٢٥
بفتح إلى المقاول مبلغ
ملاحظة: تفتت
تدريسي ١ / ٢٠٢٤

مدير عام المشروعات
د/ مصطفى شعبان البدرى
٩/١١

مهندس الاشراف
د/ محمود حسن
٩/١١

من الاستاذ (مستشار)
د/ فؤاد محمد
٩/١١

مهندس الاشراف
د/ محمد حسن
٩/١١

مهندس الاشراف
د/ محمد حسن
٩/١١

الإخلاص
للتوريدات والمقاولات العامة
بطاقة ضريبة: ٩٤٧ - ٧٧٦ - ٩٣٣
سجل تجاري: ٥٨١٣٢

اسم العمل.....
اسم المَقُول.....
رقم ومقدار التصديق.....
بند الميزانية.....

تحريراً في..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات.....	امضاء.....
أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف.....	امضاء.....
اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)	
تفويض في سجل رقم (م.ع) برقم.....	الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠	الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط	روجع.....
.....	شيك

بمبلغ	يعتمد محبب	أذن صرف
رئيس الحسابات		

تحريرا في سنة ٢٠٠٠	
(١) شطب	الكاتب المنوط
(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم	الكاتب المنوط
(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم	
(٤) والدرج في كشف الحوالات رقم	الكاتب المنوط
	رقم القيد و علامة كتاب الشطب

تسلّمت التحويل رقم و أقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) واني تسلّمت المستحق لي
وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ سنة ٢٠
المقابل

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

10-11-1964