

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (٣) لمشروع اسناد اعمال الجسر
الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا/قوص) القطاع الرابع من
الكم ٦١٠.٩٩٦ الى الكم ٦١١.٩٩٦ بطول ١ كم
تنفيذ (شركة اليزيد للمقاولات العمومية) .

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٨١)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٤ / ٩ / ٨

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٢ عن عملية

أعمال البنية التحتية والأعمال الاستيعابية لمركز القمامة الكهرومائية الرابع
(ج.ب. ق.م) القطاع الرابع رقم ٦١٠,٩٩٦ إلى ٦١١,٩٩٦ بطول ١ كم

عن شهر أغسطس ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١٠ ٩٠٢ ٢٢٢ / ٢٠	جملة الاعمال	٨ ٩٩٩ / ٦
١٠ ٧٢٧ ٨٨٩ / ٢٠	السابق صرفه	٤ ٢٤٦ / ٨
	خصم معمل المنطقة	
١٦٤ ٤٥١ / ٢٠	المستحق صرفه	
١٩٥٦٩ / ٢٠	جملة الاستقطاعات	
١٥١ ٨٨١ / ٨٠	الصافي	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

الوزير للمؤهلات المهنية وموافقاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا ٢٠٢٤/٩/١

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

مصلحة قسم المبلغ المستحق إلى مكتب الزيد للقاولا - العمومي
الطلبات طية أو ..
بموجب مقتضى قانون رقم ٤

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج
صاحب الحق أو مكتب الزيد للقاولا - العمومي
يسحب باسم مكتب الزيد للقاولا - العمومي
ويرسل إليه بالتعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
	١٥ / ٨ / ٨١	٨٠	
الجملة		٨٨١	٨٠

تَقْدِيدٌ فِي السَّجَلِ بِرَقْمِ -

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم						عدد المرفقات	
نوع الخصم				بيانات			
فرش	جنية	قسم	فرع	لصل	بند		
٨٠	٨٨١	١٥٢				إجمالي الأصل	
٨٠	٨٨١					بيانات الاستقطاعات	
		مليم	جنية	إضافى دمغة توقيع			
				قرش جنية قرش جنية قرش جنية			
				رسم الدمغة			
		صافي القيمة المطلوب صرفها					

رئيس المصلحة

علامة

سنة

(۱) افلا

(٢) اقرار بأن القيمة مرت

A hand-drawn diagram of a cell. It shows an irregular outer boundary representing the cell membrane. Inside, there is a large, roughly circular nucleus. Within the nucleus is a smaller, denser circle representing the nucleolus. The drawing is done in blue ink on lined paper.

(او) ہاں المبلغ مضد

الختم دو التاريخ

0

11/11/11

وكيل الحسابات

(1) (1)

(Y)

()

الختم نو التاريخ .. (٣) ط

④ (4)

ا (۵)

(6)

رقم البند	البند	الكمية بالمقايضة	الفئة	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكمية الإجمالية	جاري أم ختامي	قيمة الاعمال	قيمة الاستقطاعات	الإجمالي بعد الاستقطاعات	ملاحظات
			جنية						جنية	جنية	جنية	
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والريش بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبيح 1.1 جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	36587	26.5	م3	36587	-36587	0		0	0	0	
	السعر في سبتمبر 2023	28,587.00	28.2	م3	0	28,587	28587		806153.4	0	806153.4	
	السعر في ابتداء من 2023 22/3/2024	8,000.00	29.32	م3	0	8000	8000		234560	0	234560	
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوز) وتسوية السطح بالآلات التسوية والريش بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبيح 1.1 جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	24,378	30.50	م3	24,378	-24,378.00	0.00		0	0	0	- لوحات المشروع (متواجده) - اللوحات الإرشادية والتحذيرية (متواجده) - لاقطات المشروع (متواجده) - تقرير شهري ونصف شهري (متواجد)
	السعر في سبتمبر 2023	10,378.00	32.90	م3	0	10,378.00	10,378.00		341,436	0	341,436	
	السعر في ابتداء من 2023 22/3/2024	14,000.00	34.20	م3	0	14,000.00	14,000.00		478,800	0	478,800	
2-3	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متحجرة او عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوز) وتسوية السطح بالآلات التسوية والريش بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوز والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبيح 1.1 جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	112,542.00	34.70	م3	112,542.00	-112,542.00	0.00	جاري 2	0.00	0.00	0.00	
	السعر في سبتمبر 2023	98,542	37.00	م3	0.00	98,542.00	98,542.00		3,646,054.00	0.00	3,646,054.00	
	السعر في ابتداء من 2023 22/3/2024	14,000	38.30	م3	0.00	14,000.00	14,000.00		536,200.00	0.00	536,200.00	
2-5-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالآلات التسوية والريش بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق والفئة تشمل استخدام المياه في تثبيت السفو واعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف -علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبيح 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4.	131,609	36.90	م3	131,609	-131,609	0		0	0	-	
	السعر في سبتمبر 2023	117,609.00	39.40		0	117,609	117,609		4,633,794.60	0	4,633,795	
	السعر في ابتداء من 2023 22/3/2024	8,372.03	40.97		0	5,500	5,500		225,335.00	0	225,335	
2-5-2	علاوة 2 جنيه /م3 في حالة توريد أتربة لفرشها على طبقة السفو لإمكانية تحريك المعدات وذلك في حالة الأرض الغير ثابتة		2.00	م3	133,000.00	-133,000.00	0.00		0	0	0	
الإجمالي												
إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
إجمالي قيمة الأعمال المستخلص جاري 1												
إجمالي المستحق صرفه مستخلص جاري 2												
10,737,882.00												
164,451.20												

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة

التوقيع /

عن الهيئة

مدير الاعمال

مدير عام المشروعات

التوقيع

التوقيع

محاسب /

الاستشاري العام (سيسترا)

التوقيع /

مدير المشروع

التوقيع

مدير مشروع (مكتب أ.د. خالد قنديل)

التوقيع /

مكتب فني

التوقيع /

استشاري مكتب المساحة (بسمارات ديزين)

التوقيع /

الشركة المنفذة

التوقيع /

للمقاولات العامة والتوريدات

ب.س.ت : ١٩٢٥٢٠

ج.م.ف : ٨٦٢٠-٦٨٠-٩٦