

اعمال انشاء عدد ٣ محطات من محطات الاتوبيس الترددي السريع BRT
على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (السلام - ابراهيم العرابي - مؤسسة الزكاة)

بموجب العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٥١٧) المؤرخ في ٠١/٠٣/٢٠٢٣

الرقم القياسي حسب تاريخ المفاوضة	الرقم القياسي للأسعار عند تنفيذ الأعمال		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
	مارس-٢٣	أبريل-٢٣	
٧٧٢,٧٠	٧٧٢,٧	٩١٣,٦	حديد التسليح
٢٨٠,٧٠	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	الاسمنت
٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	السولار
٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	البيتومين

١٥/٠٢/٢٠٢٣	تاريخ مستخلص جاري (٠١)
٣٠/٠٤/٢٠٢٣	تاريخ مستخلص جاري (٠٢)
مارس-٢٣	تاريخ اسعار المفاوضة

فروق الاسعار عن أعمال مستخلص جاری رقم (۰۲)

تاریخ المستخلص: ٢٠٢٤ / ١١ / ٢٨

رقم البند	البيان	المقررات	الفئة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال مدة المستخلص	مدة المستخلص		الأشهر	عدد الايام / شهر	اجمالي عدد الايام / مستخلص	مقدار الاعمال التي تمت / شهر من مدة المستخلص	نسب اوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة					ملاحظات	
					من	إلى					ت ١	ت ٢	ت ٣	ثابت			
															حديد بجميع انواعه		بيتومين
جنيه			جنيه				يوم	يوم	يوم								
٢٢	تنفيذ خوازيق bored عادية قطر ٨٠ سم طبقا باستخدام الرمل المثبت بالاسمنت	م.ط	١٥٩٥,٠٠	٩٦٩,٠٠	١٦/٠٢/٢٠٢٣	٣١/٠٣/٢٠٢٣	مارس-٢٣	١٦	٤٦	٣٣٧,٠٤	%٠,٠	%٠,٠	%٢٠,٠	%٥,٠	%٧٥,٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
			١٥٩٥,٠٠	٩٦٩,٠٠	٠١/٠٤/٢٠٢٣	٣٠/٠٤/٢٠٢٣	أبريل-٢٣	٣٠	٤٦	٦٣١,٩٦	%٠,٠	%٠,٠	%٢٠,٠	%٥,٠	%٧٥,٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٩	توريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات لزوم قواعد المحطة	٢م	٤٣٥٠,٠٠	١٤,٠٠	١٦/٠٢/٢٠٢٣	٣١/٠٣/٢٠٢٣	مارس-٢٣	١٦	٤٦	١٤,٠٠	%٠,٠	%٠,٠	%٢٤,٠	%١٠,٠	%٦٦,٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٤٣٥٠,٠٠	١٤,٠٠	٠١/٠٤/٢٠٢٣	٣٠/٠٤/٢٠٢٣	أبريل-٢٣	٣٠	٤٦	٠,٠٠	%٠,٠	%٠,٠	%٢٤,٠	%١٠,٠	%٦٦,٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٠	خرسانة مسلحة للحواط الساندة	٢م	٤٢٣٠,٠٠	٦٥٣,٠٠	١٦/٠٢/٢٠٢٣	٣١/٠٣/٢٠٢٣	مارس-٢٣	١٦	٤٦	٢٢٧,١٣	%٠,٠	%٠,٠	%٢٥,٠	%١٠,٠	%٦٥,٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٤٢٣٠,٠٠	٦٥٣,٠٠	٠١/٠٤/٢٠٢٣	٣٠/٠٤/٢٠٢٣	أبريل-٢٣	٣٠	٤٦	٤٢٥,٨٧	%٠,٠	%٠,٠	%٢٥,٠	%١٠,٠	%٦٥,٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣١	توريد وعمل خرسانة مسلحة للأعمدة والحواط لزوم المحطة	٢م	٤٥٦٠,٠٠	٨٣,٠٠٠	١٦/٠٢/٢٠٢٣	٣١/٠٣/٢٠٢٣	مارس-٢٣	١٦	٤٦	٨٣,٠٠٠	%٠,٠	%٠,٠	%٢٣,٠	%١٠,٠	%٦٧,٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٤٥٦٠,٠٠	٨٣,٠٠٠	٠١/٠٤/٢٠٢٣	٣٠/٠٤/٢٠٢٣	أبريل-٢٣	٣٠	٤٦	٠,٠٠	%٠,٠	%٠,٠	%٢٣,٠	%١٠,٠	%٦٧,٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٢	توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلطات والكمرات لزوم المحطة	٢م	٤٤٨٠,٠٠	٣٣٨,٠٠	١٦/٠٢/٢٠٢٣	٣١/٠٣/٢٠٢٣	مارس-٢٣	١٦	٤٦	١١٧,٥٧	%٠,٠	%٠,٠	%٢٣,٠	%١٠,٠	%٦٧,٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٤٤٨٠,٠٠	٣٣٨,٠٠	٠١/٠٤/٢٠٢٣	٣٠/٠٤/٢٠٢٣	أبريل-٢٣	٣٠	٤٦	٢٢٠,٤٣	%٠,٠	%٠,٠	%٢٣,٠	%١٠,٠	%٦٧,٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٤	توريد وصب بلاطات خرسانة مسلحة سمك ٣٠ سم	٢م	١١٧٥,٠٠	١,١٥٠,٠٠	١٦/٠٢/٢٠٢٣	٣١/٠٣/٢٠٢٣	مارس-٢٣	١٦	٤٦	٤٠,٠٠٠	%٠,٠	%٠,٠	%٢٥,٠	%١٠,٠	%٦٥,٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
			١١٧٥,٠٠	١,١٥٠,٠٠	٠١/٠٤/٢٠٢٣	٣٠/٠٤/٢٠٢٣	أبريل-٢٣	٣٠	٤٦	٧٥٠,٠٠	%٠,٠	%٠,٠	%٢٥,٠	%١٠,٠	%٦٥,٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٥	توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية	بالطن	٥٣٨٧٥,٠٠	٤٣,٠٠	١٦/٠٢/٢٠٢٣	٣١/٠٣/٢٠٢٣	مارس-٢٣	١٦	٤٦	١٤,٩٦	%٧,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٥,٠	%٢٥,٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٥٣٨٧٥,٠٠	٤٣,٠٠	٠١/٠٤/٢٠٢٣	٣٠/٠٤/٢٠٢٣	أبريل-٢٣	٣٠	٤٦	٢٨,٠٤	%٧,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٥,٠	%٢٥,٠	١,١٢٨	٠,١٢٨
٥٧	عمل ياقطة للمشروع وكافة الأعمال الازمة لنهو العمل كاملا	بالعدد	٢٥٠٠,٠٠٠	٢,٠٠	١٦/٠٢/٢٠٢٣	٣١/٠٣/٢٠٢٣	مارس-٢٣	١٦	٤٦	٢,٠٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١,٠	%٩٩,٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٢٥٠٠,٠٠٠	٢,٠٠	٠١/٠٤/٢٠٢٣	٣٠/٠٤/٢٠٢٣	أبريل-٢٣	٣٠	٤٦	٠,٠٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١,٠	%٩٩,٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٥٩	توريد وعمل صيانة للسور من الصباح وكافة الأعمال الازمة لنهو العمل كاملا	م.ط	١٥٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	١٦/٠٢/٢٠٢٣	٣١/٠٣/٢٠٢٣	مارس-٢٣	١٦	٤٦	١٧,٣٩	%٢,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١,٠	%٧٩,٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
			١٥٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	٠١/٠٤/٢٠٢٣	٣٠/٠٤/٢٠٢٣	أبريل-٢٣	٣٠	٤٦	٣٢,٦١	%٢,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١,٠	%٧٩,٠	١,٠٣٦	٠,٠٣٦
٦١	تخريم وزرع اشاير حديد التسليح بأي قطر	بالعدد	٥٩,٠٠	٢٢,٧٢٨,٠٠	١٦/٠٢/٢٠٢٣	٣١/٠٣/٢٠٢٣	مارس-٢٣	١٦	٤٦	٧,٩٠٥,٣٩	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٥,٠	%٩٥,٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٥٩,٠٠	٢٢,٧٢٨,٠٠	٠١/٠٤/٢٠٢٣	٣٠/٠٤/٢٠٢٣	أبريل-٢٣	٣٠	٤٦	١٤,٨٢٢,٦١	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٥,٠	%٩٥,٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

يُحْتَمَلُ:

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

التوقيع /

م / مشيرة السيد عبد الله

٤٩٦٣٥

السيد المحاسب

التوقيع /

أحمد عبد الحماد

مدير إدارة المشروعات

التوقيع /

د / محمود الشبيرة

مهندس المشروع

التوقيع /

م / محمود محمد

مهندس المشروع

..... توقيع / التوقيع /
الاهتمام عبد العظيم / د/ محمد عبدالنور
مدير المشروع

..... التوقيع /
د/ الحبيب النور

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

بدر المكتب /
مدير المشروع
التوقيع /
م/ماكل عماد
الكريم صبيح محمد