

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد !!!

بخصوص:- مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - اسوان) القطاع الثالث (منفلووط - جرجا)
المسافة من الكم 348+000 إلى الكم 350+000 بطول 2 كم .

تنفيذ:- شركة كرمة البستان للانشاءات والاستثمار العقاري.

نتشرف بأن نرفق طيه لسيادتكم مستخلص جارى (1) مرفق به استمارة (50 ع. ح .)

عقد شريحة (ج) رقم (1454 / 2023 / 2024)

يرجى التكرم بالعلم والإحاطة نحو التوجيه باللائم .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...



رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا



مهندس /



" اسلام محمد فوزى "

رقم البند	بيان الأعمال	الغنة طبقاً للمقايضة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايضة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
الاعمال المنفذة طبقاً لمحضّر مفاوضة يونيو : ٢٠٢٢											
أ - الاعمال المنفذة خلال شهر اغسطس ٢٠٢٣											
اعمال - ال - ردم											
11	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حصة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حساب علاوة ١,٤ جنيه / كم بالزيادة او النقصان وتصيح ١,٥ جنيه / كم ابتداء من ٢,٠٢٣/٥/٤ . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبرات ونقل لموقع العمل. - السعر لا يشمل القيمة المحجورة. علاوة مسافة نقل من (٢ - ١٠) = ٨ كم قيمة المواد المحجورة للتربة بالإضافة الى ٢٥% نسبة دمك + ١٢% استقطاعات .	71.50	8,683.3874	٣م	0.00	8,683.3874	8,683.3874	٦٢٠,٨٦٢.٢٠	٦٢٠,٨٦٢.٢٠	٦٢٠,٨٦٢.٢٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد المعمل متواجد لوحات المشروع متواجدة مكتب جهاز الاشراف متواجد البرنامج الزمني متواجد التقارير (الميداني - الاسويحي - الشهري) متواجدة وثيقة التأمين متواجدة المعدات متواجدة المهندسون متواجدون
ب - الاعمال المنفذة ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣											
اعمال - ال - الحفر											
7	بالمتر المكعب اسفل حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي :- ١- تحميل ونقل نتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر. ٢- أرصفة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية. ٣- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه لكل لمسافة نقل نتج الحفر وتصيح ١,٥ جنيه/كم ابتداء من ٢,٠٢٣/٥/٤ نات إجهاد (٥٠٠-١٠٠) كم/م ^٢	117.20	4,800.00	٣م	0.00	4,500.00	4,500.00	527,400.00	527,400.00	527,400.00	جهاز حاسب الي بجميع مشتملاته وبالطابعة بأحدث المواصفات يراجع بالادارة بالقاهرة
اعمال - ال - ردم											
11	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حصة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حساب علاوة ١,٤ جنيه / كم بالزيادة او النقصان وتصيح ١,٥ جنيه / كم ابتداء من ٢,٠٢٣/٥/٤ . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبرات ونقل لموقع العمل. - السعر لا يشمل القيمة المحجورة. علاوة مسافة نقل من (٢ - ١٠) = ٨ كم علاوة مسافة نقل من (٢ - ١٨) = ١٦ كم قيمة المواد المحجورة للتربة بالإضافة الى ٢٥% نسبة دمك + ١٢% استقطاعات .	71.70	69,955.9299	٣م	0.00	66,000.00	66,000.00	4,732,200.00	4,732,200.00	4,732,200.00	جهاز حاسب الي بجميع مشتملاته وبالطابعة بأحدث المواصفات يراجع بالادارة بالقاهرة
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
اجمالي قيمة الاستقطاعات											
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
ما سيق صرفه											
اجمالي قيمة المستخلص جاري (١)											



يعتمد،،،،،

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة بأسسوط

مهندس / اسلام محمد فوزي

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات
م / احمد منير كمال

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الاشراف
م / عطا زايد عطا

الاستشارى العام (سيجسترا)

مدير المشروع
م / احمد حسن

المكتب الفني
م / محمد مصطفى

استشارى الهيئة (مكتب الرائد)

مدير المشروع
م / بهاء احمد

المكتب الفني
م / عاطف مزيد

استشارى المنطقة (مكتب الدولية)

مدير المشروع
م / عبد الله طنطاوى

El Dawila For Surveying & Maps
م / محمد فهد السيد سالم

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

مهندس الشركة المنفذة

م / مكاريوس ميلاد

شركة كرمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
مهندس / عادل سدرامك موزوق وشريكه
س.ت. ٩٩٨٥٦ ب.ض. ٤١٥ = ١٥٧ = ٤٥٠

جملة الأعمال	٩,٤٩٢,٦٠٦,٠٣
جملة الأعمال السابقة	٠,٠٠
المستحق صرفه	٩,٤٩٢,٦٠٦,٠٣

الإستقطاعات

٥ % حسن سير عمل	٤٧٤,٦٣٠,٣٠
دمغة عادية	٥٧,٠٥٥,٦٤
دمغة إضافية	١٧١,١٦٦,٩١
دمغة توقيع وموارد	٠,٤٠
رسوم معامل مركزية بالإدارة	٠,٠٠
رسوم معملية بالمنطقة	٠,٠٠
الرسوم	٠,٠٠
١٥ % م. ا.	٠,٠٠
١٤ % ض. م.	٠,٠٠
عمالة غير منتظمة	٤٢,٧١٦,٧٣
غرامة تأخير	٠,٠٠
يعطى لحساب الدائنين	٠,٠٠

جملة الإستقطاعات	٧٤٥,٥٦٩,٩٧
الصافي	٨,٧٤٧,٠٣٦,٠٦



يعتمد
رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

"إسلام محمد فوزي"