

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

عملية: تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برايق ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد"

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (١٨) من ٠١-ديسمبر-٢٠٢٤ حتى ٣١-ديسمبر-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢٥-أ	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ...إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	٨٠٥,٣٤	١٣٠٠٠	٩٥٠٥,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٥,٠٠	جارى	٧,٦٥٤,٧٥٦,٧٠		٧,٦٥٤,٧٥٦,٧٠	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ المستخلص
٢٦	بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال البرايخ	م.٣	٥٠,٨٢	٦١٢٠	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	جارى	١٩٣,١١٦,٠٠		١٩٣,١١٦,٠٠	البرنامج الزمنى موجود
٢٧	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية	م.٣	١٠٠,٢٢	٨٤٥٠	١٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٠,٠٠	جارى	١٢٦,٢٧٧,٢٠		١٢٦,٢٧٧,٢٠	عدد (٧) مهندسين متواجدين
٢٨-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع .. إجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.٣	١٠١,٦٣	٦٤٣٧٤,٨٩	٨١١٥,٠٠	١٠٥٥,٠٠	٩١٧٠,٠٠	جارى	٩٣١,٩٤٧,١٠		٩٣١,٩٤٧,١٠	عدد (٢) مراقب موجود
٢٩-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتشوينها داخل الموقع	م.٣	٨٠,٧١	٢٠٠٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	جارى	١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥		١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥	عدد(٢) لوحة مشروع موجودة
٣١	بالمتر المكعب توريد ورمد من ناتج الحفر حول الاساسات	م.٣	٥٠,٤٥	١٢٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	جارى	١٢٦,١٢٥,٠٠		١٢٦,١٢٥,٠٠	التقرير النصف شهرى موجود
٣٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن ورمل	م.٣	١٥٧,٥٣	٥٠٠٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	جارى	١٠٢,٣٩٤,٥٠		١٠٢,٣٩٤,٥٠	التقرير الشهرى موجود
٣٦-أ	بالمتر الطولى أعمال الخوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية .. إجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	٦٤١٠,١٠	٩٤٠٠٠	٥٥٦٥٠,٠٠	٢٩٨٠,٠٠	٥٨٦٣٠,٠٠	جارى	٣٧٥,٨٢٤,١٦٣,٠٠		٣٧٥,٨٢٤,١٦٣,٠٠	المكتب موجود
٤٠-أ	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل تجربة التحميل (١٥٠%) من الحمل التصميمى والفة تشمل الألواح	عدد	٦٥٢٤١٣,٦٥	١٠	٤,٠٠	٢,٠٠	٦,٠٠	جارى	٣,٩١٤,٤٨١,٩٠		٣,٩١٤,٤٨١,٩٠	تعليمات الأمن الصناعى موجودة
٤٢-ب	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدا	عدد	٦١٣٥٦,٣٠	٢٣٠	٩٦,٠٠	٦,٠٠	١٠٢,٠٠	جارى	٦,٢٥٨,٣٤٢,٦٠		٦,٢٥٨,٣٤٢,٦٠	السيارات تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م.٣	١٨٥٧,٢٤	٥٧٣٥	١٣٠٠,٠٠	١٠٥,٠٠	١٤٠٥,٠٠	جارى	٢,٦٠٩,٤٢٢,٢٠		٢,٦٠٩,٤٢٢,٢٠	
٤٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	م.٣	٣٣٦٦,٩٠	٧٩٩٠٠	١٦٦٠,٥٠	١٠٦٠,٠٠	١٧٦٦٥,٠٠	جارى	٥٩,٤٧٦,٢٨٨,٥٠		٥٩,٤٧٦,٢٨٨,٥٠	
٤٥-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والكتاف ارتفاع حتى ٦ م	م.٣	٤٠٧٣,١٤	٥٠٠٠	١٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٤٠,٠٠	جارى	٦,٢٧٢,٦٣٥,٦٠		٦,٢٧٢,٦٣٥,٦٠	
٤٥-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والكتاف ارتفاع حتى ٩ م	م.٣	٤٢٧٤,٩٢	٢٥٠٠٠	٣٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥٠,٠٠	جارى	١٤,٧٤٨,٤٧٤,٠٠		١٤,٧٤٨,٤٧٤,٠٠	
٤٥-ج	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والكتاف ارتفاع حتى ١٢ م	م.٣	٤٤٧٦,٧٠	١٠٠٠٠	٣٠١٠,٠٠	٢٢٥,٠٠	٣٢٣٥,٠٠	جارى	١٤,٤٨٢,١٢٤,٥٠		١٤,٤٨٢,١٢٤,٥٠	
٤٦-أ	بالمتر المكعب توريد وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد ارتفاع حتى ٩ م ...	م.٣	٨٩٣٢,٠٦	١٠٠٠٠	٣٠٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٩٠,٠٠	جارى	٢٦,٧٠٠,١٦٠,٣٦	٨٩٩,٩٠٥,٠٥	٢٦,٧٠٠,١٦٠,٣٦	
٤٦-ب	بالمتر المكعب توريد وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م.٣	٩٤٣٦,٥١	٢٠٠٠٠	١٢٠٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٥,٠٠	جارى	٨,٥٢٨,٢٤٥,٩١	٢,٨٤٢,٧٤٨,٦٤	٨,٥٢٨,٢٤٥,٩١	
٤٧-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات Cast in situ slab ارتفاع حتى ٩ م	م.٣	٣٩٨٨,٤٥	٤٠٠٠	٣٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٨٠,٠٠	جارى	١٤,٦٧٧,٤٩٦,٠٠		١٤,٦٧٧,٤٩٦,٠٠	
٤٨-أ	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع حتى ٩ م ...	م.ط	٥٤٠٨,٨٤	٢٠٠٠	٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	جارى	٣,٨٩٤,٣٦٤,٨٠		٣,٨٩٤,٣٦٤,٨٠	
٤٨-ب	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م.ط	٦٤١٩,٢٢	٨٠٠٠	١٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٥,٠٠	جارى	٧,٩٩١,٩٢٨,٩٠		٧,٩٩١,٩٢٨,٩٠	
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	١٥٨٩٠,٠٠	٧٧٥,٠٠	١٦٦٦٥,٠٠	جارى	٦٩١,٢٤٨,٦٤٧,٨٥	٢٣٧,٠٣٠,٠٠	٦٩١,٢٤٨,٦٤٧,٨٥	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الإجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٥٠٥,٠٠٠	١٥,٠٠	٥٢٠,٠٠٠	جارى	٦٣,٣٧٢,٧٦٩,٢٠	٠,٠٠	٦٣,٣٧٢,٧٦٩,٢٠	
٥٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين وجهان على البارد	م.٢	٦٤,٠١	٥٠٩٩٤,٥	١٤٧٤٥,٠٠	١٢٩٠,٠٠	١٦٠٣٥,٠٠	جارى	١,٠٢٦,٤٠٠,٣٥		١,٠٢٦,٤٠٠,٣٥	

المقاول مدير المكتب الفني م/محمد رضا عفيفي مدير القطاع م/محمد العليوب المستشار القانوني م/شريف الوقاد	استشارى المالك شركة سيسترا SYSTRA م / حمدى أبو شادى م / لويس سوسنة م/ شريف الوقاد	الهيئة العامة للطرق والكبارى م / محمود سامى م / محمود مجدى مدير أعمال المشروع م / أسماء على مدير عام المشروعات م / جهاد محمد	قرش أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهورها وقدرها تحريراً فى / ٢٠٢٢ / المحاسب / قرش جنبه على الحساب نهائياً يدفع المقاول مبلغ م ملاحظة : الفئات غير الواردة بصفك الشروط وأعتدت من مدير المصلحة يعتمد ...	رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م / طارق يوسف الجزار
--	--	---	--	--

عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)براىخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد "

عقد رقم :٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (١٨) من ٠١-ديسمبر-٢٠٢٤ حتى ٣١-ديسمبر-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	١٩,٠٠	٣٩,٠٠٠	جارى	٣٥,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٢,٥٣٥,٠٠٠,٠٠٠	
١-٦٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	١٩,٠٠	٣٩,٠٠٠	جارى	٣٥,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٢,٥٣٥,٠٠٠,٠٠٠	
٢-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	١٩,٠٠	٣٩,٠٠٠	جارى	٣٥,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٢,٥٣٥,٠٠٠,٠٠٠	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	١٩,٠٠	٣٩,٠٠٠	جارى	٣٥,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٢,٥٣٥,٠٠٠,٠٠٠	
٦٥	بالعدد أعمال نزح المياه عن القاعدة الواحدة باستخدام أنظمة التجفيف المتكررة	عدد	٢٠٢٥٢١,٣١	٣٢	١٢,٠٠	١,٠٠	١٣,٠٠	جارى	٢,٦٣٢,٧٧٧,٠٣		٢,٦٣٢,٧٧٧,٠٣	
٦٨-ج	بالعدد Double plate U Clamp	عدد	٧١٢,٥٠	٢٢٥٠	١٠٢,٠٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٠٠٠	جارى	٧٢,٦٧٥,٠٠	١٠,٩٠١,٢٥	٦١,٧٧٣,٧٥	
٦٨-د	بالعدد Earth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M	عدد	٢٠٩٠,٠٠	١٧٥٠	١٠٢,٠٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٠٠٠	جارى	٢١٣,١٨٠,٠٠	٣١,٩٧٧,٠٠	١٨١,٢٠٣,٠٠	
٦٩	بالعدد توريد وتركيب الاجزاء المطلوبة والمدفونة في الخرسانة لتثبيت OCS	عدد	٣٨٠٠,٠٠	٤٠٠	٤٦,٠٠٠	٠,٠٠	٤٦,٠٠٠	جارى	١٧٤,٨٠٠,٠٠	٢٦,٢٢٠,٠٠	١٤٨,٥٨٠,٠٠	
١-٧٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق بالبر ارتفاع حتى ٩م	م٣	٤٨١٦,٨١	١٦٠٠٠	١٥٢١,٠٠٠	٠,٠٠	١٥٢١,٠٠٠	جارى	٧٣,٢٦٣,٦٨٠,١٠		٧٣,٢٦٣,٦٨٠,١٠	
٧٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (براىخ)	م٣	٣٥٨١,٠١	٣٠٦٠	١٢١٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٢١٠,٠٠٠	جارى	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠		٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	
١-٧٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجوارت او ما يماثلها قطر ١,٠٠ م	م.ط	٤٨٠٨,٤٨	٢٥٠	٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩,٠٠	جارى	١,١٠١,١٤١,٩٢		١,١٠١,١٤١,٩٢	
التشوينات												
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	٨٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠	جارى	٧٠,٥٣٨,٥٩٣,٠٠	٢٨,٢١٥,٤٣٧,٢٠	٤٢,٣٢٣,١٥٥,٨٠	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	٤٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٦٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٤,٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
١-٦٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	٤٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٦٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٤,٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	٤٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٦٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٤,٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	٤٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٦٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٤,٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
	اجمالى الأعمال.....(جارى ١٨)								١,٧٥١,٨٩٣,١١٤,٢٥		١,٥٨٢,٦٤٨,٨٩٥,١٢	
	اجمالى قيمة المستخلص ...								١,٧٥١,٨٩٣,١١٤,٢٥		١,٥٨٢,٦٤٨,٨٩٥,١٢	
	القيمة الإجمالية للمستخلص السابق								١,٦١٣,٢٢٥,٢٣٤,١٩		١,٤٤٥,٤١٨,٥٩٩,٤٦	
	القيمة الحالية للمستخلص (جارى ١٨)								١٣٨,٦٦٧,٨٨٠,٠٦		١٣٧,٢٣٠,٢٩٥,٦٦	

المقاول	استشارى المالك	الهيئة العامة للطرق والكبارى	قرش جنيه	رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
مدير المكتب الفني	شركة سيسترا SYSTRA	م / محمود مجدى	أقر بلن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول	
م / محمد رضا عفيفى	م / حمدى أبو شادى	م / محمد سامى	تحريراً فى / / ٢٠٢٢ المحاسب /	
مدير القطاع	م / لويس منومة	مدير أعمال المشروع	قرش جنيه على الحساب	
م / محمد الفيب		م / أسماء على	يدفع المقاول مبلغ نهائياً	
م / شريف الوقاد		مدير عام المشروعات	ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعدت من	
		م / جهاد محمد	يعتمد ،،، مدير المصلحة	م / طارق يوسف الجزار