

مستخلص رقم (٥) جارى

عملية : اعمال رفع كفاءة طريق زفتى / السنطة (القطاع الاول) بطول ٥ كم مركز زفتى - محافظة الغربية ضمن مبادره (حياه كريمه) عقد رقم (٨٣٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) تاريخ بدء العمل ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٢

شاملة المدة من بدء العمل حتى ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٣

تنفيذ : شركة محمد ربيع سلطان للمقاولات

رقم البند	نوع العمل	الفئه		الكمية حسب المقايمة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مجملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	مجملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	
١	اعمال حفر.. الخ	١٧	٠	١٥٠٠	١٣٥٠	٠	١٣٥٠	جارى	٢٢٩٥٠٠		٢٢٩٥٠٠	١ - ايراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال تكسير وزالة المسطحات التالفة .. الخ	٦٠	٠	٥٥٠٠	٠	٠	٠	جارى	٠		٠	٢ - مدير المشروع وفريق العمل متواجد
٣	اعمال انشاء طبقة اساس .. الخ	٣٧٥	٠	٤٥٠٨٠٣	٣٤٠٠	٠	٣٤٠٠	جارى	١٢٧٥٠٠٠		١٢٧٥٠٠٠	٣ - وثيقة التأمين متواجده
٤	اعمال طبقة تشريب .. الخ	٢٥	٠	٤٧٥٠٠	٤٣٨٢٠	٥٠٠	٤٤٣٢٠	جارى	١١٠٨٠٠٠		١١٠٨٠٠٠	٤ - لاقنات العملية متواجده
٥	اعمال انشاء طبقة رابطة .. الخ	١٣١	٠	٤٦٠٠٠	٤٣٨٢٠	٥٠٠	٤٤٣٢٠	جارى	٥٨٠٥٩٢٠٠		٥٨٠٥٩٢٠٠	٥ - المعمل متواجد
٦	اعمال انشاء طبقة لصق .. الخ	٨٠٣٥	٠	٤٧٥٠٠	٩٢٨١٠٥	١٣٢١٨٠٥	٢٢٥٠٠	جارى	١٨٧٨٧٥٠٠		١٨٧٨٧٥٠٠	٦ - العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
٧	اعمال انشاء طبقة سطحية .. الخ	١٢٥	٠	٤٧٥٠٠	٩٤٦١٠٥	١٣٠٣٨٠٥	٢٢٥٠٠	جارى	٢٨١٢٥٠٠٠		٢٨١٢٥٠٠٠	٧ - مهندس تأمين سلامة المرور متواجد
٨	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت .. الخ	٥٥	٠	٤٧٥٠٠	٣٤٠٠٠	٥٠٠	٣٤٥٠٠	جارى	١٨٩٧٥٠٠٠		١٨٩٧٥٠٠٠	٨ - تجهيزات الموقع متواجده والسيارة متواجده
٩	اعمال اضافة اسمنت .. الخ	١٦٠٠	طن	١٢٠٠	٨٠٠	٤٠	٨٤٠	جارى	١٣٤٤٠٠٠٠		١٣٤٤٠٠٠٠	٩ - ايراعى خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
١٠	اعمال انشاء بلاعات مطر .. الخ	٤٥٠٠	بالعدد	١٢	٠	٠	٠	جارى	٠		٠	١٠ - ايراعى خصم رسوم معمل المنطقة
١١	اعمال اترية رملية .. الخ	١٠٨	٠	٣٠٠٠	٠	٠	٠	جارى	٠		٠	١١ - البرنامج الزمنى متواجد
١٢	اعمال توريد وتركيب وحدات انترلوك .. الخ	١٦٥	٠	١٥٠٠	٧٥٠	٠	٧٥٠	جارى	١٢٣٧٥٠٠٠		١٢٣٧٥٠٠٠	١٢ - التقرير المبدئى متواجد
١٣	اعمال توريد وصب بردورات عجالي .. الخ	١٢٦	٠	٨٥٠	٣٠٠	٠	٣٠٠	جارى	٣٧٨٠٠٠٠		٣٧٨٠٠٠٠	١٣ - تقارير ضبط الجودة متواجده
١٤	اعمال توريد وصب بردورات وسط .. الخ	١٢٠	٠	٥٠٠	٣٠٠	٠	٣٠٠	جارى	٣٦٠٠٠٠٠		٣٦٠٠٠٠٠	١٤ - التقارير الشهرية متواجده
١٥	الحذ الاننى من المعدات اللازمة متواجد											
١٦	ايراعى تغطية مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه (عشرة الف) من بند السطحية لخروج بعض العينات فى التدرج لحين التقويم											

١٤٦٥١٢٩٥٠٠

١٤٦٥١٢٩٥٠٠

الجملة

الجملة قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها

تحريرا فى سنة ٢٠٠

مطلبا فى ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣

روجه فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ

على حساب

أقر بصحة ذلك ملاحظات الفئات نهائيا



مدير عام المشروعات

مدير الميزانية

مهندس العملية

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة