

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق فاقوس / العسيانية / سعود من كفر عمار حتى سعود القطاع الثانى بطول ٤,٥ كم ضمن مباداة حياة كريمة تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق والمدونة بالمستخلصات أرقام { ٧ حتى ٩ } شاملة المدة من بدء العمل حتى ٩ / ٧ / ٢٠٢٣ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا بمبادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٣

مرفقات عدد: { } مذكرة فروق أسعار

عدد : { ١ } استمارة ٥٠ ع. ح.

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح

ع. ح. ٥٠

جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة: مصلحة إدارية للمصارف والبنوك
 قسم: المصرف المركزي
 المبلغ المستحق إلى: مصرف مصر
 بموجب: الطلبات طيه، أو: حسب
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على: _____
 شيك على البنك المركزي في: _____
 شيك على الخارج } صاحب الحق أو: مصر
 يسحب باسم _____
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي: _____

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٥٨٩٢٨٤٧	
		٢٥٨٩٢٨٤٧	
الجملة		٢٥٨٩٢٨٤٧	

رقم: _____
 الختم ذو التاريخ _____


تقيد في السجل برقم: _____

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	نصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
					٢٥٨٩٢٨٤٧	
	إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات			قرش	جنيه	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	رسم الدمغة		
	قرش	قرش	قرش	صافي القيمة المطلوب صرفها		

الختم ذو التاريخ _____

روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢٠

- (١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات: _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: _____ بتاريخ: _____
 الإيرادات

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

الختم ذو التاريخ _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة) روجع في سنة ٢٠٢٠

شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢٠ بمبلغ _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦١٠٤ س ٢٠٢٠ - ٢٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») إضاء الكاتب المنوط: _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: _____ إضاءات موظفي الشطب

(د)

(٣) سحب _____ رقم: _____ إضاء الكاتب المنوط: _____

الختم ذو التاريخ _____

(٤) قيد في سجل _____ تحت رقم: _____ إضاء الكاتب المنوط: _____

(٥) أدرج في كشف _____ رقم: _____ إضاء الكاتب المنوط: _____

(٦) استلمت _____ إضاء طالب أو كاتب التصدير _____ في سنة ٢٠٢٠

عملية ارفع كفاءة طريق فافوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود القطاع الثاني بطول ٤,٥ كم (مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة

حاضر تكلفة الضامنة للتحصيل	الأرقام التقديرية للأسعار	الأرقام التقديرية للأسعار عند تنفيذ الأصل مايو ٢٠٢٢	الأرقام التقديرية للأسعار عند تنفيذ الأصل يوليو ٢٠٢٢
التأمين	٥٦٦	٦٢٢	٦٢٢
الاستمات	١٦٤,٥	٢٧٧,٥	٢٩٦,٦
سولار	٢٥٣,٦	٢٧١,٣	٣٩٦,٢

رقم المستخلص	ج ٧
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٦/١٥

رقم القسيمة أو قسم	بيانات (نسبة تقير) × (مستخلصات × إجمالي)	مستخلصات × نسب	الأرقام التقديرية للأسعار عند تنفيذ الأصل	الأرقام التقديرية للأسعار	المستخلصات	نسبة الأرباح	عدد الأرباح	الفترة		الاستمات	مستخلصات					
								من	إلى		بيانات التعقد	سر هبند	لكمية المنفعة	قيمة الأصل		
٦٨٩,٠	١,٠٠٠,٤٢٦٩	١,٠٠٠,٦٩٢٥٧٩٥٦	٦٢٢	٥٦٦	%٧٠	%١,٢٥	١	٢٠٢٢/٠٥/٢٦	٢٠٢٢/٠٥/٢٦	بيوتشين	٢٢٨١٧٥	٢٤٧٠,٠٠٠	٩,٢٥	٢م	اصال تشاه طبقه لسق	٦
١٤٨٣٤,٧	١,٠٠٠,٦٩٢٩٩	١,٠٠٠,٦٩٢٥٧٩٥٦	٦٢٢	٥٦٦	%٧٠	%١٢,٧٥	١٥	٢٠٢٢/٠٦/١٥	٢٠٢٢/٠٦/٠١	بيوتشين						
٣٥,٧	١,٠٠٠,١٥٦	١,٠٠٠,٢٥٠,٢٨٨	٢٧١,٣	٣٥٣,٦	%٥	%١,٢٥	١	٢٠٢٢/٠٥/٢٦	٢٠٢٢/٠٥/٢٦	سولار						
١٢٩,٠٢	١,٠٠٠,٥٦٧	١,٠٠٠,٢٣٧٥٦	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%٥	%١٢,٧٥	١٥	٢٠٢٢/٠٦/١٥	٢٠٢٢/٠٦/٠١	سولار						
٩٤٦,٢	١,٠٠٠,٢٧٨٢	١,٠٠٠,٤٤٥٢٢٩٦٨	٦٢٢	٥٦٦	%٤٥	%١,٢٥	١	٢٠٢٢/٠٥/٢٦	٢٠٢٢/٠٥/٢٦	بيوتشين	٣٣٨٢٩٠٠	٢٤٧٠,٠٠٠	١٣٧	٢م	اصال تشاه طبقه سطحية سمك حسم	٧
١١٢٤٤,٩	١,٠٠٠,٤٧١٠	١,٠٠٠,٤٤٥٢٢٩٦٨	٦٢٢	٥٦٦	%٤٥	%١٢,٧٥	١٥	٢٠٢٢/٠٦/١٥	٢٠٢٢/٠٦/٠١	بيوتشين						
١٢٧,٠٤	١,٠٠٠,٣٧٥	١,٠٠٠,٠٠٠,٦٧٨٧	٢٧١,٣	٣٥٣,٦	%١٢	%١,٢٥	١	٢٠٢٢/٠٥/٢٦	٢٠٢٢/٠٥/٢٦	سولار						
٤٥٨٢٣,٥	١,٠٠٠,١٣٥٢	١,٠٠٠,١٤٤٥٧,٠٤	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%١٢	%١٢,٧٥	١٥	٢٠٢٢/٠٦/١٥	٢٠٢٢/٠٦/٠١	سولار						
٢١٤,٩٤٤,٩٠								الإجمالي								



مهندس الشركة
مهندس الهيئة
عمر محمد حسن

مهندس الشركة
٢٤٦٥

عملية ارفع كفاءة طريق فلوقس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود القطاع الثاني بطول ٤,٥ كم (مركز الحسينية) - محافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة

عناصر تكلفة المفاضلة للتحويل		الأرقام المقترحة للأسعار		الأرقام المقترحة للأسعار عند تنفيذ الأصل	الأرقام المقترحة للأسعار عند تنفيذ الأصل	الأرقام المقترحة للأسعار عند تنفيذ الأصل
البيوتومين		٥٦٦	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢
اللاستنت		١٦٤,٥	٢٧٧,٥	٢٧٧,٥	٢٩٦,٦	٢٩٦,٦
السولار		٣٥٣,٦	٣٧١,٣	٣٧١,٣	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢

رقم المستخلص	ج ٨
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٦

رقم القروض أو القسم	إجمالي المصروفات (نسب تغيير)	المصروفات « تغير ك + (ع - ١) ع ع	الأرقام المقترحة للأسعار عند تنفيذ الأصل	المصروفات للأسعار ع	المصروفات ع	نسبة الأيام	عدد الأيام	الفترة من - إلى	الاستنت	المستخلص		بيانات للتفصيل			
										قيمة الأصل	القيمة المنفذة	سرقة	سعر		
٥٤٦٨,٣	٠,٠٠٤٩٧٠	٠,٠٠٦٩٢٥٧٩٥١	٦٢٢	٥٦٦	%٧٠	%٧١,١٢	١٥	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/١٦	بيوتومين	١١,٥٣٧,٥	١١٩٥٠,٠٠	٩,٢٥	٢م	اصال تشام طبقة لاسق
٢١٨٧,٣	٠,٠٠١٩٧٨٨	٠,٠٠٦٩٢٥٧٩٥١	٦٢٢	٥٦٦	%٧٠	%٢٨,٥٧	٦	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٠١	بيوتومين					
٤٧٥,٦	٠,٠٠٠٤٣٠٣	٠,٠٠٠٠٢٣٧٥٦	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%٥	%٧١,١٢	١٥	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/١٦	سولار					
١٩٠,٢	٠,٠٠٠١٧٢٩	٠,٠٠٠٠٢٣٧٥٦	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%٥	%٢٨,٥٧	٦	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٠١	سولار					
٥٢٠٦٤,٨	٠,٠٠٣١٨٠٢	٠,٠٠٤٤٥٢٢٩٦٨	٦٢٢	٥٦٦	%١٥	%٧١,١٢	١٥	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/١٦	بيوتومين					
٢٠٨٢٥,٩	٠,٠٠١٢٢٤٦	٠,٠٠٤٤٥٢٢٩٦٨	٦٢٢	٥٦٦	%١٥	%٢٨,٥٧	٦	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٠١	بيوتومين					
١٦٩٠٥,٩	٠,٠٠٠٣٢٦	٠,٠٠٤٤٥٢٧٠١٤	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%١٢	%٧١,١٢	١٥	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/١٦	سولار					
٦٧٦٢,٤	٠,٠٠٠٤١٣٦	٠,٠٠٤٤٥٢٧٠١٤	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%١٢	%٢٨,٥٧	٦	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٠١	سولار					
١٠٤٨٨٠,٥٢										الاجمالي					



مهندس الشركة
عمر راجي

مهندس الشركة
٢٥٤

عملية ارفع كفاءة طريق فافوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود القطاع الثاني بطول ٤,٥ كم (مركز الحسينية) - محافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة

عمر تقاطع الخدمة لتحويل	الأرقام القياسية للأسفل		الأرقام القياسية للأسفل عند تنفيذ الأعمال يوليو ٢٠٢٢
البيوتين	٥٦٦	أبريل-٢٢	٦٢٢
الاسمنت	١٦٤,٥	يناير-٢٢	٢٩٦,٤
السولار	٣٥٣,٦	يوليو-٢٢	٣٩٦,٢

رقم المستخلص	٩
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٩

رقم الترخيص أو الرقم = قيمة الترخيص	إجمالي نسب الترخيص (المعاملات × نسبة الترخيص)	المعاملات × نسبة الترخيص E × (E - 1) + E	الأرقام القياسية للأسفل عند تنفيذ الأعمال	المعاملات	نسبة الأيام	عدد الأيام	الفترة من إلى		الاسمنت	مستخلص					
							١٤	٤		٥	٥	٥	٥	٥	٥
١٤,٦	٠,٠٢٤٠,٩٥	٠,٠٢٤٠,٩٥	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%٢٠	%١٠٠,٠٠	٣	٢٠٢٣/٠٧/٠٩	٢٠٢٣/٠٧/٠٧	سولار	٦٠٦,٢٥	١٢٦,٢٥	٥	٣م	اصال تطهير غاب و بوس و مولد حضوريه
٩١,٧	٠,٠٢٤٠,٩٥	٠,٠٢٤٠,٩٥	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%٢٠	%١٠٠,٠٠	٣	٢٠٢٣/٠٧/٠٩	٢٠٢٣/٠٧/٠٧	سولار	٣٨٠,٤٨	٢٦,٤٢	١٤٤	٣م	اصال توريد تشييد قرية رملية مع الفرش والدمك
١٢٠,٨	٠,٠٢٤٠,٩٥	٠,٠٢٤٠,٩٥	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%٢٠	%١٠٠,٠٠	٣	٢٠٢٣/٠٧/٠٩	٢٠٢٣/٠٧/٠٧	سولار	٥٠١٣,٦	٦٢,٦٧	٨٠	٣م	اصال تكسيو و ازالة المسطحات المتوازيه
١٨٣,٧	٠,٠٢٤٠,٩٥	٠,٠٢٤٠,٩٥	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%٢٠	%١٠٠,٠٠	٣	٢٠٢٣/٠٧/٠٩	٢٠٢٣/٠٧/٠٧	سولار	٤٠٨٣,٤	١٠٦,٠٤	٣٨٥	٣م	اصال توريد تشييد طبقة اساس
١٧٨,٥	٠,٠٢٤٣٨	٠,٠٢٤٣٨	٦٢٢	٥٦٦	%٧٠	%١٠٠,٠٠	٣	٢٠٢٣/٠٧/٠٩	٢٠٢٣/٠٧/٠٧	بيوتين	٢٥٧٧,١٢	٩٢,٨٨	٢٧,٧٥	٢م	اصال تشييد طبقة تشريب برام
١٥,٥	٠,٠٢٤٣٨	٠,٠٢٤٣٨	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%٥	%١٠٠,٠٠	٣	٢٠٢٣/٠٧/٠٩	٢٠٢٣/٠٧/٠٧	سولار					
٧٧٤,٦	٠,٠٥٤٤٧	٠,٠٥٤٤٧	٦٢٢	٥٦٦	%٥٥	%١٠٠,٠٠	٣	٢٠٢٣/٠٧/٠٩	٢٠٢٣/٠٧/٠٧	بيوتين					
٨٢,٥	٠,٠٢٤٣٨	٠,٠٢٤٣٨	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%١٠	%١٠٠,٠٠	٣	٢٠٢٣/٠٧/٠٩	٢٠٢٣/٠٧/٠٧	سولار	٦٨٤٦,٨٤	١٧,٨٨	١٤٣	٢م	اصال تشييد طبقة رابطة من الخرسانة بسمك ٦سم
٢٥٥١,٥	٠,٠٢٤٣٨	٠,٠٢٤٣٨	٦٢٢	٥٦٦	%٧٠	%١٠٠,٠٠	٣	٢٠٢٣/٠٧/٠٩	٢٠٢٣/٠٧/٠٧	بيوتين					
٢٢١,٩	٠,٠٢٤٣٨	٠,٠٢٤٣٨	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%٥	%١٠٠,٠٠	٣	٢٠٢٣/٠٧/٠٩	٢٠٢٣/٠٧/٠٧	سولار	٣٦٨١٠,٤٣٧٥	٣٩٨٢,٧٥	٩,٣٥	٢م	اصال تشييد طبقة لصب
٤٤٢٩٢,٤	٠,٠٤٤٣٣	٠,٠٤٤٣٣	٦٢٢	٥٦٦	%١٥	%١٠٠,٠٠	٣	٢٠٢٣/٠٧/٠٩	٢٠٢٣/٠٧/٠٧	بيوتين	٥٤٥٦٣٦,٧٥	٣٩٨٢,٨	١٣٧	٢م	اصال تشييد طبقة سطحية بسمك ٥سم
٧٨٨٨,٣	٠,٠٤٤٣٧	٠,٠٤٤٣٧	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%١٢	%١٠٠,٠٠	٣	٢٠٢٣/٠٧/٠٩	٢٠٢٣/٠٧/٠٧	سولار					
٦٠٧,١	٠,٠٢٤٣٧	٠,٠٢٤٣٧	٢٩٦,٤	١٦٤,٥	%١٥	%١٠٠,٠٠	٣	٢٠٢٣/٠٧/٠٩	٢٠٢٣/٠٧/٠٧	الاسمنت					
١٠٠,٩	٠,٠٢٤٣٨	٠,٠٢٤٣٨	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%١٠	%١٠٠,٠٠	٣	٢٠٢٣/٠٧/٠٩	٢٠٢٣/٠٧/٠٧	سولار	٨١٥٦,٢٥	٥١,٣	١٦٥	٢م	اصال توريد و تركيب قناريك
٣٣٥,٦	٠,٠٢٤٣٧	٠,٠٢٤٣٧	٢٩٦,٤	١٦٤,٥	%١٥	%١٠٠,٠٠	٣	٢٠٢٣/٠٧/٠٩	٢٠٢٣/٠٧/٠٧	الاسمنت					
٣٣,٦	٠,٠٢٤٣٨	٠,٠٢٤٣٨	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	%١٠	%١٠٠,٠٠	٣	٢٠٢٣/٠٧/٠٩	٢٠٢٣/٠٧/٠٧	سولار	٢٧٩٠	٢٣,٣	١٢٠	٢م	اصال تشييد براديرة من الخرسانة لعالية
٣٨٠٣٠,٤										الاجمالي					



بمقتضى
مهندس /

مهندس الهيئة
عمر راجح

مهندس لشركة

مهندس

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

إدارة العقود

المعقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٩٦

بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٢

مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١٥ / ٦ / ٢٠٢٣

كشف رقم { ٧ } عن عملية رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / سعود من كفر عمار حتى سعود القطاع الثاني بطول ٤,٥ كم مركز الحسينية { حياه كريمة }

رقم البند	البند	الفئة		الترتيب	مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	أستقطاع أو حجز		الباقي بعد الأستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش						جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	أعمال تطهير غاب وبوص و مواد عضوية	-	٣٥	٢م	٠	٠	٠	٠	-	-	٠	٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	معمل الموقع متواجد .	-	٥	٢م	١٩٠٠٠٠	١٩٠٠٠٠	١٩٠٠٠٠	٩٥٠٠٠٠	-	-	٩٥٠٠٠٠	٩٥٠٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	أعمال توريد أتربة رملية صالحة للرم	-	١٤٤	٣م	٢٦٠٠	٢٦٠٠	٢٦٠٠	٣٧٤٤٠٠	-	-	٣٧٤٤٠٠	٣٧٤٤٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال تكسير وإزالة للسطحات النهارية	-	٨٠	٣م	٢٤٧٥	٢٤٧٥	٢٤٧٥	١٩٨٠٠٠	-	-	١٩٨٠٠٠	١٩٨٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٦	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس	-	٣٨٥	٣م	٥٤٠٠	٥٤٠٠	٥٤٠٠	٢٠٧٩٠٠٠	-	-	٢٠٧٩٠٠٠	٢٠٧٩٠٠٠	٥- تم تركيب عدد (١) لوحة للمشروع .
٧	أعمال إنشاء طبقة تشريب ببرايم	٧٥	٢٧	٢م	٢٦٢٥٠	٢٦٢٥٠	٢٦٢٥٠	٧٢٨٤٣٧	٥٠	-	٧٢٨٤٣٧	٧٢٨٤٣٧	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق
٨	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	١٤٣	٢م	٣٢٨٠٠	٣٢٨٠٠	٣٢٨٠٠	٤٦٩٠٤٠٠	-	-	٤٦٩٠٤٠٠	٤٦٩٠٤٠٠	أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام
٩	أعمال إنشاء طبقة لصق بمعدل ٠,٤ كجم / ٢م	٢٥	٩	٢م	١٢٣٥٠	٢٤٧٠٠	٣٧٠٥٠	٣٤٢٧١٢	-	-	٣٤٢٧١٢	٣٤٢٧١٢	العلامات الإرشادية والتحذيرية .
١٠	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	-	١٣٧	٢م	١٢٣٥٠	٢٤٧٠٠	٣٧٠٥٠	٥٠٥٥٨٥٠	-	٢٠٠٠٠	٥٠٥٥٨٥٠	٥٠٥٥٨٥٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ
٢٥	أعمال توريد وتركيب وحدات من الأنترلوك	-	١٦٥	٢م	٥٦٠٠	٥٦٠٠	٥٦٠٠	٩٢٤٠٠٠	-	-	٩٢٤٠٠٠	٩٢٤٠٠٠	البنودالدرجة بالستخلص .
							الإجمالي	١٥٣٦٢٧٩٩	٥٠	٢٠٠٠٠	١٥٣٦٢٧٩٩	١٥٣٦٢٧٩٩	٨- التقارير متواجدة
بنود مستحدثة													
١	أعمال توريد وتركيب برودة	-	١٢٠	٢م	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٨٠٠٠٠	-	-	٤٨٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠	٩- تم إرسال البرنامج الزمني الشهري للأعمال ويتم تحديثه أولاً بأول .
							الإجمالي	٤٨٠٠٠٠	-	-	٤٨٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠	١٠- حجز مبلغ ٢٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند (١٠) سطحية لحين ورود تجارب المعمل
الكارتات													
١	أعمال توريد أتربة رملية صالحة للرم	-	١٣	٣م	٢٦٠٠	٢٦٠٠	٢٦٠٠	٣٣٨٠٠	-	-	٣٣٨٠٠	٣٣٨٠٠	مهندس العملية
٢	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس	-	٢٥	٣م	٥٤٠٠	٥٤٠٠	٥٤٠٠	١٣٥٠٠٠	-	-	١٣٥٠٠٠	١٣٥٠٠٠	الأنسب
٣	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	٣	٢م	٣٢٨٠٠	٣٢٨٠٠	٣٢٨٠٠	٩٨٤٠٠	-	-	٩٨٤٠٠	٩٨٤٠٠	مهندس العملية
٤	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	-	٣	٢م	١٢٣٥٠	٢٤٧٠٠	٣٧٠٥٠	١١١١٥٠	-	-	١١١١٥٠	١١١١٥٠	مهندس العملية
							الإجمالي	٣٧٨٣٥٠	-	-	٣٧٨٣٥٠	٣٧٨٣٥٠	
							الإجمالي العام	١٦٢٢١١٤٩	٥٠	٢٠٠٠٠	١٦٢٢١١٤٩	١٦٢٠١١٤٩	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ البينة بظهرة وقدرة : ١٢٥١٤٦٧٥,٥٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٣٦٨٦٤٧٤,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بسك الشروط أعمدت من

مهندس الإشراف الأنسب

مدير الأعمال الأنسب

مهندس المشروع الأنسب

مهندس الشركة الأنسب



تحريراً في

تحريراً في

أقر بصحة ذلك

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

كشف رقم { ٨ } عن عملية رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / سمود من كفر عمار حتى سمود القطاع الثانى بطول ٤,٥ كم مركز الحسينية { حياه كريمة }

إدارة العقود رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٩٦ بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٢ مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٦ / ٧ / ٢٠٢٣

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		الباقي بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال تطهير غاب وبوص ومواد عضوية	-	٣٥	٣م	٠	٠	جارى	-	٠	-	٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	معمل الموقع متواجد .	-	٥	٢م	١٩٠٠٠٠	١٩٠٠٠٠	جارى	-	٩٥٠٠٠٠	-	٩٥٠٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	أعمال توريد أتربة رملية صالحة للردم	-	١٤٤	٣م	٢٦٠٠	٢٦٠٠	جارى	-	٣٧٤٤٠٠	-	٣٧٤٤٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	-	٨٠	٣م	٢٤٧٥	٢٤٧٥	جارى	-	١٩٨٠٠٠	-	١٩٨٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٦	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس	-	٣٨٥	٣م	٥٤٠٠	٥٤٠٠	جارى	-	٢٠٧٩٠٠٠	-	٢٠٧٩٠٠٠	٥- تم تركيب عدد (١) لوحة للمشروع .
٧	أعمال إنشاء طبقة تشريب برايم	٧٥	٢٧	٢م	٢٦٢٥٠	٢٦٢٥٠	جارى	٥٠	٧٢٨٤٣٧	٥٠	٧٢٨٤٣٧	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق
٨	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	١٤٣	٢م	٣٢٨٠٠	٣٢٨٠٠	جارى	-	٤٦٩٠٤٠٠	-	٤٦٩٠٤٠٠	أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام
٩	أعمال إنشاء طبقة لصق بمعدل ٠,٤ كجم / ٢م	٢٥	٩	٢م	٣٧٠٥٠	١١٩٥٠	جارى	-	٤٥٣٢٥٠	-	٤٥٣٢٥٠	العلامات الإرشادية والتحذيرية .
١٠	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	-	١٣٧	٢م	٣٧٠٥٠	١١٩٥٠	جارى	-	٦٧١٣٠٠٠	١٠٠٠٠	٦٧١٣٠٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ
٢٥	أعمال توريد وتركيب وحدات من الأنترلوك	-	١٦٥	٢م	٥٦٠٠	٥٦٠٠	جارى	-	٩٢٤٠٠٠	-	٩٢٤٠٠٠	البنود المدرجة بالمستخلص .
							الإجمالى	٥٠	١٧١١٠٤٨٧	١٠٠٠٠	١٧١٠٠٤٨٧	٨- التقارير متواجدة
							جارى	-	٤٨٠٠٠٠	-	٤٨٠٠٠٠	٩- تم إرسال البرنايح الزمنى الشهرى
							جارى	-	٤٨٠٠٠٠	-	٤٨٠٠٠٠	للأعمال ويتم تحديثه أولاً بأول .
							الإجمالى	-	٤٨٠٠٠٠	-	٤٨٠٠٠٠	١٠- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند
												(١٠) سطحية لحين ورود تجارب المعمل
							جارى	-	٣٣٨٠٠	-	٣٣٨٠٠	مهندس العملية
							جارى	-	١٣٥٠٠٠	-	١٣٥٠٠٠	الاسم
							جارى	-	٩٨٤٠٠	-	٩٨٤٠٠	التوقيع
							جارى	-	١٤٧٠٠٠	-	١٤٧٠٠٠	
							الإجمالى	-	٤١٤٢٠٠	-	٤١٤٢٠٠	
							الإجمالى العام	٥٠	١٨٠٠٤٦٨٧	١٠٠٠٠	١٧٩٩٤٦٨٧	

مهندس العملية
الاسم
التوقيع



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ١٦٢٠١١٤٩,٥٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٧٩٣٥٣٨,٠٠ جنيه على الحساب

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من
نهائياً

مهندس الاشراف الاسم
التوقيع

مدير الأعمال الاسم
التوقيع
مهندس المشروع الاسم
التوقيع
مهندس الشركة الاسم
التوقيع

سنة
روجع فوجدهم



تحريراً فى

تحريراً فى
أقر بصحة ذلك

