

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

(الشرقية - الدقهلية)

إدارة العقود

ملف رقم : ١٣ / ١ / ٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية أعمال التغطية بالطبقة الرابطة
والمسطحية لأعمال تدوير طبقات الأسفلت FDR بطريق الزقازيق / ميت غمر فى المسافة من الكم ١٨.٥٠٠
إلى الكم ١٩.٥٠٠ والمسافة من ٢٠.٢٠٠ إلى الكم ٢١.٢٠٠ أتجاه ميت غمر .
تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق .

يرجاء اللفضل بالإحاطة والتنبيه بالآزم نحو اطراجة والصرف وهو اقالنا برقم هلا ركة السداد والصورة الرابعة بعد الصرف
لحفظها بملف العملية.

وتفضلوا سيادتك بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٣ / ١١ / ٢

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } إستمارة ع ٥٠ ح

عدد { } بمعل المنطقة

عدد { } حصر للأعمال

عدد { } كتاب المحملات

عدد { } أصل محضر استلام الموقع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

(الشرقية - الدقهلية)

إدارة العقود

ملف رقم : ١٣ / ١ / ٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تعبه طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١ } جارى عن أعمال التغطية بالطبقة الرابطة والسطحية لأعمال
تدوير طبقات الاسفلت FDR بطريق الزقازيق / ميت غمر فى المسافة من الكم ١٨,٥٠٠ إلى الكم
١٩,٥٠٠ والمسافة من ٢٠,٢٠٠ إلى الكم ٢١,٢٠٠ أتجاه ميت غمر عقد رقم ٥٨١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٤ .

تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ..

وتجسسوا سيادتكم بقبول هائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢ / ١١ / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامى صالح

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة: مصلحة التأمينات الاجتماعية
 قسم: قسم التأمينات الاجتماعية
 المبلغ المستحق إلى: مصلحة التأمينات الاجتماعية
 المطلوب: أو لمصلحة
 بموجب: مصلحة
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على: مصلحة
 شيك على البنك المركزي في: مصلحة
 شيك على الخارج: مصلحة
 سحب باسم: مصلحة
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي: مصلحة

بيانات القوائم

رقم	التاريخ	جنيه	قرش
٤٦٨٧٠٥٠			
٤٦٨٧٠٥٠			

الحتم ذو التاريخ: ٢٠٢٢

رقم: ٤٦٨٧٠٥٠

الحتم ذو التاريخ: ٢٠٢٢

رئيس المصلحة: مصلحة

تقيد في السجل برقم: ٤٦٨٧٠٥٠

الاعتماد الإداري ونوع الحسم

بيانات	نوع الحسم
منذ الأول من شهر ١٢ لسنة ٢٠٢١	قرش
مصلحة التأمينات الاجتماعية	جنيه
مصلحة التأمينات الاجتماعية	قرش
بيانات الاستقطاعات	جنيه
عادي	قرش
إضافي	قرش
دمغة توقيع	قرش
رسم الدمغة	قرش
سألي القيمة المطلوب صرفها	قرش

الحتم ذو التاريخ: ٢٠٢٢

رئيس المصلحة: مصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢٢

(١) إقرار كاتب سجل المحوزات والتنازلات: مصلحة

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: مصلحة

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: مصلحة

الحتم ذو التاريخ: ٢٠٢٢

رئيس المصلحة: مصلحة

وكيل الحسابات: مصلحة

مدير أو رئيس الحسابات: مصلحة

في سنة ٢٠٢٢ بمبلغ: ٢٠٢٢

الهيئة العامة لشئون تطبيع الأوراق المالية (٢٠٢٢ - ٢٠٢٢)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ - ج ٥): ٢٢٤ - ج ٥

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: مصلحة

(٣) سحب: مصلحة

(٤) قيد في سجل: مصلحة

(٥) أدرج في كشف: مصلحة

(٦) استلمت: مصلحة

الحتم ذو التاريخ: ٢٠٢٢

رئيس المصلحة: مصلحة

وكيل الحسابات: مصلحة

مدير أو رئيس الحسابات: مصلحة

في سنة ٢٠٢٢ بمبلغ: ٢٠٢٢

كشف رقم { ١ } جاري

بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣

العقد رقم ٥٨١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

إدارة المقنود

من عملية أعمال التغطية بالطبقة الرابعة والسطحية لأعمال تنوير طبقات الأسفلت FDR بطريق الزقازيق / ميت غمر
في المسافة من الكم ١٨,٥٠٠ إلى الكم ١٩,٥٠٠ والمسافة من ٢٠,٢٠٠ إلى الكم ٢١,٢٠٠ اتجاه ميت غمر
مع مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق شاملة الدقة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٣ / ١١ / ٢

رقم البند	البند	الفترة		مقدار العمل السابق إجراء	مقدار الأعمال التي تمت في هذه الدقة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري لم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال إزالة مخلفات بجميع أنواعها	٣٥	٣٤	٣م	١٨٠	١٨٠	جاري	١٨٠	١٨٠	-	-	-	-	١- طالع التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٥٠	٣٨٧	٣م	٨٥	٨٥	جاري	٨٥	٨٥	-	-	-	-	٢- معمل التوقيع متواجد .
٣	أعمال توريد وفرش طبقة تدرج	٥٠	٣١	٢م	٢٠٣٠٠	٢٠٣٠٠	جاري	٢٠٣٠٠	٢٠٣٠٠	-	-	-	-	٣- مهندس معمل التوقيع متواجد .
٤	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	٢٥	١٦٦	٢م	٢٠٣٠٠	٢٠٣٠٠	جاري	٢٠٣٠٠	٢٠٣٠٠	-	-	-	-	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة لأصقة	٧٥	١٠	٢م	٣٨٠٠	٣٨٠٠	جاري	٣٨٠٠	٣٨٠٠	-	-	-	-	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٦	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	٢٥	١٦٦	٢م	٣٨٠٠	٣٨٠٠	جاري	٣٨٠٠	٣٨٠٠	-	-	-	-	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
							الإجمالي							بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
														والتحذيرية .
														٧- معات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
														بالستخلص .
														٨- التقارير متواجدة .
														٩- بوليمة التأمين متواجدة .
														١٠- تم إرسال البرنامج الزمني لأعمال .
														١١- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم
														(٤) رابطة لعين نهو اللافتات .
														١٢- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم
														(٦) سطحية لعين ظهور النتائج العملية .
														مهندس العملية
														الاسم
														التوقيع
														٤٦٨٧٠٤٥ ٥٠ ٢٠٠٠٠ - ٤٧٠٧٠٤٥ ٥٠
														الإجمالي العام

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن البالغ البينة بالهرة وقدرة : جنية سبق صرفها للمقاول

تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٤٦٨٧٠٤٥,٥٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتدت من

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الحركة الاسم

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

اسم العملية : أعمال التغطية بالطبقة الرابطة والسطحية لأعمال تدوير طبقات الأسفلت FDR بطريق الزقازيق / ميت غمر في المسافة من الكم ١٨,٥٠٠ إلى الكم ١٩,٥٠٠ والمسافة من ٢٠,٢٠٠ إلى الكم ٢١,٢٠٠ أتجاه ميت غمر
 اسم المقاول : مكتب الوليد للمقاولات ووصف الطرق
 رقم ومقدار التصديق :
 رقم المستند :
 نوع الميزانية :
 فرع :
 رقم التصديق :
 بند :
 حذف :
 القيمة :

قش	جنيه	بيان المتصرف من المقاول		جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنة)					
قش	جنيه	قش	جنيه	رقم الإستمارة	بتحويل	تاريخ	قيمة التحويل	إستقطاعات	الجملة
قش	جنيه	قش	جنيه	رقم	تاريخ	قش	جنيه	قش	جنيه
٥٠	٤٦٨٧٠٤٥	٢٨	٢٣٤٣٥٢	٥ % ضمان أعمال					
		٤٤	١٠٧٢٦١	تعمات					
		٤٦	٤٦٨٧٠	١ % أرباح تجارية					
		٦٥	١٦٦٢٣	إيراد تجارب معمل المنطقة					
٥٠	٤٦٨٧٠٤٥			مستحق صرفه					
				جملة الإستقطاعات					
				قش	جنيه	قش	جنيه	قش	جنيه
				رسم دفعة أصل					
				رسم دفعة إضافي					
				أمانات					
				إيرادات					
				جملة الإستقطاعات					
				ماتر للبلع المستحق					
تحريراً في : سنة _____ رئيس الصلحة _____ علامة _____ أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات _____ إمضاء _____ أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالعرف _____ إمضاء _____ بأن المبلغ معفى بالأمانات بتاريخ _____ إمضاء _____ تفيد في سجل رقم ٥٥ ع-ج برقم _____ الكاتب المخطط _____ ختم ذو التاريخ _____ تحريراً في سنة _____ روجع : _____ علامات الكتاب المخططين _____ سحب _____ يعتمد _____ شيك _____ إن صرف _____ بمبلغ _____ رئيس الحسابات _____ تحريراً في سنة _____ (١) شطب _____ رقم _____ الكاتب المخطط _____ ختم ذو التاريخ _____ (٢) سحب .. _____ إن صرف _____ الكاتب المخطط _____ (٣) تفيد في السجل _____ إن صرف _____ تحت رقم _____ الكاتب المخطط _____ (٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم _____ (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب) تسلمت التحويلة رقم _____ وأقر بأنني موافق على هذا الحساب المقدم بهانه (*) وأني تسلمت									

محضر استلام موقع

عملية : أعمال التغطية بالطبقة الرابطة والسطحية لأعمال
إعادة تدوير طبقات الأسفلت FDR بطريق الزقازيق / ميت فمر
فى المسافة من الكم ١٨,٥٠٠ إلى الكم ١٩,٥٠٠
والمسافة من الكم ٢٠,٢٠٠ إلى الكم ٢١,٢٠٠ أتجاه ميت فمر
تنفيذ : مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

بناءً على العقد رقم ٥٨١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ و المحرر بين الهيئة و مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعالية .

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

- المهندس / زينب ماهر جمعة
- المهندس / محمد رضا محمد
- مهندسة الشروع
- مكتب الوليد للمقاولات

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الأربعاء الموافق ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٣ والمرور على العملية المنوه عنها بعاليه وقد أتضح أنه
لا توجد عوائق ظاهرة تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون اليوم ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٣ هو تاريخ إستلام الموقع
وبدء التشغيل .

ومحرر هذا محضرنا بذلك ،،،

الالتصاع

المهندس / محمد رضا محمد
المهندسة / زينب ماهر جمعة

يعتمد ،،

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سليم سامى صالح

مقايضة معدلة بعد التفاوض لعمليّة الإنشائية بالطبقة الرابطة والسفلية لأعمال إعادة تدوير طبقات الأسفلت (FDR) بطريق الدوازيق / حيث قدر لي المسافة من الكم ١٨٥٠٠ الي الكم ١٩٥٠٠ والمسافة من الكم ٢٠٠٠ الي الكم ٢١٠٢٠٠ تجاه ميث عمر .

رقم الكم	البيانات	الوحدة	الكمية	المدة (جنية)	الاجمالي
١	بالمتر المكعب اعمال إزالة المخلفات بجميع انواعها البناء والرتش والمواد العضوية وتسليم الموقع خالي ونظيف لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة أعمال نقل المخلفات خارج الموقع على مسؤولية المقاول وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة النقل لا تقل عن ٧,٥ كم	م ^٣	٢٠٠	٢١,٣٥	٤٨٧٠
٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج التوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأسولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لا يقل عن (١٧٠) كم - السعر يشمل المادة المحررة مع قيام الشركة المتقدمة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المسؤولة عن المحضر.	م ^٣	٩١	٣٨٧,٥	٣٥٢٦٧,٥
٣	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30) بمعدل ١,٢ كجم / م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنفيذها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٢١١٧١	٣١,٥	٦٦٦٨٨٦,٥
٤	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية تدرج (٥/3) بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسيوس أو ما يمثّلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٢١١٧٥	١٦٦,٢٥	٣٥٢٠٣٢٣,٧٥
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠) بمعدل ٠,٤ كجم / م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنفيذها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٤٠٣٨	١٠,٧٥	٤٣٤٠٨,٥
٦	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤/٤) بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسيوس أو ما يمثّلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٤٠٣٩	١٦٦,٢٥	٦٥١٢٨٨,٧٥
اجمالي قيمة المقايضة					٤٩٢٢٠٦٠

مهندس الهيئة



مهندس الشركة
٥٤٦١٣

قيمة الكراتات لعملية / التغطية بالطبقة الرابعة والسطحية لأعمال اعادة تدوير طبقات الاسفلت (FDR) بطريق الرقازيق / حيث تم في المسافة من الكم ١٨٥٥٠٠ الى الكم ١٩٥٥٠٠ والمسافة من الكم ٢٠٥٢٠٠ الى الكم ٢١٥٢٠٠ تعاد حيث تم.

رقم الشئ	الأصل	الكمية	قيمة الكراتات	الاصلي
٢	كراتات توريد و فرش طبقة اساس نسبة العمل باليافورنيا عن (٩٠ %)	٩١	٢٥	٢٢٧٢
٤	كراتات توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم	٢١١٧٥	٣	٦٣٥٩٥
٦	كراتات توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٨ سم	٤٠٣٩	٣	١٢١١٩
اجمالي قيمة الكراتات				٧٧٩١٧
اجمالي قيمة الكراتات + المقايضة				٢٩٩٩١٧

مهندس المسح
م. ز. م.
ش. م.

مهندس الشرفة
أ. ع. م.

