



الشركة
شركة المقاولات العمومية فوزى عبده وشركاه

مستخلص جاري (9)
عن عمليه / تنفيذ اعمال الاسفلت و الدھانات ضمن مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائري
حول القاهرة الكبرى
في المسافه من تقاطع طريق القاهرة / الاسكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم
بالأمر المباشر
مقاولة / شركه المقاولات العموميه فوزي عبده علي وشركاه
عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 6 / 12 / 2022
شامل المده من بدايه التعاقد وحتى تاريخ 20/9/2023



الاستشاري
مكتب الراشد للإستشارات الهندسية

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالمقاولة 15/7/2022	كمية البند بالمقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار العمل عن هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت خلال هذه المدة فقط	قيمة الأعمال التي تمت إلى الان	الباقى بعد الإستقطاعات	ملاحظات .
1-5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة لمواصفات والتدرج اوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفولانبا عن 80% ولا يزيد نسبة الفائق بجهاز نوس انجلوس عن 40% فلا يزيد الإمتصاص عن 1% وفردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن 95% من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل 20 كم - إحتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كلم بزيادة أو نقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة على المحاجر في الفترة قبل (2022-07-15)	375.00	35005.00	م ³	35003.87	0.00	35003.87	جاري	0.00	13126451.25	13126451.25	1- يراعى تطبيق نصوص العقد 2- المهندسون والفنيون متواجدون 3- العلامات الإرشادية ووسائل تأمين سلامة المرور متواجده 4- يراعى خصم قيمة تجارب المعمل 5- البرنامج الزمني متواجد 6- معمل الموقع متواجد 7- المحملات تراجع بمعلوماته قطاع التنفيذ و المناطق بدءاً من تاريخ استلام الموقع 8- يراعى تعليمه مبلغ 900000 جنيه علي بند 3-8 الخاص بأعمال الملبقه السطحيه لحين التقييم واستكمال ورود نتائج الاختبارات من المعامل المركزيه
1-5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة لمواصفات والتدرج اوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفولانبا عن 80% ولا يزيد نسبة الفائق بجهاز نوس انجلوس عن 40% فلا يزيد الإمتصاص عن 1% وفردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن 95% من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل 20 كم - إحتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كلم بزيادة أو نقصان و ذلك حتي مسافه نقل 100 كم و 1 جنيه لكل 1 كم ز ياده عن مسافه نقل 100 السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة على المحاجر في الفترة بعد (2022-07-15)	396.00	39520.00	م ³	35927.00	388.00	36315.00	جاري	153648.00	14380740.00	14380740.00	
1-8	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف في الفترة قبل (2022-04-21)	145.00	95542.00	م ²	95542.00	0.00	95542.00	جاري	0.00	13853590.00	13853590.00	
1-8 ب	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف في الفترة من (2022-04-21) إلى (2022-07-15)	153.00	81688.00	م ²	81688.00	0.00	81688.00	جاري	0.00	12498264.00	12498264.00	
1-8 ج	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف في الفترة بعد (2022-07-15)	158.00	325956.00	م ²	167435.00	0.00	167435.00	جاري	0.00	26454730.00	26454730.00	
3-8	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 5سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف في الفتره بعد 15/7/2022	140.00	615000.00	م ²	91973.00	87522.00	179495.00	جاري	12253080.00	25129300.00	25129300.00	
2-7	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التماس RC3000 بمعدل 0.5 كجم / 2م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف في الفتره بعد 15/7/2022	9.20	615000.00	م ²	88794.00	87522.00	176316.00	جاري	805202.40	1622107.20	1622107.20	

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري"

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العموميه)

ممثل الاستشاري
مكتب الراشد للإستشارات الهندسية

مدير عام الشؤون الماليه و الاداريه

أ / أحمد عبد الجواد

مدير عام الصيانه

م/ هشام حمدي

مدير المشروع

م/ محمود علي عبدالفتاح

مدير المشروع

الراشد
م/ هاشم أحمد محمود
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
المكتب الرئيسي

مهندس المشروع


احمد عبد العزيز

مدير المشروع

اسلام صابر السيد



الاستشاري
مكتب المراند للإستشارات الهندسية



الشركة
شركة المقاولات العمومية فوزي عبده وشركاه

مستخلص جاري (9)
عن عمليه / تنفيذ اعمال الاسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير وتوسيعه الطريق الدائري
حول القاهرة الكبرى
في المسافه من تقاطع طريق القاهرة / الاسكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم
بالأمر المباشر
مقاوله / شركه المقاولات العموميه فوزي عبده علي وشركاه
عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 6 / 12 / 2022
شامل المده من بدايه التعاقد وحتى تاريخ 20/9/2023



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية للطرق الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالمفاوضة وقالته 15/7/2022	كمية البند بالمقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار العمل عن هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت خلال هذه المدة فقط	قيمة الأعمال التي تمت إلى الان	الباقى بعد الإستقطاعات	ملاحظات .
7-1أ	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم /م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة قبل (2022-04-21)	25.00	95542.00	م ²	95542.00	0.00	95542.00	جاري	0.00	2388550.00	2388550.00	
7-1ب	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم /م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة من (2022-04-21) إلى (2022-07-15)	27.50	81688.00	م ²	81688.00	0.00	81688.00	جاري	0.00	2246420.00	2246420.00	
7-1ج	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم /م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (2022-07-15)	27.50	325956.00	م ²	170614.00	0.00	170614.00	جاري	0.00	4691885.00	4691885.00	
9-2أ	بالمتر الطولى اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (نيوجرسى) وجه واحد بارتفاع 90سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمحتوى أسمنتي لا يقل عن 350 كجم/م ³ وبإجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 60 سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشرار 7 Ø 12/م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف في الفترة قبل (2022-07-15)	485.00	13262.00	م.ط	13262.00	0.00	13262.00	جاري	0.00	6432070.00	6432070.00	
9-2ب	بالمتر الطولى اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (نيوجرسى) وجه واحد بارتفاع 90سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمحتوى أسمنتي لا يقل عن 350 كجم/م ³ وبإجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 60 سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشرار 7 Ø 12/م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف في الفترة بعد (2022-07-15)	500.00	14979.978	م.ط	2853.00	0.00	2853.00	جاري	0.00	1426500.00	1426500.00	
9-1أ	بالمتر الطولى اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (نيوجرسى) وجهين بارتفاع 90سم أعلي الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمحتوى أسمنتي لا يقل عن 350 كجم/م ³ وبإجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 80 سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشرار 10 Ø 16/م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفتره بعد 15/7/2022	685.00	8000.00	م.ط	4527.00	0.00	4527.00	جاري	0.00	3100995.00	3100995.00	

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى"

ممثل الاستشاري

مكتب المراند للإستشارات الهندسية

أقر بصحة ذلك

(شركة المقاولات العموميه)

مدير عام الشؤون الماليه و الاداريه

مدير عام الصيانه

مدير المشروع

مدير المشروع

مهندس المشروع

مدير المشروع

أ / أحمد عبد الجواد

م/ هشام حمدي

م/ محمود علي عبدالفتاح

م/ بهاء أحمد محمود

احمد عبد العزيز

اسلام صابر السيد





الشركة
شركة المقاولات العمومية فوزي عبده وشركاه



الاستشاري
مكتب الرائد للإستشارات الهندسية

مستخلص جاري (9)
عن عمليه / تنفيذ اعمال الاسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائري
حول القاهرة الكبرى
في المسافه من تقاطع طريق القاهرة / الاسكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم
بالأمر المباشر
مقاوله / شركه المقاولات العموميه فوزي عبده علي وشركاه
عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 6 / 12 / 2022
شامل المده من بدايه التعاقد وحتى تاريخ 20/9/2023

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالمفاوضة وقائمه 15/7/2022	كمية البند بالمقاييسه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار العمل عن هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت خلال هذه المدة فقط	قيمة الاعمال التي تمت إلى الان	الباقى بعد الإستقطاعات	ملاحظات .
3-4	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لحمايه مواسير اليرانيخ طبقا للرسومات التنفيذيه ذات محتوي اسمنت 250 كجم / 3م/ اسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي علي الاقل اجهاد الكسر للعينات عن 200 كجم/3م مع اجراء الاختبارات اللازمه ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعه و الرسومات التفصيليه المعتمده و البند يجمع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئه العامه للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	1450.00	8499.92	م3	513.55	320.00	833.55	جاري	464000.00	1208647.50	1208647.50	
1	بالمقطوعه عمل خزان صرف صحي طبقا لمواصفات الشركة الوطنية للبترول والبند يشمل : 1- حفر 2- خرسانة عاديه 3- خرسانة مسلحة 4- عزل وتر ستوب 5- عزل من الواح البولييم 6- مباني كسوة للمادة العازلة 7- محارة للحوادث الداخلية وذلك طبقا لدراسة مام الموضحة	400000.00	1.00	مقطوعه	1.00	0.00	1.00	جاري	0.00	400000.00	400000.00	
2	بالمقطوعه تحويل مسار غرفة تجبيع الصرف الطبيعي والصرف الصناعي	50000.00	1.00	مقطوعه	1.00	0.00	1.00	جاري	0.00	50000.00	50000.00	
3	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير 6 بوصة ضغط 10 بار مع كافة ما يلزم من الحفر في الاسفلت وإعادة الوضع الى ما كان عليه	350.00	100.00	م.ط	100.00	0.00	100.00	جاري	0.00	35000.00	35000.00	
4	بالحدود عمل غرفة تفتيش من الخرسانة المسلحة طبقا لمواصفات الشركة الوطنية للبترول والبند يشمل الغطاء المعتمد 12 و 25 طن	10000.00	8.00	مقطوعه	8.00	0.00	8.00	جاري	0.00	80000.00	80000.00	
5	بالمقطوعه نقل اصدرة إنارة مع تغير الخطوط وربطها بشبكة المحطة مع المحافظة عليها والكشافات الخاصة بها	6200.00	8.00	مقطوعه	8.00	0.00	8.00	جاري	0.00	49600.00	49600.00	
6	بالمقطوعه نقل الـ ID الخاص بالمحطة مع تغير التالف من الغارة أو ألواح الكلاينج أثناء نقل وتنفيذ القاعدة	65000.00	1.00	مقطوعه	1.00	0.00	1.00	جاري	0.00	65000.00	65000.00	
	طبقاً للقائمة الموحدة يوليو 2022 وتحميل الكارتات على البند رقم 5	25.00		م3	64212.87	0.00	64212.87	جاري	0.00	1605321.75	1605321.75	
	طبقاً للقائمة الموحدة يوليو 2022 وتحميل الموازين على البند رقم 8	3.00		م2	338610.00	0.00	338610.00	جاري	0.00	1015830.00	1015830.00	
	إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخه											131861001.70
	المصرف عن المستخلص السابق											118190762.30
	قيمه المستخلص المستحقه عن هذه المده											13670239.40

تحرر في 17 / 10 / 2023

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العمومية)

مهندس المشروع
احمد عبد العزيز

مدير المشروع

فوزي عبده السيد

ممثل الاستشاري
مكتب الرائد للإستشارات الهندسية


مدير المشروع
م/ بهاء أحمد محمود

مدير المشروع
م/ محمود علي عبدالفتاح

مدير عام الصيانة
م/ هشام حمدي

مدير عام الشؤون الماليه و الاداريه
أ / أحمد عبد الجواد

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية



٤٩٦٣٥

