

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

- بخصوص مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / الاسماعيلية (المعاهدة) فى المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكم ١٥+٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبرى المشاة بالكم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحي بالكم ٢٠+٠٢٥ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس / القاهرة وحمايتها من اخطار السيول.

- تنفيذ : شركة السلام إنترناشونال للمقاولات و التجاره

- عقد رقم (٢٧٥ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ١٣ / ١٠ / ٢٠٢١

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (٩) للعملية بعلية

- بقيمة : ٨٦٥٩٥٥٠٠٠٠ جنيهاً (فقط ثمانية ملايين وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وخمسون جنيهاً مصرياً لا

(غير

- بإجمالي: ٣٨٥١٠٠٩٧٠,٠٠ جنيهاً (فقط ثلاثمائة وخمسة وثمانون مليوناً ومائة ألفاً وتسعمائة وسبعون جنيهاً

مصرياً لا غير) وذلك حتى تاريخ ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٣ .

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالاداء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى ٣ / ١٠ / ٢٠٢٣

عدد المرفقات : ()

مستخلص اصل + ٣ صورة

استماره ٥٠ ع.ح

حصر الاعمال

بيان الاعمال



مهندس /

1. 1. 1.

مصلحة العامة للمعرفة والكبارى

[illegible]

علامة

في سنة ٢٠٩

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء _____
 (أو) بأن المبلغ متوافر بحساب : _____ جاري _____ الإمضاء _____
 _____ التاريخ _____ الإبراداد _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم ————— توقيع الكاتب الموثق بالسجل —————

٢٠ روجع فى ————— سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد منسوب
شريك

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنہ ۲۰۱۰ء

الهيئة العامة للشؤون المطابع الأميرية ٤٦٥٩٩ من ٢٠١٣ - ٥٠٤٤٤

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ج. ع.) _____ امضاء الكاتب المُنوط _____

(2)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضاءات موظفي الشطب

التم ذو التاريخ (٣) مدرج شيك رقم _____ إمضاء الكاتب الموقوف : _____
آخر تصدق

(١) قيد في سجل الشيكات
رقم الشيكات
تاريخ الشيكات
أعضاء الكتاب المخطط : _____

رقم أعضاء الكاتبة العظمى : الشيكات

www.elsevier.com/locate/jmb

اعضاء: طالب أو كاتب التصدير فني سنة ٢٠



بيان اعمال مستخلص رقم ٩

الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



وزارة النقل


الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى

اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) فى المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد احمد حمدي الجديد وتطوير كوبرى المشاة بالكلم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحي بالكلم ٢٠+٢٥٠ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول


رقم البند	البند	الوحدة	كمية الملقاة على الطبيعة	مقدار العمل السلف تنفيذ	مقدار الاعمال التى تمت في خلال هذه المدة	جولة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	النسبة
اولا :- اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) فى المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد احمد حمدي الجديد							
اولا : اعمال الطرق							
١	بمتر المكعب اصلح الطرق باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح باللات التسوية والورش بالمياه الاصطناعية توضع في شدة الرطوبة المتوسطة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٠%) من الكثافة الجافة القصوى (وتم عمل عمل تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة حتى ٥٠٠ متر من محور الطريق خارج نزع المثلثية) ويتم التنفيذ طبقا لتسليم التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبدء بجميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٣م	٧٢٠٥٦,٣٠	٧١٥٠٠	٥٠٠	٧٢٠٠٠	%٩٩,٩٢
٢	بمتر المكعب تشطيب وإزالة المسطحات المتهلولة والزراعة والمتبوجة بالشروع بالورش الحالى باستخدام مكنية كشط الاسفلت الاوتوماتيكية على البرد سمك ٥سم طبقا لشروط ومواصفات تعليمات المهندس المشرف والفلد شاملة العمل بالورشات والحاصلات مع نقل نتاج الكشط والتسوية والفلد الى المقالب العمومية وكل ما يلزم العمل كمالا طبقا لشروط ومواصفات تعليمات المهندس المشرف	٢م	١٣١٠٢٩,٧٢	١٣٠٠٠	٥٠٠	١٣٠٥٠٠	%٩٩,٦٠
٣	بمتر المكعب اصلح تظهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات ونقل المخلفات الى المقالب العمومية والفلد تشمل كل ما يلزم لتحويل اصل كمالا طبقا لشروط ومواصفات الكلية وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١٥٣٧٥٧,٥٠	١٥٠٠٠	٢٠٠٠	١٥٢٠٠٠	%٩٨,٨٦
٤	بمتر المكعب تكسير وإزالة مبنى او خرسانة عتيقة او مساحه او ارضية مع نقل نتاج التكسير خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفلد شاملة ملجومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف	٣م	٢٧٠٨,٢٦	٢٦٥٠	٥٠	٢٧٠٠	%٩٩,٧٠
٥	بمتر المكعب اصلح تحميل ونقل التربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك ٢٠ سم لاستكمال التسوية والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى (وتم التنفيذ طبقا لتسليم التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبدء بجميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٣م	٤٣٠٩٢٦,١٩	٤٢٠٠٠	٥٠٠٠	٤٢٥٠٠٠	%٩٨,٦٢
٦	اصلح توريد وتشغيل وورش تربة زلينة صلبة اللونية من ذات نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ٤٥% بحد أقصى ٤٥% طبقا لرسومات والقطاعات التنفيذية طبقا لدراسة الاستشاري في حدود الترخيص العام لحوادث طبقات الأساس والطبقة الموصلة وفرمها على طبقات باستخدام آلات التسوية الصلبة على ان تزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة الجافة (الفلد تشمل اجراء التجارب الصلبة والحقيقية ويتم تنفيذها طبقا لتسليم التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبدء بجميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٣م	٢٢٣٥٩٣,٢٢	٢١٥٠٠٠	٥٠٠٠	٢٢٠٠٠٠	%٩٨,٣٩
٨	بمتر المكعب اصلح توريد وصب خرسانة عتيقة لحماية الموانير والاربع وقرعة البردورات وقاعات المحطات طبقا لرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت ٢٥٠ كجم/م3 اسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/اسم3 ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبدء بجميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٣م	٥٢٤٢,٥٥	٥٢٠٠	٢٠	٥٢٢٠	%٩٩,٥٧
٩	بمتر المكعب اصلح توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة لتحت تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمسروع لا تقل نسبة تحميل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفلد بجهز لوس الجيوس عن ٤٠% وفرمها على طبقات باستخدام آلات التسوية الصلبة على ان تزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ١٥ سم ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى أقصى كثافة جافة (98%) من الكثافة الجافة (الفلد تشمل اجراء التجارب الصلبة المعتمدة) ويتم التنفيذ طبقا لتسليم التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المعتمدة وكل ما يلزم العمل كمالا طبقا لشروط ومواصفات تعليمات المهندس المشرف	٣م	١٢٥٧١٩,١١	١٢٢٠٠٠	٢٠٠٠	١٢٤٠٠٠	%٩٨,٦٣
١٠	بمتر المكعب توريد وصب خرسانة عتيقة سمك ١٥ سم لحماية الاكفاف والموانير الجانبية تتكون من ٢م ٠,٨ من دولوميت متدرج ٠,٤ م ٣ م رمل حرس ٢٥٠ كجم/اسم3 اسمنت بورتلاندى على ان يكون السن تليف وماسون والرمل خالى من الشوائب والفلد والاملاح والمواد الغريبة والبدء بشمل تجهيز وتسوية السطح اصلح الطبقة للوصول الى التسليم التصميمية على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/اسم3 وتخطيط المسطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبدء بجميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات تعليمات المهندس المشرف	٢م	١١٤٣١٨,٨٩	١١٢٠٠٠	١٥٠٠	١١٣٥٠٠	%٩٩,٢٨
١١	بمتر المكعب اصلح توريد وفرش طبقة تشريب من الببتومين السائل متوسط التطوير M.C.30 بمعدل ١,٥ كجم/م2 ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتخطيطها جيدا ويتم التنفيذ طبقا لتسليم التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المعتمدة وكل ما يلزم العمل كمالا طبقا لشروط ومواصفات تعليمات المهندس المشرف	٢م	١٩٧٩٨٢,٧٧	١٩٥٥٠٠	١٠٠٠	١٩٦٥٠٠	%٩٩,٢٥
١٢	بمتر المكعب اصلح توريد وفرش طبقة اسفلت من الببتومين السائل سريع التطوير R.C.3000 بمعدل ٢,٥ كجم/م2 ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتخطيطها جيدا ويتم التنفيذ طبقا لتسليم التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المعتمدة وكل ما يلزم العمل كمالا طبقا لشروط ومواصفات تعليمات المهندس المشرف	٢م	١٧٦٧٥٧,٧٧	١٧٢٠٠٠	٣٠٠٠	١٧٥٠٠٠	%٩٩,٠١
١٣	بمتر المكعب توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم ٣ م بعد الدمك باستخدام من احجار صلبة لتحت الكسارات والببتومين الصلب ٧,٢٠ المطبق للمواصفات والفلد تشمل اجراء التجارب العملية والحقيقية على المقطوع وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا لتسليم التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المعتمدة وكل ما يلزم العمل كمالا طبقا لشروط ومواصفات تعليمات المهندس المشرف	٢م	١٧٣٨٩٥,٧٧	١٧٢٠٠٠	١٠٠٠	١٧٣٠٠٠	%٩٩,٤٨
١٤	بمتر المكعب توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم ٣ م بعد الدمك باستخدام من احجار صلبة لتحت الكسارات والببتومين الصلب ٧,٢٠ المطبق للمواصفات والفلد تشمل اجراء التجارب العملية والمقلية على المقطوع وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا لتسليم التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المعتمدة وكل ما يلزم العمل كمالا طبقا لشروط ومواصفات تعليمات المهندس المشرف	٢م	١٧١٧٥٧,٧٧	١٧٢٠٠٠	٣٠٠٠	١٧٥٠٠٠	%٩٩,٠١

Handwritten signature and stamp at the bottom left.

Handwritten signature and stamp at the bottom right.



بيان أعمال مستخلص رقم ٩



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الميسر (المعاهدة رقم المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلتان الثلاث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي والجديد وتطوير كوبري المشاة بالكيلو ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبري السطحي بالكيلو ٢٠+٢٥ بطريق المعاهدة أعلى ترعة الشلوقة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق الميسر القاهرة وحمايتها من أخطار الميسر

رقم البند	البيد	الكمية المستخلصة على الطبيعة	مقدار المال السبق تسليمه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جولة مقدر الأعمال التي تمت حتى الآن	النسبة
١٥	٢م	٢٤٨٥٠,٦٧	٢٤٥٠٠	٥٠٠	٢٤٥٠٠	%٩٨,٥٩
١٦	مط	١٥٨٩,٠٠٠	١٥٠٠	٥٠	١٥٥٠	%٩٧,٥٥
١٧	مط	١٢٦٨٦,٥٤	١٢٢٠٠	٣٠٠	١٢٥٠٠	%٩٨,٥٣
١٨	٣م	٢٠٤,١٩	١٨٥	١٥	٢٠٠	%٩٧,٩٥
٢١	٢م	٦,٥٥	٥٠٠٠	٥٠٠	٥٥٠٠	%٩٠,٨٤
٢٦	عدد	٢٥٢٣	٢٠٠٠	٣٠٠	٢٣٠٠	%٩١,١٦
٢٨	كجم	١٨٤٩٧	١٠٠٠٠	٥٠٠٠	١٥٠٠٠	%٨١,١٠

ثانياً : الأعمال الصناعية طبقاً للدراسة الهيدرولوجية وطبقاً للتنسيق مع الجهات الخارجية الصرف الزراعي - الري ... الخ)

١	٣م	١٥٤١٦,٦	١٥٠٠٠	٢٠٠	١٥٢٠٠	%٩٨,٦٠
٢	٣م	٢٦٣٦,٣	٢٥٥٠	٥٠	٢٦٠٠	%٩٨,٦٢
٣	٣م	١٧٣٩,٤	١٧٢٠	١٠	١٧٣٠	%٩٩,٤٦
٤	٣م	٢٨٩,٠	٢٨٠	٥	٢٨٥	%٩٨,٦١
٥	٣م	٢٦٦,٣	٢٦٠	٥	٢٦٥	%٩٩,٥٠
٦	٣م	٥٦٢,٥	٥٥٥	٥	٥٦٠	%٩٩,٥٦
٨	٢م	٣٠٤٤,٦	٣٠٠٠	٢٠	٣٠٢٠	%٩٩,٦٩

ثالثاً : أعمال تطوير الكوبري السطحي بالكيلو ٢٠+٢٥


١	مط	١٢٨٧,٠	٦٠	١٠٠٠	١٠٦٠	%٨٢,٣٦
٦	٣م	١٤١٦,٠	١٤٠٠	١٠	١٤١٠	%٩٩,٥٨
٨	٣م	٩١٤٦,٧	٥٠٠٠	٤٠٠٠	٩٠٠٠	%٩٨,٤٠
١٢	٢م	٤٨٧١,٣	٤٥٠٠٠	٢٠٠	٤٥٢٠٠	%٩٧,٨٨

رابعاً : أعمال كوبري المشاة

٢١	م/ط	٥٢٦٢,٤٢	٤٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠٠	%٩٥,٠١
----	-----	---------	------	-----	------	--------

(Handwritten signature)

(Handwritten signature: Radwan)



بيان اعمال مستخلص رقم ٩

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهد) رقم المسافة من الصلح ١٣٠٠٠ حى، الدخ ١٥٠٠٠ من مزلن المثلث وتطوير مدخل ومخرج نلق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبرى المشايه بالكم ٣٠٠٠٠٠ بطريق المعاهد وتطوير الكوبرى، السطح، بالكم ٢٠٠٠٢٥ بطريق المعاهد اعلى ترعة الشلوة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول

رقم الهند	الهند	الوحدة	الكمية المنقولة على الطبيعة	مقدار العمل السابق تنفيذ	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جولة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	النسبة
خامسا :- اعمال الكهرياء							
٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل ٢*١٠٠ من الاوتوموب داخل مواسير ٣ بوصة وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م/ط	٨١٨٥٢	٧٥٠٠٠	٥٠٠٠	٨٠٠٠٠	%٩٧,٧٤

اعمال رفع كفاءة عدد (٧) مواقع بطريق السويس القاهرة لحمايتها من اخطار السيول ورصف مدخل ومخارج بلدية وطنية

١	بالمتر المكعب اعمال حفر للترع المكشوفة وطبقا للتصميم لاصال التربة بكامل عرض وطول وميول القطاعات المطلوب حفرها وطبقا للمواصفات الفنية والوثائق التصميمية وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	م	١٨,٣٥٤,٤٢	١٨٠٠٠	٣٠٠	١٨٣٠٠	%٩٩,٧٠
٢	بالمتر المصطنع تنفيذ افعال تطمين للميول الجارية لاجل التربة المكشوفة من الفرسة العادية التى تتوى على ٣٠٠ كم من الاسمنت البورتلاندى لتأمين مضطرب اليها مادة كيميائية تمنع نفاذ المياه وتشمل الاعمال التسوية على المائل واعمال التطمين للميول طبقا لرسومات المهندس بسك ١٥ سم، على ان تشمل المقطعية عمل الشدائد اللازمة بالاربعاء المقنونة طبقا للرسومات الهندسية وبما يوافق عليها المهندس المشرف، وتشمل ايضا اعمال الرص والتلال واعمال الميول والشحلات واعداد الميول والارتكزة ودمك التربة والرش والعباءة ، ومعمل على البند تقديم عذات المواد للمراجعة والاعتماد من المهندس قبل بدأ التنفيذ وتجارب ضبط وتوكيد الجودة، ويتم تنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	م	٤٤,٠٣٨,٤٩	٤٣٠٠٠	٥٠٠	٤٣٥٠٠	%٩٨,٧٨
٦	بالمتر المكعب توريد وبناء الدشب المعطوس بالمونة بسك ٥٠ سم كما هو موضح بالرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية على ان تستخدم المونة بنسبة خلط ٢٥٠ كم لكل متر مكعب والفلقة تشمل التوريد والبناء والحفر للمق المطلوب وطبقا لتعليمات المهندس المشرف.	م	٧٤٠,٤٥	٧٠٠	٣٠	٧٣٠	%٩٨,٥٩
٧	بالمتر المصطنع اعمال حفر وردم لزوم التسويات وفق الخطوط والمسابيل والاربعاء والاصناف الموضحة فى الرسومات بالإضافة الى تكليف وإزالة جميع القنابات والعوائق عن اسطح التوافق المراد اجراء الحفر فيها وحفر جميع أنواع التربة ايا كانت طبيعتها طبقا للمطلوب لاجل الاعمال.	م	٣٣٢,٧٥١,٣٩	٣١٠٠٠	٢٠٠٠	٣٣٠٠٠	%٩٩,١٧
٨	بالمتر المكعب اعمال ردم لتتفيذ جسر التوجيه بارتفاعه صالحة مع الترخيب والتسوية والتمك على طبقات بسك لا يزيد عن ٣٠ سم لطبقة الواحدة حتى الوصول الى ١٠% من الكثافة الجافة القصوى وطبقا للتصميم لاصال التربة بكامل عرض وطول وميول القطاعات المطلوب ردمها وطبقا للمواصفات الفنية والوثائق التصميمية وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	م	٣١,٢٢١,٦١	٣١٠٠٠	٢٠٠	٣١٢٠٠	%٩٩,٩٣
٩	بمخزن توريد وسحب وتوزيع وربط حديد اسلح من الصلب ١٠٠٠٠٠٠ تنفيذ جميع الحصر الاسمية لتوزيع وافسحة تسهل من ما يلزم تنفيذها طبقا لرسومات الشروط والمواصفات والوثائق توريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لتتفيذ العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	طن	٩٦٢,٣٠	٩٥٧	٥	٩٦٢	%٩٩,٩٧

بنود مستجدة اعمال كوبرى المشاة

١	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق CFA قطر ٥٠ سم مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم اسم ٢ (والسعر لايشمل حديد التسليح) ونهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق	م/ط	٢٨٩	٢٧٩	١٠	٢٨٩	%١٠٠,٠٠
---	---	-----	-----	-----	----	-----	---------

بنود مستجدة اعمال الكهرياء

٦	بالمتر الطولى قطع فى الخرسانة الميول بسك ١٥ سم ومحمل على السعر الحفر والردم واعادة عمل الخرسانة وعمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م/ط	٢٠٠٦١	١٨٥٠٠	١٠٠٠	١٩٥٠٠	%٩٧,٢٠
٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير ٤ بوصة للكابلات ٧٠+١٢٠*٣ وعمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة الفنية وتعليمات المهندس المشرف	م/ط	٢٠٠٠٠	١٨٥٠٠	٨٠٠	١٩٣٠٠	%٩٦,٥٠
٩	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهاره بالرصف فى الاماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقلب العمومية ومتوسط مسافة النقل ١ كم وعمل كل مايلزم لنهوا العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وفى حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١ كم من محور الطريق يتم حساب ٨,٨ جنيه لكل متر الزيادة او النقص	م	١٨٤٤٤	١٥٠٠٠	٣٠٠٠	١٨٠٠٠	%٩٧,٥٩

١٢
Rashed

[illegible]

مهندس الشركة

10

مجلسی محترمہ محمد علی عظیمی

100

A

1

[illegible]

محمد محمد
الشركي

[Signature]



شاملة العدد من بدء العمل

3
10.22/1.29

تاريخ النشر: ١٧/١٢/١٤٢٩ هـ - ١٧/١٢/١٤٢٩ هـ
الطبعة: الأولى - ١٤٢٩ هـ
المكان: الرياض - المملكة العربية السعودية
والإدارة العامة

[illegible]

م / احمد عراقي
مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة
شريك مضافي صدق

مهندس الهيئة
م/شركة بعلبي صيدا

مهندس محمد محمد
مهندس الشركة

مهندس الشركة

2023/10/10

Richard

