

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (برج/العلمين) المسافة من الكم ٣٤٧+٥٠٠ إلى الكم ٣٤٩+٠٠٠ إتجاه اسكندرية

تنفيذ : شركة الصالحين للمقاولات العامة

كشف رقم جاري (٢)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣/١٠/٣٠

المقاول: شركة الصالحين للمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٥٦) المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٤/١٣

ملاحظات	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		استقطاع او حجز		جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق إجزائه	الكمية	الوحدة	الفئة	بيان الأعمال	رقم البند
	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش							
مكتب جهاز الاشراف متواجد												أعمال الحفر	١
العلامات الارشادية متواجده												بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة الصخرية و تسوية السطح بالأت السوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل نتائج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنيهه للكيلومتر زيادة	١٠-١
لوحات المشروع متواجدة	٦١٠,٥٠٠	٠	٠	٠	٦١٠,٥٠٠	٠	١٨٥٠٠	٠	١٨٥٠٠	٣م	٣٣		
المهندسون متواجدون												أعمال الإزالة والتطهير	٢
مسئول تأمين سلامة المرور متواجد												بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢-٢
المعمل ومهندسون المعمل متواجدون	١٨٩,٢٠٠	٠	٠	٠	١٨٩,٢٠٠	٠	٣٧٨٤٠	٢٩٩٠	٣٤٨٥٠	٢م	٥		
التقارير متواجدة												أعمال الردم	٣
يراعى خصم التجارب المعملية												بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل ٢ كم سيتم احتساب علاوة ١,٤ جنيهه لكل ١ كم زيادة	١٠-٣
الحد الادنى من المعدات متواجد	١,٧٨٩,٢٥٠	٠	٠	٠	١,٧٨٩,٢٥٠	٠	٢١٠٥٠	٠	٢١٠٥٠	٣م	٨٥		
البرنامج الزمنى للمشروع متواجد													
وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٤/٠٤/١٢	٣,٧٧٢,١٦٠	٠	٠	٠	٣,٧٧٢,١٦٠	٠	١٦٨٤٠	٠	١٦٨٤٠	٣م	٢٢٤	علاوة مسافة النقل ١٦٢ كم = ١٦٠ كم × ١,٤ = ٢٢٤ جنيهه	
وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٦٤٨,٣٤٠	٠	٠	٠	٦٤٨,٣٤٠	٠	٤٢١٠	٠	٤٢١٠	٣م	١٥٤	علاوة مسافة النقل ١١٢ كم = ١١٠ كم × ١,٤ = ١٥٤ جنيهه	
يراعى خصم قيمة السيارة طوال فترة المستخلص	٢٧٣,٦٥٠	٠	٠	٠	٢٧٣,٦٥٠	٠	٢١٠٥٠	٠	٢١٠٥٠	٣م	١٣	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	
يراعى تطبيق نصوص العقد												طبقات الأساس	٥
	٦,٥٦٢,٧٠٠	٠	٠	٠	٦,٥٦٢,٧٠٠	٠	٢١١٧٠	٦٣٣٠	١٤٨٤٠	٣م	٣١٠	المتر المكعب توريد وتنفيذ ودمك احجار بسمكيات تتراوح بين ١ الى ٢ الى ٤ سم او بين ١ الى ٢ الى ٦ بنسبة ١:١:١ بنسبة امتصاص لاتزيد عن ٣% ولا تحتوى على اى المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفلية او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تأسيس بالقطاع اسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتى اعلى منسوب المياه الارضية بحوالى ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس الابد ابعاد الاحجار واعدام التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) على ان لا تزيد نسبة EV12E عن ٢٠,٥ باستخدام حمل مقداره ٨ kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالمعملية على كل السطح العلوى ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة. -مسافة النقل ٢٠ كم -الفئة شاملة قيمة المادة المحجيرة . سيتم احتساب ١,٢ جنيهه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	٣-٥
	٣,١٧٥,٥٠٠,٠	٠	٠	٠	٣,١٧٥,٥٠٠,٠	٠	٢١١٧٠	٦٣٣٠	١٤٨٤٠	٣م	١٥٠	علاوة مسافة النقل ١٤٥ كم = ١٢٥ كم × ١,٢ = ١٥٠ جنيهه	
	٥٢٩,٢٥٠	٠	٠	٠	٥٢٩,٢٥٠	٠	٢١١٧٠	٦٣٣٠	١٤٨٤٠	٣م	٢٥	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	
												اعمال التربة المسلحة	١١
												بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسيج الصناعى جيوتكستائل التداخل لا يقل عن ١٠ % ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف . ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم / ٢م	٢-١١
	١,٣٧٤,٦٦٠	٠	٠	٠	١,٣٧٤,٦٦٠	٠	٣٢٧٣٠	٣٥٠٠	٢٩٢٣٠	٢م	٤٢		
	١٨,٩٢٥,٢١٠											إجمالي قيمة المستخلص	
	فقط: ثمانية عشر مليوناً وتسعمائة وخمسة وعشرون ألفاً ومئتان وعشرة جنيهه مصري												

مدير عام مشروعات (الهيئة)

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس الاستشاري العام (سيسترا)

الشركة المنفذة: شركة الصالحين للمقاولات العامة

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول

م/مارجريت مجدي زاهر

م/علاء عبداللطيف

مهندس الاستشاري (المساحة)

مدير المشروع

تدويراً في

يبلغ للمقاول مبلغ

م/مهندس سيف الدين

م/محمد خليل

ملحوظة : الفئات غير الواردة بسك الشروط أعضت من تدويراً في :

الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد مهندس /
هاني محمد محمود طه