

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق عن المدة من بدء العمل الي ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٣) جاري

عملية :رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR

العقد رقم (١٣٣٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) في ١ / ٢ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
	بالمتر المكعب اعمال تحميل و نقل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات و التشغيل										
١	مسافة النقل حتى ٢ كم	٣٥	م	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد
	مسافة النقل حتى ١٠ كم	٤٥	م	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٢) المهندسون متواجدون .
	بالمتر المكعب اعمال كشط و ازالة المسطحات المنهارة باستخدام مكائبة كشط الاسفلت	٣٠٠	م	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده .
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير كسرات	٣٠٠	م	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٤) المعمل متواجد ومهندس المعمل وقتي المعمل متواجدين .
	مسافة النقل ٢٠ كم	٢٢٠	م	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٥) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
	مسافة النقل ٢٥ كم	٢٢٠	م	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد .
	مسافة النقل ٣٥ كم	٢٦٠	م	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٧) التقارير الشهرية والبرنامج الزمني متواجد .
	مسافة النقل ٤٥ كم	٢٨٠	م	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٨) لافتات العملية متواجده .
	مسافة النقل ٥٥ كم	٣٠٠	م	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(٩) بوليصة التأمين سارية حتى تاريخ ٢٠٢٤/٤/٣٠
	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥ سم (FDR) و ذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت	٥٧,٥	م	٣٨٠٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠	٦٤٠٠٠	جاري	٣٦٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٨٠٠٠,٠٠	(١٠) يراعى خصم قيمة اتاوة المحاجر .
٤	بالطن اعمال توريد واصافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات	١٨٦٠	طن	٩٨٥	٦٦٥,٠٠	١٦٥٠	جاري	٣٠٦٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٦٩٠٠٠,٠٠	(١١) يراعى خصم فروق اسعار البتومين
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البتومين السائل متوسط التطاير	٢٧,٥	م	٣٨٠٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠	٦٤٠٠٠	جاري	١٧٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٧٦٠٠٠,٠٠	(١٢) يتم استمرار حجز مبلغ (٧٥٠٠٠) فقط (خمسة و سبعون الف) جننيا من البند رقم ٧ الخاص بالطبقة السطحية لحين ظهور نتائج المعمل و نهو الملاحظات .
٦	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم	١٤٧,٥	م	٣٨٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٠٠٠	جاري	٥٦٠٥٠٠,٠٠	٧٥٠٠٠	٥٥٣٠٠٠,٠٠	
٧	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة مياتي او خرسانية عادية او مسلحة او ارصفة او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع	١٠٠	م	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠	٠	٠	
٨	بالمتر الطولي اعمال توريد وصب بردورة من الخرسانة العادية بأبعاد ٣٠*٢٥/٢٥	١٦٥	م.ط	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠	٠	٠	
٩	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكثاف والميول الجانبية	٢٢٥	م	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠	٠	٠	
١٠	بالمتر المسطح اعمال تخطيط بالبوية المروية البيضاء الساخنة بنظام البثي بسمك لا يقل ٢,٥ مم	٢٣٠	م	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠	٠	٠	
١١	بالعدد توريد وتركيب عواكس ارضية (عين قط) من مادة الاكليكريك بخابور	٥٤,٥	عدد	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠	٠	٠	
١٢	بالعدد توريد وتركيب عواكس في المحاور المونيوم ١٠*١٠ سم و ارتفاع لا يقل عن ٢ سم	١٤٠	عدد	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠	٠	٠	
١٣	اجمالي قيمة بنود العملية الاصلية بعد تخفيض نسبة ١% طبقا للتعاقد										
	فقط ثلاثة عشر مليوناً و ثمانمائة ثمانية و تسعون الفا وستمائة و عشرة جننيا لا غير										



مدير عام المشروعات
م/ احمد عز الدين
التوقيع

مدير المشروع
م/ اسامة هائل عز الدين
التوقيع

أقر بصحة ذلك المقاول
م/ محمد حسن
التوقيع

راجع لوجد على صحة
تحرير في ١١ / ١١ / ٢٠٢٣