

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٢٠٠+٨٥٠ إلى الكم ٢٠٢+٣٥٠ بطول ١,٥ كم اتجاه سفلوط (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة ابوعجيلة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ١٤ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	اللفة طبقاً للعدد	الوحدة	كمية البند باخر	كمية العمل السابق	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه		م			قرش / جنيه	جاري	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
	أولاً : الأعمال قبل المفوضة بتاريخ ٢٠٢٣-١-٢١											
١-١	بالمر المسطح أعمال تطهير المواقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بمقي حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقلب العمومية تمهيداً لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين. مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوة ٠,٢٥ جنيه لكل ١ كم	٥	م	٣٢١٢١	٢٨٩٠٠	٢٨٩٠٠	٠,٠٠٠	جاري ٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعدد. *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعدد. *مكاتب جهاز الإشراف والاستشاري متواجدة. *الأجهزة المساحية متواجدة. *المعدات متواجدة. *البرنامج الزمني الخاص بالعدد متواجده *التقارير (المبدئي - الإجمالي - الشهري) متواجدة. *مهندسين ومدير المشروع متواجدين. *وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة.
٢-٢	بالمر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البالدور) وتسوية السطح بالآلات الترسوية والرش بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب والتصميمية والقطاعات العرضية والرسومات التوضيحية والرسومات التفصيلية الممنوعة والبند بجميع مشتقاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه لكلومتر زيادة.	٠,٦٢٥	م	٢٨٩٠٠	٢٨٩٠٠	٢٨٩٠٠	٠,٠٠٠	جاري ٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر .	٢٣	م	١٤٩٩٧	١٣٤٥٠	١٣٤٥٠	٠,٠٠٠	جاري ٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	علاوة ١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل الممنوعة ٠,٥-٢ = ١,٥ كم).	٢,٥٠	م	١٣٤٥٠	١٣٤٥٠	١٣٤٥٠	٠,٠٠٠	جاري ٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٥-٢	بالمر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البالدور) وتسوية السطح بالآلات الترسوية والرش بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب والتصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية الممنوعة والبند بجميع مشتقاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه لكلومتر زيادة.	٦٧	م	٥٠٠٢	٤٥٠٠	٤٥٠٠	٠,٠٠٠	جاري ٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	علاوة ١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل الممنوعة ٠,٥-٢ = ٢,٥ كم).	٢,٥٠	م	٤٥٠٠	٤٥٠٠	٤٥٠٠	٠,٠٠٠	جاري ٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	ناتج اجهاد (٣٠٠٠٢٠٠) لجمسم ٢ لمسافة نقل حتى ٥٠٠ متر .	٧٨	م	٥٢٠٢٥	٤٦٨٠٠	٤٦٨٠٠	٠,٠٠٠	جاري ٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	علاوة ١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل الممنوعة ٠,٥-٣ = ٢,٥ كم).	٢,٥٠	م	٤٦٨٠٠	٤٦٨٠٠	٤٦٨٠٠	٠,٠٠٠	جاري ٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	ثانياً : الأعمال بعد المفوضة بتاريخ ٢٠٢٣-٦-٢٦											
١	بالمر المسطح أعمال تطهير المواقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التفتيش ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بمقي حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقلب العمومية تمهيداً لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوة ٠,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة.	٦	م	٣٢١٢١	٢٨٩٠٠	٢٨٩٠٠	٠,٠٠٠	جاري ٢	١٧٣٤٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٧٣٤٠٠,٠٠	
	علاوة ١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل الممنوعة ٠,٥-٣ = ٢,٥ كم).	٠,٧٥	م	٢٨٩٠٠	٢٨٩٠٠	٢٨٩٠٠	٠,٠٠٠	جاري ٢	٢١٦٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢١٦٧٥,٠٠	
٢-٢	بالمر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البالدور) وتسوية السطح بالآلات الترسوية والرش بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب والتصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية الممنوعة والبند بجميع مشتقاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه لكل ١ كم زيادة.	٢٦,٠٠	م	١٤٩٩٧	١٣٤٥٠	١٣٤٥٠	٠,٠٠٠	جاري ٢	٣٤٩٧٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٩٧٠,٠٠	
	علاوة ١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل الممنوعة ٠,٥-٣ = ٢,٥ كم).	٢,٥٠	م	١٣٤٥٠	١٣٤٥٠	١٣٤٥٠	٠,٠٠٠	جاري ٢	٣٣٦٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٦٢٥,٠٠	
٤-٢	ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- ازالة المواد الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- ترديد اترية مطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات الترسوية بمسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كافورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب والتصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية الممنوعة والبند بجميع مشتقاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه لكل ١ كم زيادة.	٧٠	م	٥٠٠٠	٤٥٠٠	٤٥٠٠	٠,٠٠٠	جاري ٢	٣١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣١٥٠٠,٠٠	
	علاوة ١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل الممنوعة ٠,٥-٣ = ٢,٥ كم).	٢,٥٠	م	٤٥٠٠	٤٥٠٠	٤٥٠٠	٠,٠٠٠	جاري ٢	١١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	١١٢٥٠,٠٠	
٧-٤-٢	ناتج اجهاد (١٠٠٠٠٠) لجمسم ٢ لمسافة نقل حتى ٥٠٠ متر .	٩٤	م	٤٨٦٥٠	٤٣٧٨٥	٤٣٧٨٥	٠,٠٠٠	جاري ٢	٤١١٥٧٩,٠٠	٠,٠٠٠	٤١١٥٧٩,٠٠	
	علاوة ١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل الممنوعة ٠,٥-٣ = ٢,٥ كم).	٢,٥٠	م	٤٣٧٨٥	٤٣٧٨٥	٤٣٧٨٥	٠,٠٠٠	جاري ٢	١٠٩٤٦٢,٥٠	٠,٠٠٠	١٠٩٤٦٢,٥٠	
	الإجمالي											
	اجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
	اجمالي قيمة الاستقطاعات											
	اجمالي قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (٢)											

للمتابعة
سلاخ ٢٠٢٣-٢٠٢٤
٢٠٢٣-٢٠٢٤

