

الإدارة العامة للتشجير

كشيف رقم (٣) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها في الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٣ / ١٠ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣١ م
المقاوله بموجب أمر التكليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			جنيه	مليم								جنيه	مليم	
١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي في جميع التوايح التربة بالعمق المطلوب لزم الإساليب بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الضالحي للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التفصيلية والسعر يشمل سد جوالب الحفر وإزالة أي عوائق تعترض وفرج المياه الرشح إذا لزم الأمر والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	--	١١٥	٥٠٠	صفر	صفر	صفر	جاري			..		
٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم قواعد الأساليب وفرشة نظيفة ذلك طبقاً للرسومات الهندسية باستخدام خرسانة جاهزة بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى ٢٥٠ كجم والبند يشمل كل مايلزم لنهي الأعمال حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية و الوحدات المعتمدة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	--	٢١٠٠	٥٠	صفر	صفر	صفر	جاري			..		
٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والتمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسبت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ استعمل بورتلاندى عادى أو مقاروم للكبريتات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل أعمال القوم الخشبية المثبتة ودهان الأجزاء الملاصقة للردم ثلاثة أوجه ويتضمن موكند والفئة تشمل كل مايلزم لنهي العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع صل الاختبارات اللازمة والفئة لتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ^٣	--	٢٨٥٠	٧٥	صفر	صفر	صفر	جاري			..		
الإجمالى														

جميع الاعمال تتم طبقاً لما هو وارد بذكر الشروط



مهندس الهيئه /
التاريخ :
أقر بصحة ذلك
المقاول /

المراجعة الفنية

أقر بصحة ذلك
المقاول /

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٣) جاري عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزارع والنباتات بأنواعها في الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٣ / ١٠ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣١ م
المقاول بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة		المقررات	مقدار العمل المباقي إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			مبلغ	جنيه								مبلغ	جنيه	
١	بشمار المكعب توريد وصب خرسانة ملحة لزوم الأعمدة والانحدار والكمرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الأقل المقاومة المعيرة للمكعب القياسي عن ٣٥٠ كم/م ^٣ بعد ٢٨ يوم من الحب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الحب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل أعمال القرم الخشبية المثبتة ودهان الأجزاء العلامة للردم ثلاثة أوجه بتكوين موكب والفئة تشمل كل ما يلزم لنهي العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف مع عمل الاختبارات اللازمة والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ^٣	--	٣٧٠٠	١٢٠	صفر	صفر	صفر	جاري			..		
٥	بشمار المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الاسومات سلك ٤ مم والفئة تشمل الدهان اسفلها وعلى الأقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم وعمل ورقة على الدابر بارتفاع ٢٠ سم واللحام بالليستوري وعمل طبقة لينة اسفلية سلك ٩ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتد قبل التوريد والفئة تشمل كل ما يلزم لنهي العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.	م ^٢	--	٢٢٥	٢٠٠	صفر	صفر	صفر	جاري			..		
٦	بشمار المسطح توريد وتركيب عزل على البارد من مواد معتمدة لدى الهيئة والفئة تشمل كل ما يلزم لنهي العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.	م ^٢	--	٧٢	٣٠٠	صفر	صفر	صفر	جاري			..		
الإجمالي														



شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

مدير التنفيذ /
المقاول /

المراجعة الفنية

مهندس الهيئة /
التاريخ : /

أقر بصحة ذلك

مبلغ

جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهرها وفندره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ

المحاسب

مبلغ

جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أصعدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /



مدير عام التشجير
مهندس /
التاريخ : /

الإدارة العامة للتشجير

كشوف رقم (٣) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٣ / ١٠ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣١ م
المقاول بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفنية		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فنية الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			مليم	جنيه								مليم	جنيه	
٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٥٢.٣٧) بجميع الأقطار والفنية تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والترتيب وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	--	٥٥.٠٠٠	١٥	صفر	صفر	صفر	جارى			..		
٨	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ أعمال مباتى من الطوب الاسمنتي المصمت فى حدود ٦٠١٢٠٢٥ سم وسمك ١٢ سم وبمونة ذات محتوى اسمنتي ٣٠٠ كجم/م ^٣ كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	--	٣٢٠	١٠٠	صفر	صفر	صفر	جارى			..		
٩	بالعدد توريد وبناء غرف التفتيش بأبعاد ٦٠*٦٠ على مسورة صرف المبنى قبل توصيلها بشبكة بؤغات الصرف بالموقع. العمل يشمل تشييد حوائط الغرفة من الطوب الاسمنتي سمك ٢٥ سم و توريد وتركيب غطاء GRP وجميع القطع الخاصة والاكسسوارات اللازمة والبند يشمل أعمال الحفر والردم والازالة الى خارج الموقع كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	بالعدد	--	٤٧٠٠	٦	صفر	صفر	صفر	جارى			..		
١٠	بالعدد توريد وبناء خزان ترشيح ارضى ٢٠*٢ م بعمق ٢ متر بالمباتى و الطوب الاسمنتي ويكون سمك الجدار عدد ١ طوبة السعر يشمل المباتى والبياض الداخلى وسقف من الخرسانة المسلحة سمك ١٤ سم وغطاء (GRP) مقاس ٦٠ سم ٦٠ سم وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	بالعدد	--	٣٧.٠٠٠	٣	صفر	صفر	صفر	جارى			..		
الإجمالي														

جميع الاعمال تتم طبقاً لما هو وارد بشتر الشروط



مهندس الهيئه /
التاريخ :
أقر بصحة ذلك
المقاول /
مدير التنفيذ /
مراجعة الفنية
مهندس /
التاريخ :
أقر بصحة ذلك
المقاول /
مدير التنفيذ /
مراجعة الفنية

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ
المحاسب
مليم جنيه
على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط
التاريخ :
رئيس الإدارة المركزية
أعتمدت من :
ملاحظه الفئات

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٣) جاري عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها في الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٣ / ١٠ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣١ م
المقاول بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة		المقررات	مقدار العمل المباقي إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			جنيه	مليم								جنيه	مليم	
١١	بالمتر المكعب توريد وحمل مياحي سمك طوبة من الطوب الطفلى او الاسمنتى المصمت او المفرغ بمونة مكونة من ٢٠٠ كجم اسمنت/م ^٣ رمل والفئة تشمل دهان الاجزاء الملاصقة للزرد ثلاثة اوجه بترميم موكسد مع رش المياحي طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٢٣٠٠	٠٠	٩٠	صفر	صفر	جاري	جاري				٠٠	
١٢	المتر المسطح توريد وحمل بياض تحشين وحمل على طليقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٥٠٠ كجم اسمنت/م ^٣ رمل البعانة بسمك ١,٥ سم بمونة مكونة من ١٠٠,٥ م ^٣ رمل ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والتشوية بسمك ٠,٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠,٥ م ^٣ رمل ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى ومحمل على البند عمل السقائل اللازمه وحمل شرج والاقطار والفئة تشمل تركيب شبك معدن محلق فى المكان الضلع الميالى بالعناصر الخرسانية (حدود كمرة سقائات المياه والاركان) وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٧٠	٠٠	١٢٠٠	صفر	صفر	جاري	جاري				٠٠	
١٣	بالمتر المسطح توريد وحمل دهان بيوية البلاستيك على سطح مخدوم وجهين مع عمل التليط اللازم على ان يكون البلاستيك المستخدم من سايبر او يون او ما يعادلها وتقدم غنية لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل دهان وجه سائر السقائات الاسطح قبل شغلها وعند سكبها معجون وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٨٠	٠٠	٧٥٠	صفر	صفر	جاري	جاري				٠٠	
الإجمالي														



المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك

مهندس الهيئة /

التاريخ : / /

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظاهاها وقدره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ

المحاسب

مليم جنيه


على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /



مدير المشروع

الإدارة العامة للشحير

كثف رقم (٣) جاري عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها في الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٣ / ١٠ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣١ م
المقاول بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			جنيه	مليم								جنيه	مليم	
١٤	بالمتر المسطح دهانات سالفيتو للواجهات الخارجية بالبرودة ضماره فقط حسب اللون المطلوب وتقدم عينة لاختبارها من الهيئة قبل التوريد والسعر يشمل تشغيل العرائس الأفقية والراسية والسقالات وإضافة مادة الايبوكس والفئة تشمل دهان وجه سبيلر لطبقة السطح قبل الدهان وكل مايلزم لنهيه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢٠٠	--	٧٥٠	صفر	صفر	جاري	صفر					
١٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كزارة فرز أول مقاس ٣٠×٣٠×٢ سم من اجود الأنواع على أن يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب والسقيفة وكل ما يلزم لنهيه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢٥٥	--	١٨٠	صفر	صفر	جاري	صفر					
١٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للحوائط باي مقاس فرز أول باللون المطلوب كيلو يترا أو ما يعادلها والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيفة اللحامات جيداً بمونة الاسمنت الأبيض وكل مايلزم لنهيه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٤٨٠	--	٧٥	صفر	صفر	جاري	صفر					
١٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للأرضيات باي مقاس فرز أول باللون المطلوب كيلو يترا أو ما يعادلها والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيفة اللحامات جيداً بمونة الاسمنت الأبيض وتركيب وزرارة بارتفاع ١٠ سم وكل مايلزم لنهيه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٤٥٠	--	١٨٠	صفر	صفر	جاري	صفر					
الإجمالي إلى														



المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك

مهندس الهندسة /

التاريخ : / /

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهاها وقدره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ

المحاسب

مليم جنيه


على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /



الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٣) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها
فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٣ / ١٠ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣١ م
المقاول بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			جنيه	مليم								جنيه	مليم	
١٨	بالعدد	بالعدد	٢١٠٠	--	٦	صفر	صفر	صفر	جارى					
١٩	بالكم	بالكم	٨٢	--	١٥٠٠	صفر	صفر	صفر	جارى					
٢٠	بالعدد	بالعدد	٦٢٠٠	--	٦	صفر	صفر	صفر	جارى					
الإجمالي														

جميع الاعمال تتم طبقاً لما هو وارد بدقتر الشروط



مهندس الهيئة /
التاريخ : /
أقر بصحة ذلك
المقاول /
مدير التنفيذ /
مهندس /
مدير المراجعة الفنية /
مهندس /
مدير المراجعة الفنية /
مهندس /
مدير المراجعة الفنية /
مهندس /

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ
المحاسب
بدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات
أعتمدت من :
رئيس الإدارة المركزية
التاريخ : / /

الإدارة العامة للتشجير

كشوف رقم (٣) جاري عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها في الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٣/١٠/٠١ حتى ٢٠٢٣/١٠/٣١ م
المقاول بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	المطلوب صرفه		ملاحظات
			مليم	جنيه								مليم	جنيه	
٢١	بالعدد	بالعدد	--	٦٣٥٠	٢	صفر	صفر	صفر	جاري					
٢٢	بالعدد	بالعدد	--	٥٠٠	٢	صفر	صفر	صفر	جاري					
٢٣	م . ط	م . ط	--	٣٧٥	١٠٠	صفر	صفر	صفر	جاري					
٢٤	م . ط	م . ط	--	٦٥٠	٦٠	صفر	صفر	صفر	جاري					
الإجمالي														

جميع الأعمال تتم طبقاً لما هو وارد بحدود الشروط



المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

للمقاول /

أقر بصحة ذلك

مهندس الهيئة /

التاريخ : / /

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /



مدير المشروع /

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٣) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها
فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٣ / ١٠ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣١ م
المقاول بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٩ / ٠٢ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفنية		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			مليم	جنيه								مليم	جنيه	
٢٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى برويلين قطر ١ بوصة معزوله B.R. او مايمثلها تكون ظاهرة او فى الحوائط او فى الأرض والفئة تشمل التوريد والتثبيت والحائط والرفاع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم ليهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م . ط	--	٢٦٠	١٥٠	صفر	صفر	صفر	جارى					
٢٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى برويلين قطر ٢ بوصة معزوله B.R. او مايمثلها تكون ظاهرة او فى الحوائط او فى الأرض والفئة تشمل التوريد والتثبيت والحائط والرفاع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم ليهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م . ط	--	٥٥٠	١٠٠	صفر	صفر	صفر	جارى					
٢٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب ويزدورات حدائق (بشرون قديمة) بإبعاد ٥.٥ × ٨ × ٢.٥ سم او مماثله باليزدورات بشقوق وكل ما يلزم ليهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م . ط	--	١٤٥	٤٠٠	صفر	صفر	صفر	جارى					
٢٨	بالمتر المسطح توريد وفرش حرسالة عادية بإجهاد لا يقل عن ١٠٠ كجم/م ^٢ ومحتوى ٢٥٠ كجم لزوم اصبغ الخرسانة المطبوعة او المسبوسة بسبك ١٥ سم لزوم اصبغ رى الشى لأصله بإجزيرة الوسطى والبند يشمل كل ما يلزم ليهو الأعمال حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية واللوحات المعتمدة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	--	٤٧٥	٤٦٦	صفر	صفر	صفر	جارى					
الإجمالي الى														



مدير التنفيذ /
المقاول /

المراجعة الفنية

مهندس الهيئه /
التاريخ : / /

أقر بصحة ذلك

مدير المشروع /
التاريخ : / /

مهندس
الإدارة العامة للتشجير
للطرق والكباري والنقل البري

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهاها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

مليم جنيه
على الحساب/نهائى
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

اعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /

الإدارة العامة للشحير

كشف رقم (٣) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المباشرة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٣ / ١٠ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣١ م
المقاول بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفنية		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فنية الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			جنيه	مليم								جنيه	مليم	
٢٩	بالمقولة عربة تنفيذ وعمل خزان مياه أرضي طبقاً للرسومات سعة ٢٥٠ م ^٣ مياه من الخرسانة المسلحة والسعر يشمل حديد التسليح والعقر والخرسانات تثبيت شريط Water stop انتاج شركة كيمابويات البناء الحديث أو مايمثلها مابين اللبنة المسلحة وحوائط الخزان وعزل الارضيات بالمغلفات الانسومات ٤ مم (طبقتين متعامدين) وطبقة واحدة لحماية حوائط الخزان من الخارج وكذلك دهان الحوائط والارضيات من الداخل بدهان كيميائي مائي مع تنفيذ مهلي سمك نصف طوبة حول حوائط الخزان لحماية طبقة الانسومات ومحمل على اليد بناء غرفة طلمبات أبعادها (١,٧٠ × ٣,٧٠ م) ويتم دهان حوائطها والسقف من الداخل ببيوبية البلاستيك ومن الخارج بالسافيتو وكل مايلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	مقط	--	٢١٠٠٠٠٠	٣	صفر	صفر	جارى						
	الإجمالي													
	إجمالي (أعمال الإنشاءات) ص ١ + ص ٢ + ص ٣ + ص ٤ + ص ٥ ص ٦ + ص ٧ + ص ٨ + ص ٩													



المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /
المقاول /

مهندس المهيئة /
التاريخ : / /

أقر بصحة ذلك

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٣) جاري عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزارع والنباتات بأنواعها في الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))

خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٣ / ١٠ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣١ م

المقاول بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فلة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى		ملاحظات
			مليم	جنيه								مليم	جنيه	
٣٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير HDPE من البولي إيثيلين على الكثافة قطر ١١٠ مم / ١٠ بار والبند يشمل جميع قطع الاتصال والمحابس وأعمال الحفر والردم - على أن يتم إعداد كافة الخدمات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشراف الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م . ط	--	١٤٣٥	١٧٦٠٠	١٧٦٠٠	صفر	١٧٦٠٠	جاري	٢٥٢٥٦٠٠٠	٢٥٢٥٦٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير HDPE من البولي إيثيلين على الكثافة قطر ١١٠ مم / ١٠ بار والبند يشمل جميع قطع الاتصال والمحابس وأعمال الحفر والردم - على أن يتم إعداد كافة الخدمات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشراف الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م . ط	--	١٧٨٠	١٧٥٠	١٧٥٠	صفر	١٧٥٠	جاري	٣١١٥٠٠٠	٣١١٥٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٣٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير HDPE من البولي إيثيلين على الكثافة قطر ١١٠ مم / ١٠ بار لزود عمل بداية أسفل الطريق الدائري ومداخل ومخارج الطريق الدائري بنظام الدفع الموجب بدون القطع بالأسفلت . البند يشمل توريد وتركيب جميع قطع الاتصال والوصلات طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م . ط	--	١٠٠٠٠	١٤٧	١٤٧	صفر	١٤٧	جاري	١٤٧٠٠٠٠	١٤٧٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٣٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير HDPE من البولي إيثيلين على الكثافة قطر ١١٠ مم / ١٠ بار لزود عمل بداية أسفل الطريق الدائري ومداخل ومخارج الطريق الدائري بنظام الدفع الموجب بدون القطع بالأسفلت . البند يشمل توريد وتركيب جميع قطع الاتصال والوصلات طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م . ط	--	٩٥٠٠	٢٧١	٢٧١	صفر	٢٧١	جاري	٢٥٨٤٠٠٠	٢٥٨٤٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
	الإجمالي									٣٢٤٢٥٠٠٠	٣٢٤٢٥٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	



مدير التنفيذ /
المقاول

المراجعة الفنية

أقر بصحة ذلك

مهندس الهيئة /
التاريخ :

مدير المشروع /
التاريخ :

مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهاها وقدره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ

المحاسب

مليم

على الحساب النهائي
الغلات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الغلات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ :

مهندس
مدير عام التشجير
مهندس
مدير عام التشجير
مهندس
مدير عام التشجير

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٣) جاري عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها في الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٣/١٠/٠١ حتى ٢٠٢٣/١٠/٣١ م
المقاول بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفنية		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فنة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى		ملاحظات
			مليم	جنيه								مليم	جنيه	
٣٧	بالعدد المسطح توريد وتركيب شبكة ري سطحية من خرطوم ذاتية التقيط G.R قطر ١٦ مم على أن تكون المسافة بين النقاطات ٢٠ سم وبيلتر بمشعلاته تصرف من ٥٠ - ١١٠ لتر / ساعة لزوم لحيل البلح والأشجار والبند يشمل جميع قطع الإصصال P.E - على أن يتم إصصال كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشرافات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م ٢	٥٠٠	٦١	١١٥٠٠٠	١١٥٠٠٠	صفر	١١٥٠٠٠	جاري	٧٠١٥٠٠٠	٧٠١٥٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٣٨	بالعدد توريد وتركيب طلمبة رفع مياه أفقية طارئة مركزية قدرة مناسبة تعطى تصرف ٥٠ - ٦٠ م ^٣ / م ورفع ٦ بار والبند يشمل جميع المحابس والوصلات المرنة اللازمة وتوريد وتركيب كابل كهرباء ملح من الألومنيوم مقاس (٥٠×١) mm AL/PVC/STA/PVC بالإنصالة إلى كابل إرت مقاس (٢٥×١) mm AL/PVC بطول لا يزيد عن ١٠٠ متر طولي وتركيب وشمل أعمال الحفر والردم مع فهو العمل فهو كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات والإشرافات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	بالعدد	--	٥٨٥٥٠٠	٦	٦	صفر	٦	جاري	٣٥١٣٠٠٠	٣٥١٣٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٣٩	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار لوحة تحكم لزوم تشغيل عدد ٢ طلمبة رفع مياه أفقية طارئة مركزية والبند يشمل (جميع القواطع العمومية للوحة والكوداكتور والأولرود الخ) و إكسسوارات التركيب والتوصيل مع فهو العمل فهو كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات والإشرافات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	بالعدد	--	٢٠٠٠٠٠	٣	٣	صفر	٣	جاري	٦٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
الإجمالي														
								١١١٢٨٠٠٠		١١١٢٨٠٠٠		٠٠	٠٠٠٠٠٠	



المراجعة الفنية
مدير التنفيذ /
المقاول /

مهندس الهيئة /
التاريخ : /

أقر بصحة ذلك /

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهاها وقدره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

اعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٣) جاري عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزارع والنباتات بأنواعها في الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٣/١٠/٠١ حتى ٢٠٢٣/١٠/٣١ م
المقاول بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			جنيه	مليم								جنيه	مليم	
٤٠	بالعدد توريد وتركيب محطة فلتر كاملة (رملية - شبكية) تغطي تصرف لا يقل عن ٥٠ م ^٢ / ساعة والبند يشمل جميع قطع الاتصال والوصلات والمرآة والمحابس وجميع ما يلزم لهذه الأعمال - على أن يتم اعتماد كافة الخدمات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشراف الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	١٩٥٠٠٠	--	٣	٣	صفر	٣	جاري	١٤٨٥٠٠٠	١٤٨٥٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠	
٤١	بالمقولة رفع وتقليم كافة المزروعات الجافة والمزروعة بالطريق والبند يشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية وأعمال تطهير الأرض قبل الزراعة طبقاً للمواصفات والإشراف الفنية لوزارة الزراعة وتعليمات المهندس المشرف .	مقط	٦٧٥٠٠	--	١	١	صفر	١	جاري	٦٧٥٠٠	٦٧٥٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠	
٤٢	بالعدد توريد وزراعة شجيرات جيليه للون جارتاج كل ٦٠ سم بمعدل أربع شجيرات لسفل كل نخلة وتدعيم الزراعات القائمة في باقي أجزاء العملية والبند يشمل أعمال التأسيس وحفر الجور وإضافة السماد العضوي (الكميوست) طبقاً للمواصفات والإشراف الفنية لوزارة الزراعة وتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	٦٥٢	٧٥٠	٤٠٠٠	١٣٤٤	صفر	١٣٤٤	جاري	٨٧٩٩٨٤	٨٧٩٩٨٤	٠٠	٠٠٠٠٠	
٤٣	بالمتر المسطح توريد وزراعة صبار إفروريا أحمر دم غزال بمعدل ٩ عود / م ^٢ والبند يشمل أعمال التأسيس وفرض الساد العضوي (كميوست) طبقاً للمواصفات والإشراف الفنية لوزارة الزراعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١١٠٧	--	١٠٥٠٠	٤٧٢٩,٠٥	صفر	٤٧٢٩,٠٥	جاري	٥٢٣٥٠٥٨,٣٥	٥٢٣٥٠٥٨,٣٥	٠٠	٠٠٠٠٠	
الإجمالي														
										٧٦٦٧٥٤٢,٣٥	٧٦٦٧٥٤٢,٣٥	٠٠	٠٠٠٠٠	



المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

مهندس الهيئة /

التاريخ : / /

المقاول /

أقر بصحة ذلك : / /

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهاها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :


رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٣) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٣/١٠/٠١ حتى ٢٠٢٣/١٠/٣١ م
المقاول بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			مليم	جنيه								مليم	جنيه	
٤٤	بالمتر المسطح توريد وزراعة جهنمية مقزومة ألوان بمعدل ٦ عود / م ^٢ والبند يشمل أعمال التأسيس وفرش السماد العضوى (كمبوست) طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية لوزارة الزراعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٥٠٠	٨٧٧	٢١٠٠	٤٩٥	صفر	٤٩٥	جارى	٤٣٤٣٦٢,٥	٤٣٤٣٦٢,٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٤٥	بالمتر المسطح توريد وزراعة صبار حى علم بمعدل ١٦ عود/ م ^٢ والبند يشمل أعمال التأسيس وفرش السماد العضوى (كمبوست) طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية لوزارة الزراعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٥٠٠	٦٨٨	١	صفر	صفر	صفر	جارى	٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٤٦	بالعدد توريد وزراعة أشجار تيكوما إرتفاع لا يقل عن ٢ - ٢,٥ متر والبند يشمل أعمال التأسيس وحفر الجور بمقاس ٠,٧٥ × ٠,٧٥ × ٠,٧٥ متر وإضافة السماد العضوى (كمبوست) قبل الزراعة طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية لوزارة الزراعة وتعليمات المهندس المشرف.	بالعدد	٢٥٠	٧٤٩	٧٤٦	٥٠٩	صفر	٥٠٩	جارى	٣٨١٣٦٨,٢٥	٣٨١٣٦٨,٢٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
	الإجمالي							٨١٥٧٣٠,٧٥		٨١٥٧٣٠,٧٥	٨١٥٧٣٠,٧٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي (أعمال الزراعة)							٦٢٦٤١٢٧٣,١		٦٢٦٤١٢٧٣,١	٦٢٦٤١٢٧٣,١	٠٠	٠٠٠٠٠٠	



المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئة /
التاريخ : / /

مدير المشروع /
التاريخ : / /

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهاها وقدره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائى
القنوات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٣) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزارع والنباتات بأنواعها في الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٣ / ١٠ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣١ م
المقاول بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفنية		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فنية الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى		ملاحظات
			جنيه	مليم								جنيه	مليم	
٤٧	بالمتر المكعب توفير كميات المياه شهرياً اللازمة لأعمال الري للأشجار والمزروعات بالمنزوعة بالجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم ، طبقاً للمقننات المائية المعتمدة بوزارة الزراعة والمحاسبة بالمتر المكعب طبقاً للكميات الواردة فعلياً بموجب كشف حصر ، وذلك لحين توصيل المياه إلى الخزانات ، وطبقاً للأعمال المطلوبة والواردة بدفتر الشروط والمواصفات .	م ٣	٣٧٨	--	٣٠٨٢٦	٣٠٨٢٦	صفر	٣٠٨٢٦	جاري	١١٦٥٢٢٢٨	١١٦٥٢٢٢٨	..		
٤٨	بالشهر توريد وتركيب مستلزمات لزوم أعمال التشغيل والصيانة والحراسة للأشجار والمزروعات القديمة والقائمة بالمنزوعة بالجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم والواردة بمحضر تسليم الموقع ، وطبقاً للأعمال المطلوبة والواردة بدفتر الشروط والمواصفات .	شهر	٤٠٥٠٠٠	--	١٦	١٣	١	١٤	جاري	٥٦٧٠٠٠٠	٥٢٦٥٠٠٠٠	..	٤٠٥٠٠٠	
٤٩	بالشهر توريد وتركيب مستلزمات لزوم أعمال التشغيل والحراسة للخزانات الخرسانية ومحطات الضخ ومكونات المحطات ومكونات شبكة الري المتطورة والأشجار والمزروعات الجديدة والقائمة بالمنزوعة بالجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم والواردة بمحضر الاستلام الابتدائي لأعمال طبقاً للأعمال المطلوبة والواردة بدفتر الشروط والمواصفات .	شهر	٦٤١٢٥٠	--	١٢	صفر	صفر	صفر	جاري			..		
الإجمالي														
								١٧٣٢٢٢٢٢٨		١٦٩١٧٢٢٨		..	٤٠٥٠٠٠	



المراجعة الفنية
مدير التنفيذ /

مهندس الهيئة /
التاريخ :

أقر بصحة ذلك ، ، ، ، ،
المقاول /

مليم
جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهاها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

المحاسب

مليم
جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /



مهندس /

مدير المشروع
/

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٣) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها في الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٣ / ١٠ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣١ م
المقابلة بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الفننه		مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فنة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى		ملاحظات
		مليم	جنيه							أقرض	جنيه	
إجماليات الأعمال بالمستخلص												
	إجمالي أعمال الإنشاءات (المدني والإعتيادي) من صفحة رقم ١ حتى صفحة رقم ٩									..		
	إجمالي أعمال الزراعة (شبكات الري والزراعة ومحطات الري) من صفحة رقم ١٠ حتى صفحة رقم ١٤							٦٢٦٤١٢٧٣,١	٦٢٦٤١٢٧٣,١	..		
	إجمالي الأعمال الدورية صفحة رقم ١٥							١٧٣٢٢٢٢٢٨	١٦٩١٧٢٢٨	..	٤.٥٠٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص بالكامل							٧٩٩٦٣٥٠,١,١٠	٧٩٥٥٨٥٠,١,١٠	..	٤.٥٠٠٠	

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بفقر الشروط



مدير التنفيذ /

المراجعة الفنية

مهندس البيئة /
التاريخ :

المقاول /

أقر بصحة ذلك

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

يدفع إلى المقاول
ملاحظة الفئات

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

أعدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /



مدير المشروع