

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ,,,

*بالاحالة الي طلب شركة سلامة رشيدى للطرق والانشاءات
بشأن صرف فروق الاسعار عن عملية : اعمال رفع كفاءه طريق ارمنت / الرزيقات الزراعي الغربي بطول ٦ كم
مركز ارمنت محافظه الأقصر ضمن المبادره الرئيسيه حياه كريمه "
نتشرف ان نرفق طيه بيان بفروق الأسعار واستمارة ٥٠٠.ع.ح الخاصة بالمشروع عاليه
لمستخلصات رقم (١-٢-٣-٤ ختامي)
* برجاء التكرم بالتنبيه نحو المراجعة والاعتماد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

تحريرا فى ١٩ / ١١ / ٢٠٢٣

مرفق عدد ()

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

$$(E - E_0 + \mu^2 \bar{E} : \bar{L} \bar{L} \bar{L} \bar{L})$$

رقم

— सुख

موضوع : ضروری امور اسلامیات (۱-۲-۳-۴)

ذکر صرفہ علیٰ

شيك على الخارج

الحمد لله رب العالمين

يرسل الآية بالهتوان الاتي :

القيد هي السجل

الختم والتاريخ

كاتب المراجعة

رئيس قسم

27

وَقَيْنِ الْمَصْلُوحَةِ

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامه

(١) قرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات.

(٢) إقرار بأن ربط البند المخصص يسمح المصرف

أو أن المبلغ على الأمانات بتاريخ .

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(علامات المراجع ورئيس المراجعة)

(ج) تھید ہی ساجل راقم ۲۵ ع-ح برقم

..... **الوجع**

شيك

فتجد سحب

إذن صرف

مدير ورئيس الحسابات

كَيْلُ الْحِسَابَاتِ

بمبلغ ٤٠٥,٢٥١

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد، في الدفتر رقم ٢٢ ع. ح)

(٢) قيد في دفتر الحسابات المختلفة

رقم إمضاء الكاتب المنوط

(۴) سحب شيك
إذن صرف

إذن صرف

رقم إمضاء الكاتب المنوط

(١) قید فی سبجل شیک
اذن صرف

الشيكات

رقم إمضاء الكاتب المنوط

(5) إدراج هي كشف

شيك

(۶) استلمت _____
 اذن صرف
 اعضاء او كاتبا التصدير سنة

اعمال رفع كفاءة طريق ارمنت / الرزيقات الزراعي الغربي بطول ٦ كم مركز ارمنت محافظة الأقصر
ضمن المبادره الرئيسيه حياه كريمه .
تنفيذ شركه:- سلامة رشدي للطرق والانشاءات

رقم المستخلص	قيمة فروق الاسعار بالجنيه
رقم ١	٠,٠٠
رقم ٢	٢١٧٨٤٥,٢٨
رقم ٣	١٠٤٤٤٩,٨٣
رقم ٤ ختامي	٣٨١٦١,٥٥
الإجمالي	٣٦٠٤٥٦,٦٦

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

المكتب الفني للمشروعات
مهندس /



المنطقة الثامنة بقنا

مستخلص رقم (١١) جاري

فترة تنفيذ الأعمال من ١ يناير ٢٠٢٣

حتي ١٦ يناير ٢٠٢٣

مادة حسين

مدير عام الصيانة

مهندس / >

عماد حسین

مهندس الجشني

مهندس المشرف

مکتب فنی مشروعات

اعمال رفع كفاءه طريق ارمينت / الرزاقات الزراعي الغربي بطول ٦ كم مركز ارمينت محافظة الاقصر ضمن المبادرة الرئاسيه حياه كريمه .
تنفيذ شركه:- سلامة رشيدى للطرق والانشاءات



نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)

مستخلص رقم (٢) جاري

المنطقة الثامنة بقنا

١٢ مارس ٢٠٢٣

حتى

فترة تنفيذ الأعمال من ١٧ يناير ٢٠٢٣

قيمة الخصم أو التعويض = (ك - (ع - ١٤) ع) * سعر البند * الكمية المنفذة					رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٣)				رقم العقد	
تاريخ العقد					بيان الأعمال				رقم العقد	
الإجمالي لقيمة التعويض أو الخصم للبند	قيمة التعويض أو الخصم	الرقم القياسي عند التنفيذ (١٤)	الرقم القياسي عند التعاقد (ع)	المعامل المتغير (ك)	شهر التنفيذ	الكمية المنفذة	سعر البند (جنيه)	عناصر البند المتغير	المقاربات	بند
٢٧٣٧,٠٦	٢٧٣٧,٠٦	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	%٢٠	مارس ٢٠٢٣	٢٠٨٠٠	١٦,٥	سولار	٢م	١
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	%١٠	مارس ٢٠٢٣	٠,٠٠	١٩٥٠	سولار	٣م	٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	%٦٥	مارس ٢٠٢٣	٢٢٠٠٠	٩,٢٠	بيتومين	٢م	٥
١٣٨٢٣,٦٢	٨٠٧,٠٨	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	%١٠	مارس ٢٠٢٣	٢٢٠٠٠	١٤٦	سولار	٢م	٦
٠,٠٠	١٢٨٠٨,٠٣	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	%١٠	مارس ٢٠٢٣	٢٢٠٠٠	١٤٠	بيتومين	٢م	٧
٢٠٣٤٨٥,٠٦	١٩٠٦٧٧,٠٣	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	%٦٠	مارس ٢٠٢٣	٠	١٤٠	سولار	٢م	٧
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	%١٠	مارس ٢٠٢٣	٠	١٤٠	بيتومين	٢م	٧
٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	%٦٠	مارس ٢٠٢٣	٠	١٤٠	بيتومين	٢م	٧
٢٢٠٠٤٥,٧٤	الإجمالي									
٢٢٠٠,٤٦	خصم ١ % علي كل البتود									
٢١٧٨٤٥,٢٨	الإجمالي بعد الخصم									

مكتب فني مشروعات / مهندس المشرف / مهندس الجسني / مدير عام الصيانة / رئيس الإدارة المركزية / مهندس / عماد حسين

اعمال رفع كفاءه طريق ارمينت / الرزنيقات الزراعي الغربي بطول ٦ كم مركز ارمينت محافظة الاقصير ضمن المبادرة الرئاسيه حياه كريمه .
تنفيذ شركه:- سلامة رشيدى للطرق والانشاءات

نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)

المنطقة الثامنة بقنا

مستخلص رقم (٣) جاري

فترة تنفيذ الأعمال من ١٣ مارس ٢٠٢٣

١١ يونيو ٢٠٢٣

حتى

قيمة الخصم أو التعويض = (ك * (١٤-ع) / ع) * سعر البند * الكمية المنفذة									
تاريخ العقد					رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٣)				
بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٥					رقم العقد				
بند	بيان الأعمال	المواد	عناصر البند المتغير	سعر البند (جنيه)	الكمية المنفذة	شهر التنفيذ	المعامل (ك)	الرقم القياسي عند التعاقد (ع)	الرقم القياسي عند التنفيذ (ع)
								قيمة التعويض أو الخصم	الإجمالي لقيمة التعويض أو الخصم للبند
١	بالمتر المسطح اعمال كشط وازالة المسطحات المتهدمة	٢م	سولار	١٦,٥	٠	يونيو ٢٠٢٣	%٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠
٤	بالمتر المكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على السالخن	٣م	سولار	١٩٥٠	٠,٠	يونيو ٢٠٢٣	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠
			بيتومين				%٦٥	٥٦٦,٠٠	٦٢٢,٠٠
٥	اعمال انشاء توريد وفرش طبقة لاصقة من البيتومين للسائل RC بمعدل ٤,٠ كجم/م ^٢	٢م	سولار	٩,٢٠	٩٧٠٠	يونيو ٢٠٢٣	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠
			بيتومين				%٦٥	٥٦٦,٠٠	٦٢٢,٠٠
٦	بالمتر مسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم بعد الدمك	٢م	سولار	١٤٦	٤٠٠٠	يونيو ٢٠٢٣	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠
			بيتومين				%٦٠	٥٦٦,٠٠	٦٢٢,٠٠
٧	بالمتر مسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك	٢م	سولار	١٤٠	٥٧٠٠	يونيو ٢٠٢٣	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠
			بيتومين				%٦٠	٥٦٦,٠٠	٦٢٢,٠٠
الإجمالي									
خصم ١ % علي كل البنود									
الإجمالي بعد الخصم									
١٠٥٥٠٤,٨٨									
١٠٥٥,٠٥									
١٠٤٤٤٩,٨٣									

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عماد حسين

مدير عام الصيانة
١/م

مهندس الجسني
١/م

مهندس المشرف
١/م

مكتب في مشروعات
١/م

اعمال رفع كفاءه طريق ارمينت / الرزيقات الزراعي الغربي بطول ٦ كم مركز ارمينت محافظه الاقصر ضمن المبادرة الرئاسيه حياه كريمه .
تنفيذ شركه:- سلامة رشيدى للطرق والانشاءات

نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)

مستخلص رقم (٤) ختامي

فترة تنفيذ الأعمال من ١٢ يونيو ٢٠٢٣

١٢ يونيو ٢٠٢٣

حتى

قيمة الخصم أو التعويض = (ك * (١٤-ع) / ع) * سعر البند * الكمية المنفذة					رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٣)				رقم العقد	
بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٥					رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٣)				رقم العقد	
المعامل المتغير (ك)	الرقم القياسي عند التعاقد (ع)	الرقم القياسي عند التنفيذ (١٤)	قيمة التعويض أو الخصم	الإجمالي لقيمة التعويض أو الخصم للبند	شهر التنفيذ	الكمية المنفذة	سعر البند (جنيه)	عناصر البند المتغير	البيانات	بيان الأعمال
٢٠%	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٣١٠,٥٧٧	٣١٠,٥٧٧	يونيو ٢٠٢٣	٧٨١١,٩٢	١٦,٥	سولار	٢م	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة
١٠%	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٣٤٤,٨٧	٢١٨٥,٨٤	يونيو ٢٠٢٣	١٤,٦٨٠	١٩٥٠	سولار	٣م	بالمتر المكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي علي الساخن
٦٥%	٥٦٦,٠٠	٦٢٢,٠٠	١٨٤٠,٩٧					بيتومين		
١٠%	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٣٣٨,٣٨	٢١٤٤,٦٧	يونيو ٢٠٢٣	٣٠٥٢,٩١	٩,٢٠	سولار	٢م	اعمال انشاء توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين المسال RC بمعدل ٤٠,٠٤ كجم/م ^٢
٦٥%	٥٦٦,٠٠	٦٢٢,٠٠	١٨٠,٦,٢٩					بيتومين		
١٠%	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٤١٧,٦٨	١٤٣٣٠,٧٥	يونيو ٢٠٢٣	١٣٧٤,٥١	١٤٦	سولار	٢م	بالمتر مسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانه الاسفلتيه سمك ٦سم بعد الدمك
٦٥%	٥٦٦,٠٠	٦٢٢,٠٠	١١٩١٣,٠٧					بيتومين		
١٠%	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٨٣,٨٨	١٦٧٧٩,٩٩	يونيو ٢٠٢٣	١٦٧٨,٤٠	١٤٠	سولار	٢م	بالمتر مسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه سمك ٥سم بعد الدمك
٦٥%	٥٦٦,٠٠	٦٢٢,٠٠	١٣٩٤٩,١١					بيتومين		
٣٨٥٤٧,٠٢					الإجمالي					
٣٨٥,٤٧					خصم ١ % علي كل البنود					
٣٨١٦١,٥٥					الإجمالي بعد الخصم					

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عماد حسين

مدير عام الصيانة
م /

مهندس الجسني
م /

مهندس المشرف
م /

مكتب فني مشروعات
م /

بخصوص مشروع / رفع كفاءة طريق ارمنت - الرزيقات الزراعي الغربي بطول ٦ كم مركز ارمنت - محافظة الاقصر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

تنفيذ شركة / سلامة رشيدى للطرق والانشاءات
اشراف / المنطقة الثامنة قنا

نسب المعاملات القابلة للتغير

م	البند	المعاملات القابلة للتغير	
		بتومين	سولار
١	بالمتر المسطح اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة		%٢٠
٤	بالمتر المكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي علي الساخن	%٦٥	%١٠
٥	اعمال انشاء توريد ورش طبقة لاصقة من البتومين السائل RC بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢	%٦٥	%١٠
٦	بالمتر مسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانه الاسفلتيه سمك ٦ سم بعد الدمك	%٦٠	%١٠
٧	بالمتر مسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه سمك ٥ سم بعد الدمك	%٦٠	%١٠

شركة
سلامة رشيدى للطرق والانشاءات
ب.ش: ٢٣٩ - ٨١٥ - ٦٧٧
س.ت: ٩٢٠

Amal

