

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٤) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزارع والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٣ / ١١ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠ م
المقاول بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفنية		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فنة الأعمال التى تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			جنيه	مليم								جنيه	مليم	
١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى فى جميع أنواع التربة بالعمق المطلوب لزم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب المصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اى عوائق تعترض وترح المياه الراشح اذا لزم الامر والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	--	١١٥	٥٠٠	صفر	صفر	جارى	جارى					
٢	بالمتر المكعب توريد وصل خرسانة عادية لزوم قواعد الأساسات وفرشة نظافة ذلك طبقاً للرسومات الهندسية باستخدام خرسانة جاهزة باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى ٢٥٠ كجم والبند يشمل كل مايلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية و اللوحدات المعتمدة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	--	٢١٠٠	٥٠	صفر	صفر	جارى	جارى					
٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفنة تشمل اعمال الفرغ الخشبية المبتدئة ودهان الاجزاء الملاصقة للردم ثلاثة اوجه يتولى موكند والفنة تشمل كل مايلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع عمل الاختبارات اللازمة والفنة لتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ^٣	--	٢٨٥٠	٧٥	صفر	صفر	جارى	جارى					
الإجمالي														

جميع الاعمال تتم طبقاً لما هو وارد بذكر الشروط

المراجعة الفنية

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /

مهندس الهيئه /
التاريخ :

أقر بصحة ذلك ،،،،،

المقاول /

مدير المشروع
مهندس

مدير التنفيذ /
مهندس

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة العامة للتشجير

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٤) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٣ / ١١ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠ م
المقاول بموجب أمر التكليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفننه		المقررات	مقدار العمل المباقي إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فلة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			جنيه	مليم								جنيه	مليم	
١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والأسقف والكمرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى الأقل المقاومة المصنفة للمكعب القيلسى عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ استنت بورتلاندى عذى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الغرم الحشوية المثيلة ودهان الاجزاء الملاصقة للردم ثلاثة اوجه يتوهمين مؤكث والفئة تشمل كل مايلزم لنهي العمل كاملا طبقا لاصول الصنعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع عمل الاختبارات اللازمة والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	م ^٣	٣٧٠٠	..	١٢٠	صفر	صفر	جارى	صفر	جارى		..		
٥	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الانسومات سمك ٤مم والفئة تشمل الدهان اسفلها وطى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم وعمل وزرة على الدابر بارقاع ٢٠ سم واللاحام بالبيشورى وعمل طبقة لياقة اسفلية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد والفئة تشمل كل مايلزم لنهي العمل كاملا طبقا للرسمات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٢٢٥	..	٢٠٠	صفر	صفر	جارى	صفر	جارى		..		
٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب عزل على التبارد من مواد معتمده لدى الهيئة والفئة تشمل كل مايلزم لنهي العمل كاملا طبقا للرسمات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٧٢	..	٢٠٠	صفر	صفر	جارى	صفر	جارى		..		
الإجمالي														

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

اعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /

المراجعة الفنية

مهندس الهيئة /
التاريخ :

مدير التنفيذ /

أقر بصحة ذلك ، ، ، ، ،

المقاول /

مدير المشروعات
/

شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
مهندس /
الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة العامة للتشجير

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٤) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٣ / ١١ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠ م
المقاول بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفنية		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			مليم	جنيه								مليم	جنيه	
٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٥٢.٣٧) بجميع الأقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والتربيط وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	--	٥٥.٠٠٠	١٥	صفر	صفر	صفر	جارى					
٨	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ أعمال مهباتى من الطوب الاسمنتى المصنعت فى حدود ٢٠١٢٠٢٥ سم و سمك ١٢ سم وبمونة ذات محتوى اسمنتى ٣٠٠ كجم/م ^٣ كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	--	٣٢٠	١٠٠	صفر	صفر	صفر	جارى					
٩	بالعدد توريد و بناء غرف التفتيش بأبعاد ١٠*١٠ على مسورة صرف المبنى قبل توصيلها بشبكة بالوعات الصرف بالموقع . العمل يشمل تشييد حوائط الغرفة من الطوب الاسمنتى سمك ٢٥ سم و توريد وتركيب سقف GRP و جميع القطع الخاصة والاكسسوارات اللازمة والبند يشمل اعسل الحفر والردم والآلة الى خارج الموقع كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	--	٤٧٠٠	٦	صفر	صفر	صفر	جارى					
١٠	بالعدد توريد و بناء خزان ترشيح أرضى ٢*٢ م بعمق ٢ متر بالمهباتى و الطوب الاسمنتى و يكون سمك الجدار عند ١ طوبة السعير يشمل المهباتى والبياض الداخلى وسقف من الخرسانة المسلحة سمك ١٤ سم وسقف (GRP) مقاس ١٠ سم ١٠ سم وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	بالعدد	--	٣٧٠٠٠	٣	صفر	صفر	صفر	جارى					
الإجمالي														

جميع الاعمال تتم طبقاً لما هو وارد بمقتضى الشروط

مدير التنفيذ /
شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

المراجعة الفنية

مهندس الهيئة /
التاريخ :

أقر بصحة ذلك

المقاول /

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

اعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /

بمعد
مدير عام التشجير
الإدارة العامة للتشجير
م. سيد محمد حسان

م. الشروعات
م. الشروعات

الإدارة العامة للتشجير

كشيف رقم (٤) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٣ / ١١ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠ م
المقاول بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفنـه		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فنة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			جنيه	مليم								جنيه	مليم	
١١	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طبقة من الطوب العفلى أو الاسمنتى المصمت أو المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت/م ^٣ رمل والفنة تشمل دهان الاجزاء الملاصقة للزبد ثلاثة اوجه بيتومين موكش مع رش المبانى طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٢٣٠٠	--	٩٠	صفر	صفر	جارى	جارى					
١٢	المقر المسطح توريد وعمل بياض تخطيط وعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشرة العمومية بمونة مكونة من ٥٠٠ كجم اسمنت/م ^٣ رمل البطانة بسمك ٥ سم بمونة مكونة من ٥٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والضمهارة بسمك ٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم رمل ٥٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى ومعمل على البند عمل السقيل اللازمه وحمل البواج والاقطار والفنة تشمل تركيب شبك معدن مجلفن فى أماكن اتصال المبانى بالعمامير الخرسانية (صودسكرة ونهايات البياض والاركان) وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٧٠	--	١٢٠٠	صفر	صفر	جارى	جارى					
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان بيوية البلاستيك على سطح مخدوم وجهين مع عمل التلميط اللازم على ان يكون البلاستيك المستخدم من سايس او يوتن او ما يماثلهما وتقدم عينة لاختبارها من الهيئة قبل التوريد والفنة تشمل دهان وجه سائر لسطح الاسطح قبل الدهان وعدد ٢ سكرية معجون وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٨٠	--	٧٥٠	صفر	صفر	جارى	جارى					
الإجمـالى														

جنيه مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهاها وقدره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ

المحاسب

جنيه مليم

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

اعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /

المراجعة الفنية

مهندس الهيئة /
التاريخ :

مدير التنفيذ /

أقر بصحة ذلك

المقاول /

مدير المشروعات
/



الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٤) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزارع والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص (اعتباراً من ٢٠٢٣ / ١١ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠ م)
المقاول بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			مليم	جنيه								مليم	جنيه	
١٤	بالمتر المسطح دهانات مائيتو للواجهات الخارجية بالبرودة ضهره فقط حسب اللون المطلوب وتقدم عينة لا اعتماداً من الهيئة قبل التوريد والسعر يشمل تشطيب العرائس الأفقية والرأسية والسقالات وإضافة مادة الاديونيد والفئة تشمل دهان وجه سطر أنضافة السطح قبل الدهان وكل مايلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	--	٢٠٠	٧٥٠	صفر	صفر	جارى	صفر					
١٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرازة فرز أول مقاس ٣٠×٣٠×٣ سم من اجود الانواع على ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب والسقاية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	--	٢٥٥	١٨٠	صفر	صفر	جارى	صفر					
١٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للحوائط باى مقاس فرز أول باللون المطلوب كيلو يتر أو ما يعادلها والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقاية اللحامات جيداً بمونة الاسمنت الابيض ووكل مايلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	--	٤٨٠	٧٥	صفر	صفر	جارى	صفر					
١٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للأرضيات باى مقاس فرز أول باللون المطلوب كيلو يتر أو ما يعادلها والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقاية اللحامات جيداً بمونة الاسمنت الابيض وتركيب ورره بارتفاع ١٠ سم وكل مايلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	--	٤٥٠	١٨٠	صفر	صفر	جارى	صفر					
الإجمالي														

مدير التنفيذ /
شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

المراجعة الفنية

مهندس الهيئة /
التاريخ :

أقر بصحة ذلك ،،،،

المقاول /

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهاها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /

مهندس الهيئة العامة للتشجير
الإدارة العامة للتشجير
مهندس الهيئة العامة للتشجير

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٤) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٣ / ١١ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠ م
المقاول بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة		المقررات	مقدار العمل المسابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			مليم	جنيه								مليم	جنيه	
١٨	بالعدد	--	٢١٠٠	٦	صفر	صفر	جارى	صفر	جارى	صفر	صفر	صفر	صفر	
١٩	بالكجم	--	٨٢	١٥٠٠	صفر	صفر	جارى	صفر	جارى	صفر	صفر	صفر	صفر	
٢٠	بالعدد	--	٦٢٠٠	٦	صفر	صفر	جارى	صفر	جارى	صفر	صفر	صفر	صفر	
الإجمالي														

جميع الاعمال تتم طبقاً لما هو وارد ببطاقة الشروط



المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك :

مهندس الهبة /
التاريخ : / /

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهاها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /

الإدارة العامة للتشجير

كشفا رقم (٤) جاري عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها في الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٣/١١/٠١ حتى ٢٠٢٣/١١/٣٠ م
المقاول بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفنـه		المقررات	مقدار العمل المباقي إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فنة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			مليم	جنيه								مليم	جنيه	
٢١	بالعدد	بالعدد	--	٦٣٥٠	٣	صفر	صفر	صفر	جاري					
٢٢	بالعدد	بالعدد	--	٥٠٠	٣	صفر	صفر	صفر	جاري					
٢٣	م . ط	م . ط	--	٢٧٥	١٠٠	صفر	صفر	صفر	جاري					
٢٤	م . ط	م . ط	--	٦٥٠	٦٠	صفر	صفر	صفر	جاري					
الإجمالي														



مدير التنفيذ /
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

المراجعة الفنية

مهندس الهيئة /
التاريخ :

أقر بصحة ذلك

المقاول /

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن العبالغ المبينه بظاهاها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٤) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٣ / ١١ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠ م
المقاول بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة		المقررات	مقدار العمل المباقي إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			مليم	جنيه								مليم	جنيه	
٢٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ١ بوصة معزولة B.R. او مائمتها تكون ظاهرة او فى الحوائط او فى الأرض والفتحة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحقن والرافيع من كيمان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م . ط	--	٢٦٠	١٥٠	صفر	صفر	جارى	جارى	صفر	صفر	صفر	صفر	
٢٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٢ بوصة معزولة B.R. او مائمتها تكون ظاهرة او فى الحوائط او فى الأرض والفتحة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحقن والرافيع من كيمان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف معمل عليها اصلاً الحفر ان لزم الامر	م . ط	--	٥٥٠	١٠٠	صفر	صفر	جارى	جارى	صفر	صفر	صفر	صفر	
٢٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب وبردورات حدائق (بدون قدمة) بانك ٥٠ x ٨ x ٢٥ سم او مثله بالبردورات بالموقع وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م . ط	--	١٤٥	٤٠٠	صفر	صفر	جارى	جارى	صفر	صفر	صفر	صفر	
٢٨	بالمتر المسطح توريد وفرش خرسانة عادية باجهك لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م ^٢ ومحتوى ٢٥٠ كجم لزوم أعمال الخرسانات المغطاة او المسوسة بسبك ١٥ سم لزوم اعمال رد الشئ لاصلة باجزيرة الوسطى والبند يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية واللوحات المعتمدة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف.	م . ط	--	٤٧٥	٤٦٦	صفر	صفر	جارى	جارى	صفر	صفر	صفر	صفر	
الإجمالي														

جميع الاعمال تتم طبقاً لما هو وارد بدفتر الشروط

مراجعة الفنية
مدير التنفيذ /
المقاول /
أقر بصحة ذلك
مهندس الهيئة /
التاريخ :
مدير الشركة /
مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة العامة للتشجير

مدير الشركة /
مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة العامة للتشجير

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظواهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ
المحاسب
على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط
أعتمدت من :
رئيس الإدارة المركزية
التاريخ : / /

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٤) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزارع والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٣ / ١١ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠ م

المقاوله بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئه		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فئه الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			مليم	جنيه								مليم	جنيه	
٢٩	بالمقطوعة تنفيذ وعمل خزان مياه أرضي طبقاً للرسومات سعة ٢٥٠ م ^٣ مياه من الخرسانة المسلحة والسعر يشمل حديد التسليح والحفر والخرسانات تثبيت شريط Water stop انتاج شركة كيمالويت البناء الحديث أو مايمثلها مابين التلبيسة المسلحة وحوائط الخزان وعزل الارضيات بلفائف الانسومات ٤ مم (طبقتين متعامدتين) وطبقة واحدة لحمايه حوائط الخزان من الخارج وكذلك دهان الجوانب والارضيات من الداخل بدهان كيميائي مائي مع تنفيذ مباني سمك نصف طوبة حول حوائط الخزان لحمايه طبقة الانسومات ومحمل على البند بناء غرفة طلعبات أبعادها (٣.٦، ٧.٣، ٣.٦ م) ويتم دهان حوائطها والسقف من الداخل ببيوية البلاستيك ومن الخارج بالسافيتو وكل مايلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	مقط	--	٢١٠٠٠٠٠	٣	صفر	صفر	جاري						جميع الاعمال تتم طبقاً لما هو وارد بدقتر الشروط
	الإجمالي													
	إجمالي (أعمال الإنشاءات) ص ١ + ص ٢ + ص ٣ + ص ٤ + ص ٥ ص ٦ + ص ٧ + ص ٨ + ص ٩													



مدير التنفيذ /
المقاول /
مهندس الهيئة /
التاريخ :
أقر بضحة ذلك :
مهندس الإدارة العامة للتشجير
الإدارة العامة للتشجير
مهندس الإدارة العامة للتشجير
مهندس الإدارة العامة للتشجير

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بضحة ذلك :
مهندس الهيئة /
التاريخ :
أقر بضحة ذلك :
مهندس الإدارة العامة للتشجير
الإدارة العامة للتشجير
مهندس الإدارة العامة للتشجير
مهندس الإدارة العامة للتشجير

مهندس الهيئة /
التاريخ :
أقر بضحة ذلك :
مهندس الإدارة العامة للتشجير
الإدارة العامة للتشجير
مهندس الإدارة العامة للتشجير
مهندس الإدارة العامة للتشجير

مهندس الهيئة /
التاريخ :
أقر بضحة ذلك :
مهندس الإدارة العامة للتشجير
الإدارة العامة للتشجير
مهندس الإدارة العامة للتشجير
مهندس الإدارة العامة للتشجير

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهاها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

اعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٤) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والذباتات بأنواعها
فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٣ / ١١ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠ م
المقابلة بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			مليم	جنيه								مليم	جنيه	
٣٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير HDPE من البولى ايثيلين عالي الكثافة قطر ١١٠ مم / ١٠ بار والبند يشمل جميع قطع الاتصال والمحابس وأعمال الحفر والردم - على أن يتم إخمات كافة الخدمات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والاشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م . ط	--	١٤٣٥	١٧٦٠٠	١٧٦٠٠	صفر	١٧٦٠٠	جارى	٢٥٢٥٦٠٠٠	٢٥٢٥٦٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
٣١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير HDPE من البولى ايثيلين عالي الكثافة قطر ٩٠ مم / ١٦ بار والبند يشمل جميع قطع الاتصال والمحابس وأعمال الحفر والردم - على أن يتم إخمات كافة الخدمات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والاشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م . ط	--	١٧٨٠	١٧٥٠	١٧٥٠	صفر	١٧٥٠	جارى	٣١١٥٠٠٠	٣١١٥٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
٣٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير HDPE من البولى ايثيلين عالي الكثافة قطر ١١٠ مم / ١٠ بار لزوم عمل عداية أسفل الطريق الدائرى ومداخل ومخارج الطريق الدائرى بنظام الدفع الموجبه بدون القطع بالأسفلت ، البند يشمل توريد وتركيب جميع قطع الاتصال والوصلات طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	--	١٠٠٠٠	١٤٧	١٤٧	صفر	١٤٧	جارى	١٤٧٠٠٠٠	١٤٧٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
٣٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير HDPE من البولى ايثيلين عالي الكثافة قطر ٩٠ مم / ١٦ بار لزوم عمل عداية أسفل الطريق الدائرى ومداخل ومخارج الطريق الدائرى بنظام الدفع الموجبه بدون القطع بالأسفلت ، البند يشمل توريد وتركيب جميع قطع الاتصال والوصلات طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	--	٩٥٠٠	٢٧٢	٢٧٢	صفر	٢٧٢	جارى	٢٥٨٤٠٠٠	٢٥٨٤٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
الإجمالي إلى														

الشركة القابضة
للطرق والكباري والنقل البري
مصرية القابضة العامة للإنشاء والطرق

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،

مهندس الهيئة /

التاريخ : / /

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهاها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٤) جاري عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها في الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٣ / ١١ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠ م
المقاول بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى		ملاحظات
			مليم	جنيه								مليم	جنيه	
٣٤	بالعدد	بالعدد	--	٤٠٠٠٠	٢٤	صفر	صفر	صفر	جاري					
٣٥	بالعدد	بالعدد	--	٨٥٠٠٠	٣	٣	صفر	٣	جاري	٢٥٥٠٠٠	٢٥٥٠٠٠			
٣٦	٢ م	٢ م	--	٩٠	١١٥٠٠٠	١١٥٠٠٠	صفر	١١٥٠٠٠	جاري	١٠٣٥٠٠٠٠	١٠٣٥٠٠٠٠			
الإجمالي														

مدير التنفيذ /
المقاول /
أقر بصحة ذلك
مهندس الهيئة /
التاريخ : / /

بموجب
مدير عام التشجير
الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة العامة للإنشاء والطرق
عنان

المراجعة الفنية

أقر بصحة ذلك
مهندس الهيئة /
التاريخ : / /

مدير المشروع
.....

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٤) جاري عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها في الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٣ / ١١ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠ م
المقاول بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفنـه		المقررات	مقدار العمل المباقي إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فنة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			جنيه	مليم								جنيه	مليم	
٣٧	بالمتر المصطف توريد وتركيب شبكة ري سطحية من خرطوم ذاتية التقيط G.R قطر ١٦ مم على أن تكون المسافة بين النقاطات ٣٠ سم وبالبتر بمشعلاته تصرف من ٥٠ - ١١٠ لتر / ساعة لزوم نخل البلح والأشجار والبند يشمل جميع قطع الاتصال P.E على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م ٢	٥٠٠	٦١	١١٥٠٠٠	١١٥٠٠٠	صفر	١١٥٠٠٠	جاري	٧٠١٥٠٠٠	٧٠١٥٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٣٨	بالعدد توريد وتركيب طلمبة رفع مياه آتية طاردة مركزية قدرة مطلوبة تعطى تصرف ٥٠ - ٦٠ م ^٣ / س ورفع ٦ متر والبند يشمل جميع المحابس والوصلات المرنة اللازمة وتوريد وتركيب كابل كهرباء مسلح من الألومنيوم مقاس (٥٠×١ mm AL/PVC/STA/PVC) بالإضافة إلى كابل إرث مقاس (٢٥×١ mm AL/PVC) بطول لا يزيد عن ١٠٠ متر طولي والتركيب يشمل أعمال الحفر والرفع مع نهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	بالعدد	--	٥٨٥٥٠٠	٦	٦	صفر	٦	جاري	٣٥١٣٠٠٠	٣٥١٣٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٣٩	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار لوحة تحكم لزوم تشغيل عدد ٢ طلمبة رفع مياه آتية طاردة مركزية والبند يشمل (جميع القواطع العمومية للوحة والكونكتور والأفرود والبخ) وإكسسوارات التركيب والتوصيل مع نهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	بالعدد	--	٢٠٠٠٠٠	٣	٣	صفر	٣	جاري	٦٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
الإجمالي														



مدير التنفيذ /
أحمد /
المقاول /

المراجعة الفنية

مهندس الهينة /
التاريخ : /

أقر بصحة ذلك /

مدير المشروع /
/

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /

الإدارة العامة للتشجير

كشوف رقم (٤) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٣ / ١١ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠ م
المقاول بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى		ملاحظات
			جنيه	مليم								جنيه	مليم	
٤٠	بالعدد	توريد وتركيب محطة فلاتر كاملة (رملية - شبكية) تغطي تصرف لا يقل عن ٥٠ م / ساعة والبند يشمل جميع قطع الإتصال والوصلات والمرنة والمحابس وجميع ما يلزم لنهر الأعمال - على أن يتم اعتماد كافة الخلفات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشرافات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	٤٩٥٠٠٠	--	٣	٣	صفر	٣	جارى	١٤٨٥٠٠٠	١٤٨٥٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠	
٤١	مقط	بالمقطوعة رفع ونقل كافة المزروعات والجافة والمزروعة بالطريق والبند يشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية وأعمال تطهير الأرض قبل الزراعة طبقاً للمواصفات والإشرافات الفنية لوزارة الزراعة وتعليمات المهندس المشرف .	٦٧٥٠٠	--	١	١	صفر	١	جارى	٦٧٥٠٠	٦٧٥٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠	
٤٢	بالعدد	توريد ورعاية شجيرات جيتيمه ألوان بارتفاع كلى ٦٠ سم بمعدل أربع شجيرات أسفل كل نخلة وتدعيم الزراعات القائمة فى باقى أجزاء العملية والبند يشمل أعمال التأسيس وحفر الجور وإضافة السماد العضوى (الكميوست) طبقاً للمواصفات والإشرافات الفنية لوزارة الزراعة وتعليمات المهندس المشرف .	٦٥٤	٧٥٠	٤٠٠٠	١٣٤٤	صفر	١٣٤٤	جارى	٨٧٩٩٨٤	٨٧٩٩٨٤	٠٠	٠٠٠٠٠	
٤٣	م	بالمتر المصطحح توريد ورعاية صبار إفوريا أحمر دم غزال بمعدل ٩ عدد / م / والبند يشمل أعمال التأسيس وفرش السماد العضوى (كميوست) طبقاً للمواصفات والإشرافات الفنية لوزارة الزراعة وتعليمات المهندس المشرف .	١١٠٧	--	١٠٠٠٠	٤٧٢٩,٠٥	صفر	٤٧٢٩,٠٥	جارى	٥٢٣٥٠,٥٨,٣٥	٥٢٣٥٠,٥٨,٣٥	٠٠	٠٠٠٠٠	
الإجمالي إلى														
٧٦٦٧٥٤٢,٣٥ ٧٦٦٧٥٤٢,٣٥														

مهندس الهيئة /
التاريخ :
أقر بصحة ذلك :
مدير التنفيذ /
المقاول /
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ :
المحاسب :
على الحساب/نهائى
الفئات غير الواردة بصك الشروط
رئيس الإدارة المركزية :
التاريخ : / /

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٤) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزارع والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٣ / ١١ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠ م
المقاول بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفننه		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فنة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			جنيه	مليم								جنيه	مليم	
٤٤	بالمتر المسطح توريد وزراعة جهنمية مقزومة ألوان بمعدل ٦ عود / ٢م والبند يشمل أعمال التأسيس وفرش السماد العضوى (كمبوست) طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية لوزارة الزراعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٨٧٧	٥٠٠	٢١٠٠	٤٩٥	صفر	٤٩٥	جاري	٤٣٤٣٦٢,٥	٤٣٤٣٦٢,٥	٠٠	٠٠٠٠٠	
٤٥	بالمتر المسطح توريد وزراعة صبار حى علم بمعدل ١٦ عود/ ٢م والبند يشمل أعمال التأسيس وفرش السماد العضوى (كمبوست) طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية لوزارة الزراعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٦٨٨	٥٠٠	١	صفر	صفر	صفر	جاري	٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠	
٤٦	بالعدد توريد وزراعة أشجار نيكوما ارتفاع لا يقل عن ٢ - ٢,٥ متر والبند يشمل أعمال التأسيس وحفر الجور بمقاس ٠,٧٥ x ٠,٧٥ x ٠,٧٥ متر وإضافة السماد العضوى (الكمبوست) قبل الزراعة طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية لوزارة الزراعة وتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	٧٤٩	٢٥٠	٧٤٦	٥٠٩	صفر	٥٠٩	جاري	٣٨١٣٦٨,٢٥	٣٨١٣٦٨,٢٥	٠٠	٠٠٠٠٠	
	الإجمالى							٨١٥٧٣٠,٧٥		٨١٥٧٣٠,٧٥	٨١٥٧٣٠,٧٥	٠٠	٠٠٠٠٠	
	إجمالى (أعمال الزراعة) ص ١٠ + ص ١١ + ص ١٢ + ص ١٣ + ص ١٤							٦٢٦٤١٢٧٣,١		٦٢٦٤١٢٧٣,١	٦٢٦٤١٢٧٣,١	٠٠	٠٠٠٠٠	



المراجعة الفنية
مدير التنفيذ /
أقر بصحة ذلك ، ، ، ،
المقاول /

مهندس الهيلة /
التاريخ : /

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفلتات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفلتات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /

بمقتضى
الهيئة العامة للتشجير
مهندس الكباري والنقل البري
الإدارة العامة للتشجير
عنان

مدير المشروع
عنان

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٤) جارى عن ((عملية تنفيذ شبكات الري المتطورة ومحطات الضخ والخزانات الأرضية ورفع كفاءة المزروعات والنباتات بأنواعها فى الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بشرم الشيخ بطول ١٦ كم نطاق المسافة من الكم صفر حتى الكم ١٦))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٣/١١/٠١ حتى ٢٠٢٣/١١/٣٠ م
المقاول بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١ والعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٩ م مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	نوع العمل	الفئة		المقررات	مقدار العمل المبايع إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى		ملاحظات
		منهم	جانبه								المطلوب صرفه	فرض	
إجماليات الأعمال بالمستخلص													
	إجمالى أعمال الإنشاءات (المدنى والإعتيادى) من صفحة رقم ١ حتى صفحة رقم ٩										..		
	إجمالى أعمال الزراعة (شبكات الري والزراعة ومحطات الري) من صفحة رقم ١٠ حتى صفحة رقم ١٤								٦٢٦٤١٢٧٣,١	٦٢٦٤١٢٧٣,١	..		
	إجمالى الأعمال الدورية صفحة رقم ١٥								١٧٧٢٧٢٢٨	١٧٣٢٢٢٢٨	..	٤.٥٠٠٠	
	إجمالى قيمة المستخلص بالكامل								٨٠٣٦٨٥٠,١,١٠	٧٩٩٦٣٥٠,١,١٠	..	٤.٥٠٠٠	

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بفقر الشروط

مهندس الهيئة /
التاريخ :
مدير التنفيذ /
المقاول /
أقر بصحة ذلك ,
بمشاركة شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
مدير تشجير النيل العامة للإنشاء والطرق
مهندس الكبارى والنقل البرى
الإدارة العامة للنقل
عنان

المراجعة الفنية

مدير المراجعة الفنية

مقيم جنينه

المحاسب

على الحساب/إنهائياً
الغيات غير الواردة بصك الشروط

التاريخ : 1 1

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

مقيم جنينه

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الغيات

رئيس الإدارة المركزية

أعتمدت من :