



مستخلص رقم (٢) جارى

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

مشروع/اعمال نقل خط مياه متعارض مع توسعة الطريق الساحلى الدولى "طريق الشاحنات" ضمن مشروع تطوير الطريق الساحلى الدولى
تنفيذ اعمال نقل خط مياه متعارض مع توسعة الطريق الدولى الساحلى "طريق الشاحنات" توصيلات وغرف اعمال المياه +خط المياه فى المسافة من كم (٢٠٠+١٢٥) الى كم (٧٠٠+١٢٧)
العقد رقم : ١٢٧ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات فى المدة من بدء العمل حتى ١٢/ ١٢/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئه	الوحده	مقدار العمل السابق إجرأؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى/نهائى	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC ضغط تشغيل ١٠ بار وضغط اختبار لا يقل عن واحد ونصف ضغط التشغيل من النوع ذو الراس والذيل والحلقة الكاوتش بعمق لا يقل عن ١ متر من الراسم العلوي للماسورة والبند يشمل الحفر فى جميع أنواع التربة والتركيب والردم بالرمال الصفراء أو البيضاء النظيفة بسمك ٢٥ سم أسفل الماسورة و ٢٥ سم اعلى الماسورة مع التسوية البند يشمل كافة ما يلزم لنهوى الاعمال والردم والتسوية حتى مستوي سطح الارض وعمل كل ما يلزم حسب الكود واصول الصناعة المواصفات الفنية وتعليمات لجنة الاشراف	٢٥٠٠	٢٣٥٠	م ط	١٩٠٠	٥٢٠	٢٤٢٠	جارى	%٩٥	٥,٤٠٢,٦٥٠	.	٥,٤٠٢,٦٥٠	تم مراجعة ادارة لخدمة بالخدمة بعرفة ادارة العامة للمركبات مهندسين الشركة متواجدة برامد نصيب اليوم لعاكر
	مواسير قطر ٣١٥ سمك ١٥ مم												
	اجامالى									٥,٤٠٢,٦٥٠	.	٥,٤٠٢,٦٥٠	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									٥,٤٠٢,٦٥٠			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات									٠,٠٠٠			
	القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٩٥% لحين نهى المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة									٥,١٣٢,٥١٧,٥			
	القيمة الاجمالية للمستخلص السابق									٤,٠٢٩,٦٦٢,٥			
	القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم (٢) (فقط وقدره مليون و مائه واثنان الفا وثمانمائة وخمسة وخمسون جنيها لا غير)									١,١٠٢,٨٥٥			

المحاسب /
على الحساب / نهائياً
غير قراره بحد الشروط أعدت من
مدير المصلحة
تحريراً فى سنة ٢٠٢٣
بمقتضى
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر / بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدى عبد السلام عامر
٥٠٩٢٠

تحريراً فى سنة ٢٠٢٣
قرش
يدفع إلى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفات
بمقتضى
مدير المنطقة
مراجعة مكتب فني المنطقة
١٢ محمد نصار

الهيئة العامة للطرق والكباري
المهندس / علاء متولى
التوقيع /
مدير إدارة المشروعات
مهندس / كارم إمام
التوقيع /

عن الشركة المنفذة
مهندس /
ب.ض: ٢٣٩/٩٦٤/٤٥٤
س.ت: ١٦٨٩٦