



مشروع/أعمال نقل خط مياه متعارض واعمال تربوية لمشروع انشاء طريقة الخدمة لشاحنات النقل الثقيل باستخدام الرصف الخرساني ضمن مشروع تطوير الطريق الساحلي الدولي
تنفيذ اعمال نقل خط مياه متعارض مع توسيعة الطريق الدولي الساحلي طريق الشاحنات في المسافة من كم (١١٣+٥٠) الى كم (١١٩+٣٥)

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤ / ١٣٥٣ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٤) جاري

العقد رقم : ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٣

تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات

رقم البند	بيان الأعمال	بيان الأعمال												
		ملحوظات	الباقي بعد الإستقطاع	استقطاع أو حجز	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	نسبة الصرف	جارى / نهائى	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال السابقة	مقدار العمل المدحود	الوحدة	الفنه	الكمية بالعقد	
١	توريث وتركيب مواسير بلاستيك UPVC ضغط تشغيل ١٠ بار وضغط اختبار لا يقل عن واحد ونصف ضغط التشغيل من النوع ذو الرأس والذيل والحلقة الكاوتش بعمق لا يقل عن ١١٠ متر من الرأس العلوي للماسورة والبند يشمل الحفر في جميع أنواع التربة والتركيب والردم بالرمال الصفراء أو البيضاء النظيفة يسمى ٢٥ سم أسفل الماسورة و ٢٥ سم أعلى الماسورة مع التسوية مع التسوية البند يشمل كافة ما يلزم لتهو الأعمال والردم والتسوية حتى مستوى سطح الأرض وعمل كل ما يلزم حسب الكود وأصول الصناعة المواصفات الفنية وتعليمات لجنة الاشراف	مهندسين الشركة متواجدة	١٠,٨٤٩,٩٥٠	١٠,٨٤٩,٩٥٠	%٩٥	جارى	٤٨٦٠	٤٦٠	٤٤٠٠	٣	٢٣٥٠	٥٨٥٠	مواسير قطر ١٥ سم سلك ١٥	
٢	أعمال الردم أعلى وحول المواسير بالเมตร المكعب أعمال تحمل ونقل أثربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية يسمى لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والكتاف (نسبة تحمل كاليفورني لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمواد الأصولية للوصول لنسبة المطلوبة والدملج الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٩% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية التنموية والرسومات التفصيلية المعتمدة - والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف		٢,٦٦١,٤١٤	٢,٦٦١,٤١٤	%٩٥	جارى	٢٢٥٢٠	٠	٢٢٥٢٠	٣	١٢٤,٤	٤٩٠٠	مسافة النقل حتى كم ٢	
يتم احتساب علوة لكل ١ كم بالإضافة او النقصان وفقاً لمحضر المقاوضة وبناء على محضر المسافات المقدم من الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف														
السعر يشمل قيمة المادة المحجرية وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر														
الإجمالي														
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص														
القيمة الإجمالية للمستخلص بنسبة ٩٥% لحين نهوض المقاوضة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة														
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق														
القيمة الحالية لمستخلص جاري رقم (٤) (فقط وقدره تسعمائه وخمسة وسبعون ألفاً وستمائة واثنان جنيهها وعشرون قرشاً لا غير)														
عن الشركة المنفذة														

المحاسب /
على الحساب / نهائى
غير الاردة بحسب المشروع
مدير المصلحة
تحريف فى سنة ٢٠٢٣
تم تحرير
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدى عبد السلام عامر
٥٥٩٣٠

تحريف فى سنة ٢٠٢٣
قرض بنده
دفع إلى المقاول مبلغ
ملاحظة : ثلاث
بتقد
الهيئة العامة للطرق والكباري
المهندس / علاء متولي
مدير إدارة المشروعات
مهندس / كارم إمام
التاريخ /
.....

ب.ض: ٤٥٤/٤٠٤/٢٣٩٩٦٤
س.ت.١٦٨٩٦



١٣٥١١,٣٦٤
١٣٥١١,٣٦٤
١٢,٨٣٥,٧٩٥,٨٠
١١,٨٤٠,١٩٢,٩
٩٧٥,٦٢٠,٩٠

١٣٥١١,٣٦٤
١٣٥١١,٣٦٤
١٢,٨٣٥,٧٩٥,٨٠
١١,٨٤٠,١٩٢,٩
٩٧٥,٦٢٠,٩٠

١٣٥١١,٣٦٤
١٣٥١١,٣٦٤
١٢,٨٣٥,٧٩٥,٨٠
١١,٨٤٠,١٩٢,٩
٩٧٥,٦٢٠,٩٠

١٣٥١١,٣٦٤
١٣٥١١,٣٦٤
١٢,٨٣٥,٧٩٥,٨٠
١١,٨٤٠,١٩٢,٩
٩٧٥,٦٢٠,٩٠

١٣٥١١,٣٦٤
١٣٥١١,٣٦٤
١٢,٨٣٥,٧٩٥,٨٠
١١,٨٤٠,١٩٢,٩
٩٧٥,٦٢٠,٩٠