

رقم البند	نوع العمل	اللغات		الوحدة	الكمية بالمقاييسه	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جمله قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
أولاً : أعمال الكبارى																
أ - أعمال البير																
9	بالمتر المكعب تكسير و إزالة طبقات أسفلت والأساس أسفل الإسفلت المتعارض مع مسار الكوبري والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير ونقل المخلفات إلى المكاب العمومية	0	114	م3	3000	850	-850	0	جارى	0	0			0	0	1-المكاتب و غرفة الاجتماعات متواجدة. 2-المهندسون و المراقبون متواجدون . 3-لوحات المشروع متواجدة. 4- الحد الأدنى من المعدات متواجد. 5- التقارير النصف شهرية و الشهرية متواجدة . 6- التقرير المبدئي متواجد . 7-اجراءات تأمين سلامة المرور متواجدة. 8- الامن الصناعي متواجد. 9- وثيقة التأمين سارية حتي تاريخ المستخلص . 10- السيارات تراجع بمعرفة الإدارة.
16	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك 6 سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسرات و البيتومين الصلب 70/60 المطابق للمواصفات	0	124.45	م2	30000	900	0	900	جارى	0	112005			0	112005	
22	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية															
أ-22	اجهاد تربة اقل من 125 كجم/سم2	0	760	م.ط	19000	12350	-12350	0	جارى	0	0			0	0	
ب-22	علاوة اجهاد تربة اكبر من 125 كجم/سم2 واقل من 400 كجم/سم2	0	712.50	م.ط	2850	600	-600	0	جارى	0	0			0	0	
ج-22	علاوة اجهاد تربة اكبر من 400 كجم/سم2 واقل من 600 كجم/سم2	0	1045	م.ط	1140	130	-130	0	جارى	0	0			0	0	
25	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوية للفواعد المسلحة بالمعق المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات ونظفها خارج الموقع															
أ-25	اجهاد تربة اقل من 125 كجم/سم2	0	95	م3	135000	10000	-10000	0	جارى	0	0			0	0	
ب-25	علاوة اجهاد تربة اكبر من 125 كجم/سم2 واقل من 250 كجم/سم2	0	114	م3	20250	1600	-1600	0	جارى	0	0			0	0	
ج-25	علاوة اجهاد تربة اكبر من 250 كجم/سم2 واقل من 500 كجم/سم2	0	209	م3	8100	900	-900	0	جارى	0	0			0	0	
26	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوية للفواعد المسلحة بالمعق المطلوب فى جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات وتنويعها داخل الموقع لاعادة الردم بها داخل الموقع															
أ-26	اجهاد تربة اقل من 125 كجم/سم2	0	76	م3	15000	14900	-14900	0	جارى	0	0			0	0	
33	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية ويتم تصميم الخطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكى على الأقل اجهاد التكرس عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 واستخدام اضافات خاصة															
أ-33	اجهاد تربة اقل من 125 كجم/سم2	0	5700	م.ط	80000	25950	-25950	0	جارى	0	0			0	0	
ب-33	علاوة اجهاد تربة اكبر من 125 كجم/سم2 واقل من 400 كجم/سم2 و RQD اقل من 20 %	0	2850	م.ط	12000	2000	-2000	0	جارى	0	0			0	0	
ج-33	علاوة اجهاد تربة اكبر من 400 كجم/سم2 واقل من 600 كجم/سم2 و RQD اقل من 20 %	0	4750	م.ط	4800	380	-380	0	جارى	0	0			0	0	
د-33	علاوة اجهاد تربة اكبر من 601 كجم/سم2 و حتى 800 كجم /سم2 و RQD اقل من 20 %	0	8550	م.ط	4800	15	-15	0	جارى	0	0			0	0	
37	بالعد عمل تجربة تحميل على خاروق غير عامل ويشطف الحمل التصميمي (200%) واللغة تشمل الانواح المعنية الموقفة و الاجهزة القياس والمعدات و الردم او البلوكات الخرسانية او اى وسيلة تحميل اخرى اعلى تجربة التحميل للوصول الى حمل التجربة المطلوب															
أ-37	قطر 120 سم	0	760000	عدد	1	1	-1	0	جارى	0	0			0	0	
39	بالعد عمل تجربة تحميل على خاروق عامل حمل التجريبية (150 %) من الحمل التصميمي واللغة تشمل الانواح المعنية الموقفة و الاجهزة القياس والمعدات والردم او البلوكات الخرسانية															
أ-39	قطر 120 سم	0	617500	عدد	27	5	-5	0	جارى	0	0			0	0	
41	بالعد عمل اختبار"Sonic Coring Tests" على طول الخاروق بنسبة 10 % من اجمالي عدد الخوازيق -															
أ-41	قطر 120 سم باستخدام مواسير مختلفة .	0	100700	عدد	100	17	-17	0	جارى	0	0			0	0	
د-41	بقطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel	0	38000	عدد	270	66	-66	0	جارى	0	0			0	0	
42	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم2 و لا يقل محتوى الاسمنت 300 كجم/م3.	0	1520	م3	8500	1865	-1865	0	جارى	0	0			0	0	
43	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادى واستخداام اضافات خاصة و تحقق الخرسانة رتبته لا تقل عن 450 كجم/سم2 .	0	2850	م3	90000	13550	-13550	0	جارى	0	0			0	0	
أ-43	علاوة استخدام خرسانة كتلية Large Pour باستخدام اسمنت CEM III شامل عزل الفرم المعنية من الخارج و استخدام التلجج و المواد الباردة اثناء انتاج الخرسانة للتحكم فى درجة حرارة الخرسانة اثناء الصب.	0	475	م3	90000	5000	-5000	0	جارى	0	0			0	0	
44	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاضد و التجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنعه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصة والبندلاشمل حديد التسليح .															
ب-44	ارتفاع من 6.01 م حتى 9 م	0	3705	م3	10000	145	-145	0	جارى	0	0			0	0	
ج-44	ارتفاع من 9.01 الى 12 متر .	0	3895	م3	31500	1750	-1750	0	جارى	0	0			0	0	
د-44	ارتفاع من 12.01 م حتى 15 م	0	4085	م3	6600	190	-190	0	جارى	0	0			0	0	
هـ-44	ارتفاع اعلى من 15 متر(حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج) . .	0	4275	م3	15000	2650	-2650	0	جارى	0	0			0	0	
49	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط المسادة حتى ارتفاع 6 متر مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادى والمقومة المميزة للمكعب القياس للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة لاقل عن 350كجم/سم2 والا يقل محتوى الاسمنت عن 450كجم/م3	0	3000	م3	15500	360	-360	0	جاري	0	0			0	0	
50	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة المرونة (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار	0	25175	طن	67000	6336	-6336	0	جارى	0	0			0	0	
55	بالمتر المربع عمل طبقة عزله من البويتومين والدهان وجهان على البارد	0	57	م2	78000	7250	-7250	0	جارى	0	0			0	0	
إجمالي أعمال البير																
تصرف القيمة الإجمالية للمستخلص بنسبة 85 % لحين المفاوضات وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس /رئيس الهيئة.....(1) .																
95204.25																

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني م / رانيا احمد ابراهيم	الشركة المنفذة - مدير المشروع م / رمضان عطيه	الاستشاري العام شركة سيسترا SYSTRA	الهيئة العامة للطرق و الكباري -مدير المشروع م / راشد شحاته	مدير عام المشروعات	م / جهاد محمد سعد	التوقيع :	التوقيع :	التوقيع :	التوقيع :	م / نصر محمد نصر طيبخ	التوقيع :	قرش جنيه	مدير عام الشئون المالية و الادارية رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية ا/ مصطفى عبد الجواد
أقر بان هذا الحساب صحيح و مشيوط و أن المبالغ المعقدة بظهوره و قدرها تحريرا في/...../..... المحاسب /..... قرش جنيه بدفع للمقاول مبلغ ملاحظة اللغات : غير الواردة بصك الشروط و اعتنتت من يعتمد ..													م / نصر محمد نصر طيبخ


مدير الانشاءات
 (مسار القطار من كم 149+000 الي كم 156+480)

مدير المشروع
 المسار داخل المحطة

مدير الانشاءات
(مسار القطار من كم 149+000 الي كم 156+480)



المنطقة الأولى المركزية



العقد رقم : 1004 / 2022 / 2023

مستخلص رقم (11) من بدء العملية إلى 31 / 01 / 2024

أولاً : أعمال الكبارى														
أ - أعمال البنى														
43	بالمتر المكعب خرسانة عدليه للإساسات طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم2 و لا يقل محتوى الأسمنت 300 كجم/م3.	0	1857.24	م3	8500	3506	70	3576	جارى	0	6641215.37	0.00	6641215.37	1-المكاتب و غرفة الاجتماعات متواجدة. 2-المهندسون و المراقبون متواجدون . 3-لوحات المشروع متواجدة. 4- الحد الادنى من المعدات متواجد. 5- التقارير النصف شهرية و الشهرية متواجدة . 6- التقرير المبدئي متواجد . 7-اجراءات تأمين سلامة المرور متواجدة. 8- الامن الصناعي متواجد. 9- وثيقة التأمين سارية حتي تاريخ المستخلص 10- السيارات تراجع بمعرفة الإدارة.
44	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة و تحقق الخرسانة رتبته لا تقل عن 450 كجم/سم2. .	0	3366.90	م3	90000	24399	787	25186	جارى	0	84798191.23	0.00	84798191.23	
44-أ	علارة استخدام خرسانة كتلية Large Pour باستخدام اسمنت CEM III شامل عزل الفرم المعنبة من الخارج و استخدام التلحج و المياه الباردة لثناء اثناء التاج الخرسانة للتحكم فى درجة حرارة الخرسانة لثناء الصب.	0	504.45	م3	90000	5000	0	5000	جارى	0	2522250.00	0.00	2522250.00	
45	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة و التيجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنعه باجهاد لايقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنتى لايقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة والبندلإشمل حديد التسليح .													
45-ب	ارتفاع من 6.01 م حتي 9 م	0	4274.95	م3	10000	155	0	155	جارى	0	662617.25	0.00	662617.25	
45-ج	ارتفاع من 9.01 الي 12 متر .	0	4476.70	م3	31500	3310	417	3727	جارى	0	16683873.00	0.00	16683873.00	
45-د	ارتفاع من 12.01 م حتي 15 م	0	4678.48	م3	6600	301	82	383	جارى	0	1793350.28	0.00	1793350.28	
45-هـ	ارتفاع اعلى من 15 متر(حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج) . .	0	4880.26	م3	15000	3367	0	3367	جارى	0	16431835.42	0.00	16431835.42	
46	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الابهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م3 اسمنت بورتلاندى عادى													
46-ب	ارتفاع اعلى من 9 م حتي منسوب اعلى الكمرات	0	9436.51	م3	19890	254	0	254	جارى	0	2396873.54	0.00	2396873.54	
50	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط السائدة حتى ارتفاع 6 متر مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة لانتقل عن 350كجم/سم2 والا يقل محتوى الاسمنت عن 450كجم/م3	0	3550.50	م3	15500	1420	171	1591	جاري	0	5649878.70	0.00	5649878.70	
51	بالطن توريد وتربيب ورسن حديد تسليح B500 DWR (زيادة المرونة (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للظفر	0	41478.62	طن	54477	10252	285	10537	جارى	0	437055780.73	0.00	437055780.73	
53	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الابهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبرى بالبر15.7mm diameter 1860 MPA with Low Relaxation ASTM Grade 270 strength	0	121870.07	طن	2900	10	0	10	جارى	0	1218700.70	0.00	1218700.70	
56	بالمتر المربع عمل طبقة عزّله من الببوتومين والدهان وجهان على البارد	0	64.02	م2	78000	9701	2103	11804	جارى	0	755692.08	0.00	755692.08	
إجمالي أعمال البنى (3)										0	576,610,258.29	0	0	576,610,258.29
إجمالي قيمة المستخلص.....(1+2+3)										0	833,695,919.53	0	0	833,695,919.53
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق											0	807,258,056.23		
القيمة الحالية للمستخلص (جارى 10)											0	26,437,863.30		

م / نصر محمد نصر طبع

التوقيع :

المحاسب /.....

قرش جنیه

على الحساب / نهائيا
غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من
يعتمد ،،

م / جهاد محمد سعد

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

المسار داخل المحطة

(مسار القطار من كم 149+000 الى كم 156+480)