



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٦٠ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٤ } جارى عن عملية أستكمال رفع كفاءة القطاع الرابع من طريق سعود / الشوابة / بحر البقر مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٥ كم ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافانا برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً في : ٢٦ / ١ / ٢٠٢٥

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع ح
عدد { } حصر
عدد { } معمل المنطقة
عدد { } جواب المحملات
عدد (٢) مقابلة محبده



ملف رقم : ٦٠ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تعيه طيبه وبعد...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٤ } جارى عن عملية استكمال رفع كفاءة القطاع الرابع من طريق سعود الشوابكة / بحر البقر مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٥ كم ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياه كريمه عقد رقم ١١٦٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص وتم توريد عدد (١) جهاز كمبيوتر بمشتملاته لمركز المعلومات وكذا عدم تواجد عدد (١) سيارة بالمنطقة.

هذا للإحاطة وأتخذ اللازم ، ،

وتفضلوا سياحتكم بقبول فائق الاحترام

تحریر آفی: ۲۰۲۵ / ۱ / ۲۶

رئيس الإدارة المركزية

سلوی نسامی صالح



م/امروہی

جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(١)

رقم : _____ الختم ذو التاريخ _____

مصلحة : السوق العامة للإيراد الجارى

قسم : المبلغ المستحق إلى شركة اعتماد لبريد المصارف

الطلبات عليه ، أو : المرفعة } بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي فى : _____

شيك على الخارج : _____

يسحب باسم : _____

ويرسل إليه بالعنوان الآتى : _____

بيانات الفواتير

رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٢٤٩	٨٨١
الجملة		٢٢٤٩	٨٨١

٢٠٢

كتب المراجعة
رئيس المراجعة

(ب) الكاتب المنوط تقييد فى السجل برقم : _____

الختم ذو التاريخ _____

رئيس المصلحة _____

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم

بيانات	نوع الخصم
بيانات الاستقطاعات	قسم
إضافى	جنيه
عادى	قرش
دمغة توقيع	قرش
رسم الدفعة	قرش
صافي القيمة المطلوب صرفها	قرش

إجمالي الأصل

علامه

فى سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

جارى : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____

الإيرادات : _____

(ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____

الختم ذو التاريخ _____

رئيس المصلحة _____

روجع فى سنة ٢٠٢

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك

يعتمد سحب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ س ٢٠١٢ - ٢٠٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح »)

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفى الشطب

رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

شيك

إذن صرف

رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشيكات

الدوائر

رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشيكات

الدوائر

رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

شيك

إذن صرف

رقم : _____

إمضاء طالب أو كاتب التصدير : _____

فى سنة ٢٠٢

مستخلص رقم { ٤ } جارى

عن عملية أستكمال رفع كفاءة القطاع الرابع من طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٥ كم بمادة حياة كريمة

إدارة العقود رقم ١١٦٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١١ / ١ / ٢٠٢٣ مع شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارية أم نهائية	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		ق	ح					جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٤	أعمال تكشير وإزالة المسطحات المنهارة	-	٨٦	٣م	٢٠٠٠	٣٠٠	جارى	١٩٧٨٠٠	-	-	-	-	١٩٧٨٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة بتواجد
٦	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٤٠٦	٣م	١٠٤٠٠	١٥٠	جارى	٤٢٨٣٣٠٠	-	-	-	-	٤٢٨٣٣٠٠	٢- معمل الموقع بتواجد
١٠	توريد وإضافة أسمنت لزوم إعادة التدوير	-	٢٠٠٠	طن	٧٠٠	١٧	جارى	١٤٣٤٠٠٠	-	-	-	-	١٤٣٤٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع بتواجد
١١	أعمال إنشاء طبقة أساس FDR	-	٥٨	٢م	٢٢٦٠٠	١٥٠	جارى	١٣١٩٥٠٠	-	-	-	-	١٣١٩٥٠٠	٤- مكتب جيزا الأشراف بتواجد
١٥	رفع وحفر منسوب المطابق وغرف التفتيش	-	٤٧٥	عدد	-	٩	جارى	٤٢٧٥	-	-	-	-	٤٢٧٥	٥- تم تركيب اللافتة الإعلانية للمشروع
١٨	أعمال توريد وفرش طبقة تشريب	-	٣١	٥٠	٢م	٢٦٥٠٠	جارى	١١١٠٣٧٥	-	-	-	-	١١١٠٣٧٥	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
	توريد وفرش طبقة سطحية ٦سم بند مستحدث	-	٣١٣	٦٠	٢م	٢٦٥٠٠	جارى	١١٠٥٤٤٠٠	-	-	-	-	١١٠٥٤٤٠٠	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية
	إجمالي						الإجمالي	١٩٤٠٣٦٥٠	-	-	-	-	١٩٤٠٣٦٥٠	٧- معدات العملية بتواجد لتنفيذ الميود الصرحة بالمستخلص
	الكارتات													
	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٢٥	٣م	١٠٤٠٠	١٥٠	جارى	٢٦٣٧٥٠	-	-	-	-	٢٦٣٧٥٠	٨- التقارير بتواجد
	توريد وفرش طبقة سطحية ٦سم بند مستحدث	-	٣	٢م	٢٦٥٠٠	٨٧٥٠	جارى	١٠٥٧٥٠	-	-	-	-	١٠٥٧٥٠	٩- بوليصة التأمين بتواجد
	إجمالي الكارتات						إجمالي الكارتات	٣٦٩٥٠٠	-	-	-	-	٣٦٩٥٠٠	١٠- تم إرسال الموناهج الرسمى لأعمال
														١١- تم توريد عدد (١) حياز حاسب آلى بالمطبعة
														مركز المعلومات
														١٢- السيارة غير متواجدة بالمنطقة
														١٣- تلبية مبلغ ٥٠٠٠٠٠٠ جنيه على المند المستحدث
														سطحية ٦ سم لحين التقييم
														مهندس العملية
														الأسم
														التوقيع
														١٩٧٧٣١٥٠
														١٩٧٧٣١٥٠
														الإجمالي العام

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ١٦٥٢٣٣٥٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٣٢٤٩٨٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بعك الشروط أعتدت من

مهندس الإشراف الأسم
مدير الأعمال الأسم
مهندس الشركة الأسم

سنة
رؤى فوجد على صحة
سنة
أقر بصحة ذلك

تحريراً فى
تحريراً فى

أمرأنته مدلى



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مقايمة مجدلة لعملية استكمال رفع كفاءة القطاع الرابع من طريق معبود / الشوابكة / بحر البقر لمحافظة الشرقية
مركز الحسينية ضمن مبادرة حياة كريمة بطول ٥ كم
اشراف : المنطقة الثالثة - شرق الدلتا
مقاوله شركة : احمد عبدالرحمن للمقاولات العامة والتوريدات

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الاجمالي
١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقلب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	5.25	5.25
٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة ماعدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت الترسوية والرش بالعماء الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ومحمل على البند تمحمل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ م من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التمنوجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مشاتلته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	20	20.00
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد تربة رمليه من أي جهة براها المقاول وعلى مسؤوليته دون تدخل الهيئة صاحبة لخدم ومطابقة للمواصفات والتنشغيل باستخدام المعدات بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كليفورنيا لا تقل عن ٢٥%) والرش بالعماء الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد على طبقات بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التمنوجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مشاتلته ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والمخلفات المروية العالية او داخل المدن السكنية المزدهجة او المرور على مدقات للوصول للموقع وذلك طبقا لآلة طاقم الاشراف والبند بجميع مشاتلته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافة النقل - مسافة النقل حتى ٩٠ كم	م ^٣	156	156.00
٣ب	بالمتر المكعب اعمال توريد تربة رمليه من أي جهة براها المقاول وعلى مسؤوليته دون تدخل الهيئة صاحبة لخدم ومطابقة للمواصفات والتنشغيل باستخدام المعدات بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كليفورنيا لا تقل عن ٢٥%) والرش بالعماء الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد على طبقات بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التمنوجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مشاتلته ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والمخلفات المروية العالية او داخل المدن السكنية المزدهجة او المرور على مدقات للوصول للموقع وذلك طبقا لآلة طاقم الاشراف والبند بجميع مشاتلته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافة النقل - مسافة النقل حتى ٩٠ كم	م ^٣	165	165.00
٤	بالمتر المكعب اعمال التنكسر وإزالة المسطحات المنهارة والزاخفة والمتنوعة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف والبند يشمل تشغيل ودمك طبقة التأسيس اسفل التنكسر ونقل ناتج التنكسر خارج الموقع للمقلب العمومية دون دخل للهيئة متوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل مايلزم لنهوض العمل وذلك طبقا لكراسة الشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	86	198466.80
٥	بالمتر المكعب اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاخفة والمتنوعة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية على البارد مع تواجد سيارة ميكانيكية واستخدام وتشغيل نتاج الكشط الى تثبيت الانتفاخ الجاقية واللفة شاملة نظافة ومضى الشروخ ان وجدت بالاسفلت بسك ٥ سم طبقا للشروط ومواصفات واللفة شاملة العمل بالبوريات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة ١٠ كم وتسوية والتنظفة وكل مايلزم لنهوض العمل	م ^٣	330	330.00
٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تنكسر الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة التفاف بجهاز لوس الجالوس عن ١٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٠% وفردا على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا تزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم والرش بالعماء الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) وتشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشاتلته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	406	4325524.00
٧	بالمتر الطولي اعمال توريد وصب برودة من الخرسانة العادية بابعاد ٥٠*٣٠*٢٥/٢٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٣.٠٨ م من دلوبيت لا يزيد الكبر بعد للحيبات عن ١.٥ سم + ٣.٠٤ م رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البرودة على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وبعرض ٢٠ سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية وبحد لا تزيد الحساسات عن ٣ سم والتي تملء بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل التسوية اسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشاتلته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	120	120.00
٨	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية ذات محتوى اسمنت ٣٠٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي على الابل اجهاد الكسر للعثان عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ مع اجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشاتلته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	1750	1750.00
٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية ذات محتوى اسمنت ٣٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي على الابل اجهاد الكسر للعثان عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ مع اجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشاتلته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	2420	2420.00
١٠	بالطن اعمال توريد واضافة اسمنت مطابق للشروط ومواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخطة التصميمية واللفة شاملة كل مايلزم لنهوض العمل طبقا للشروط ومواصفات وتعليمات جهاز الاشراف واللفة شاملة بالطن	طن	2000	1436000.00
١١	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة أساس سمك ٢٥ سم وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الأساس القلعية معا fdr واللفة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخطط والاضافات الأخرى وكل مايلزم لنهوض العمل طبقا للشروط ومواصفات العامة والخاصة واشترط ضبط الجودة وطبقا لتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة واللفة شاملة بالمتر المسطح	م ^٢	58	1322632.00
١٢	بالطن توريد وقطع وقطع ورص وربط وتشغيل اسياخ حديد التسليح (٢١/٥٢) باجهاد ضمان لا يقل عن ٣٦٠٠ كجم/سم ^٢ لزوم جميع عناصر الخرسانة المسلحة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة. السعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل مايلزم لتجميع الحديد من ملك رباط وبسكوت وخلافه وكل مايلزم لنهوض العمل طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	طن	27500	27500.00
١٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحمالتي مواسير اليرايخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت ٢٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي على الابل اجهاد الكسر للعثان عن ٢٠٠ كجم/م ^٣ مع اجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشاتلته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	1450	1450.00

المرشد الحسيني

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الغنة	الكمية	الاجمالي
١٤	بمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية للحوائط والفرشة لكل من غرف التنقيش والبيارات ٥ ماخذ الري بنسبة خلط ٣:١:٨ زلط نظيف مكرج ٣:١:٤ رمل حرش ٣:٢:٤ كم اسمنت ويتم تصميم الخلطة بحيث تعطي جهد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب على الطبقة والغنة تشمل اصال الحفر للوصول الى المنسوب الطبيعي وكذلك سند جوانب الحفر واصصال نزح المياه باي طريقة تستعملها الطبيعة سواء ذلك باستخدام الطينيات او اي وسيلة مناسبة وكذلك عمل الفرم الخشبية لجوانب الخرسانة العادية والخرسانة المنتجة ميكانيكيا للخلط مع اجراء اصال الدمك وتنشغيل المعالجة الخرسانية بعد الصب على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة طبقا لتقرير استشاري الشركة المتضمن التوثقات التصميمية والتوثقة الحسابية والغنة المقدمة للهيئة للاعتماد وتعليمات المهندس المشرف والغنة شاملة اصال تأمين سلامة المرور وجميع مايلزم لتجهيز العمل طبقا للشروط والمواصفات	م ^٣	2100	1	2100.00
١٥	بالعد اصال رفع وخفض منسوب المطابق وغرف التنقيش الخاصة بالمراحيض (مياه صرف) حتى منسوب الرصف الجديد ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والغنة شاملة كل مايلزم لتجهيز العمل بالعد	عدد	475	10	4750.00
١٦	بالعد توريد وتركيب بلوعات مطر مزودة بغطاء GRB ومحمل عليها مواسير ٦ بوصة PVC ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والغنة شاملة كل مايلزم لتجهيز العمل بالعد	عدد	4500	1	4500.00
١٧	بمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الاترولوك الخرساني ٦ سم طبقا لتعبئة المعتمدة واجهاد ٢٥٠ كم/م ^٢ و بالتلون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمت ٤٠ مم في الاسفلن طبقا للموضحة على التوثقات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته ونحو الاعمال طبقا لاصول الصناعة مقلن ١٠٠×٢٠٠×٦٠ مم والغنة شاملة كل مايلزم لتجهيز العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	170	1	170.00
١٨	بالمتر المسطح اصال توريد ورش طبقة تشريب من الببتومين السائل متوسط التطهير (MC ٣٠) بمعدل ١.٢ كجم / م ^٢ ترش فوق الطبقة الاساس بعد تمام تمكينا وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	31.5	35637	1122565.50
١٩	بمتر المسطح اصال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية تدرج ٣ د سم بعد الدمك باستخدام اجهزة صلبة ناتج تكسير الكسارات والببتومين الصلب ٦٠ / ٧٠ وارادة شركة النصر بالسويس او ما يملكه والغنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	166.25	1	166.25
٢٠	بمتر المسطح اصال توريد وفرش طبقة لاصلة من الببتومين السائل سريع التطهير (RC3000) بمعدل ٠.٤ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام تمكينا وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والغنة شاملة كل مايلزم لتجهيز العمل بالعد	م ^٢	10.75	1	10.75
٢١	بمتر المسطح اصال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية تدرج ٤ ج سم بعد الدمك باستخدام اجهزة صلبة ناتج تكسير الكسارات والببتومين الصلب ٦٠ / ٧٠ وارادة شركة النصر بالسويس او ما يملكه والغنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	161.25	1	161.25
البندود المستخدمة طبقا لموافقة رئيس مجلس الإدارة					
بند مستحدث ١	بمتر المسطح اصال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سم ٦ بعد الدمك باستخدام اجهزة صلبة ناتج تكسير الكسارات والببتومين الصلب ٦٠ / ٧٠ وارادة شركة النصر بالسويس او ما يملكه والغنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	313.6	35637	11175763.20
اجمالي المقايمة					
19626726.00					
اعمال الكارئات					
١	رسوم الكارئة لاعمال الردم بالرمل بند ٣	م ^٢	13	1	13.00
٢	رسوم كارئات توريد وفرش طبقة اساس بند ٦	م ^٢	25	10654	266350.00
٣	رسوم كارئات توريد وفرش طبقة سطحية بند مستحدث ١	م ^٢	3	35637	106911.00
اجمالي الكارئات					
20000000.00					
الاجمالي العام					



١٢/٨/٢٠٢٠
 مدير المصارف
 مكي سامي صالح

مكي سامي صالح