

مشروع أعمال تطوير وتوسعة تقاطع محور الميوطية مع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد ...

بالإشارة إلى المشروع عاليه نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه عدد (٣) اصل من تعويضات اعمال الطرق من مستخلص رقم ٢ جاري حتي مستخلص رقم ٥ جاري للمشروع عالية تنفيذ شركة اتش اية للمشروعات وكذا استمارة ٥٠ ع.ج بقيمة (6735205.98 جنية) فقط ستة ملايين وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألفا ومائتين وخمسة جنيهاً و ١٠٠/٩٨ مصرى فقط لا غير مع العلم انه تم مراجعة الكميات فقط ويلزم التدقيق باقى العناصر ويراعى خصم جميع ما تم صرفه مسبقا خاص بفروق الاسعار للمشروع عالية.


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

تحريرا فى
مرفقات

عدد (٣) مستخلص
عدد (٣) حصر كميات
عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ج

رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

مهندسة /
مشيرة السيد عبد الله



_____ مصلحة

الشيخ الهادي
الطائي

روجمع

رئيس المصلحة

مستخلص ٢

الاشهر	فبراير-٢٣	المجموع
عدد الايام في كل شهر	28	28
نسبة عدد الايام	1	1
نسبة التعويض	8.86	متوسط نسبة التعويض
البلد	8.86	اعمال الكشط والتكشير وازالة المخلفات
اعمال الفرمة	7.73	اعمال الفرمة
اعمال الاساس	11.47	اعمال الاساس
اعمال التشريب MCO	3.87	اعمال التشريب MCO
اعمال الطبقة الرابطة	7.52	اعمال الطبقة الرابطة
اعمال الطبقة اللاصقة	3.87	اعمال الطبقة اللاصقة
اعمال الطبقة السطحية	6.8	اعمال الطبقة السطحية

مستخلص ٣

الاشهر	مارس-٢٣	أبريل-٢٣	مايو-٢٣	يونيو-٢٣	يوليو-٢٣	أغسطس-٢٣	المجموع
عدد الايام في كل شهر	31	30	31	30	31	15	168
نسبة عدد الايام	0.18452381	0.178571429	0.18452381	0.178571429	0.18452381	0.089285714	1
نسبة التعويض	12.34	12.63	13.32	15.11	15.46	21.43	متوسط نسبة التعويض
البلد	12.34	12.63	13.32	15.11	15.46	21.43	14.45
اعمال الكشط والتكشير وازالة المخلفات	10.54	10.83	11.52	13.31	13.66	18.49	12.55
اعمال الفرمة	15.97	17.2	18.4	21.29	22.32	27.15	19.76
اعمال الاساس	9.98	10.27	10.8	11.54	11.89	13.32	11.11
اعمال التشريب MCO	12.44	12.92	13.56	14.59	15.07	18.1	14.11
اعمال الطبقة الرابطة	9.98	10.27	10.8	11.54	11.89	13.32	11.11
اعمال الطبقة اللاصقة	11.91	12.39	13.04	14.07	14.55	17.12	13.54
اعمال الطبقة السطحية							

عن استشاري المشروع

١/٢

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع

١/٢

المكتب الفني

١/٢

مستخلص ٤

المجموع	أغسطس-٢٣	الإشهر
15	15	عدد الأيام في كل شهر
1	1	نسبة عدد الأيام
متوسط نسبة التعويض	نسبة التعويض	البند
21.43	21.43	اعمال الكشط والتكسير وإزالة المخلفات
18.49	18.49	اعمال الفرمة
27.15	27.15	اعمال الاساس
13.32	13.32	اعمال التشريب MCO
18.10	18.1	اعمال الطبقة الرابطة
13.32	13.32	اعمال الطبقة اللاصقة
17.12	17.12	اعمال الطبقة السطحية

مستخلص ٥

المجموع	نوفمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣	سبتمبر-٢٣	الإشهر
91	30	31	30	عدد الأيام في كل شهر
1	0.32967033	0.340659341	0.32967033	نسبة عدد الأيام
متوسط نسبة التعويض	نسبة التعويض	نسبة التعويض	نسبة التعويض	البند
22.41	23.44	22.01	21.8	اعمال الكشط والتكسير وإزالة المخلفات
19.48	20.51	19.07	18.87	اعمال الفرمة
33.63	37.75	34.34	28.79	اعمال الاساس
20.54	28.06	19.89	13.7	اعمال التشريب MCO
25.01	31.64	24.68	18.72	اعمال الطبقة الرابطة
20.54	28.06	19.89	13.7	اعمال الطبقة اللاصقة
24.27	31.16	23.92	17.75	اعمال الطبقة السطحية

عن استشاري المشروع

١/٢

مدير المشروع

١/٢

عن الشركة المنفذة

المكتب الفني

١/٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة	كمية المستخلص	قيمة المستخلص	نسبة التعويض	قيمة التعويض
5	بالمتر المكعب توريد وردم بالسن خلف الحوائط الساندة (سن 2&1) علي طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم	315.0	9070	2857050	11.47%	327703.64
7	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية حصوية ذات زاوية احتكاك 35	167.0	20000	3340000	7.73%	258182.00
14	المتر المكعب هندسي أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	346.0	320	110720	11.47%	12699.58
15	المتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل 1.2 كجم/م ²	29.0	2100	60900	3.87%	2356.83
16	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير R.C.3000 بمعدل 0.4 كجم/م ²	10.0	440	4400	3.87%	170.28
18	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك 7 سم بعد الدمك	168.0	2150	361200	7.52%	27162.24
20	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك 6 سم بعد الدمك	169.0	440	74360	6.80%	5056.48
اجمالى التعويض لمستخلص (2)						
						633331.05

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن استشارى المالك

عن الشركة المنفذه

مدير عام الشؤون المالية و الادارية
1/احمد عبد الجواد

مدير ادارة المشروعات
(القطاع الجنوبي)
م/ممدوح سليمان

مهندس الهيئة
م/محمد انظر قاسم



عن استشارى المالك

مهندس الاشراف
م/محمود زينهم

مدير المشروع
م/...

المكتب الفنى
م/ عياد بشري

رقم البند	نوع العمل	الفئة	كمية المستخلص	قيمة المستخلص	نسبة التعويض	قيمة التعويض
5	بالمتر المكعب توريد وردم بالسن خلف الحوائط الساندة (سن 2&1) علي طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم	315.0	14930	4702950	19.76%	929302.92
7	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية حصوية ذات زاوية احتكاك 35	167.0	35000	5845000	12.55%	733547.50
14	المتر المكعب هندسي أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	346.0	8080	2795680	19.76%	552426.37
15	المتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل 1.2كجم/م2	29.0	11900	345100	11.11%	38340.61
16	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير R.C.3000 بمعدل 0.4كجم/م2	10.0	14560	145600	11.11%	16176.16
18	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك 7 سم بعد الدمك	168.0	11850	1990800	14.11%	280901.88
19	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك 6 سم بعد الدمك	156.0	3000	468000	14.11%	66034.80
20	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك 6 سم بعد الدمك	169.0	8060	1362140	13.54%	184433.76
21	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك 5 سم بعد الدمك	150.0	3000	450000	13.54%	60930.00
اجمالى التعويض لمستخلص (3)						
2862093.99						

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن استشارى المالك

عن الشركة المنفذه

مدير عام الشؤون المالية و الادارية
ا/احمد عبد الجواد

مدير ادارة المشروعات
(القطاع الجنوبي)
م/معتزح سليمان

مهندسين الهيئة
م/محمد الشرقاوي

مراجعة المهندس
م/مصطفى زينهم

مهندس الاشراف
م/محمود زينهم

المكتب الفنى
م/عياد بشري

رقم البند	نوع العمل	الفئة	كمية المستخلص	قيمة المستخلص	نسبة التعويض	قيمة التعويض
5	بالمتر المكعب توريد وردم بالسن خلف الحوائط الساندة (سن 1&2) علي طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم	315.0	1000	315000	27.15%	85522.50
7	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية حصوية ذات زاوية احتكاك 35	167.0	15000	2505000	18.49%	463174.50
14	المتر المكعب هندسي أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	346.0	4600	1591600	27.15%	432119.40
15	المتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل 1.2 كجم/م ²	29.0	6000	174000	13.32%	23176.80
16	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير R.C.3000 بمعدل 0.4 كجم/م ²	10.0	1518	15180	13.32%	2021.98
18	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك 7 سم بعد الدمك	168.0	11000	1848000	18.10%	334488.00
19	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك 6 سم بعد الدمك	156.0	699	109044	18.10%	19736.96
20	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك 6 سم بعد الدمك	169.0	1161	196209	17.12%	33590.98
21	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك 5 سم بعد الدمك	150.0	157	23550	17.12%	4031.76
اجمالى التعويض لمستخلص (4)						
1397862.88						

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام الشؤون المالية و الادارية
ا/احمد عبد الجواد

مدير ادارة المشروعات
(القطاع الجنوبي)
م/ممدوح سليمان

مهندس الهيئة
م/محمد الشرقاوي



عن استشارى المالك

مراجعة الكيان فقط

مهندس الاشراف
م/محمود زينهم

عن الشركة المنفذه

مدير المشروع
م/...

المكتب الفنى
م/ عياد بشري

رقم البند	نوع العمل	الفئة	كمية المستخلص	قيمة المستخلص	نسبة التعويض	قيمة التعويض
5	بالمتر المكعب توريد وردم بالسن خلف الحوائط الساندة (سن 2&1) علي طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم	315.0	3600	1134000	33.63%	381364.20
7	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية حصوية ذات زاوية احتكاك 35	167.0	16000	2672000	19.48%	520505.60
14	المتر المكعب هندسي أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	346.0	3700	1280200	33.63%	430531.26
15	المتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل 1.2كجم/م ²	29.0	15000	435000	20.54%	89349.00
18	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك 7 سم بعد الدمك	168.0	10000	1680000	25.01%	420168.00
اجمالى التعويض لمستخلص (5)						
اجمالى التعويض لمستخلصات (2) & (3) & (4) & (5)						
1841918.06						
6735205.98						

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن استشارى المالك

عن الشركة المنفذه

رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره
م/ مشيرة السيد عبدالله

مدير عام الشؤون المالية و الادارية
ا/احمد عبد الجواد

مدير ادارة المشروعات
(القطاع الجنوبي)
م/ممدوح سليمان

مهندس الهيئة
م/محمد الشرفاوي



مراجعة الكمية فقط

مهندس الاشراف
م/محمود زينهم

مدير المشروع
م/عبدالله

المكتب الفنى
م/عبدالله بشرى