

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثانية عشر بالوادى الجديد

بخصوص :- المستخلص رقم (2) جاري عن
عملية : اعمال رفع كفاءة وتوسيعة طريق الفرافرة - النهضة ()
القطاع الرابع) بطول 5 كم مبادرة حياة كريمة مركز الفرافرة
محافظة الوادى الجديد

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ..,

نشرف بان نرفق طيبة المستخلص رقم (2) جاري عن العملية عالية من اصل وثلاث صور واستماره 50 ع . ح بقيمة المستخلص وبيانه كالاتى

| جملة الأعمال | ٧١٦٢٧٥٥,٣٥ |
|--------------|--|
| سابق صرفة | ٤٢٥١٣٨٥,٣٧ |
| مصرف صرفة | ٢٩١١٣٦٩,٩٨ |
| الاستقطاعات | |
| فرش جنية | |
| ١٤٥٥٦٨,٥٠ | ٥% لحسن سير العمل |
| ٧٠٢٧١,٦٨ | عادى و اضافى |
| ٠٠٠٠,٤٠ | توقيع وموارد |
| ١٣١٠١,١٦ | نسبة 0.45 % قيمة العمالة غير المنتظمة |
| ١٣١٠١,١٦ | نسبة 0.45 % قيمة دمغة هندسية لنقاية المهندسين بالوادى الجديد |
| ٦٠٠٠,٠٠ | فرق سعر تقرير معامل المنطقة رقم 127 بتاريخ 2024/9/9 |

٢٤٨٠٤٢,٩٠

٢٦٦٣٣٢٧,٠٨

برجاء التكرم بالاحاطة والتتبية باتخاذ اللازم نحو المراجعة وموافقتنا بصورة بعد المراجعة .

" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

رئيس الادارة المركزية



(علاء عبد العال حسين)



مرفقات
العدد

(4) اصل المستخلص

(1) كشف توارد مهندسي الشركة

(1) كشف توارد المعدات

(1) حصر كميات الاعمال المنفذة بهذا المستخلص

(1) التقرير الشهري والاسبوعي

(1) طلبات تسليم الاعمال المنفذة بهذا المستخلص

جمهورية مصر العربية

(الإسحاق رقم ٥٠ دع ١٤)

استئناف لاعتماد الصرف

(١٦)

مصلحة المأمين العام للغلاف والملاوي
قسم إدارة التحصيل من الأونفي المصري
المبلغ المستحق إلى شركة البرازيل العالمية للفولاذ

{ الطلبات طيبة، أو:
يوجب }

صار مراجعته ووتجد على صحة وقدم لاعتماد إدارنا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على

{ شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج { صاحب المتر أو:
سحب باسم ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

| بيانات الفواتير | | | | |
|-----------------|---------|------|-----|--|
| رقم | التاريخ | جنيه | قرش | |
| ٨٠٧٦٢٣٦٧ | | | | |
| ٨٠٧٦٢٣٦٨ | | | | |

رقم
الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة
رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

| الرقم | بيانات | | الاعتماد الإداري ونوع الخصم | | | | | الختم ذو التاريخ |
|----------|--|----------|-----------------------------|-----|-----|-----|--|------------------|
| | نوع الخصم | قرش | جنيه | فرع | نصل | بند | | |
| ٨٠٧٦٢٣٦٧ | عمليات أعمال رفع كفاءة وتوسيع ملء بحيرة طارف السمينة (العلاء الرابع) بـ ٥٠٠ مليون متر مكعب مركز طارف - محافظة الوادى العبارى | | | | | | | |
| ٨٠٧٦٢٣٦٨ | متذاهب بـ ٢٦ جاري | | | | | | | |
| | بيانات الاستقطاعات | قرش | جنيه | | | | | |
| | عادى | إثنان | دفعه تربيع | | | | | |
| | قرش جنيه | قرش جنيه | | | | | | |
| | قرش | | | | | | | |
| | رسم الدمنة | | | | | | | |
| | صافي القيمة المطلوب صرفها | | | | | | | |

الختم ذو التاريخ



التوكيل

أرجاع



علامة

في ————— سنة ٢٠٠

علامة

في ————— سنة ٢٠٠

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات :

(٢) إثارة بيان الآية مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :

(أو) بأن المبلغ مضاد بحساب :

الإيرادات

بتاريخ

الإمضاء

مستخلص، حالاً، رقم (٢) عن مشروع اعمال رفع كفاءة وتوسيع طرية الفرافرة - النوبة (القطعان الرابع) بطول ٩ كم - مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد - حبة كريمة

تنفيذ : شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

الى تاریخ: 08/11/2024

عن الفتره من: بداية العمل

عقد رقم : ٦٧٥ /٢٣/٢٠٢٤ تاريخ : ٨/١١/٢٣/٢٠٢٤

| البيانات | الإجمالي بعد الاستقطاعات | قيمة الاستقطاعات | قيمة العمل | جارى أم ختامى | الكميات الإجمالية | الكمية الحالية | الكمية السابقة | الوحدة | القائمة | البيان | |
|---|--------------------------|------------------|------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------|---|---|------|
| | | | | | | | | | | جنيه | جنيه |
| براءات اختراع تطبيق بنود العقد | ٣١٨٦٤,٨٧ | ١٦٠,١٣ | ٣٢٠٢٥,٠٠ | ٤٠ | ٩١٥,٠٠ | ٠٠٠,٠٠ | ٩١٥,٠٠ | ٣ | ٣٥,٠٠ | بالمتر المكعب أعمال تحويل ونقل أثربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي للشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كأليغوريا لنقل عن ١٠ %) وريشها بالبياض الأصلي للوصول إلى نسبة الطروبة المطلوبة والملك الجيد بالهراوات للوصول إلى أعلى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم تنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمعى مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم زيادة مبلغ ٢ كم - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان . يتم زيادة مبلغ ٤,٤ جنية في حالة استخدام للأرض المتماسكة وذلك طبقاً لتحليل التربة | |
| تم تجهيز الموقع والخلاطة طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات | ٣١٨٦٤,٨٩ | ١٦٠,١ | ٣٢٠٢٥,٠ | ٤٠ | - | - | - | - | - | علاوة مناطق حدودية بحد ١٠ % | |
| التذاكر الشهرية والاسبوعية متواجدة | ٣١٨٦٤,٩ | ١٦٠,١ | ٣٢٠٢٥,٠ | ٤٠ | - | - | - | - | - | بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالبياض الأصلي للوصول إلى نسبة الطروبة المطلوبة والملك الجيد بالهراوات للوصول إلى أعلى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم على البند تحويل ونقل الأثربة الزائدة لمسافة ٥٠ متر من محور الطريق ويتم تنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمعى مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل الحفر عن ٥٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٨٠ جنية للكيلومتر للزيادة او النقصان | |
| أطفاء ملابس تأمين السلامة متواجدة | ١٣٨٨٩٦,٠٣ | ٦٩٧,٩٧ | ١٣٩٥٩٤,٠٠ | ٤٠ | ٥٩١٥ | ٠٠٠,٠٠ | ٥٩١٥,٠٠ | ٣ | ٢٣,٦٠ | علاوة مناطق حدودية بحد ١٠ % | |
| السيارة متواجدة | ٢٦٩٤٥٩٩,٣٠ | ١٣٥٤٠,٧٠ | ٢٧٠٨١٤٠,٠٠ | ٤٠ | ٩٤٠٠,٠٠ | ٠٠٠,٠٠ | ٩٤٠٠,٠٠ | ٣ | ٢٨٨,١٠ | بالمتر المكعب أعمال توريد ورش طبقة أساس من الأجراءات الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا نقل نسبة تحمل كأليغوريا من ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز نوس أنجوس عن ٤ % ولا يزيد الإمتصاص عن ١٠ % ويفرها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سmek الطريقة بعد تمام الدملك عن ٢٠ سم وريشها بالبياض الأصلي للوصول إلى نسبة الطروبة المطلوبة والملك الجيد بالهراوات للوصول إلى أعلى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الحuelle والفناء تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلي و يتم تنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمعى مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ، مسافة النقل لا يزيد عن ١٠,٣ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان وانصرع يشمل قيمة المادة المحجرية وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر حيث ان متوسط مسافة النقل ٧٧ كم | |
| لوحات المشروع والبرنامجه الزمني متواجدة | ٢٦٩٤٥٩,٩٣ | ١٣٥٤,٠٧ | ٢٧٠٨١٤,٠٠ | ٤٠ | - | - | - | - | - | علاوة مناطق حدودية بحد ١٠ % | |
| تأمين سلامة المرور متواجدة | ١٣٠٧٩١,٣٦ | ٦٥٧,٢٤ | ١٣١٤٤٨,٦٠ | ٤٠ | ١٨٥٤,٠٠ | ٠٠٠,٠٠ | ١٨٥٤,٠٠ | ٣ | ٧٠,٩٠ | بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهارة بالرصف الحجرى في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنها العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج نقل الكشكط عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ٨٠ جنية للكيلومتر للزيادة او النقصان .. | |
| المعلم متواجد | ٨٩٣٢٦١,٢٥ | ٤٤٨٨,٧٥ | ٨٩٧٧٥,٠٠ | ٤٠ | ٢٨٥٠ | ٠٠٠ | ٢٨٥٠ | ٢ | ٣١,٥٠ | بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشيرب من البيوتومين السائل متوسط التطوير MC30 بمعدل من ١ كجم / م٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً و يتم تنفيذ طبقاً للقطعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ذات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس | |
| ٨٩٣٢٦,١٣ | ٤٤٨,٨٨ | ٨٩٧٧٥,٠٠ | ٤٠ | - | - | - | - | - | - | علاوة مناطق حدودية بحد ١٠ % | |
| ٢٦٤٦٧٠,٠٠ | ١٣٣٠٠,٠٠ | ٢٦٦٠,٠٠ | ٤٠ | ١٦٠٠ | ١٦٠٠ | ٠٠٠ | ٢ | ١٦٦,٢٥ | بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدملك باستخدام أحجار صلبة تكسير الكسارات والبيتونين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة التصدير بالسويس او بديلها ولفنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلي على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم تنفيذ طبقاً للقطعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمعى مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . | | |
| ٢٦٤٦٧٠,٠٠ | ١٣٣٠,٠٠ | ٢٦٦٠,٠٠ | ٤٠ | - | - | - | - | - | - | علاوة مناطق حدودية بحد ١٠ % | |
| ٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠٠٠,٠٠ | ٤٠ | ٠٠٠ | ٠٠٠ | ٠٠٠ | ٢ | ١٠,٧٥ | بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيوتومين السائل سريع التطوير RC3000 بمعدل ٤ كجم / م٢ ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً و يتم التنفيذ طبقاً للقطعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . | | |
| ٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠٠٠,٠٠ | ٤٠ | - | - | - | - | - | - | علاوة مناطق حدودية بحد ١٠ % | |
| ٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠٠٠,٠٠ | ٤٠ | ٠٠٠ | ٠٠٠ | ٠٠٠ | ٢ | ١٦١,٢٥ | بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدملك باستخدام أحجار صلبة تكسير الكسارات والبيتونين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة التصدير بالسويس او بديلها ولفنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلي على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم تنفيذ طبقاً للقطعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمعى مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . | | |
| ٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠٠٠,٠٠ | ٤٠ | - | - | - | - | - | - | علاوة مناطق حدودية بحد ١٠ % | |
| ٧١٦٢٧٥٩,٣٥ | | | | | | | | | | الإجمالي | |



مدير خدمة الشئون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات
الحمد لله رب العالمين

مدير المشروع

مدة المنفذة / مهندس العالية

اقرّ بـان الحساب صحيح و ماضٍ و ان البيانات المبنية بظهور و قدرها

卷之三

يدفع الى المقاول
يعتمد

تعداد

تعداد

تعداد

البحر الاحمر العالمية للمقاولات

