

اعمال أعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الأنوبيس الترددي السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (لتنفيذ عدد (٣) محطات (مسطرد - بهتيم - شبرا بنها) - العقد رقم (٩٤٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

رقم المستخلص	جاري ٧
تاريخ المستخلص	١٠/٠١/٢٠٢٤

١٢/١٢/٢٠٢٢

تاريخ التعاقد

عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية طبقا لشهر التعاقد				
	ديسمبر ٢٠٢٢	يونيو ٢٠٢٤	يوليو ٢٠٢٤	أغسطس ٢٠٢٤	سبتمبر ٢٠٢٤
حديد تسليح	٤٨٦,٨	١١٢٨,٩	١١٢٨,٩	١١٢٨,٩	١١٢٨,٩
انابيب و مواسير و الواح حديدية	٥٨٦	١٥٤٩,٧	١٥٤٩,٧	١٥٤٩,٧	١٥٤٩,٧
زوايا و كميرات معدنية	٥٦٣,٢	١٧٤٢,٨	١٧٤٢,٨	١٧٤٢,٨	١٧٤٢,٨
اسمنت	٢٧٠,٣	٣٩٣,٦	٣٩٣,٦	٣٩٣,٦	٣٩٣,٦
بيتومين	٥٦٦	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١
سولار	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٥٤١,٥	٥٤١,٥	٥٤١,٥

رقم البند	بيان البند	الوحدة	فترة	المستخلص		عدد الأيام	نسبة التنفيذ طبقا للأيام	الأشهر	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند امر الاسناد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب الغير	قيمة التعويض أو الخصم
				الكمية	قيمة الأعمال									
٢٨	المتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية	م³	٣,٩٥٠	٥٨	٢٢٩,١٠٠	١٤	٠,١٨٤	يوليو	السولار	%١٠,٠٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٥٣١٣٩١٤	٢٢٤٢,٦١
						٣١	٠,٤٠٨	أغسطس	السولار	%١٠,٠٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٥٣١٣٩١٤	٤٩٦٥,٧٨
						٣٠	٠,٣٩٥	سبتمبر	السولار	%١٠,٠٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٥٣١٣٩١٤	٤٨٠٥,٦٠
						١	٠,٠١٣	أكتوبر	السولار	%١٠,٠٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٥٣١٣٩١٤	٢٢٧,١٩
						١٤	٠,١٨٤	يوليو	الاسمنت	%٢٦,٠٠٠	٢٧٠,٣	٥٠٠,٤	٠,١١٨٨٩٠١٢٢	٥٠١٧,٤٨
						٣١	٠,٤٠٨	أغسطس	الاسمنت	%٢٦,٠٠٠	٢٧٠,٣	٥٠٠,٤	٠,١١٨٨٩٠١٢٢	١٥٧٩٣,٢٨
						٣٠	٠,٣٩٥	سبتمبر	الاسمنت	%٢٦,٠٠٠	٢٧٠,٣	٥٠٠,٤	٠,١١٨٨٩٠١٢٢	٢٠١٥,٩٧
						١	٠,٠١٣	أكتوبر	الاسمنت	%٢٦,٠٠٠	٢٧٠,٣	٥٠٠,٤	٠,١١٨٨٩٠١٢٢	٦٩٦,٧٨
٣١	بالمتر مكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأعمدة والحوائط لزوم المحطة	م³	٤,٥٦٠	٢٧	١٢٣,١٢٠	١٤	٠,١٨٤	يوليو	السولار	%١٠,٠٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٥٣١٣٩١٤	١٢٠٥,٢٠
						٣١	٠,٤٠٨	أغسطس	السولار	%١٠,٠٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٥٣١٣٩١٤	٢٦٦٨,٦٥
						٣٠	٠,٣٩٥	سبتمبر	السولار	%١٠,٠٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٥٣١٣٩١٤	٢٥٨٢,٥٦
						١	٠,٠١٣	أكتوبر	السولار	%١٠,٠٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٥٣١٣٩١٤	١٢٢,١٠
						١٤	٠,١٨٤	يوليو	الاسمنت	%٢٣,٠٠٠	٢٧٠,٣	٥٠٠,٤	٠,١٠٥١٧٢٠٣١	٢٣٨٥,٣٠
						٣١	٠,٤٠٨	أغسطس	الاسمنت	%٢٣,٠٠٠	٢٧٠,٣	٥٠٠,٤	٠,١٠٥١٧٢٠٣١	٧٥٠٨,١٠
						٣٠	٠,٣٩٥	سبتمبر	الاسمنت	%٢٣,٠٠٠	٢٧٠,٣	٥٠٠,٤	٠,١٠٥١٧٢٠٣١	٩٥١٥,٥٧
						١	٠,٠١٣	أكتوبر	الاسمنت	%٢٣,٠٠٠	٢٧٠,٣	٥٠٠,٤	٠,١٠٥١٧٢٠٣١	٣٣١,٢٥

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى (عن الكميات فقط)

عن استشارى المشروع (عن الكميات فقط)

عن الشركة المنفذه

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير إدارة المشروعات

مهندسى المشروع

مدير المشروع

مهندس المشروع

مدير المشروع

م/احمد عبدالجواد

م/محمود الشيخ

م/محمد جابر

م/خالد عوض

م/محمد عبد النبي

م/مصطفى سعيد

إدارة بحوث الكبارى

م/احمد شوقي



أعمال أعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (لتنفيذ عدد (٣) محطات (مسطرد - بهتيم - شبرا بنها) - العقد رقم (٩٤٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

رقم المستخلص	جاري ٧
تاريخ المستخلص	١٠/٠١/٢٠٢٤

١٢/١٢/٢٠٢٢

تاريخ التعاقد

عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية طبقا لشهر التعاقد				
	ديسمبر ٢٠٢٢	يونيو ٢٠٢٤	يوليو ٢٠٢٤	أغسطس ٢٠٢٤	سبتمبر ٢٠٢٤
حديد تسليح	٤٨٦,٨	١١٢٨,٩	١١٢٨,٩	١١٢٨,٩	١١٢٨,٩
انابيب و مواسير و الواح حديدية	٥٨٦	١٥٤٩,٧	١٥٤٩,٧	١٥٤٩,٧	١٥٤٩,٧
زوايا و كميرات معدنية	٥٦٣,٢	١٧٤٢,٨	١٧٤٢,٨	١٧٤٢,٨	١٧٤٢,٨
اسمنت	٢٧٠,٣	٣٩٣,٦	٣٩٣,٦	٣٩٣,٦	٣٩٣,٦
بيتومين	٥٦٦	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١
سولار	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤

رقم البند	بيان البند	الوحدة	قوة	الكمية	قيمة الأعمال	الأشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ طبقا للأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند امر الاسناد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم
٣٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات والكميرات لزوم المحطة	م³	٤,٤٨٠	٢٣	١٠٣,٠٤٠	يوليو	١٤	٠,١٨٤	السولار	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٥٣١٣٩١٤	١٠٠٨,٦٤
						أغسطس	٣١	٠,٤٠٨	السولار	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٥٣١٣٩١٤	٢٢٣٣,٤١
						سبتمبر	٣٠	٠,٣٩٥	السولار	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٥٣١٣٩١٤	٢١٦١,٣٦
						أكتوبر	١	٠,٠١٣	السولار	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٧٥٣٦٧٦٤٧	١٠٢,١٨
						يوليو	١٤	٠,١٨٤	الأسمنت	%٢٣,٠٠	٢٧٠,٣	٣٩٣,٩	٠,١٠٥١٧٢٠٣١	١٩٩٦,٢٨
						أغسطس	٣١	٠,٤٠٨	الأسمنت	%٢٣,٠٠	٢٧٠,٣	٤٤٦,٠	٠,١٤٩٥٠٤٢٥٥	٦٢٨٣,٥٩
						سبتمبر	٣٠	٠,٣٩٥	الأسمنت	%٢٣,٠٠	٢٧٠,٣	٥٠٠,٤	٠,١٩٥٧٩٣٥٦٣	٧٩٦٣,٦٥
						أكتوبر	١	٠,٠١٣	الأسمنت	%٢٣,٠٠	٢٧٠,٣	٥١٠,٦	٠,٢٠٤٤٧٢٨٠٨	٢٧٧,٢٢
٣٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات المسلحة لزوم المحطة (slab on grade)	م³	٣,٩٥٠	٥	١٩,٧٥٠	أكتوبر	١	١,٠٠٠	السولار	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٧٥٣٦٧٦٤٧	١٤٨٨,٥١
						أكتوبر	١	١,٠٠٠	الأسمنت	%٢٦,٠٠	٢٧٠,٣	٥١٠,٦	٠,٢٣١١٤٣١٧٤	٤٥٦٥,٠٨
						يوليو	١٤	٠,١٨٤	السولار	%٥٠,٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٢٦٥٦٩٥٧	١٠٨٩٢,٢٣
						أغسطس	٣١	٠,٤٠٨	السولار	%٥٠,٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٢٦٥٦٩٥٧	٢٤١١٨,٥١
						سبتمبر	٣٠	٠,٣٩٥	السولار	%٥٠,٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٢٦٥٦٩٥٧	٢٣٣٤٠,٤٩
						أكتوبر	١	٠,٠١٣	السولار	%٥٠,٠٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٣٧٦٨٣٨٢٤	١١٠٣,٤٧
						يوليو	١٤	٠,١٨٤	حديد تسليح	%٧٠,٠٠	٤٨٦,٨	١١٢٨,٩	٠,٠٢٣٦١٥٥٣	٣٧٨٥١٤,٤٢
						أغسطس	٣١	٠,٤٠٨	حديد تسليح	%٧٠,٠٠	٤٨٦,٨	١١٢٨,٩	٠,٠٩٢٣٣١٥٥٣	٨٣٨١٣٩,٠٦
						سبتمبر	٣٠	٠,٣٩٥	حديد تسليح	%٧٠,٠٠	٤٨٦,٨	١١٢٨,٩	٠,٠٩٢٣٣١٥٥٣	٨١١١٠,٢٣٢
						أكتوبر	١	٠,٠١٣	حديد تسليح	%٧٠,٠٠	٤٨٦,٨	١٠٥٩,٥	٠,٨٢٣٥٢,٩٥٣	٢٤١١٤,٥٤
إجمالي														

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى (عن الكميات فقط)

مدير إدارة المشروعات
م/محمود الشيخ
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
م/احمد عبدالجواد
م/السيد عبداللهم
٤٩٦٣٥

مهندس المشروع

م/محمد جابر
م/محمود محمد
إدارة بحوث الكبارى
م/احمد شوقي

عن استشارى المشروع (عن الكميات فقط)

مدير المشروع
م/كلا عوض
الرائد
للإستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
مشروع BRT (الأتوبيس الترددي)

مهندس المشروع

م/محمد عبد النبي

عن الشركة المنفذه

مدير المشروع
م/مصطفى سعيد
عن الشركة المنفذه