

(استماراة رقم ٥٠ «ع.ح»)

جمهورية مصر العربية

استماراة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للطمره والبارى
قسم : المفروض
المبلغ المستحق إلى : شركة اينيس الذرليه المنهسة و المقاولات
الطلبات طيه ، أو : بوجب { ٢٤) جارى

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :

{ شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج { صاحب الحق أو
يسحب باسم **شركة اينيس الذرليه المنهسة و المقاولات**
ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٧٨٨٠٤٩٧	
		٧٨٨٠٤٩٧	

رقم : _____
الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

(رئيس القسم)

رئيس الادارة المركبة

تقيد في السجل برقم :

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم	الختم ذو التاريخ
	بيانات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		
٢	٢٤) بارى عن أعمال تنفيذ حوبى انتشار حوبى ادى مزلاجه بالخارج بمدفعة المجزة سبب العمل من ٣٠/١١/٢٠٠٤	٧٨٨٠٤٩٧	٧٨٨٠٤٩٧	٦٠١٤٥٠
		اجمالي الأصل		دوجمع

(رئيس المصلحة)

علامة

في ٢٠١ سنة

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والشراكات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البدن المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____

الإيرادات _____

(ب) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع.ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روج في ٢٠١ سنة _____

شنبه يعتمد سحب _____

إن حسوبه _____

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في ٢٠١ سنة _____

ففي ٢٠١ مبلغ

البنية العامة لشئون المحظيات الأفريقية ٢٠١٩ م.س ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح») _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب _____

إذن صرف

الشيكات

الموالات

الشكارات

الموالات

(٤) قيد في سجل _____

أدرج في كشف _____

(٥) أدراج في كشف _____

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،

نشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٤) جاري تنفيذ اعمال انشاء كوبري اعلي مزلقان السكه الحديد بابو النمرس بمحافظه الجيزه بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

رقم التقرير	تاريخ التقرير	المبلغ	جهة الاصدار	م
٣٩٤	٢٠٢٤/١١/٦	١٩٠٠	مركزى	١
الاجمالى				١٩٠٠

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلاً بقبول وافر الاحترام

المطلقة الاولى المركزية

قسم المحفوظات العامة

..... ٥٥٩
وامانة الادارة /
..... ٢٠٢٥١٩ /
..... متحف
..... المبادرات /
..... الترقى
.....

تحريراً في : ٢٠٢٥/١٥

عدد المرفقات ()

اصل وصورتين من المستخلص

استصاراة ٥٤ ع.ج


عدد (١) حصر اعمال

عدد (١) كشف المهندسين

عدد (١) كشف المعدات

خطاب اعملاً

يعتمد ""
رئيس الادارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار



٢٠٢٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

ايامه الى العقد (رقم العقد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣١) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٧

تنفيذ اعمال انشاء كوبري اعلي مزلقان السكه الحديد بابو النمرس بمحافظه الجيزه بالامر
المباشر مستخلص رقم (٩)

تنفيذ شركة / ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

تحيط سعادتكم علما بان كراسه الشروط الخاصه بالعمليه عاليه متضمنه التزام المقاول
بتزويد موقع الع مل بالاتي :-

- عدد (٣) اجهزه كمبيوتر او لاب توب بمشتملاتهم بالطابعه ليزر A3 وعدد (٣)
كراسي متحركه عدد (٦) على (CD) HD
- عدد (٢) ماكينة تصوير A3 ماركه زير وكس او HP او ما يماثلها
- عدد (٤) هارد ديسك (3TB) وعدد (٦) فلاشه ٣٢ GB
- عدد (٣) سيارة ملاكي سيدان


وحيثما اوفد المهندس المشرف علي العمليه (بملحوظات المستخلص) بتواجد الاجهزه في
موقع العمليه فعليا ،

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم ...

ونفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريرا في : ٢٠٢٥/١٥
عدد المرفقات ()

يعتمد ،،
رئيس الادارة المركزية
طارق يوسف الجزار





السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،

نشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٤) جاري تنفيذ اعمال انشاء كوبري اعلي مزلقان السكه الحديد بابو النمرس بمحافظه الجيزه بالامر المباشر


تنفيذ شركة / شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

رقم التقرير	تاريخ التقرير	المبلغ	جهة الإصدار
٣٩٤	٢٠٢٤/١١/٦	١٩٠٠	مركزي
الاجمالي			١٩٠٠

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

يعتمد " "
رئيس الادارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار



تحرير في : ٢٠٢٤/١٢/٥
عدد المرفقات ()
اصل وصورتين من المستخلص
استئمارة ٥٠ ب.ع.ج
عدد (١) حصر أعمال
عدد (١) كشف المهندسين
عدد (١) كشف المعدات
عدد (٢) تجارب معمل الموقع
خطاب المعلمات

صورة مرسلة : السيد المهندس / مدير عام المعامل المركزية
تحية طيبة .. وبعد ،،
رجاء التفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم ،
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

يعتمد ،،
رئيس الادارة المركزية
طارق يوسف الجزار



٢٠٢٤/١٢/٥

من

مستخلص رقم (١٤) جاري
 أعمال تنفيذ كوبري انشاء كوبري اعنى مزلقان ابو النمرس - بمحافظة الجيزة
 عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣١
 تنفيذ شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

شاملة المدة من ٢٠٢٤/٨/٣١ إلى ٢٠٢٤/١١/٣٠

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق /إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمى حتى الآن	جارى أم نهائى	نسبة الاستقطاع (%)	جملة مقدار الأعمال التي تمت	الباقى بعد الإستقطاع أو حجز (بالجنيه)	ملاحظات
أعمال الطريق												
1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية بالكثيف والنخلص منها بالمقاييس العمومية تمهيداً لأعمال الرفع الماسحى ل الكامل حدود المشروع	٦٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٠,٠٠	%٠,٠٠	جارى	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٥,٢٥	٦م
2	بالمتر المكعب أعمال حفر بستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة خارج الصخريه لمسافة نقل ٥٠ كم	٤٢٦٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٦٦٠٠,٠٠	%٠,٠٠	جارى	١٧٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٧٧٥,٠٠	٢٢٠٠,٠٠	٢٤,٠٠	٣م
4	بالمتر المكعب تكسير وازالة مبانى او خرسانة عاديه او مسلحة او ارصنه او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع بالمقاييس العمومية	٦٨٨٨,٠٠	٠,٠٠	٦٨٨٨,٠٠	%٠,٠٠	جارى	٨٤,٠٠	٠,٠٠	٨٤,٠٠	١٠١,٠٠	٨٢,٠٠	٣م
5	بالمتر المكعب تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصاص الحالى فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع لمسافة ١٠ كم	٩٣٧٥٧,٠٠	٠,٠٠	٩٣٧٥٧,٠٠	%٠,٠٠	جارى	١٥٣٧,٠٠	٤١٥,٠٠	١٠٧٢,٠٠	٢٣٤,٠٠	٦١,٠٠	٣م
6	١ - بأ-meter المكعب أعمال توريد وتشغيل رمال نظيفه او اتربة مطابقة للمواصفات والسعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية والكارباتات											
7	قيمة المادة المحجرية "طبقاً للمحضر"	٩٥٠٣٥٥,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٣٥٥,٠٠	%٠,٠٠	جارى	١٥٠٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٨٥,٠٠	٦٣,٠٠		
	مسافة النقل لنقل عن ٥٠ كم	١٦٦٤١٧٧,٢٠	٠,٠٠	١٦٦٤١٧٧,٢٠	%٠,٠٠	جارى	١٥٠٨٥,٠	٠,٠٠	١٥٠٨٥,٠	٣٠٠٠,٠٠	١١٠,٣٢	٣م
	رسوم الكارات	١٩٦١٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٦١٥,٠٠	%٠,٠٠	جارى	١٥٠٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٨٥,٠		١٣,٠٠	
8	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اسفلت من الأحجار الصلبة المتدرج ناتج تكسير كسارات مسافة النقل لنقل عن ٨٠ كم	١١٠٤٣٦٤,٨٠	٠,٠٠	١١٠٤٣٦٤,٨٠	%٠,٠٠	جارى	٣٤٨٦,٠٠	٠,٠٠	٣٤٨٦,٠٠	٣١٦,٨٠		
	رسوم الكارات	٨٧١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧١٥٠,٠٠	%٠,٠٠	جارى	٣٤٨٦,٠٠	٠,٠٠	٣٤٨٦,٠٠	٢٥,٠٠		
12	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تثبيت من البيتون السائل متوسط التطهير M.C.30 بمعدل ٢,١ كجم/مترش فوق طبقة الأسفلت	٨١٢١٣,٠٠	٠,٠٠	٨١٢١٣,٠٠	%٠,٠٠	جارى	٢٤٦١,٠٠	٠,٠٠	٢٤٦١,٠٠	١٦٠٠,٠٠	٣٣,٠٠	٢م
15	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الإسفلتية سمك ٦ سم بعد المدك باستخدام السن الصلب ناتج الماسرات والبيتون المصلب ٧٠/١٠ المطابق للمواصفات	٤٣١١٦٧,٢٠	٠,٠٠	٤٣١١٦٧,٢٠	%٠,٠٠	جارى	٢٤٦١,٠٠	٠,٠٠	٢٤٦١,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	١٧٥,٢٠	٢م
19	بالمتر الطولى توريد و تركيب بروبرة استثنائية (عجالى) ببعد ٥٠*٣٠*٣٠*٢٥ م.م	٩٢٧٢٨,٠٠	٠,٠٠	٩٢٧٢٨,٠٠	%٠,٠٠	جارى	٦٩٢,٠٠	٠,٠٠	٦٩٢,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	١٣٤,٠٠	م.م
أعمال الكباري												
39	بالمتر الطولى أعمال جسات بالبر والبند شامل مما جمعية طبقاً لاصول الصناعة	٢١٩٧٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٩٧٨٠,٠٠	%٠,٠٠	جارى	٥٩٤,٠٠	٠,٠٠	٥٩٤,٠٠	٨٠٠,٠٠	٣٧٠,٠٠	م.م
40	بالمتر المكعب حفر استكمافي بعملاء يومياً في ارض الموقع العام.	١٧٩٩١٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٩٩١٠,٠٠	%٠,٠٠	جارى	١٩٩٩,٠٠	٥٧٠,٠٠	١٤٢٩,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٩٠,٠٠	٣م
41	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عاديه ونقل المخلفات إلى المقاييس العمومية	١٢٠٥٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٥٦٠,٠٠	%٠,٠٠	جارى	١٥٠٧,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٧,٠٠	١٦٩٩,٠٠	٨٠,٠٠	٣م
45	بالمجموع العدد نقل ماكينة الخواريق الى الموقع .	٤٤٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٤٠٠,٠٠	%٠,٠٠	جارى	٣,٠٠	١,٠٠	٢,٠٠	٤,٠٠	١٤٨٠٠,٠٠	عدد
المقاول العام: ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات												
مهندسي المكتب الفني												
مهندسي /مهندس جمال كامل												
مدیر المشروع												
مهندسي /يليل صلاح البily												
إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات												
عضو الاتحاد المصري لشاركي المقاولات												
كونسيلى انتقالي لـ انشئ مؤسسات												
التوكيل												
PJ-(070)												


يعتمد

المنطقة الأولى المركزية رئيس الادارة المركزية

٥٦٤٦

مهندس / طارق الجزار

التوكيل



المحاسب/

المالك: الهيئة العامة للطرق والجسور

مدير المشروع/ أيمن محمد السيد


التوكيل/

مدیر عام المشروعات

مهندسة/ جهاد محمد سعد

التوكيل/

التوكيل/



مدیر المشروع

مهندسي /يليل صلاح البily

إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

عضو الاتحاد المصري لـ انشئ مؤسسات

كونسيلى انتقالي لـ انشئ مؤسسات

التوكيل

PJ-(070)

أعمال تنفيذ كوبيري انشاء كوبيري اعلي مزلقان ابو النمرس - بمحافظة
الدقهلية
عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣١
تنفيذ شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

٣٠/١١/٢٠٢٤ الى ٣١/٨/٢٠٢٤ شاملة المدة من

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	نسبة الاستقطاع (%)	جارى أم نهائى	استقطاع حتى الآن (بالجنيه)	باقي بعد الإس- تقطاع	ملاحظات	
46	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم بحمولة تصميمية ٣٢٠ طن .	طن	٣٤٢٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٢٨١٢,٠٠	١٦٨,٠٠	٢٩٨٠,٠٠	٦٠,٠٠%	جارى	١٠١٩١٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	المعلم متواجد بالموقع	
47	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم بحمولة تصميمية طبقاً للرسومات.	طن	٤٥٣٠,٠٠	٣٦٧,٠٠	٣٦٣,٠٠	٠,٠٠	٣٦٣,٠٠	٦٠,٠٠%	جارى	١٦٤٤٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	مكاتب الاشراف متواجدة بالموقع	
48	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم بحمولة تصميمية طبقاً للرسومات.	طن	٦٥٥٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	١٥٧٠,٠٠	٢١٥,٠٠	١٧٨٥,٠٠	٦٠,٠٠%	جارى	١١٦٩١٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	المعدات متواجدة بالموقع	
50	بالعدد عمل تجربة تحويل على خازوق غير عامل قطر ١٠٠ سم .	عدد	١٨٠٣٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	١٨٠٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة بالموقع	
51	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة (مادعاً المتماسكة وشديدة التماس) بالعمق المطلوب	كم	٥٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٢٥٢٠,٠٠	٥٣٢,٠٠	٣٠٥٢,٠٠	٦٠,٠٠%	جارى	١٥٢٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة بالموقع	
54	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة الادارة للأسbestos و حول جسم الكوبري	كم	١٤٥,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٦٠,٠٠%	جارى	٢٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	متوفّر عدد (٣) سيارة متواجدة تراجع بمعرفة الادارة	
56	علاوة مسافة النقل ١,٤٠ جنيه تزيد عن ١٠ كم طبقاً للمحضر بتاريخ ٣١/١/٢٠٢٤ (كم 42.5 كم)	كم	٤٥,٥٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٦٠,٠٠%	جارى	٩١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٠٠٠,٠٠	
57	بالمتر المكعب خراسانة عادي لأساسات البلاطات الانتقالية والمقاومة المميزة للمكعب القباسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥ كجم / سم ٢ ولا يقل محتوى الأسمنت ٣٠ كجم / م ٣	كم	١٧٦٥,٠٠	١٥٠,٠٠	٩٠,٠٠	٤٢,٠٠	١٣٢,٠٠	٦٠,٠٠%	جارى	٢٣٢٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	تعليمات الامن الصناعي متواجدة بالموقع	
58	بالمتر المكعب توريد و صب خراسانة مسلحة لأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدفونة	كم	٢٤٨٠,٠٠	٦٣٠,٠٠	٣٩٧,٠٠	٥١,٠٠	٤٤٨,٠٠	١١١١٠٤٠,٠٠	٦٠,٠٠%	جارى	١١١١٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	متواجد عدد (٣) كمبيوتر + عدد (٣) كرسى متحرك + طابعة لايزر + عدد (١) آلة C.D. بالموقع
59	بالمتر المكعب اعمال خراسانة مسلحة للكرات العرضية فوق أعمدة الكوبري .	كم	٣٢٩٠,٠٠	٧٦٠,٠٠	٦٧٧,٠٠	٠,٠٠	٦٧٧,٠٠	٢٢٢٧٣٣٠,٠٠	٦٠,٠٠%	جارى	٢٢٢٧٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	متواجد عدد (١) مراقب بالموقع
60	بالمتر المكعب خراسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب لإرتفاع يزيد عن ٦ م	كم	٤١٠٥,٠٠	١٥٠,٠٠	١١٠٤,٠٠	٠,٠٠	١١٠٤,٠٠	١١٠٤,٠٠	٦٠,٠٠%	جارى	٤٥٣١٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	متوفّر عدد (١) مراقب بالموقع
63	بالمتر المكعب خراسانة للاسقف اعلى خوازيق Slab on Pile والكونكريتات .	كم	٣٢٥٠,٠٠	٦٦٠٠,٠٠	٥١٥٤,٠٠	٦٨,٠٠	٥٢٢٢,٠٠	١٧٤٩٣٧٠,٠٠	٦٠,٠٠%	جارى	١٧٤٩٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	متوفّر عدد (١) مراقب بالموقع
64	بالمتر المكعب خراسانة مسلحة لحوائط السائنة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي	كم	٢٩٧٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٢٥٨,٠٠	٠,٠٠	٢٥٨,٠٠	٧٦٦٢٦٠,٠٠	٦٠,٠٠%	جارى	٧٦٦٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	متوفّر عدد (١) مراقب بالموقع
65	بالمتر المكعب توريد و عمل خراسانة مسلحة للبلاطات الطولية على الكرات سابقه الصب اجهاد ٤٥٠ كجم / سم ٢ والايزيدي محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم / م ٣	كم	٢٥٩٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	٧٥٧,٠٠	٠,٠٠	٧٥٧,٠٠	١٩٦٠٦٣٠,٠٠	٦٠,٠٠%	جارى	١٩٦٠٦٣٠,٠٠	٠,٠٠	متوفّر عدد (١) مراقب بالموقع
66	بالطن توريد و تشغيل و تركيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتغليف جميع العناصر الانشائية للكوبري .	طن	٢٩٠٠٠,٠٠	٥٥٢٠,٠٠	٤٦٧٨,٠٠	٢١٠,٠٠	٤٨٨٨,٠٠	١٤١٧٥٢٠٠,٠٠	٦٠,٠٠%	جارى	١٤١٧٥٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	بالطن توريد و تشغيل و تركيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠
67	بالطن توريد و تشغيل و تركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائي لاجزاء المعدنية	طن	٥٠٠٠٠,٠٠	٢٧,٠٠	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠	٧٢٠٠٠,٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠	جارى	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠%	بالطن توريد و تشغيل و تركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائي لاجزاء المعدنية
68	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البيوتومين على البارد بوجه تحضيرى و وجهاً على البارد لأساسات وجميع الأجزاء المدفونة والسرير يشمل كل ما يلزم لنهر العمل	كم	٥٥,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٦٦٨,٠٠	٠,٠٠	٦٦٨,٠٠	٣٦٧٤٠,٠٠	٦٠,٠٠%	جارى	٣٦٧٤٠,٠٠	٠,٠٠	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البيوتومين على البارد بوجه تحضيرى و وجهاً على البارد لأساسات وجميع الأجزاء المدفونة والسرير يشمل كل ما يلزم لنهر العمل
69	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات مضادة للكربنة ذات اساس اكريليك Anticarbonation لعزل جسم الكوبري	كم	١٠٥,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٢٧٤٤٨,٠٠	٩٤٣,٠٠	٢٨٣٩١,٠٠	٢٣٨٤٨٤٤,٠٠	٦٠,٠٠%	جارى	٥٩٦٢١١,٠٠	٠,٠٠	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات مضادة للكربنة ذات اساس اكريليك Anticarbonation لعزل جسم الكوبري
70	بالعدد توريد و تركيب ركائز بدون جوائط حمولة ٣٠٠ طن من التيوبرين .	عدد	٣٣٠٠٠,٠٠	١٦٣,٠٠	١٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠,٠٠	٤٢٩٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠%	جارى	٤٢٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	بالعدد توريد و تركيب ركائز بدون جوائط حمولة ٣٠٠ طن من التيوبرين .
73	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة احالة بتريره من السن والرمل بشبكة (١٠) على طبقات لا يزيد مجموع ما سبق سمك أي منها عن ٥ سم بعد الدملك .	كم	٣٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٣٢٢,٠٠	١٧٨,٠٠	١٥٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة احالة بتريره من السن والرمل بشبكة (١٠) على طبقات لا يزيد مجموع ما سبق سمك أي منها عن ٥ سم بعد الدملك .



تمدن

المنطقة الأولى المركزية رئيس الادارة المركزية

ANSWER

نحو / طارق الحزا

125

مُدِيرُ عامِ الشُّؤُونِ الْمَالِيَّةِ
اسْتَادٌ / مُصطفى عبدُ الجَوَادِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

2


الملك: الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع / أيمن محمد السيد
التوقيع

مدير عام المشروعات
مهندسة / جهاد محمد سعد

استشاري المالك: مكتب د. عمرو عبد الرحمن

مدير المشروع



المقاول العام: اندكس الدولية للهندسة والمقاولات

مهندس المكتب الفني

187. 11. 1963

BL 070

شاملة المدة من ٢٤/٨/٢٠٢٤ إلى ٣١/٨/٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفترة بالجنيه	المقدمة حسب المقاولات	مقدار العمل السابق لجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جارى أم نهائى	نسبة الاستقطاع (%)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	اليقى بعد الإسـتقطاع	ملاحظات
رابعاً : أعمال الكهرباء													
77	عدد	٢٥٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٧٠,٠٠	٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٠٠	جارى	٦٠,٠٠	٧٠,٠٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار عامود اثاره الطرق فردي بارتفاع ١٠ م قطر ٢٠٠/٧٥ من الحديد المجلب
79	م ط	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠,٠٠	جارى	٦٤٠,٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	كابلات الجهد المنخفض: توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع ٤ × ٤ م ٢٥ م من الألومنيوم XLPE/STA بمتر ماسورة 2.5 PVC بوصة
80	م ط	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	٦٦٥,٠٠	جارى	٦٦٥,٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	كابلات الجهد المنخفض: توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع ١٦ مم EARTH من الألومنيوم
81	عدد	٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٧٠,٠٠	٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٠٠	جارى	٢٨,٠٠	٧٠,٠٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	بالعدد توريد وتركيب كشاف اضاءة كامل (LED TYPE) قدرة ١٥٠ وات لأعمدة الانارة
85	م ط	٢٦٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جارى	١٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار عدليات PVC قطر ٣ بوصة
سادساً : أعمال صرف الامطار													
90	مقطوعية	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جارى	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	بالمقطوعية لكل تحويلة متفردة توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلًا مع التنفيذ طبقاً لتعليمات جهاز الاتصالات والإدارة العامة المرور
اعمال التشويشات													
1	طن	٢٩٠٠٠,٠٠	٢٩٠٠٠,٠٠	٢٠٥,٠٠	-١٠٥,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جارى	٦٠,٤٠٠,٠٠	٦٠,٤٠٠,٠٠	٦٠,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري .
الاعمال الخاصة بمنفذ المزبور													
91	٢م	٧٠,٠٠	٧٠,٠٠	٩٤٣,٠٠	٩٤٢,٥٢	٠,٠٠	٩٤٢,٥٢	جارى	٩٤٢,٥٢	٩٤٢,٥٢	٩٤٢,٥٢	٠,٠٠	بالmeter المسطح اعمال دهانات حوائط ببروبي البلاستيك على ان يكون البلاستيك المستخدم من GLC او باكين و تقدم العينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد و الفنة تشمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقاً لاصول والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف
92	بالعدد	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	اعمال توريد و تركيب قاعدة حمام بلدي من اجراد الانواع من الفخار المطلي صيني فرز اول ذات صندوق الطرد العالي من البلاستيك ذات الطية و السلسلة الفنية تشمل التوريد و التركيب و الغرس حتى اقرب غرفة تفتيش و فك القديم ان وجد وكل مايلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف .
93	بالعدد	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جارى	٣,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	اعمال توريد و تركيب حوض حمام عصبي اولى من فخار المطلي صيني فرز اول مقاس (٠.٦٠ * ٠.٤٥ * ٠.٦٠) م طي ان يكون من اجراد الانواع (ببور افيف او كلوباتر) او لميتملا و الفنة تشمل التوريد و التركيب و الغرس حتى اقرب ارضي او جاليراب او سيفون ارضي و الفنة تشمل التوريد و التركيب و الغرس حتى اقرب غرفة تفتيش و فك القديم ان وجد وكل مايلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف .
94	بالعدد	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	اعمال توريد و تركيب حوض طبلي فتحة واحدة من واحد من الاستانلسيل فرز اول مقاس (١.٥ * ٠.٤٥ * ١) م من اجراد الانواع و الفنة تشمل التوريد و التركيب و كل مايلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف .
95	بالعدد	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جارى	٣,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	اعمال توريد و تركيب حنفيه بلبة ١/٢ " من اجراد الانواع و الفنة تشمل التوريد و التركيب و كل مايلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف .
96	٢م	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	١٢٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	جارى	١٢٠,٠٠	١٢٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	بالmeter المسطح اعمال ازاله سيراميك الأرضيات و الحواضن و الفنة تشمل التكبير و نقل المخلفات خارج الموقع الى القالب العمومي و الفنة تشمل التوريد و التركيب و الغرس حتى اقرب ارضي او سيفون ارضي و الفنة
97	٤م	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٧٢,٠٠	٧٢,٠٠	٠,٠٠	٧٢,٠٠	جارى	٧٢,٠٠	٧٢,٠٠	٧٢,٠٠	٠,٠٠	اعمال توريد و تركيب سيراميك ارضيات مقاس (٣٠ * ٣٠) سيراميك ارضيات و كل مايلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف .
98	٢م	٢٧٥,٠٠	٢٧٥,٠٠	٤٨,٠٠	٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٠٠	جارى	٤٨,٠٠	٤٨,٠٠	٤٨,٠٠	٠,٠٠	التركيب و سقيفة الحمامات جيداً بعونة الاسمنت الابيض و عمل ورقة من البلاط يكامل الداير و كل مايلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف .
المقاولات العامة: ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات													
مهمدس المكتب الفني													
مهمدس المكتب الفني													
مهمدس / مصطفى جمال كامل													
ايديكس الدولية للمشروع والمقاولات													
عضو الاتحاد المهندس / بيلى صلاح البلي													
كوبري اعلى امزلاج اد المعاشر													
PJ-070													
مهمدس / طارق الجزار													
مهمدس / عبد الرحمن													
مهمدس / احمد عاصي													
مهمدس / جهاد محمد سعد													
مهمدس / مصطفى عبد الجبار													
مهمدس / ابراهيم عاصي													
مهمدس / ابراهيم عاصي													
مهمدس / ابراهيم عاصي													
مهمدس / ابراهيم عاصي													
مهمدس / ابراهيم عاصي													
مهمدس													

مستخلص رقم (١٤) جاري
أعمال تنفيذ كوبيري انشاء كوبيري اعلى مزلقان ابو النمرس - بمحـ
عقد رقم ٢٢٣٢/٢٢٣١
تنفيذ شركة ايديكس الــولية للهندسة والمقاولات

شاملة المدة من ٣١/٨/٢٠٢٤ إلى ٣٠/١١/٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقاييسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	تمت خلل المدة التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان (%)	نسبة الاستقطاع (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	باقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
											الإجمالي (بالجنيه)
الإجمالي العام بالجنيه	الإجمالي العام بالجنيه										
99	باكم توريد و تشغيل و تركيب حديد مغقول للبوابات و الفضة شامل التوريد و التشغيل و التركيب و التثبيت و الدهان بوجهين بريمير وجهين بوبية الاكيه باللون المطلوب وتلك الكوالين باللون المطلوب و المفاصالت مخرطة و الخردوات وكل مازلزم لنحو العمل كاملا طبقا لشروط المعاشر	باكم	٣٦,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	%٦٠,٠٠	١٠٨٠,٠٠	١٠٨٠,٠٠	
100	اعمال دهان وجه نظافة للغرفة السفلية و تركيب وحدة اضاءة و دهان المصفق الصاج و سد فحاته و دهان المدخل و حواضن الاسم	مقطوعية	٨٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	%٦٠,٠٠	٨٠٠,٠٠		
101	بالعدد اعمال توريد و تركيب مخرج اثاره في الاسقف المعلقة والبند يشمل توريد السلك والدوبل ديكور و اللباب وكل مازلزم لنحو الاعمال طبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	%٦٠,٠٠	٦٠٠,٠٠		
102	المقطوعية اعمال ضبط لوحه الكهرباء و دق و تركيب الكشك العمومي لوحه الكهرباء العمومية للدور شامل توريد القواطع اللازمة و قواطع التكيفات و دفن الكايل الرئيسي و توريد غطاء خفيي لوحه	مقطوعية	١٩٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	%٦٠,٠٠	١٩٠٠,٠٠		
103	بالعدد تركيب كشاف ١٢٠ سم توريد المالك والبند يشمل عمل مخرج الانتهاء و توريد السلك الازم وايضا صيانة الكشاف المستعمل المورد من لمبات وترانس او لمبات على التيار البالياش وكل مازلزم لنحو الاعمال	عدد	٨,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	%٦٠,٠٠	٦٤٠٠,٠٠		
104	بالعدد توريد و عمل مخرج تكيف لزوم غرف السادة الطباططم من سلك ترموميلستيك ٤ مم مناسب وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥٠٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	%٦٠,٠٠	١٥٠,٠٠		
105	المقطوعية اعمال مراجعة البرايز القديمة و اعادة تشغيل الموجود و دفن الاسلاك الازمة للتوصيل بند بدل بند رقم (٤) ف القالية الاصلية	مقطوعية	١٥٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	%٦٠,٠٠	٣٠٠,٠٠		
106	بالعدد ترميم ابواب الغرف بتركيب اوجه ام دى اف جاهزة للوجهة والظهر والبند يشمل توريد و تركيب الالوجه وترميم الباب نظرا لوجود كسر في الالق و الباب و ايضا توريد الاكسسوار الناقص من كالوان واوكل مطبوع واعادة تركيب الابواب و عمل اطار في الوجهة الخارجي من سداب٢١ سم و تركيب رباع عمود وبرور ف ابواب الحمامات	عدد	٨٧٠,٠٠	١٣,٠٠	١٣,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠	%٦٠,٠٠	١١٣١٠,٠٠		
107	المقطوعية اعمال تقطيع و تشكيل الالوميتال الخاص بالشليبيك بالمكان البند يشمل اي توريدات	عدد	٢٥٠,٠٠	١٤,٠٠	١٤,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠	%٦٠,٠٠	٣٥٠,٠٠		
108	بالعدد اعمال توريد و تركيب باب اكورديون لزوم الحمام الخاص بغرض قائد الوحدة البند شامل التوريد و القفل ومصنوعية التركيب و القفل على منسوب الباب و عمل معبرة كورتر بمنسوب العتب للثبتين	عدد	٩٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	%٦٠,٠٠	٦٠٠,٠٠		
109	بالمتر المسطح اعمال توريد و تركيب اسقف معلقة من البلاطات الجبسية لزوم الطرقات والغرف مقاس ٦٠ * ٦٠ سم	م	١٠٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	%٦٠,٠٠	٣٠٠,٠٠		
110	المقطوعية توريد و تركيب الاجهزة لزوم مراتن الغرفة اسلو و حمام قائد الوحدة	مقطوعية	١٢٠,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	%٦٠,٠٠	٦٠,٠٠		
111	بالمطر اعمال توريد و دهان الابواب باللون المطلوب	عدد	٣٠٠,٠٠	١٣,٠٠	١٣,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠	%٦٠,٠٠	٣٩٠٠,٠٠		
112	المقطوعية اعمال مرمات من ماني و بياض و سبيط السوك و ملاطه طبقا لتعليمات المهندس المشرف	مقطوعية	٨٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	%٦٠,٠٠	٨٠٠,٠٠		
113	بالعدد اعمال تاسيس و تركيب مبولة توريد المالك و البند يشمل تاسيس البند و تشطيبه دون توريد المبولة طبقا لاصول المسناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٨٠٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	%٦٠,٠٠	١٦٠,٠٠		
114	المقطوعية اعمال توريد و تركيب رفرصة رخام لزوم حوض الوفين مقاس ٦٠ * ٦٠ * ١,٢٧ سم من رخام محلى شامل التسطيب و تركيب الورزه لغرض قائد الوحدة وكل مازلزم طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	مقطوعية	٨٠٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	%٦٠,٠٠	١٦٠,٠٠		
115	بالعدد اعمال تاسيس و تركيب دش لزوم الحمامات للساكن بناء ع طلب قائد الوحدة تاسيس خارج الحاطن البند شامل توريد الخلط و المساحة	عدد	٩٠٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	%٦٠,٠٠	١٨٠,٠٠		
116	بالعدد اعمال تاسيس و تركيب سخان كهرباء توريد المالك بالحمامات	عدد	٥٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	%٦٠,٠٠	٥٠٠,٠٠		
117	بالعدد اعمال تسطيب حمام قائد الوحدة و البند يشمل توريد الانكسوار الناقص و عمل الصيانة الازمة للحمام و فك و تركيب السخان و خلط الدش و عمل التوصيل الازم من الوصلة الرئيسية لضغط المياه	عدد	٨٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	%٦٠,٠٠	٨٠٠,٠٠		
118	بالعدد فك و تركيب جهاز التكبير من مكان خرج الوحدة و نقلها الى الوحدة و اعادة شحنها و عمل الصيانة الازمة	مقطوعية	٥٠٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	%٦٠,٠٠	٢٠٠,٠٠		
119	المقطوعية اعمال فك الكاميرات و نقلها الى المبني المؤقت بناء ع طلب قائد الوحدة	مقطوعية	١٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	%٦٠,٠٠	١٠٠,٠٠		
120	المقطوعية اعمال فك الابواب الخشبية واللوميتال ووحدات الاضاءة و المراوح لنقلهم الى المخازن الخاصة بهم وفك واعادة تركيب الكوليير و عمل التوصيلات الازمة و توريد و تركيب سخان كهرباء جيدماركة فريش ٤٠ لتر	مقطوعية	٥٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	%٦٠,٠٠	٥٠٠,٠٠		

الاجمالي (بالجنيه)

الاحمال، العام بالحننة

المنطقة الأولى المركزية رئيس الادارة المركزية

عـتمـل

جذب

مهندس / طارق، الحزاز

مدير عام الشؤون المالية
استاذ / مصطفى عبد الجبار

1500

الملك: الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع/ أيمن محمد السيد

مدى عام المشروبات

مoodle / محمد جهاد

استشاري، المالك: مكتب د. عمرو عبدالرحمن

بر المشرع

مهندس / وائل محمود احمد
Wael M. A. El-Hamed

بيان العاجل لـ«الكتائب» حول مقتل ابراهيم عيسى

مكتبة الفخراني

• 11 •

مدير المشروع
أيديكس المهندس / بيلي صلاح البيلي
عنوان: اتحاد المحترفين للمهندسين والتقنيين
الرقم: ٤٢٦ شارع العروبة، الدار البيضاء، المغرب
كلوبوي: الماء والطاقة، بولالتمرس
التاريخ: ٢٠١٩/١٢/٣٠
PJ-070