

(٥) أدرج في كشف الشبهات

رقم :	إمضاء الكاتب المنوط :

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٥) جاري تنفيذ اعمال انشاء كوبري اعلي مزلقان السكه الحديد بابو النمرس بمحافظه الجيزه بالامر المباشر تنفيذ شركة / شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات


برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٥/٢/٣

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع. ح
عدد (١) حصر أعمال
عدد (١) كشف المهندسين
عدد (١) كشف المعدات

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

ايماء الي العقد (رقم العقد ٣١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٧

تنفيذ اعمال انشاء كوبري اعلي مزلقان السكه الحديد بابو النمرس بمحافظه الجيزه
بالامر المباشر

تنفيذ شركة / ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

نحيط سيادتكم علما بان كراسه الشروط الخاصه بالعملية عاليه متضمنه التزام المقاول
بتزويد موقع الع مل بالاتي :-

- عدد (٣) اجهزه كمبيوتر او لاب توب بمشتملاتهم بالطابعه ليزر A3 وعدد (٣)
كراسي متحركه عدد (٦) علب HD (CD)
- عدد (٢) ماكينة تصوير A3 ماركة زير وكس أو HP او ما يماثلها
- عدد (٤) هارد ديسك (3TB) وعدد (٦) فلاشه ٣٢ GB
- عدد (٣) سيارة ملاكي سيدان

وحسبما افاد المهندس المشرف علي العملية (بملاحظات المستخلص) بتواجد الاجهزه
في موقع العملية فعليا .

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٥/٢/٣
عدد المرفقات ()

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



Three handwritten signatures in blue ink.

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقاييسه	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المده	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	نسبة الاستقطاع (%)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
اعمال الطرق													
1	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع	م ^٢	٥,٢٥	١٢٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠	
2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية لمسافة نقل ٥٠٠ م	م ^٣	٢٤,٠٠	١٧٧٧٥,٠٠	١٧٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٧٧٥,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٤٢٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٦٦٠,٠٠	
4	بالمتر المكعب تكشير وإزالة مباني او خرسانة عادية او مسلحة او ارصفة او ديش مع نقل ناتج التكشير خارج الموقع للمقابل العمومية	م ^٣	٨٢,٠٠	١٠١,٠٠	٨٤,٠٠	٠,٠٠	٨٤,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٦٨٨٨,٠٠	٠,٠٠	٦٨٨٨,٠٠	
5	بالمتر المكعب أعمال تكشير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكشير خارج الموقع لمسافة ١٠ كم	م ^٣	٦١,٠٠	٢٣٤٠,٠٠	١٥٣٧,٠٠	٠,٠٠	١٥٣٧,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٩٣٧٥٧,٠٠	٠,٠٠	٩٣٧٥٧,٠٠	
١ -	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل رمال نظيفة أو أتربة مطابقة للمواصفات والسعر لايشمل قيمة المادة المحجرية والكارتات												
7	قيمة المادة المحجرية "طبقاً للحضر"	م ^٣	٦٣,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	١٥٠٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٨٥,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٩٥٠٣٥٥,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٣٥٥,٠٠	
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٠ كم		١١٠,٢٢		١٥٠٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٨٥,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٦٦٤١٧٧,٢٠	٠,٠٠	١٦٦٤١٧٧,٢٠	
	رسوم الكارتات		١٣,٠٠		١٥٠٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٨٥,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٩٦١٠٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٦١٠٥,٠٠	
8	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكشير كسارات	م ^٣	٣١٦,٨٠	١٠٠٠٠,٠٠	٣٤٨٦,٠٠	٠,٠٠	٣٤٨٦,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١١٠٤٣٦٤,٨٠	٠,٠٠	١١٠٤٣٦٤,٨٠	
	مسافة النقل لا تقل عن ٨٠ كم		٢٥,٠٠		٣٤٨٦,٠٠	٠,٠٠	٣٤٨٦,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٨٧١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧١٥٠,٠٠	
	رسوم الكارتات												
12	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ١,٢كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس	م ^٢	٣٣,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	٢٤٦١,٠٠	٠,٠٠	٢٤٦١,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٨١٢١٣,٠٠	٠,٠٠	٨١٢١٣,٠٠	
15	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات	م ^٢	١٧٥,٢٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٢٤٦١,٠٠	٠,٠٠	٢٤٦١,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٤٣١١٦٧,٢٠	٠,٠٠	٤٣١١٦٧,٢٠	
19	بالمتر الطولى توريد و تركيب برذرة اسمنتية (عجالي) بابعاد ٢٥/٣٠*٣٠*٥٠	م.ط	١٣٤,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٦٩٢,٠٠	٠,٠٠	٦٩٢,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٩٢٧٢٨,٠٠	٠,٠٠	٩٢٧٢٨,٠٠	
اعمال الكباري													
39	بالمتر الطولي اعمال جسات بالبر والبنت شامل مما جميعة طبقاً لاصول الصناعة	م.ط	٣٧٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٥٩٤,٠٠	٠,٠٠	٥٩٤,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٢١٩٧٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٩٧٨٠,٠٠	التقارير (المبدئي - النصف شهري - الشهري) متواجد بالموقع
40	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام.	م ^٣	٩٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	١٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	١٩٩٩,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٧٩٩١٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٩٩١٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد بالموقع
41	بالمتر المكعب تكشير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	م ^٣	٨٠,٠٠	١٦٩٩,٠٠	١٥٠٧,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٧,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٢٠٥٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٥٦٠,٠٠	عدد (٥) مهنتسون متواجدون بالموقع
45	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الي الموقع .	عدد	١٤٨٠٠٠,٠٠	٤,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,						

مستخلص رقم (١٥) جاري
أعمال تنفيذ كوبري انشاء كوبري اعلى مزلقان ابو النمرس - بمحافظة الجيزة
عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣١
تنفيذ شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

شاملة المدة من ٢٤/١٢/٢٠٢٤ الى ٢٥/٠١/٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايمة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	نسبة الاستقطاع (%)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإقطاع	ملاحظات
46	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم بحمولة تصميمية ٣٢٠ طن .	م.ط	٣٤٢٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٢٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٨٠,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٠١٩١٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١٩١٦٠,٠٠	المعمل متواجد بالموقع
47	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم بحمولة تصميمية طبقاً للرسومات.	م.ط	٤٥٣٠,٠٠	٣٦٧,٠٠	٣٦٣,٠٠	٠,٠٠	٣٦٣,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٦٤٤٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٤٤٣٩٠,٠٠	مكاتب الاشراف متواجدة بالموقع
48	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم بحمولة تصميمية طبقاً للرسومات.	م.ط	٦٥٥٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	١٧٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٨٥,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١١٦٩١٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦٩١٧٥٠,٠٠	المعدات متواجدة بالموقع
50	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق غير عامل قطر ١٠٠ سم .	عدد	١٨٠٣٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٨٠٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٣٠٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة بالموقع
51	بالمتر المكعب حفر فى أرض الموقع العام فى جميع أنواع التربة (معدا) المتماسكة وشديدة التماسك) بالعمق المطلوب	م٣	٥٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٣٠٥٢,٠٠	٠,٠٠	٣٠٥٢,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٥٢٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٦٠٠,٠٠	اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة بالموقع
54	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات وحول جسم الكوبري	م٣	١٤٥,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٢٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٠٠٠٠,٠٠	متوافر عدد (٣) سيارة متواجدة تراجع بمعرفة الادارة بالموقع
	علاوة مسافة النقل ١,٤٠ جنيه تزيد عن ١٠ كم طبقا للمحضر بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٤ (42.5 كم)	م٣	٤٥,٥٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٩١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٠٠٠,٠٠	
56	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات البلاطات الانتقالية والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ^٣ و لا يقل محتوى الاسمنت ٣٠٠ كجم/م ^٣	م٣	١٧٦٥,٠٠	١٥٠,٠٠	١٣٢,٠٠	١٨,٠٠	١٥٠,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٢٦٤٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤٧٥٠,٠٠	تعليمات الامن الصناعي متواجدة بالموقع
57	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدفونة	م٣	٢٤٨٠,٠٠	٦٣٠,٠٠	٤٤٨,٠٠	١٨٢,٠٠	٦٣٠,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٥٦٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٦٢٤٠٠,٠٠	متواجد عدد (٣) كمبيوتر + عدد (٣) كرسي متحرك + طابعة ليزر + عدد (٦) علية C.D. بالموقع
58	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخذات .	م٣	٣١٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٩٩٧,٠٠	٣,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٣١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠٠٠,٠٠	متواجد عدد (٢) ماكينة تصوير + (٤) هارد ديسك + عدد (٦) فلاش ٣٢ جيجا بالموقع
59	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبري .	م٣	٣٢٩٠,٠٠	٧٦٠,٠٠	٦٧٧,٠٠	٠,٠٠	٦٧٧,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٢٢٢٧٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢٧٣٣٠,٠٠	متوافر عدد (١) مراقب بالموقع
60	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب لإرتفاع يزيد عن ٦ م	م٣	٤١٠٥,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١١٠٤,٠٠	٤٧,٠٠	١١٥١,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٤٧٢٤٨٥٥,٠٠	٠,٠٠	٤٧٢٤٨٥٥,٠٠	
63	بالمتر المكعب خرسانة للأسقف اعلى خوازيق Slab on Pile والكويستات.	م٣	٣٣٥٠,٠٠	٦٦٠٠,٠٠	٥٢٢٢,٠٠	٤٨٢,٠٠	٥٧٠٤,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٩١٠٨٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩١٠٨٤٠٠,٠٠	
64	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى	م٣	٢٩٧٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٢٥٨,٠٠	٨٨,٠٠	٣٤٦,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٠٢٧٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٧٦٢٠,٠٠	
65	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانه مسلحه للبلاطات العلويه اعلي الكمرات سابقه الصب اجهاد ٤٥٠ كجم/سم ^٢ والايزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم /م ^٣	م٣	٢٥٩٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	٧٥٧,٠٠	٠,٠٠	٧٥٧,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٩٦٠٦٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٠٦٣٠,٠٠	
66	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري .	طن	٢٩٠٠,٠٠	٥٥٢٠,٠٠	٤٨٨٨,٠٠	٣٠٦,٠٠	٥١٩٤,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٥٠٦٢٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٦٢٦٠٠,٠٠	
67	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائي للاجزاء المعدنية	طن	٥٠٠٠,٠٠	٢٧,٠٠	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠٠,٠٠	
68	بالمتر المسطح طبقة عازلة من الببوترمين على البارد بوجه تحضيري ووجهاً على البارد للأساسات وجميع الاجزاء المدفونة و السعر يشمل كل ما يلزم لنهي العمل	م٢	٥٥,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٦٦٨,٠٠	١٠٦٤,٠٠	١٧٣٢,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٩٥٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٢٦٠,٠٠	
69	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات مضادة للركبة ذات اساس اكرليك Anticarbonation لعزل جسم الكوبري	م٢	١٠٥,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٢٨٣٩١,٠٠	٠,٠٠	٢٨٣٩١,٠٠	جارى	%٢٠,٠٠	٢٩٨١٠٥٥,٠٠	٥٩٦٢١١,٠٠	٢٣٨٤٨٤٤,٠٠	
70	بالعدد توريد وتركيب ركائز بدون جوانات حمولة ٣٠٠ طن من التيوبرين.	عدد	٣٣٠٠,٠٠	١٦٣,٠٠	١٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٤٢٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٩٠٠٠٠,٠٠	
73	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة احلال بتربه من السن والرمل بنسبه (١:٢) على طبقات لا يزيد مجموع ما سبق سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد الدمك .	م٣	٣٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٤٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠٠٠,٠٠	
74	بالعدد تجربة تحميل استاتيكي للكوبري قبل افتتاحه للاجزاء المختلفة والمداخل وفقاً للرسومات المرفقة	عدد	١١٠٠٠٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٠٠,٠٠	

استشاري المالك: مكتب د. عمرو عبدالرحمن

مدير المشروع


مهندس/ وائل محمود احمد



المقاول العام: ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

مهندس المكتب الفني

مهندس/ مصطفى جمال كامل



المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع/ أمين محمد السيد

التوقيع




مدير عام المشروعات

مهندسة/ جهاد محمد سعد



التوقيع

المحاسب/



رقم الند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	نسبة الاستقطاع (%)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإِسْتِطَاع	ملاحظات
إبعا :-أعمال الكهرباء													
77	بالعدد توريد وتركيب واختبار عمود انارة الطرق فردي بارتفاع ١٠م قطر ٢٥٠/٧٥ من الحديد المجلفن	عدد	٢٥٠٠٠,٠٠	٧٠,٠٠	٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٠٠	جاري	٠,٠٠%	٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠	
79	كابلات الجهد المنخفض: توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع ٢٥ × ٢ م من الألومنيوم XLPE/STA بمر داخل ماسورة PVC 2.5 بوصة	م.ط	٤٢٥,٠٠	٢١٠,٠٠	٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠,٠٠	جاري	٠,٠٠%	٢٧٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٢٠٠٠,٠٠	
80	كابلات الجهد المنخفض: توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع ١ × ١٦ مم EARTH من الالومنيوم	م.ط	٥٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	٦٦٥,٠٠	جاري	٠,٠٠%	٣٣٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢٥٠,٠٠	
81	بالعدد توريد وتركيب كشاف اضاءة كامل (LED TYPE) فترة ١٥٠ وات لأعمدة الانارة	عدد	٩٠٠٠,٠٠	٧٠,٠٠	٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٠٠	جاري	٠,٠٠%	٢٥٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٠٠٠,٠٠	
85	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار عدايات PVC قطر ٣ بوصة	م.ط	٢٦٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠%	٢٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠٠٠٠,٠٠	

90	بالمقطوعة لكل تحويلة منفردة توفير الاضواء اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلا مع التنفيذ طبقا لتعليمات جهاز الاشراف والادارة العامة للمرور	مقطوعة	٥.٠٠٠.٠٠٠	٤.٠٠٠	٤.٠٠٠	٠.٠٠	٤.٠٠	جارى	%٠.٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠
----	--	--------	-----------	-------	-------	------	------	------	-------	-----------	------	-----------

١	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري .	طن	٢٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	%٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
---	--	----	----------	------	--------	---------	------	------	--------	------	------	------

91	بالمتر المسطح أعمال دهانات حوائط بيوية البلاستيك على ان يكون البلاستيك المستخدم من GLC او باكين و تقدم العينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد و الفئة تشمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول والشروط و المواصفات و	٢م	٧٠,٠٠	٩٤٣,٠٠	٩٤٢,٥٢	٠,٠٠	٩٤٢,٥٢	جارى	٠,٠٠%	٦٥٩٧٦,٤٠	٠,٠٠	٦٥٩٧٦,٤٠
----	--	----	-------	--------	--------	------	--------	------	-------	----------	------	----------

[illegible]

94	بالعدد	٢٠٠٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠%	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	اعمال توريد وتركيب حوض مطبخ فتحة واحدة من الاستايلستيل فرز اول مقاس (1 * 0.45 م) من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتزيب والتغذية بالمياة والصرف حتى الرب الجاليتراب او سيفون ارضية والسيفون من البلاستيك بسنة قطر ٢ بوصة و ذلك الحوض القديم كامل طابق الاصول الصناعية والشرط و
----	--------	---------	------	------	------	-------	---------	------	---------	--

٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	جاری	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٥٠,٠٠	٢٠	بالمتر المصطحق اعمال ازاله سير اميك الارضيات و الحوايط و الفنة تشمل التكمير ونقل المخالفات خارج الموقع الي المقالب العمومية و كل مايلزم لنهول العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة
---------	------	---------	-------	------	--------	------	--------	--------	-------	----	--

[illegible][illegible]

المحاسب / (م)

مدير المشروع / أيمن محمد السيد

مهندس / مصطفى جمال كامل

توقيع /

مهندسة / جهاد محمد سعد

التوقيع

مدير عام الشؤون المالية
استاذ مصطفى عبد الجواد

يعتمد

التوقيع/

للمنطقة الأولى المركزية رئيس الإدارة المركزية

مهندس / طارق الجزار

مستخلص رقم (١٥) جاري
أعمال تنفيذ كوبري انشاء كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس - بمحافظة الجيزة
عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٣١
تنفيذ شركة ايديكس الدولية للهندسة و المقاولات




شاملة المدة من ٢٤/١٢/٢٠٢٤ الى ٢٥/٠١/٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايمة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	نسبة الاستقطاع (%)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
99	باكجم توريد و تشغيل و تركيب حديد مشغول للبواريات و الفنة تشمل التوريد و التشغيل و التركيب و التشييت و الدهان بوجهين بربرم و وجهين بوية الاكية باللون المطلوب وكذلك الكوالين باللون المطلوب و المفصلات مخرطة و الخرذوات و كل مايلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	باكجم	٣٦,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠	
100	اعمال دهان وجه نظافة للخرقة السفلية و تركيب وحدة اضاءة و دهان السقف الصاج و سد فتحاته و دهان المدخل وحوائط السلم	مقطوعة	٨٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	
101	بالعدد اعمال توريد و تركيب مخرج انارة فى الاسقف المعلقة الاسقف الخرسانة و البند يشمل توريد السلك و الدويل ديكور و المليات وكل مايلزم لنهـ العمل طبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٠٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	
102	بالمقطوعة اعمال ضبط لوحة الكهرباء و دق و تركيب الكتلل العمومى للوحة الكهرباء العمومية للدور شامل توريد القواطع اللازمة و قواطع التكييفات و دفن الكابل الرئيسى و توريد غطاء خشبى للوحة	مقطوعة	١٩٠٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	
103	بالعدد تركيب كشاف ١٢٠ سم توريد المالك و البند يشمل عمل مخرج الانارة و توريد السلك اللازم وايضا صيانة الكشاف المستعمل المورد من لمبات و ترانس او لمبات على التيار المباشر وكل مايلزم لنهـ العمل	عدد	٨٠٠,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٦٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٠,٠٠	
104	بالعدد توريد و عمل مخرج تكيف لزوم غرف السادة الطباط من سلك ترموبلاستيك ٤ مم مناسب وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥٠٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	
105	بالمقطوعة اعمال مراجعة البرايز القديمة و اعادة تشغيل الموجود و دفن الاسلاك اللازمة للتوصيل بند بديل بند رقم (٦) ف المقايمة الاصلية	مقطوعة	١٥٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	
106	بالعدد اعمال ترميم ابواب الغرف بتركيب اوجه ام دى اف جاهزة للوجهة و الظهر و البند يشمل توريد و تركيب الارجحة و ترميم الباب نظرا لوجود كسور فى الحلق و الباب و ايضا توريد الاكسسوار الناقص من كالون و اوكر محلى و اعادة تركيب الابواب و عمل اطار فى الوجهة الخارجى من سدائى ٢*١ سم و تركيب ربع عمود و برور ف ابواب الحمامات	عدد	٨٧٠,٠٠	١٥,٠٠	١٣,٠٠	١٣,٠٠	١٣,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١١٣١٠,٠٠	٠,٠٠	١١٣١٠,٠٠	
107	بالمقطوعة اعمال نظيط و تسكيت الالوميتال الخاص بالشبابيك بالمكان البند لاشمل اى توريدات	عدد	٢٥٠,٠٠	١٤,٠٠	١٤,٠٠	١٤,٠٠	١٤,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	
108	بالعدد اعمال توريد و تركيب باب اكورديون لزوم الحمام الخاص بغرفة قائد الوحدة البند شامل التوريد و النقل و مصنعية التركيب و القص على منسوب الباب و عمل معبرة كونتر بمنسوب العتب للتشييت	عدد	٦٠٠,٠٠	٣,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	
109	بالمتر المسطح اعمال توريد و تركيب اسقف معلقة من البلاطات الجبسية لزوم الطرقات و الغرف مقاس ٦٠ * ٦٠ سم	٢م	١٠٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	
110	بالمقطوعة توريد و تركيب الواح جبسية لزوم مرمرات الغرفة اسفل السلم و حمام قائد الوحدة	مقطوعة	١٢٠,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	
111	بالعدد اعمال توريد و دهان الابواب باللون المطلوب	عدد	٣٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠	١٣,٠٠	١٣,٠٠	١٣,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠	
112	بالمقطوعة اعمال مرمرات من مبانى و بياض و ضبط السوك و خلافة طبقا لتعليمات المهندس المشرف	مقطوعة	٨٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	
113	بالعدد اعمال تاسيس و تركيب مبولة توريد المالك و البند يشمل تاسيس البند و تشطيبه دون توريد المبولة طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٨٠٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	
114	بالمقطوعة اعمال توريد و تركيب قرصة رخام لزوم حوض الاوفيس مقاس ٠,٦٠ * ١,٢٧ م من رخام محلى شامل التشطيب و تركيب الوزره لغرفة قائد الوحدة وكل مايلزم طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	مقطوعة	٨٠٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	
115	بالعدد اعمال تاسيس و تركيب دش لزوم الحمامات للساكر بناء ع طلب قائد الوحدة تاسيس خارج الحائط البند شامل توريد الخلاط و السماعه	عدد	٩٠٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	
116	بالعدد اعمال تاسيس و تركيب سخان كهرباء توريد المالك بالحمامات	عدد	٥٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	
117	بالعدد اعمال تشطيب حمام قائد الوحدة و البند يشمل توريد الاكسسوار الناقص و عمل الصيانة اللازمة للحمام و فك و تركيب السخان و خلط الدش و عمل التوصيل اللازم من الوصلة الرئيسية لضعف ضغط المياه	عدد	٨٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	
118	بالعدد فك و تركيب جهاز التكيف من مكان خرج الوحدة ونقلها الى الوحدة و اعادة شحنها و عمل الصيانة اللازمة	مقطوعة	٥٠٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	
119	بالمقطوعة اعمال فك الكاميرات ونقلها الى المبنى المؤقت بناء ع طلب قائد الوحدة	مقطوعة	١٠٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	
120	بالمقطوعة اعمال فك الابواب الخشبية و الالوميتال و وحدات الاضاءة و المراوح لنقلهم الى المخازن الخاصة بهم وفك و اعادة تركيب الكولدير و عمل التوصيلات اللازمة و توريد و تركيب سخان كهرباء جديدماركة فريش ٤٠ لتر	مقطوعة	٥٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	

الاجمالى (بالجنيه)

الاجمالى العام بالجنيه

المقاول العام: ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات مهندس المكتب الفني مهندس / أحمد مرزوق مهندس / مصطفى جمال كامل	استشارى المالك: مكتب د. عمرو عبدالرحمن مدير المشروع مهندس / وائل محمود احمد	المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري مدير المشروع / أمين محمد السيد التوقيع / مدير عام المشروعات مهندسة / جهاد محمد سعد	المحاسب / التوقيع / مهندس / طارق الجزال
---	---	---	---



٥٩٤١٠