



مستخلص جارى (١)

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لمواصفة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ٢٠٢٢ / ١ / ١٨
مع الشركة العربية للمقاولات العمومية المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق شاملة المدة من ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٢ / ١١ / ٢

العقد رقم ٢٠٢٢ / ٧ / ٢٦ بتاريخ ٢٠٢٢ / ٧ / ٢٦

رقم البند	نوع العمل	الفترة	رقم المستخلص	كمية الاعمال	تاريخ المستخلص	الفترة		عدد نسبة الايام	نسبة التعويضات	قيمة التعويض	
						من	الي				
بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل تربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسسوب (2٠ متر) اسفل مسسوب الغريمه وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم من مسسوب (2٠ متر) اعلى مسسوب الغريمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية للمودجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢كم - البند لا يشمل قيمة المواد المحجورة											
٣	السعر ١٢١,٤ ج ويتكون من ٥٧ جنيه للتوريد والتشغيل لمسافة نقل حتى ٢ كم وعلاوة ١,٤ ج لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٤٨ كم - ٢ كم) محور ١,٤*٤٦٦ = ٦٤,٤ ج	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٧	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٦	٥	٥,٠٥%	٢,٥٠%	٤٥٩,٨٥
		٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٧	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٦	٣١	٣,٦٩%	٣,٦٩%	٤٢٠,٨١٧
		٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٧	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٦	٣٠	٣,٠٠%	٥,٦٩%	٦٢٧٩,٦٩
		٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٧	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٦	٣١	٣,٦٩%	٨,٠٠%	٩١٢٣,٣٩
		٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٧	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢	٢,٠٢%	٨,٣٦%	٦١٥,٠٩
بالمتر المكعب توريد و فرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الاحجار الصلبة المترجة تكسرات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم و الاتريد نسبة المار من مخل ٢٠٠ % و التدرج الورد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع و لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% والاتريد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوبس عن ٣٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% والا يقل معامل المرهنة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الازيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول لاقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة القصوى و الفللة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان - السعر لايشمل قيمة المواد المحجورة											
٤	بالمتر المكعب توريد و فرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الاحجار الصلبة المترجة تكسرات كمسرات سعر المتر المكعب ١٠٠ ج لمسافة نقل ٢٠ كم و علاوة نقل لكل كم زيادة او نقص ١,٢ جنيه لمسافة النقل المعتمدة (٢٠-٢٢٠) السعر ٢٤٠,١٢ (٢٠-٢٢٠) (٢٤٠=٢٤٠+١٠٠)	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٧	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٦	٥	٥,٠٥%	٢,١٨%	٥٢٤,٠٨
		٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٧	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٦	٣١	٣,٦٩%	٣,٦٩%	٥٠٠,٨١٠
		٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٧	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٦	٣٠	٣,٠٠%	٥,٣٧%	٧٧٤٥,٨٢
		٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٧	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٦	٣١	٣,٦٩%	٧,٦٧%	١١٤٣٢,١٧
		٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٧	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢٠٢٢/٧/٢٦	٢	٢,٠٢%	٨,٠٣%	٧٧٢,١٨
الإجمالي											
٤٦١٦٨,٥٤											

سبق صرفها الى المقاول

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

تحريراً في سنة

مدير عام المشروعات
م/ جهاد محمد سعد

مدير الاعمال

مدير المشروع

م/ ايمن محمد السيد

الاستشاري العام (SYSTRA)

مدير المشروع (الاستشاري)

م/ ايمن محمد السيد

م/ ايمن محمد السيد

م/ ايمن محمد السيد

ملحظة اللغات

نيس الإدارة المركزية

طارق يوسف الجزار

٥١٤١١



مستخلص جارى (٢)

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لمواصفة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٨
مع الشركة العربية للمقاولات العمومية المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق شاملة المدة من ٢٠٢٢/١١/٣ حتى ٢٠٢٣/٣/٢٠


العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٦

رقم البند	نوع العمل	الغلة	رقم المستخلص	كمية الاعمال	تاريخ المستخلص	الفترة	عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويضات	قيمة التعويض
		قرش / جنيه				من	الي			جنيه
بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة صالحة للردم معطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2٠ متر) اسفل منسوب الغرمة وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم من منسوب (2٠ متر) اعلى منسوب الغرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبورونيا لا تقل عن ٩٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرايسات للوصول الى القصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مستعملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم - البند لا يشمل قيمة المواد المعجربة										
٣		١٢١,٤٠	جارى ٢	٢٠٠٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٢٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٨	٢٠,٢٩%	٤١١٨٤,٥١
						٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	٢٢,٤٦%	٧٠٨٥٠,١٠
						٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	٢٢,٤٦%	٨٨١٣٩,٩٢
						٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٨	٢٠,٢٩%	١١٥٩٦٦,٩١
						٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠	١٤,٤٩%	١٠٤١٩٢,٨٧
بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الاحجار الصلبة المترجة تكسير كسارات و المطابقة للمواصفات والقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم و الايزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع و لا تقل نسبة تحمل كالبورونيا عن ٢٥% والايزيد نسبة التفكك بجهز لويس الجروس عن ٣٠% والايزيد الامتصاص عن ١٥% والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الازيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرايسات للوصول لاقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة القصوى و الفلة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مستعملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل قيمة المواد المعجربة										
٤		٣٤٠,٠٠	جارى ٢	٣٠٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٢٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٨	٢٠,٢٩%	١٦٦١٨,٦١
						٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	٢٢,٤٦%	٢٩٧٤١,١٣
						٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	٢٢,٤٦%	٣٧٠٢٧,٤٨
						٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٨	٢٠,٢٩%	٥٥٨١٦,١٧
						٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠	١٤,٤٩%	٥٣٥٢٧,٨٣
الإجمالي										
										٦١٣٠٦٥,٥٢

سبق صرفها الى المقاول

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره

تحريراً في سنة



مدير عام المشروعات

مدير الاعمال

مدير المشروع

الاستشاري العام (SYSTRA)

مدير المشروع (الاستشاري)

مدير المشروع (الاستشاري)

مدير المشروع (الاستشاري)

مدير المشروع (الاستشاري)

مدير المشروع (الاستشاري)

مدير المشروع (الاستشاري)

مدير المشروع (الاستشاري)

مدير المشروع (الاستشاري)

مدير المشروع (الاستشاري)

مدير المشروع (الاستشاري)


مدير المشروع (الاستشاري)

على الحساب

يبلغ الى المقاول مبلغ

طارق يوسف الجزار

٥٩٤٩٥



طبقاً للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

مستخلص جاری (۳)

مع الشركة العربية للمقاولات العمومية المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق شاملة المدة من ٢١ / ٣ / ٢٠٢٣ حتى ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٣

العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٩٢) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٧ / ٢٦

رقم البند	نوع العمل	الفترة	عدد الايام	نسبة الايام التعويضات	قيمة التعويض جنية
٢	بالمر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية صالحة للرد معاملة لمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسكمت لا يزيد عن ٥ سم حتى مسلوب (٢ متر) اسفل مسلوب الغرمة ويسكت لا يزيد عن ١٥ سم من مسلوب (٣ متر) اعلى مسلوب الغرمة لاستكمال المسبوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليغورنيا لا تقل عن %٦٠) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهورسات للوصول الى القمي كافة (95% من الكفاءة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب والتصميمية والطعاغات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مستحقاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطريق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٣/٠٨/٢٤	٢٦٠٠	جارى ٣	١٢١,٤٠
٤	بالمر المكعب توريد وفرش طبقة تأسيس prepared subgrade) من الاحجار الصلبة المترجرة تكسير كمسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم و الاندريد نمشة الارام من مخل ٢٠٠ : ١٢ والتدرج بالواردا باشتراطات الخاصة للمشروع ولا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن %٢٥ والانديري نسبة الفاقد بجهاز لويس للجبلوس عن %٢٠ والا يزيد الانحصاس عن %١٥ والا يقل معامل المرونة EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فرشها على طبقتين باستخدالم الات التسوية الحديثة على الازبيرد سكت الطبقة بعد تمام الدمث عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهورسات للوصول لقصى كافة جلفة قصوى (لاتقل عن %٩٥) من الكثافة تشمل اجراء التجارب العملية والخلفية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند يجميع مستحقته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم ويتم احتساب علارة ١ غنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر لايشمل قيمة المواد المحبرجة	٢٠٢٣/٠٨/٢٤	٨٩٥٠	جاري ٣	٣٤٠,٠٠
6-1	بالمرت المسطح توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لازتقاء ١٠ متر راسى لحماية الاكتفاف والمويل الجانبية تتكون من ٣٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ زمل حرش + ٣٥٠ كمجم اسمنت بورتلاندى عادى وفيرعلى ان يكون السن نظيف ومسؤل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة الخرسانية لإيجاد لاقل عن ٢٥سم(معظم) وتنشيط السطح والتنقيف طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مستحقته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطريق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - يتم اضافت علارة قدرها ٥ جنهدا بعد اول ١٠ متر راسى على ان تصالف كل مساح لا يقل عن ٥ متر راسى	٢٠٢٣/٠٨/٢٤	١٥٠٠	جارى ٣	٣٥٥,٠٠
الإجمالي					

سابق صرفها الى المقاول

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره

تحريراً في

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
الأمين العام عبد الحاميد

المحاسب
و
يبلغ الى المفاوض مبلغ

مدير الاعمال
م/ اسماء علي

مدير المشروع
م/ ايمن محمد السيد

(SYSTRA) العام

مقدم (الاستشاري)

ي المساحة (XYZ)

المقاول ،،،،

يختم
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار

تحريراً في سنة