

عملية : استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابى بمشروع إنشاء الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع
(6 أكتوبر - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) المسافة من الكم ٠٠+٠٠٠ إلى الكم ١١+٠٠٠ بطول ١١ كم اتجاه الفيوم (بالأمر المباشر).

تنفيذ : شركة سامكو الوطنية للتشييد عن الفترة منذ بدء العمل حتى ٣١ / ١ / ٢٠٢٤

مستخلص جاري (١)

العقد رقم : (٨٩٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق اجراءه	جملة مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	قرش / جنيه	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	أعمال الإزالة والتطهير	١١	م	١٥٠٠٠٠	٠,٠٠	٤٤٢١	٤٤٢١	جاري	٤٨٦٣١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٦٣١,٠٠	التقارير متواجدة (مبدي-أسبوعي-شهري)
٢-١	بالمتر الممسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات و التي يستلزم لها استخدام التلغيز باستخدام (اللودر أو البلدوزر)	٢٣	م	١٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠	٣٣١٠٤	٣٣١٠٤	جاري	٧٦١٣٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦١٣٩٢,٠٠	مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة السيارات متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجد
٢	أعمال الحفر	٢٣	م	١٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠	٣٣١٠٤	٣٣١٠٤	جاري	٧٦١٣٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦١٣٩٢,٠٠	أجهزة المساحة متواجدة
١-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية	٢٣	م	١٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠	٣٣١٠٤	٣٣١٠٤	جاري	٧٦١٣٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦١٣٩٢,٠٠	العلامات الارشدية متواجدة البرنامج الزمني متواجد
	علاوة زيادة السولار ٠,٦ جنيه/م³ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٢٣	م	١٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠	١١٠٧٠	١١٠٧٠	جاري	٦٦٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٤٢,٠٠	أعمال تأمين وسلامة المرور متواجدة
٣	أعمال الردم Embankment	٦٠	م	٤١٣٥٩٠٨	٠,٠٠	٨٤٢٥٦٦	٨٤٢٥٦٦	جاري	٥٠٥٣٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٥٣٩٦٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية	٦٠	م	٤١٣٥٩٠٨	٠,٠٠	٨٤٢٥٦٦	٨٤٢٥٦٦	جاري	٥٠٥٣٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٥٣٩٦٠,٠٠	وثائق التأمين متواجدة لائحات المشروع متواجدة
	علاوة زيادة السولار ١,٦ جنيه/م³ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٦٠	م	٤١٣٥٩٠٨	٠,٠٠	٦٤٢٦٢٣	٦٤٢٦٢٣	جاري	١٠٢٨١٩٦,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٨١٩٦,٨٠	المهندسون ومدير المشروع متواجدون
						الإجمالي			٥٢٣٩٨٨٢١,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٣٩٨٨٢١,٨٠	عدد (٢) سيارة رخ راجل على متواجدة

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس المشروع
مدير عام المشروعات
الاسم / محمد سيد شعبان
التوقيع /
الاسم / مهنى شعبان
التوقيع /

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره
سبق صرفها إلى المفاضل تحريراً في / سنة ٢٠٢٤ المحاسب /
يدفع إلى المفاضل مبلغ على الحساب نهائياً
ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
مهندس / طارق يوسف الجزار
مدير عام الحسابات
مهندس /

عن استشاري الهيئة (إنترانس)
المكتب الفني /
مدير المشروع
الاسم /
التوقيع /
الاسم /
التوقيع /

استشاري المساحة (سيرفينج سيسمر)
الاسم /
التوقيع /
الاسم /
التوقيع /

مشروع القطار السريع - الخط الثانى
13/2/2024
مشروع القطار السريع - الخط الثانى
13/2/2024

تم استلام مستطع من المرفق
مع اعادة مراجعة الكميات فى الحساب