



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.....وبعد,,,

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم كشوف فروق الأسعار لعملية ازدواج طريق الخارجة أسيوط (القطاع الثاني) مقاوله شركة النيل العامة للانشاء والطرق في المسافة من كم ٤٥ الى كم ٦٠ وكذلك اعمال الأساس و الاسفلت في المسافة من كم ٦٠ الى كم ٦٦,٢ و بيانتها كالتالي :-

- كشف فروق أسعار خاص بمستخلص ٩ جاري بتاريخ ١٦/١٠/٢٠٢٣ قيمة

٤٣٠.٢٥,٩٧ جنيها

(فقط ثلاثة و اربعون الفا وخمسة و عشرون جنيها و سبعة وتسعون قرشا لا غير) .

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ,,,

رئيس الإدارة المركزية

(علاء عبد العال حسين)



التوقيع /
سيد فتحي عبد السلام
مهندس /
رئيس عام الشؤون المالية والإدارية

✓

٢٠٢٤/٢/٢٦
م/ع

تحريرا في ٢٠٢٤/٢/٢٦

مرفقات :-

عدد (١) كشف

عدد (١) استمارة ٥٠ ع ح

الاستثمار في اعتماد الصرف

مصلحة الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم المنحة العامة والدراسات والبحوث
المبلغ المستحق إلى
شركة النقل العامة لدراسات والبحوث
الطلبات طيه ، أو :
موجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف التبعة بواسطة
} إذن صرف على

كشيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج
بسمحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

[illegible]

رقم _____
الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

۲. .

(ب) الكتاب المنوط

تقييد في السجل برقم

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
بيانات			نوع الخصم		
قرش	جنيته	قسم	فروع	فصل	بناء
		ظهور قيمة فروع خاصا مستحقة (٨٩) ع			
		يشروع في زود واج طرية القارة / اسيرة (العطلات)			
		من المسافة مس ك ٤٥ إلى ك ٦٠ وأعمال الأساس			
		والأسطلة من المسافة صر ب ٦٠ إلى ك ٦٦,٢			
		بطول ٢١٢ لشركة النقل العامة للإنشاء والمراو			
قرش	جنيته	إجمالي الأصل			
قرش	جنيته	بيانات الاستقطاعات			
		عادي إضافي دمغة توقيع			
		قرش جنيته	قرش جنيته	دمغة توقيع	قرش
		_____	_____	_____	_____
صافي القيمة المطلوب صرفها رسم الدمغة					

المختتم ذو التاريخ

التوقيع /

رئيس مجلس إدارة الشركة المالية والإدارية

رواج

رواج المصلحة

علامة

في — سنة ٢٠٠

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات: _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يدمج ولم يسبق الصرف: ————— الأعضاء

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري بتاريخ الامضاء

الهيئة العامة لشؤون المطابع الاممية ٢٠١٩

الختم ذو التاريخ (٥٥) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم ————— توقيع الكاتب المخطوط بالسجل

موقع في سنة ٢٠٠ (علامات المراجع ورئيسة)

يعتمد سحب

مدیر اور رئیس الحسابات

وكيل الحسابات

فرس ————— سنة ٢٠٠ ملغ

(١١) رقم المستند (١) رقم القيد رقم الدفتر رقم ٢٢٤ (٢٠٠٤) إهداء الكاتب الموقوف

(٢١) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة

١٣ _____ شيك _____ رقم _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

١١ شعب
[ذن صرف
١٣]

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم _____ إمضاء الكاتب الموثق : _____

المشكلات

(۵) ادرج فی كشف

(۶) استلمت

شماره

_____ سنه _____

إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب التصدير

مستخلص : ٩	تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢/٨/١ م تاريخ النتهاء المقرر : ٢٠٢٤/١/٣١ م	مشروع ازدواج طريق الخارجية أسيوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم إلى ٦٠ كم وإعمال الأساس والاسفلت في المسافة من ٦٠ كم إلى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) بإجمالي طول ٢١,٢ مقاولة شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
مدة المشروع (١٨) شهر	فروق الأسعار	عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)

مستخلص ٩

رقم السند	بيان السند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص ص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة أو النقص في الاسعار	نسبة التعليقات	قيمة فرق السعر
١	بالمتر المكعب نقل التربة صالحة و تشغيلها على طبقات الخ	م³	####	٩	السولار	٢٠٢٣/١٠/١٦	سبتمبر	٢٠	%٥٥,٥٦	١١٠٠٠	٢٤٢٠٠٠,٠٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠	٩٣٥٩,٢٨
					السولار		أكتوبر	١٦	%٤٤,٤٤	١١٠٠٠	١٩٣٦٠٠,٠٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠	٧٤٨٧,٤٢

إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٩) للسند رقم (١)

١٦٨٤٦,٧٠

رقم السند	بيان السند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص ص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة أو النقص في الاسعار	نسبة التعليقات	قيمة فرق السعر
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة أساس ناتج تكسير الكسارات ..مسافة النقل ٢٠ كم	م³	١٩٥,٠٠	٩	السولار	٢٠٢٣/١٠/١٦	سبتمبر	٢٠	%٥٥,٥٦	٣٥٠٠	٣٧٩١٦٦,٦٧	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠	١٤٦٦٤,١٦
					السولار		أكتوبر	١٦	%٤٤,٤٤	٣٥٠٠	٣٠٣٣٣,٣٣	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠	١١٧٣١,٣٣

إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٩) للسند رقم (٥) (توريد وتشغيل الأساس مسافة النقل ٢٠ كم)


٢٦٣٩٥,٤٩

إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ٩

٤٣٢٤٢,١٩

إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ٩ بعد خصم ٠,٥٠ %

٤٣٠٢٥,٩٧



مهندس الهيئة

الشركة