

مستخلص جاري رقم ( ١ ) من بدء العملية إلى ٢٠ / ٠٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	
<b>ثانياً : أعمال الكبارى</b>														
<b>١ - أعمال البر الشرقى والغربى :-</b>														
٩	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالبر .....	٤٥٠	٠	م / ط	٢٠٠٠	٠	١٥٦٠	١٥٦٠	٠	٠	٠	٠	٠	المهندسين متواجدين
١١	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل .....	١٦٠٠٠٠	٠	عدد	٢	٠	١	١	٠	٠	٠	٠	٠	مكتب العملية بتجهيزاته متواجد
١٦	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم .....	٥٤٠٠	٠	م / ط	٢٨٠٠	٠	٣٤٠	٣٤٠	٠	٠	٠	٠	٠	وسائل الانتقال <b>حاضرة</b> <b>بمبلغ ١٨٣٦٠٠٠</b>
١٧	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم .....	٧٧٥٠	٠	م / ط	٨٢٠٠	٠	٧٨٠	٧٨٠	٠	٠	٠	٠	٠	وثائق التأمين <b>موجودة</b> <b>بمبلغ ٦٠٤٥٠٠٠</b>
٢٣	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية .....	١٢٠	٠	م	٢٧٠٠	٠	٢٧٠٠	٢٧٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	التقارير الأسبوعية والشهرية متواجدة
٣٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورس اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) .....	٤٤٠٠٠	٠	طن	٢٢٠٠٠	٠	٢٥٠	٢٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	
<b>إجمالي أعمال البر الشرقى والغربى ..... ( ١ )</b>														
<b>٢ - أعمال جزيرة الوراق :-</b>														
١	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالجزيرة .....	٤٩٥	٠	م / ط	٥٦٠	٠	٢٨٠	٢٨٠	٠	٠	٠	٠	٠	الحد الأدنى من المعدات متواجد
٣	بالعدد نقل داخلى لماكينة الخوازيق الى موقع العمل بالجزيرة .....	٥٥٠٠٠	٠	عدد	١	٠	١	١	٠	٠	٠	٠	٠	بإراعى تطبيق نصوص التعاقد
٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم .....	٥٦٠٠	٠	م / ط	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	<b>لمع</b>
١٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة .....	١١٠	٠	م	٢٠٠٠	٠	٧٠٠	٧٧٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١١	بالمتر المكعب توريد وتشغيل و ردم رمال نظيفة .....	١٧٦	٠	م	٤٠٠	٠	٢٠٠	٣٥٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١٤	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية .....	٢١٣٠	٠	م	١٠٠	٠	٣٤	٧٢٤٢٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١٥	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للاساسات .....	٣٠٥٠	٠	م	١٠٠٠	٠	٦٠٠	١٨٣٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١٥	زيادة محتوى الأسمنت إلى ٤٨٠ كجم/م <sup>٣</sup> .....	٣٢٥	٠	م	١٠٠٠	٠	٦٠٠	١٩٥٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة .....	٣٩٠٠	٠	م	٩٠٠	٠	٥٠٠	١٩٥٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١٦	زيادة الارتفاع عن ٦ م .....	١٠٠	٠	م	٩٠٠	٠	٥٠٠	٥٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورس اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) .....	٤٤٥٠٠	٠	طن	٥٠٠٠	٠	٦٠٠	٢٦٧٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٢٠	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين .....	٦٦	٠	م	٢٠٠٠	٠	٩٤٠	٦٢٠٤٠	٠	٠	٠	٠	٠	
<b>إجمالي أعمال الجزيرة ..... ( ٢ )</b>														
<b>٣٦٦٥٢٨٤٠</b>														

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

استاذ / احمد عبدالجواد

التوقيع /

مدير ادارة المشروعات

مهندس / محمود مصطفى الشيخ

التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس / ممدوح سليمان

التوقيع /

عن إستشارى المشروع

مهندس الإشراف

مهندس / محمود المصري

التوقيع /

عن الشركة المنفذة

نائب مدير المشروعات

مهندس / مصطفى محمود

التوقيع /

مدير المكتب الفنى

مهندسة / ولاء ياسين

التوقيع /



## مستخلص جاري رقم ( ١ ) من بدء العملية إلى ٢٠/٠٢/٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
<b>٣ - أعمال المجري المائى</b>																
١	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالمجرى المائى.....الخ	١٤٨٠	٠	م / ط	٥٠٠	٠	٤٨٠	٤٨٠	جارى	٠	٧١٠٤٠٠	٠	٠	٠	٧١٠٤٠٠	
٤	بالعدد نقل داخلى لماكنة الخوازيق الى موقع العمل بالمجرى المائى.....الخ	٥٥٠٠٠	٠	عدد	٣	٠	٢	٢	جارى	٠	١١٠٠٠٠	٠	٠	١١٠٠٠٠		
٥	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدنى) .....الخ	٦٠٠٠٠	٠	طن	٢٥٠٠	٠	١٧٠	١٧٠	جارى	٠	١٠٢٠٠٠٠٠	٠	٠	١٠٢٠٠٠٠٠		
٧	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ٢٠٠ سم بالمجرى المائى.....الخ	١٤٥٠٠	٠	م / ط	٩١٤٠	٠	٨٠٠	٨٠٠	جارى	٠	١١٦٠٠٠٠٠	٠	٠	١١٦٠٠٠٠٠		
	زيادة محتوى الأسمنت إلى ٤٨٠ كجم/م <sup>٣</sup> .....الخ	٧٥	٠	م/ط	٩١٤٠	٠	٨٠٠	٨٠٠	جارى	٠	٦٠٠٠٠	٠	٠	٦٠٠٠٠		
١٥	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورس اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠).....الخ	٤٦٠٠٠	٠	طن	٢٢٦٠٠	٠	٦٠٠	٦٠٠	جارى	٠	٢٧٦٠٠٠٠٠	٠	٠	٢٧٦٠٠٠٠٠		
<b>إجمالي أعمال المجرى المائى ..... ( ٣ )</b>										٠	٠	٠	٠	٠	٥٠٢٨٠٤٠٠	
<b>إجمالي قيمة الأعمال بالمستخلص ..... ( ٣ + ٢ + ١ )</b>										٠	٠	٠	٠	٠	١٠٧,٠٠٠,٢٤٠	
<b>تصرف القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٨٥% / حين المفاوضات وفقا لموافقة السيد اللواء المهندس / رئيس الهيئة</b>										٠	٠	٠	٠	٠	٩٠,٩٥٠,٢٠٤	

عن إستشارى المشروع

عن الشركة المنفذة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير ادارة المشروعات

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الإشراف

نائب مدير المشروعات

مدير المكتب الفنى

استاذ / احمد عبدالجواد

مهندس / محمود مصطفى الشيخ

مهندس / ممدوح سليمان

مهندس / محمود المصري

مهندس / مصطفى محمود

مهندسة / ولاء ياسين

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / ضياء الدين مصطفى



٤٩٦٣٥

