

عملية / تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الأول للطار الكهربائى السريع
الشركة المنفذة / شركة إنش إيه للإستشارات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٥٧٧٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

3/1

١٢- يصرف بنسبة ٨٠% من قيمة الكمية (حديد ١٠.٧ طن) لحين اكتمال اللوحات.

م / اسلام سعيد

صفحة ٣ / ١

رقم البند	نوع العمل	النفقات بعد المفاضلة		الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه			
أولاً : أعمال الكبارى																
ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاضلة																
٢٢-١	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية ...اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٠	٨٠٥	م.ط	٥٩٥٠	٥٩٠٠	٠	٥٩٠٠	جارى	٠	٤,٧٤٩,٥٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٤,٧٤٩,٥٠٠ ج.م.	١- إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة والامن الصناعى متواجد.
٢٤	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعملية يدوية	٠	١٠٠	م ^٣	١٣٠٠٠	١٠٩٨٠	٠	١٠٩٨٠	جارى	٠	١,٠٩٨,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	١,٠٩٨,٠٠٠ ج.م.	٢-مهندسين الشركة والمشرفين متواجدين .
٢٥-١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب فى جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات ونقلها خارج الموقع.....اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٠	١٠١	م ^٣	٤٢٠٠٠	٣٩٢٨٠	٠	٣٩٢٨٠	جارى	٠	٣,٩٦٧,٢٨٠ ج.م.	٠	٠	٠	٣,٩٦٧,٢٨٠ ج.م.	٣- التقارير النصف شهرية والشهرية متواجدة .
٢٨	بالمتر مكعب ردم من ناتج الحفر على طبقات طبقا لتعليمات المهندس المشرف .	٠	٥٠	م ^٣	١٩٠٠٠	٢٠٢٠	٨٠	٢١٠٠	جارى	٠	١٠٥,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	١٠٥,٠٠٠ ج.م.	٤- الحد الأدنى من المعدات متواجد .
٣٢-١	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بابلر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.....اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٠	٦٣٤٣	م.ط	٤٩٠٠٠	٤٣٦٠٠	٠	٤٣٦٠٠	جارى	٠	٢٧٦,٥٥٤,٨٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٢٧٦,٥٥٤,٨٠٠ ج.م.	٥- لوحات المشروع متواجدة .
٣٢-ج	علاوة إجهاد تربة أكبر من ٤٠١ كجم/سم ^٢ و أقل من ٦٠٠كجم/سم ^٢ r qd أقل من ٢٠%	٠	٥٠٣٧	م.ط	١٠٠	٣	٠	٣	جارى	٠	١٥,١١١ ج.م.	٠	٠	٠	١٥,١١١ ج.م.	٦- البرنامج الزمنى متواجد .
٣٦	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم حمل التجربة (١٥٠ %) من الحمل التصميمي واللفة تشمل الانواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والردم أو البلوكات الخرسانية.....	٠	٦٥٢٤١٣	عدد	٦	٦	٠	٦	جارى	٠	٣,٩١٤,٤٧٨ ج.م.	٠	٠	٠	٣,٩١٤,٤٧٨ ج.م.	٧- التقرير المبدئى متواجد .
٣٨	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق بنسبة ١٠ % من إجمالى عدد الخوازيق															٨- المكاتب وغرفة الاجتماعات متواجدة .
٣٨-ب	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للتصدأ	٠	٥٠٩٧٦	عدد	١٢٥	١١٥	٠	١١٥	جارى	٠	٥,٨٦٢,٢٤٠ ج.م.	٠	٠	٠	٥,٨٦٢,٢٤٠ ج.م.	٩- وثيقة التأمين سارية .
٣٩	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	٠	١٨١٣	م ^٣	١٥٠٠	١١٥٠	٠	١١٥٠	جارى	٠	٢,٠٨٤,٩٥٠ ج.م.	٠	٠	٠	٢,٠٨٤,٩٥٠ ج.م.	١٠- تراجع غرفة الأزمات بمعرفة الإدارة.
٤٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بابلر حسب الرسومات التنفيذية	٠	٣٣٢٥	م ^٣	٣٥٠٠٠	٣٤٦١٥	٠	٣٤٦١٥	جارى	٠	١١٥,٠٩٤,٨٧٥ ج.م.	٠	٠	٠	١١٥,٠٩٤,٨٧٥ ج.م.	١١- تصرف بنسبة ٧٥% من بند ٤٢ لحين تركيب الحواجز الجانبية .
٤٠-١	علاوة صب خرسانة كتلتية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	٠	٥٠٤	م ^٣	٣٥٠٠٠	٢٠٥٠٠	٠	٢٠٥٠٠	جارى	٠	١٠,٣٣٢,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	١٠,٣٣٢,٠٠٠ ج.م.	١٢- تصرف بنسبة ٧٥% من بند 44 لحين تركيب الحواجز الجانبية .
٤١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاصمده و التيجان و الاكتاف															١٣- يصرف بنسبة ٨٠% من قيمة الكمية (حديد ١٠,٧ طن) لحين اكتمال اللوحات .
**	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب ظهر المخذة حتى منسوب اعلي نقطة بالتاج	٠	٤٤١٨	م ^٣	٣٠٠٠	٣٠٠	٢٦٣	٥٦٣	جارى	٠	٢,٤٨٧,٣٣٤ ج.م.	٠	٠	٠	٢,٤٨٧,٣٣٤ ج.م.	
***	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ظهر المخذة حتى منسوب اعلي نقطة بالتاج	٠	٤٦٢٠	م ^٣	٨٠٠٠	٣٠٨٥	٠	٣٠٨٥	جارى	٠	١٤,٢٥٢,٧٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	١٤,٢٥٢,٧٠٠ ج.م.	
١	ارتفاع اعلي من ١٥ م من منسوب ظهر المخذة حتى منسوب اعلي نقطة بالتاج	٠	٤٨٢١	م ^٣	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠	٠	١٣٠٠٠	جارى	٠	٦٢,٦٧٣,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٦٢,٦٧٣,٠٠٠ ج.م.	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاضلة (٢)																
										٠	٥٠٣,١٩١,٢٦٨ ج.م.	٠	٠	٠	٥٠٣,١٩١,٢٦٨ ج.م.	

الهيئة العامة للطرق و الكباري

م / محمد محسن

التوقيع :

مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد سعد

التوقيع :

الاستشارى العام

شركة سيسترا SYSTRA

التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع

م / اسلام سعيد

التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني

م / عمرو قمر

التوقيع :

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها سيق صرفها للمقاول.
تحريرا في/...../.....
المحاسب /.....

قرش جنيه
يدفع للمقاول مبلغ
على الحساب / نهائيا
غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من
ملاحظة الفئات :

يختم ،،

.....

م / نصر محمد نصر طيبخ

رقم البند	نوع العمل										الفئات بعد المفاوضة		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل المناقش اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جولة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات	
	قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه				
أولاً : أعمال الكبارى																										
ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة																										
٤٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد U-Section بالبر																								١- إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة والامن الصناعى متواجد.	
١-٤٢	ارتفاع اعلي من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية حتي منسوب الركيزه										٩٣٧١	٠	م	١٦٦٠٠	٢٧٣٠	٥٤٦	✓	٣٢٧٦	جارى	٠					٣٠,٦٩٩,٣٩٦ ج.م.	٢-مهندسين الشركة والمشرفين متواجدين . ٣- التقارير النصف شهرية والشهرية متواجدة .
٤٤	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم Precast Parapet بالبر ارتفاع أعلى من ١٢ م										٦٣٥٤		م.ط	٦٠٠٠	٠	١٣٧	✓	١٣٧	جاري	٠					٨٧٠,٤٩٨ ج.م.	٤- الحد الأدنى من المعدات متواجد . ٥- لوحات المشروع متواجدة .
٤٥	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR										٣٠٢٠٥	٠	طن	٢٨٧٥٠	١٤٤٢٤	٢٥٦	✓	١٤٦٨٠	جارى	٠					٤٤٣,٤٠٩,٤٠٠ ج.م.	٦- البرنامج الزمنى متواجد .
٤٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبرى بالبرLow Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter ١٥,٧mm										٩٦٣٨٩	٠	طن	٩٦٠	٧٢	١٢	✓	٨٤	جارى	٠					٨,٠٩٦,٦٧٦ ج.م.	٧- التقرير المبدئى متواجد . ٨- المكاتب وغرفة الاجتماعات متواجدة .
٤٩	بالمتر المسطح عمل طبقة عازله من الببوتومين والدهان وجهان على البراد										٦٣	٠	م	٣٠٠٠٠	٢١٦٩٠	٩٨٧	✓	٢٢٦٧٧	جارى	٠					١,٤٢٨,٦٥١ ج.م.	٩- وثيقة التأمين سارية .
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة (٣)																										
إجمالي قيمة المستخلص (١ + ٢ + ٣)																										
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق رقم (٩)																										
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ١٠)																										
																									١٦,١٠٤,٣٢٧,٠٠٠ ج.م.	

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / عمرو قمر
التوقيع :
الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / إسلام سعيد
التوقيع :
الاستشارى العام
شركة سيسترا SYSTRA
التوقيع :
الهيئة العامة للطرق والكباري
م / محمد محسن
التوقيع :
مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد
التوقيع :
أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها
تحريرا في/...../.....
قرش
جنيه
يدفع للمقابل مبلغ
ملاحظة الفئات :
على الحساب / نهائيا
غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من
يعتمد ،،
م / نصر محمد نصر طيبخ